Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
жилищно-коммунального хозяйства
от " " 2012года №

Заказчик: ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"
БИН 130940001998, ИИК KZ75070103KSN0921000, БИК KKMFKZ2A, РГУ" Комитет Казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТООФирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127а

Наименование строительства и Капитальный ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского района Алматинской

Справка о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно - правовая форма	
заказчика	Подрядчика	Номер	Дата	Наименован.	код	наименование	код
		№23; доп.согл. №02	22.04.2020 22.12.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ из гр тенге								НДС 12%	Всего
	С начала года по отченый месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за (июнь)без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметной базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудование		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ремонт улицы Алдабергенова пос.Карабулак Ескельдинского	**473 501 970,00**	**9 288 663,84**		**10 403 303,50**					**1 114 639,66**	**10 403 303,50**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел ПТ и АД Ескельдинского района" _____ **Серикпаев Е.К.**

Подрядчик:

Технический директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" _____ **Салихов Н.К.**

Технический надзор

ТОО "УКС" _____ **Кульчанов Б.**

М.П. "Фирма "Талдыкорган жолдары"

"SANA-2015". Версия 19.2 от 08.04.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказ 57
Форма

Заказчик: **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ескельдинского района"**

Подрядчик: **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Стройка : **Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт улицы Алдабергенова в с. Карабулак Ескельдинского района Алматинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Добавить работы по "Капитальный ремонт дороги ул.Алдабергенова в с.Карабулак"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) :№23 от 22.04.2020г.,доп.согл.№02 от 22.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ №2

за Июнь 2021г.
на Добавить

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

	Раздел 1 Тротуар, основания									
	1.1 Разборка основания									
4 1218-0101-1202	Покрытия и основания ГПС. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	112	537,21	356,63	60168	39943	–	21425	88120
				180,58	85,11	20225	9532	–	6527	
5 1218-0101-1203	Покрытия и основания черные щебеночные. Разборка НР = 72 %	м3 конструкции	84	759,05	522,71	63760	43908	–	22332	92979
				236,33	132,9	19852	11164	–	6887	
6 4131-0104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	292,096	583		170292		–		183915
7 4102-0103-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	292,096	213		62216		–		67193
	1.3 Монтаж бордюр							–	4977	
8 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	112	2964,07	1079,1	331976	120859	194666	47745	410099
				146,88	247,83	16451	27757	–	30378	
9 1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	560	1610,76	31,73	902023	17770	441777	485463	1498485
				790,14	12,55	442476	7027	–	110999	
10 2104-0508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,4	47744		401050		401050		433134

11 1127-0602-0102	Покрытие из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см. Устройство НР = 108 %	м2	560	1557,88	133,73	872412	74891	764847	58251	1005116
				58,35	37,97	32674	21262	–	74453	
	Раздел 3 Уширение проезжей части ПК14+20 - ПК23+23 (с 7,0м. до 10,0м.)									
14 1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1000	276,38	265,79	276376	265794	91	60804	364154
				10,49	73,96	10491	73959	–	26974	
15 4102-0103-1012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км К=1,600;	т	1593,284	242		385575		–		416421
								–	30846	
	Раздел 5 Барьерное ограждение									
	5.0 Подраздел без наименования									
25 2401-0202-0101	Стойки дорожные СД-1 из швеллера N 12, высотой 1,7 м ГОСТ 26804-2012	шт.	180	12975		2335500		2335500		2522340
									186840	
26 2401-0202-0304	Консоль жесткая ЮЖ толщиной 4 мм ГОСТ 26804-2012	шт.	180	3325		598500		598500		646380
								–	47880	
	Раздел 7 Устройство плит покрытия лотков и укрепление откосов монолитным ж/б									
	7.0 Подраздел без наименования									

40 1129-0207-0101	Плиты лотковые сборные железобетонные. Укладка НР = 110 %	м3 сборных железобетонных конструкций	15,9	7525,16	1645,72	119650	26167	32500	74793	209998
				3835,41	440,94	60983	7011	–	15555	
41 2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	15,9	81103		1289538		1289538		1392701
42 2988-8888-8910	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 22,5 на 25	м3	15,9	635		10097		10097		10905
43 2988-8888-8911	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 25 на 27,5	м3	15,9	568		9031		9031		9753
44 2988-8888-8912	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 27,5 на 30	м3	15,9	736		11702		11702		12638
45 2988-8888-8913	Надбавки или скидки к сметной стоимости при изменении класса бетона всех видов, кроме ячеистого: от 30 на 35	м3	15,9	1211		19255		19255		20795

46 1101-0204-0805	Откосы. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см (5см) НР = 72 %	м2 укрепляемой поверхности	100	2113,05	173,99	211305	17399	69466	92640	328261
				1244,4	42,27	124440	4227	–	24316	
47 2102-0101-0720	Бетон тяжелый класса В20, F300, W10 ГОСТ 7473-2010 К=1,020;	м3	5,1	15015		76577		76577		82703
48 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,182	77796,7	17796,7	14159	3239	269	10862	27023
				58521,98	7060,44	10651	1285	–	2002	
49 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,182	249044		45326		45326		48952
								–	3626	

Итого	**9 872 065**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	738 243
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	609 970
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	163 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 300 192
- перевозка грузов, тенге	416 421
Накладные расходы, тенге	874 315
Сметная прибыль (8 %), тенге	572 260
Всего	**9 872 065**
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	102 670

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,44 %)	143 636
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**202 367**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**10 320 738**
НДС (12 %)	1 238 489
Итого	**11 559 227**
Итого с учетом тендерной скидки	**10 403 303,50**

Принял (Заказчик) **ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных**

Сдал (Подрядчик) **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

Руководитель_____**Серикпаев Е.К.**

Технический директор_____**Салихов Н.К.**

Технический надзор:
ТОО "УКС" _____**Кульчанов Б.**