Форма 4

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и коммунального хозяйства г. Алматы"
Подрядчик: ТОО "АГС-ПЛАСТ"
Договор: № 92 от 13.05.2013г.
Наименование строительства: Реконструкция распределительных тепловых сетей в г. Алматы Зона АО "Алматытеплокоммунэнерго" Участок трассы от ТК-26 по ул. Мустафина до ТК-32

АКТ
выполненных стротельно-монтажных работ за август 2013г.

Тепловые сети

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машин	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	6017,54	7,85	7,85	47236	47236	12530	--	--
		м3		--	2,15	--	12917	97	0,01	42
2	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	6375,46	630,00	--	4016539	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	271,19	154,22	--	41821	--	47257	1,12	303
		м3		154,22	--	41821	--	113	--	--
4	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4187,46	24,78	5,19	103757	21747	79549	0,12	520
		м3		19,58	--	82009	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4209353	68984			823
			Тенге			123830	12917			42
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4209353				
		Всего заработная плата -	Тенге				136747,00			
		Местные материалы -	Тенге			4016539				
		Накладные расходы -	Тенге			139336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20900,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4609610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							935
		Сметная заработная плата -	Тенге				157648,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4609610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							935
		Сметная заработная плата -	Тенге				157648,00			
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы								
5	Е0124-2-13 т.ч. п-1.7 п-3.6	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 500 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С в районах с сейсмичностью 8 баллов и более	0,909	658940,75	281444,41	598977	255833	477765	1734,20	1576
		км		328302,00	76001,03	298427	69085	130	325,36	296
6	С	Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 530х7,0-1-ППУ-ПЭ	909	28600,00	--	25997400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	СПрайс лист	Неподвижная опора Ст530х8-900х40-1-ППУ-ПЭ	12	140805,53	--	1689666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С	Отводы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 530х7-90-1-ППУ-ПЭ	40	136100,00	--	5444000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	СПрайс лист	Тройниковое ответвление Ст530х8/273х6-1-ППУ-ПЭ	2	77165,25	--	154330	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	СПрайс лист	Тройниковое ответвление Ст530х8/325х7-1-ППУ-ПЭ	4	82791,75	--	331167	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	СПрайс лист	Тройниковое ответвление Ст530х8/108х4-1-ППУ-ПЭ	2	46976,34	--	93953	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
12	С	Переходы /ГОСТ 30732-2006/, Ст 530х8/426х7-1-ППУ-ПЭ	2	54800,00	--	109600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-40-11	Монтаж муфт и металлических заглушек изоляции к стальным трубопроводам диам. 500 мм	160	1110,64	153,60	177702	24576	167918	3,80	607
		шт		799,54	7,76	127926	1242	130	0,03	6
14	СПрайс лист	Муфта КТЗ 710 ВК	152	19351,12	--	2941369	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	СПрайс лист	Металическая заглушка изоляции 530-1-ППУ-ПЭ-630	4	2821,01	--	11284	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0126-28-3	Заполнение муфт пеной	6,38	7726,83	3807,78	49297	24294	39075	19,92	127
		м3		3757,05	2367,56	23970	15105	100	10,60	68
17	СПрайс лист	Пенопакет ПЭ530/710	152	3065,77	--	465997	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	СПрайс лист	Опора скользящая Ст 530/710-ППУ-ПЭ	152	5815,43	--	883945	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				СИСТЕМА ОДК ПО ТРАССЕ						
19	Ц0110-349-4	Монтаж терминала и ковера	4	799,50	--	3198	--	3011	4,60	18
		шт		745,20	--	2981	--	101	--	--
20	Ц0110-349-4	Монтаж терминала и ковера	4	702,30	--	2809	--	2618	4,00	16
		шт		648,00	--	2592	--	101	--	--
21	Прайс лист	Стоимость терминала "КТ-11"	4	5411,89	--	21648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Прайс лист	Стоимость терминала "КТ-12/Ш"	2	5711,70	--	11423	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Прайс лист	Ковер наземный	2	16391,08	--	32782	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0124-2-13	Монтаж элемента трубопровода с кабелем вывода Ду530мм	0,002	640672,08	277494,83	1281	555	1018	1667,50	3
		км		315675,00	75673,14	631	151	130	325,36	1
25	СПрайс лист ТОО "Алмазит"	Элемент трубопровода с кабелем вывода Ст530х8-1-ППУ-ПЭ	2	29486,06	--	58972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			39080803	305258			2348
			Тенге			456527	85583			370
		Стоимость оборудования -	Тенге			65853				
		Транспортные расходы -	Тенге			3293				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			830				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			69976				
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			6007				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			434				
		Всего заработная плата -	Тенге				5573,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5629				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				844,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			698				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			12334				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата -	Тенге				6417,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39008943				
		Материалы -	Тенге			66309				
		Всего заработная плата -	Тенге				536537,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			38181685				
		Местные материалы -	Тенге			4737				
		Накладные расходы -	Тенге			685776				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							343
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				102866,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2381683				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42076402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3026
		Сметная заработная плата -	Тенге				639404,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42158711				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3064
		Сметная заработная плата -	Тенге				645821,00			

РАЗДЕЛ 3.Строительные работы

Каналы

26	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	134,47	2156,29	649,10	289956	87284	165077	3,83	515
		м3		652,05	224,81	87681	30231	140	0,87	116
27	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжолого бетона класса В22,5 Л11-8	134,47	23900,00	--	3213833	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-49	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 27,5 до 30	134,47	160,00	--	21515	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С12041-50	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления /пробивки/ отверстий, поставляемые отдельно	0,8472	60300,00	--	51086	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0142-16-5	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами цементным раствором	1034,24	50,02	0,28	51737	294	24876	0,19	191
		м		26,91	0,12	27831	119	89	--	--
31	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бруски для прокладки лотков из тяжолого бетона класса В22,5 ПП-6	4,72	22000,00	--	103840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
32	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Бруски для прокладки лотков из тяжолого бетона класса В22,5 ПП-5	3,257	22000,00	--	71654	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные ОП5	1,73	20800,00	--	35984	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные ОП4	1,3333	20800,00	--	27733	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	Е0113-39-3 т.ч. п.3.5 К=1,25 К=1,1	Первый слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, примков, фундаментов плинтусов, бортиков/	598,8	708,04	1,81	423977	1081	101098	0,96	577
		м2		187,59	--	112331	--	90	--	--
36	Е0113-39-4 т.ч. п.3.5 К=1,25 К=1,1	Последующий слой оклейки стеклотканью на нефтебитуме /каналов, лотков, примков, фундаментов плинтусов, бортиков/	598,8	606,16	1,81	362967	1081	66237	0,68	405
				122,91	--	73596	--	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4654282	89741			1688
			Тенге			301440	30350			117
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4654282				
	Материалы -		Тенге			725304				
	Всего заработная плата -		Тенге				331790,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51086				
	Местные материалы -		Тенге			3486711				
		Накладные расходы -	Тенге			357287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							179
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53593,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5312263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1983
		Сметная заработная плата -	Тенге				385383,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			5312263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1983
		Сметная заработная плата -	Тенге				385383,00			

РАЗДЕЛ 4.
Тепловые камеры

					УТ-26					
37	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из блоков	14,88	9002,42	908,40	133974	13519	40121	9,51	142
		м3		1612,01	313,66	23990	4668	140	1,20	18
38	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжолого бетона В10 /М-150/	6	9920,00	--	59540	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	5,68	22600,00	--	128368	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжолого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	3,2	16800,00	--	53760	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
41	С143002-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	0,56	4450,00	--	2492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
42	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,132	10543,48	1399,48	1392	185	1360	36,11	5
		т		6831,00	527,85	902	70	140	2,59	--
44	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,132	151200,00	--	19958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	Е0109-35-1	Монтаж решеток прямков	0,01	17381,36	330,85	174	3	148	99,48	1
		т		16327,13	116,44	163	1	90	0,56	--
46	С12021-41	Решетки прямков	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	34,81	206,94	11,44	7204	398	2754	0,41	14
		м2		60,03	4,30	2090	150	123	0,02	1
48	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	34,81	339,30	21,18	11811	737	4572	0,48	17
		м2		98,84	7,95	3441	277	123	0,04	1
				УТ-27						
49	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	29,56	9002,42	908,40	266084	26850	79684	9,51	281
		м3		1612,01	313,66	47646	9271	140	1,20	35
50	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжолого бетона В10 /М-150/	21	9920,00	--	208290	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжолого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	3,6	22600,00	--	81360	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	С143015-32	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжолого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 2,5 до 4 м, объемом до 1,0 м3	2,66	16800,00	--	44688	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
53	С143015-31	Перемычка ЗПП 18-71-п	2,3	17900,00	--	41170	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
54	С143002-6 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М-75	0,56	4450,00	--	2492	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	4	13400,00	--	53600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20 кг	0,132	10543,48	1399,48	1392	185	1360	36,11	5
		т		6831,00	527,85	902	70	140	2,59	--
57	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,132	151200,00	--	19958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-35-1	Монтаж решеток приямков	0,01	17381,36	330,85	174	3	148	99,48	1
		т		16327,13	116,44	163	1	90	0,56	--
59	С12021-41	Решетки приямков	0,01	147100,00	--	1471	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,95	206,94	11,44	5577	308	2132	0,41	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0581	58600,00	--	3406	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
63	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,385	53000,00	--	20405	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			23811	--			--
			Тенге			--	--			--
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			23811				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25239				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			25239				

РАЗДЕЛ 6.
Узел Z-образного элемента

64	Е0107-62-1	Устройство камер со стенками из бетонных блоков	8,55	9002,42	908,40	76971	7767	23050	9,51	81
		м3		1612,01	313,66	13783	2682	140	1,20	10
65	С143003-14 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 м3 из тяжолого бетона В10 /М-150/	5,76	9920,00	--	57139	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
66	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжолого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	2,31	22600,00	--	52206	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0106-19-1	Устройство сейсмопояса в опалубке	0,48	8756,17	363,41	4203	174	862	9,49	5
				1573,20	137,30	755	66	105	0,67	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								86
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			190519	7941			11
			Тенге			14538	2748			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			190519				
		Материалы -	Тенге			32688				
		Всего заработная плата -	Тенге				17286,00			
		Местные материалы -	Тенге			135351				
		Накладные расходы -	Тенге			23912				12
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				3587,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			12866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227297				108
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				20872,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			227297				108
		Сметная заработная плата -	Тенге				20872,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			49367912	514683			5434
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			979913	146435			597
		Сметная заработная плата -	Тенге			65853				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3293				
			Тенге			830				
		Стоимость оборудования -	Тенге			69976				
		Транспортные расходы -	Тенге			6007				
		Заготов.-складские расходы -	Тенге			434				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге				5573,00			
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			5629				
		Материалы -	Тенге							3
		Всего заработная плата -	Тенге				844,00			
		Накладные расходы -	Тенге			698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			12334				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6417,00			37
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49145645				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1004793				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1120446,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			38256582				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8395581				
		Материалы -	Тенге			1341835				
		Всего заработная плата -	Тенге				201275,00			671
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3029249				
		Местные материалы -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53516730				6666
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1321721,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			43206				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			14				
		Материалы -	Тенге				329,00			
		Всего заработная плата -	Тенге			42859				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			296				
		Накладные расходы -	Тенге				44,00			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			2610				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			46113				2
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				373,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге			107200				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			107200				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			6432				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			113632				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			53758784				6705
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1328511,00			
		Сметная заработная плата -	Тенге							

Итого	53 758 784
Временные здания и сооружения (1,2 %)	644 509
Итого со временными	54 403 293
Доп.затраты в зимнее время (2,34%)	1 273 037
Выслуга лет (1 %)	544 033
Доп. Отпуска (0,4%)	217 613
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	56 437 976
Итого по акту в текущих ценах 2013 года МРП = 1731 тенге	126 056 950
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога 2%	128 578 089
Итого по акту с учетом НДС 12 %	144 007 460
Тендерная скидка 10%	14 400 746
Итого к оплате	129 606 714

Заказчик:_____

Подрядчик:_____

Казахстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі КазСнабСтрой и СК Товарищество с ограниченной ответ-стью город Алматы Республика Казахстан

АГС-ПЛАСТ ДЛЯ ФОРМ № 2