Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 1

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	596,38	157,97	149,71	94210	89283	0	18239	121446
						8,26	34,21	4928	20405		8996	
2	2	Е11-010205-0208 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам трудз - 1.2	м3 грунта	21,049	3718,94	0	78280	0	0	56362	145413
						3718,94	0	78280	0		10771	
3	3	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	138,94	36,84	36,84	5118	5118	0	1054	6667
						0	10,54	0	1465		494	
4	4	С341-010103-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 11 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	542,85	580		314853				340041
			Итого по разделу: 1. Земляные работы								25188	
												613567
			Раздел: 2. Фундаменты									
5	5	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	24,4	3867,1	976,53	94357	23827	51612	25985	129969
						775,32	369,78	18918	9023		9627	
6	6	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,1	19511,09	1067,17	158040	8644	139478	10642	182177
						1224,45	219,37	9918	1777		13495	
7	7	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		66	2161,93	1214,83	142687	80179	0	106343	268953

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт. сборных конструкций		947,1	418,38	62509	27613		19922	
8	8	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций 0,654 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		42	2161,93	1214,83	90801	51023	0	67673	171152
				шт. сборных конструкций		947,1	418,38	39778	17572		12678	
9	9	Е11-070101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций 0,7 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		4	2161,93	1214,83	8648	4859	0	6445	16300
				шт. сборных конструкций		947,1	418,38	3788	1674		1207	
10	10	Е11-070101-0101	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м		28	1632,73	898,58	45716	25160	0	34382	86506
				шт. сборных конструкций		734,15	306,47	20556	8581		6408	
11	11	С121-049999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	53,978	41963		2265079		2265079		2446285
12	12	С121-020101-0602	Бетон тяжелый класса В15, F50, W2 ГОСТ 7473-2010	м3	8,3	20284		168357		168357	181206	181826
13	13	Е11-260101-2201	Поверхности трубопроводов. Изоляция штучными полуцилиндрами и сегментами из пенополиуретана	м3 изоляции	6,5	43681,14	1056,86	283927	6870	77815	13469	472762
						30652,7	484	199243	3146		153815	
14	14	С121-110401-0306	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	м3	7,15	43829		313377		313377	35019	338448
15	15	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	117	861,47	19,01	100792	2224	66943	25070	140904
						270,3	2,42	31625	283		29675	
16	16	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	65	1432,88	32,45	93137	2109	505	10437	179633
						1392,65	14,85	90522	965		73190	
17	17	СС121-130816-2506	Штукатурно-клеевая смесь Ceresit CT85	т	0,301	54183		16309		16309	13306	17614
18	18	С121-080102-1502	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	70,2	961		67462		67462	1305	72859
19	19	Е11-060101-0115 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	25,6	22657,47	1637,21	580031	41913	488445	5397	684142
						1940,36	353,31	49673	9045		53433	
20	20	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,662	222265		147139		147139	50677	158911
21	21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,9	19511,09	1067,17	17560	960	15498	11771	20242
						1224,45	219,37	1102	197		1182	
22	22	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	3	29548,91	1864,78	88647	5594	62435	1499	117164
						6872,56	394,23	20618	1183		19838	
23	23	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,069	19541,11	955,19	1348	66	20	8679	2717
											1167	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	24	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,211	18297,92 14873,61	293,76 905,53	1263 3138	20 191	61	201 2683	6287
25	25	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,069	13680,08 227683	293,76	2886 15710	62	15710	466	16967
26	26	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	221070		25202		25202	1257	27218
27	27	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,097	221070		21444		21444	2016	23159
28	28	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,114	221070		25202		25202	1716	27218
29	29	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	19511,09 1224,45	1067,17 219,37	11707 735	640 132	10332	2016 788 1000	13495
30	30	Е11-060101-0105 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	2	29548,91 6872,56	1864,78 394,23	59098 13745	3730 788	41623	13226 5786	78109
31	31	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,046	19541,11 18297,92	955,19 293,76	899 842	44 14	13	778 134	1811
32	32	Е11-060301-0602 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,143	14873,61 13680,08	905,53 293,76	2127 1956	129 42	41	1818 316	4261
33	33	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,046	227683		10473		10473	838	11311
34	34	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,079	221070		17465		17465	1397	18862
35	35	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 20 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	221070		13927		13927	1114	15042
36	36	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 22 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	221070		17686		17686	1415	19100
37	37	Е11-060701-0201 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство	м3	3,2	34795,6 9644,25	4543,61 879,3	111346 30862	14540 2814	65945	30645 11359	153350
38	38	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	227683		31420		31420	2514	33934
39	39	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013	227683		2960		2960	237	3197

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	40	Е11-060701-0109 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство	м3	0,2	43946,65	4193,97	8789	839	5055	2783	12498
						14475,5	816,79	2895	163		926	
41	41	С121-050301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,015	217102		3257		3257		3517
											261	
			Итого по разделу: 2. Фундаменты									6157900
			Раздел: 3. Каркас									
42	49	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	104	2191,66	244,11	227932	25387	41333	154866	413423
						1550,12	51,06	161212	5310		30624	
43	50	С121-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	5,235	58263		305007		305007		329407
44	51	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,038	17841,14	2595	54201	7884	17898	24401	88818
						9354,84	568,7	28420	1728		28037	
45	52	С121-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,225	58263		71372		71372		77082
											6579	
46	53	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,3	66900,82	2153,62	20070	646	0	5710	41382
						64747,2	653,4	19424	196		18247	
47	54	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,3	216481		64944		64944		70140
											3065	
48	55	Е11-090701-0126 Изм. и доп. вып. 17	Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	2,775	46882,74	5923,5	130100	16438	2260	79680	226562
						40145	1469	111402	4076		16782	
49	56	С121-050203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	2,754	329713		908030		908030		980672
											5196	
50	57	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03	264336		7930		7930		8564
											634	
51	58	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Опорные подушки. Устройство	м3	0,78	24770,52	1119,15	19321	873	14305	3942	25124
						5311,6	242,2	4143	189		1861	
52	59	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Закладные детали. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,288	219267,57	52177,33	63149	15027	1172	32880	103711
						163020	2437	46950	702		7682	
53	60	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм		0,02	19541,11	955,19	391	19	6	338	788

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				т		18297,92	293,76	366	6		58	
54	61	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02	216481		4330		4330		4676
											346	
55	62	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,283	264336		74807		74807		80792
											5985	
56	63	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	222265		889		889		960
											71	
57	64	Е11-070105-0301 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	24	10887,17	1652,19	261292	39653	100939	151799	446138
						5029,2	330,94	120701	7942		33047	
58	65	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	151,56	6291		953464		953464		1029741
											76277	
59	66	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Болт анкерный. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03	219267,57	52177,33	6578	1565	122	3425	10803
						163020	2437	4891	73		800	
60	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	222265		6668		6668		7201
											533	
61	76	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 16	Деталь опирания колонны. Устройство	м3	0,18	24770,52	1119,15	4459	201	3301	910	5798
						5311,6	242,2	956	44		429	
62	77	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,005	216481		1082		1082		1169
											87	
			Итого по разделу: 3. Каркас									**3952951**
			Раздел: 5. Полы									
63	96	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	11,072	22600,87	7,2	250237	80	209877	37864	311148
						3638,04	0	40280	0		23048	
64	97	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,435	14683,36	1335,2	6387	581	14	5486	12823
						13316,8	542,68	5793	236		950	
65	98	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,435	216481		94169		94169		101703
											7534	
66	104	Е11-110101-0209 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,264	22600,87	7,2	28567	9	23960	4323	35521
						3638,04	0	4598	0		2631	
67	105	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,054	14683,36	1335,2	793	72	2	681	1592
						13316,8	542,68	719	29		118	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	106	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,054	216481		11690		11690		12625
			Итого по разделу: 5. Полы								935	
			ИТОГО:					9 135 584	476 379	7 107 861	1 234 624	475412 11 199 830
			В том числе :					1 236 497	127 495		829 615	
			Стоимость оборудования, всего									
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0 0		
			Временные здания и сооружения			1,50%		167 997				
			Итого с временными									11 367 827
			Зимние удорожания			2,42%		275 101				
			Итого с зимними удорожаниями									11 642 928
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		232 859				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 875 787
			Итого с понижающим коэффициентом			0,88705722		1 341 284				10 534 503
			НДС			12 %		1 264 140,36				
			Итого с НДС									11 798 643,36

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Любушкин Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Жусупов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор _____ Третьяков А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор _____ Смаилов Ж.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 2

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Электрические сети

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	27,5	1612,38	0	44340	0	0	31925	82367
						1612,38	0	44340	0		6101	
2	2	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	9,2	3867,1	976,53	35577	8984	19460	9797	49005
						775,32	369,78	7133	3402		3630	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	18,4	840,78	0	15470	0	0	11139	28738
						840,78	0	15470	0		2129	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									**160110**
			Раздел: 2. Стандартные изделия									
4	8	Ц13-080201-3501 Изм. и доп. вып. 17	Муфта для кабеля напряжением 35 кВ концевая. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	2	38517,32	869	77035	1738	36447	28395	113864
						19425	293,8	38850	588		8434	
5	9	С123-061703-2004	Муфты концевые типа ЕРКТ-0031-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	30639		61278		61278		66180
											4902	
6	10	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4787,57	113,11	4788	113	2124	1857	7176
						2550	29,38	2550	29		532	
7	11	С123-070204-1325	Выключатель автоматический 3-полюсный, ном.ток 100А, ном.напряжение 690В, маг.расцепитель 630А ВА57-35-340010-100А-630-690АС	шт.	1	1491		1491		1491		1610
											119	
			Итого по разделу: 2. Стандартные изделия									**188830**
			Раздел: 3. Материалы									
8	12	Ц13-080201-0202 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	95	366,19	166,55	34788	15822	4203	13984	52674
						155,4	49,04	14763	4659		3902	
9	13	Ц13-080201-0902 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	111	444,73	204,62	49365	22713	5090	20285	75222
						194,25	59,56	21562	6612		5572	

10	14	Ц13-080206-1903 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром 110 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам, колоннам с креплением скобами	м	74	578,06	44,11	42777	3264	8890	22737	70755
						413,82	12,93	30623	957		5241	
11	15	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	17	312,31	26,15	5309	445	814	3035	9012
						238,26	9,7	4050	165		668	
12	16	С123-060137-0231	Кабели силовые АВБбШв 3х50+1х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,21	1237585		259893		259893		280684
											20791	
13	17	С123-010405-0303	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	74	2206		163244		163244		176304
											13060	
14	18	С123-010504-0106	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 50 мм	м	17	132		2244		2244		2424
											180	
15	19	С123-061710-2632	Скоба подвеса верхняя высотой 120 мм, шириной 40 мм, длиной 128 мм для подвеса кабельной трассы	шт.	20	950		19000		19000		20520
											1520	
16	20	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	315012		630		630		680
											50	
17	21	С121-050301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,245	221070		54162		54162		58495
			Итого по разделу: 3. Материалы								4333	
												746770
			ИТОГО:					**871391**	**53080**	**638970**	**143154**	**1095710**
								179341	**16412**		**81164**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**16 436**				
			Итого с временными									**1 112 146**
			Зимние удорожания			**2,42%**		**26 914**				
			Итого с зимними удорожаниями									**1 139 060**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**22 781**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 161 841**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,88705722**		**131 222**				**1 030 619**
			НДС			**12 %**		**123 674,28**				
			Итого с НДС									**1 154 293,28**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор _____ **Сманлов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 3

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-5 Электроосвещение и оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стандартные изделия									
1	1	Ц13-080101-2601 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с выключателем. Монтаж оборудования		1	51934,43	8236,94	51934	8237	962	32672	91375
				шт.		42735	2642,3	42735	2642		6768	
2	2	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 80 А. Установка на конструкции на стене или колонне		1	7815,17	113,11	7815	113	5152	1857	10446
				шт.		2550	29,38	2550	29		774	
3	3	Ц13-080303-0602 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток 40 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	7815,17	113,11	31261	452	20608	7429	41784
				шт.		2550	29,38	10200	118		3095	
4	4	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		4	5703,47	21,41	22814	86	17628	3672	28605
				шт.		1275	0	5100	0		2119	
			Итого по разделу: 1. Стандартные изделия									**172210**
			ИТОГО:					**113824**	**8889**	**44350**	**45630**	**172210**
								60585	**2789**		**12756**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**2 583**				
			Итого с временными									**174 793**

			Зимние удорожания		2,42%	4 230				
			Итого с зимними удорожаниями							179 023
			Непредвиденные работы и затраты		2 %	3 580				
			Итого с непредвиденными работами и затратами							182 603
			Итого с понижающим коэффициентом		0,88705722	20 624				161 979
			НДС		12 %	19 437,48				
			Итого с НДС							181 416,48

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ Любушкин Г.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ Жусупов Е.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ Третьяков А.Н.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ Смаилов З.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 4

за август 2021 (месяц, год) на 2-1-7 Вынос кабеля

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2020г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		1,4	1612,38	0	2257	0	0	1625	4193
				м3 грунта		1612,38	0	2257	0		311	
2	2	Е11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство		0,5	3867,1	976,53	1934	488	1058	532	2663
				м3 основания		775,32	369,78	388	185		197	
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		1	840,78	0	841	0	0	605	1562
				м3 грунта		840,78	0	841	0		116	
4	4	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17 Коэффициент к заработной плате основных рабочих Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Демонтаж в готовых траншеях без покрытий		18	161,93	60,71	2915	1093	796	967	4192
				м кабеля		56,98	17,62	1026	317		311	
5	5	Ц13-080201-0201 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		5	338,47	151,78	1692	759	221	671	2553
				м кабеля		142,45	44,04	712	220		189	
6	6	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		12	319,08	143,72	3829	1725	550	1480	5734
				м кабеля		129,5	41,82	1554	502		425	
7	7	Ц13-080206-2003 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром 110 мм. Прокладка по основанию пола		12	238,32	17,47	2860	210	243	1791	5023

				м		200,64	6,65	2408	80		372	
8	8	Ц13-080201-2401 Изм. и доп. вып. 17	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования		2	21692,74	13501,92	43385	27004	842	17814	66096
				шт.		7770	4601,04	15540	9202		4896	
9	9	С123-060133-0844	Кабели силовые ВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80		0,035	1416250		49569		49569		53534
				км							3966	
10	10	С123-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001		15	153		2295		2295		2479
				м							184	
11	11	С123-010605-0106	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 50 мм		2	658		1316		1316		1421
				м							105	
			ИТОГО:					**112893**	**31279**	**56890**	**25485**	**149450**
								24726	**10506**		**11072**	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**		
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**2 242**				
			Итого с временными									**151 692**
			Зимние удорожания			**2,42%**		**3 671**				
			Итого с зимними удорожаниями									**155 363**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**3 107**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**158 231**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,88705722**		**17 871**				**140 360**
			НДС			**12 %**		**16 843,20**				
			Итого с НДС									**157 203,20**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ **Смаилов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)