Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 5

за октябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 Архитектурно-строительная часть

Составлен (а) в текущих ценах на 03.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 3. Каркас									
1	46	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	88,37	10984,35 4671,66	2348 484	970687 412835	207493 42771	350360	423713 111552	1505952
2	47	Е11-080201-0107 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	9,618	10929,15 4507,02	2348 484	105117 43349	22583 4655	39185	44643 11981	161741
3	48	С121-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3,65	58263		212660		212660	17013	229673
4	49	Е11-080401-0303 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	64,452	2191,66 1550,12	244,11 51,06	141257 99908	15733 3291	25615	95975 18979	256211
5	50	С121-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	3,245	58263		189063		189063	15125	204189
6	51	Е11-080201-0301 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	3,038	17841,14 9354,84	2595 568,7	54201 28420	7884 1728	17898	28037 6579	88818
7	52	С121-030102-0504	Кирпич силикатный утолщенный рядовой полнотелый марки М150, размерами 250 мм х 120 мм х 88 мм ГОСТ 379-2015	1000 шт.	1,225	58263		71372		71372	5710	77082
8	53	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,969	66900,82 64747,2	2153,62 653,4	64827 62740	2087 633	0	58937 9901	133665
9	54	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,969	216481		209770		209770	16782	226552

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	64	Е11-070105-0301 Изм. и доп. вып. 16	Плиты перекрытий и покрытий безбалочные надколонные. Укладка в многоэтажных зданиях. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	57	10887,17	1652,19	620568	94175	239729	360523	1059578
						5029,2	330,94	286664	18863		78487	
11	65	С121-040108-9907	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	156,06	6291		981773		981773		1060315
											78542	
12	66	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Болт анкерный. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,03	219267,57	52177,33	6578	1565	122	3425	10803
						163020	2437	4891	73		800	
13	67	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03	222265		6668		6668		7201
											533	
14	68	Е11-060801-0107 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 100 мм. Устройство	м3	1,57	42562,54	3039,16	66823	4771	37417	23243	97271
						15691	577,37	24635	906		7205	
15	69	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,059	222265		13114		13114		14163
											1049	
16	70	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,071	227683		16165		16165		17459
											1293	
17	71	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	216481		216		216		234
											17	
18	72	ЕЕ11-060801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,2	36986,75	1776,76	81371	3909	57868	0	87881
						8906,3	382,03	19594	840		6510	
19	73	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,018	222265		4001		4001	320	4321
20	74	С121-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,001	216481		216		216		234
											17	
21	75	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 24П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,119	420764		50071		50071	4006	54077
			Итого по разделу: 3. Каркас									**5297420**
			Раздел: 4. Проемы									
22	78	Е11-070503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	44	453,97	246,51	19975	10846	1796	11354	33835
						166,65	52,03	7333	2289		2506	
23	79	С121-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	2,266	65900		149329		149329		161276
											11946	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	80	Е11-100501-0105 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	4,77	2812,71	163,93	13417	782	6662	5697	20643
						1252,22	74,77	5973	357		1529	
25	81	Е11-100501-0106 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,75	2127,71	160,91	33511	2534	16497	14092	51412
						919,38	74,77	14480	1178		3808	
26	82	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	19,5	1133,58	4,7	22105	92	17534	4070	28269
						229,7	2,22	4479	43		2094	
			Итого по разделу: 4. Проемы									**295435**
			Раздел: 5. Полы									
27	99	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	138,4	733,66	27,05	101538	3744	51382	45300	158586
						335,35	12,85	46413	1779		11747	
28	100	Е11-110101-1102	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	138,4	101,3	4,6	-14020	-636	-12810	-816	-16023
						4,14	2,13	-574	-294		-1187	
29	114	Е11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	155,8	733,66	27,05	114304	4215	57841	50995	178523
						335,35	12,85	52248	2002		13224	
30	115	Е11-110101-1102 Коэффициент к заработной плате основных рабочих Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов Коэффициент к норме расхода материалов	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	155,8	378,98	4,6	59045	716	57683	918	64761
						4,14	2,13	646	331		4797	
			Итого по разделу: 5. Полы									**385847**
			Раздел: 6. Внутренняя отделка помещений									
31	127	Е11-150206-0206 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	170,9	1224,82	7,03	209321	1202	75920	106056	340608
						773,54	2,18	132198	372		25230	
32	131	Е11-150203-0203 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	728,6	1377,83	71,61	1003884	52173	275599	573568	1703648
						927,96	56,06	676112	40849		126196	
			Итого по разделу: 6. Внутренняя отделка помещений									**2044256**
			Раздел: 7. Кровля									
33	138	Е11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	175	622,2	99,03	108886	17331	52985	39264	160001
						220,4	23,47	38570	4108		11852	
34	144	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,3	219,6	25,23	5117	588	0	4247	10113
						194,37	3,75	4529	87		749	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	145	С121-130810-0101	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,023	81813		1882		1882		2032
											151	
36	146	Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	193	711,57	25,23	137333	4869	94951	35178	186313
						194,37	3,75	37513	724		13801	
37	158	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,005	19541,11	955,19	98	5	1	85	197
						18297,92	293,76	91	1		15	
38	159	С121-050307-0108	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг	4,86	273		1327		1327		1433
											106	
39	160	Е11-070105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	1	6062,95	1450,69	6063	1451	2161	3312	10125
						2451,4	355,41	2451	355		750	
40	161	Е11-260101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,3	21678,12	1328,72	6503	399	630	4301	11669
						18248,4	617,1	5475	185		864	
41	162	С121-110103-0101	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	м3	0,3	6564		1969		1969		2127
											158	
42	163	С121-080102-1502	Стеклосетка, размер ячейки 25 мм х 25 мм, продольная и поперечная разрывная нагрузка 100 кН/м	м2	3,6	961		3460		3460		3736
											277	
43	164	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,011	19541,11	955,19	215	11	3	186	433
						18297,92	293,76	201	3		32	
44	165	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,011	235269		2588		2588	207	2795
45	166	Е11-120101-0716 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	209	770,78	20,5	161093	4284	18450	128676	312950
						662	7,21	138359	1506		23182	
46	167	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,98	88100,65	1359,99	791144	12213	574718	188038	1057517
						22740,9	525,4	204213	4718		78335	
47	170	Е11-120101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	209	90,21	12,07	18854	2522	0	15564	37172
						78,14	2,8	16332	585		2753	
48	171	С121-130810-0103	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/		213	104		22152		22152		23924

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м2							1772	
49	172	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	227683		2505		2505		2705
											200	
50	173	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	227683		683		683		738
											55	
51	174	С121-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,024	235269		5646		5646		6098
											452	
52	175	С121-130201-0902	Болты строительные с гайками с шестигранной головкой ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	456772		2284		2284		2467
											183	
53	176	С121-130201-0111	Болты диаметром резьбы от М5 до М48 ГОСТ 1759.0-87	т	0,024	571611		13719		13719		14816
											1097	
54	177	С121-100401-1101	Толь с крупнозернистой посыпкой ТВК-350 ГОСТ 10923-93	м2	59,5	292		17374		17374		18764
											1390	
55	178	Е11-080201-0101 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,4	10984,35	2348	4394	939	1586	1918	6817
						4671,66	484	1869	194		505	
56	179	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,15	53412		8012		8012		8653
											641	
57	180	Е11-120101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	60,3	2883,33	13,55	173865	817	109513	58633	251098
						1053,65	3,27	63535	197		18600	
			Итого по разделу: 7. Кровля									**2134693**
			Раздел: 8. Лестница									
58	192	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,61	71105,7	24916,78	43374	15199	6068	18459	66780
						36240,6	7615,57	22107	4645		4947	
59	193	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,166	420764		69847		69847		75435
											5588	
60	194	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,362	303060		109708		109708		118484
											8777	
61	195	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,007	259316		1815		1815		1960
											145	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
62	196	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,019	259316		4927		4927	394	5321
63	197	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8мм ГОСТ 14637-89	т	0,008	264336		2115		2115	169	2284
64	198	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,001	264336		264		264	21	285
65	199	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 35х35 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,009	1147		10		10	1	11
66	200	С121-050308-1201	Сетка тканая с квадратными ячейками группы 2 оцинкованная из низкоуглеродистой проволоки ГОСТ 3826-82	м2	8,4	1737		14591		14591	1167	15758
67	201	Е12-090101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам	м2 горизонтальной проекции лестниц	7,524	14060 4564,56	1212,78 422,36	105787 34344	9125 3178	62319	27016 10624	143427
68	202	С121-040110-9904	Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-2015	м2	7,524	14434		108601		108601	8688	117290
69	206	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментной подушки	м3	0,16	23210,67 4192,16	967,87 329,12	3714 671	155 53	2888	658 350	4722
70	207	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	679315,47 69020	1261,47 513,3	15624 1587	29 12	14008	1455 1366	18446
71	212	Е11-090304-0101 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,216	71105,7 36240,6	24916,78 7615,57	15359 7828	5382 1645	2149	6536 1752	23647
72	213	С121-050204-0803	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,04	420764		16831		16831	1346	18177
73	214	С121-050204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,15	303060		45459		45459	3637	49096
74	215	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,002	259316		519		519	41	560

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
75	216	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,009	259316		2334		2334	187	2521
76	217	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8мм ГОСТ 14637-89	т	0,004	264336		1057		1057	85	1142
77	218	С121-050101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,003	264336		793		793	63	856
78	219	С121-050308-0387	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 35х35 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	м2	0,002	1147		2		2	0	2
79	220	С123-010201-0135	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2.0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	593		1423		1423	114	1537
80	223	Е12-090101-1301 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы из железобетонных ступеней. Устройство по косоурам	м2 горизонтальной проекции лестниц	3,168	14060 4564,56	1212,78 422,36	44542 14461	3842 1338	26239	11375 4473	60390
81	227	Е11-060201-0101 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство фундаментной подушки	м3	0,16	23210,67 4192,16	967,87 329,12	3714 671	155 53	2888	658 350	4722
82	228	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,023	679315,47 69020	1261,47 513,3	15624 1587	29 12	14008	1455 1366	18446
			Итого по разделу: 8. Лестница									**751299**
			Раздел: 10. Фасад									
83	254	Е11-150109-0201 Изм. и доп. вып. 17	Фасады вентилируемые. Устройство с облицовкой керамогранитными плитами и теплоизоляционным слоем	м2 поверхности облицовки	160	9029,76 4195,15	54,69 14,55	1444761 671224	8750 2328	764787	538842 158688	2142292
84	256	С121-100404-0101	Мембрана гидроветрозащитная	м2	160	147		23520		23520	1882	25402
			Итого по разделу: 10. Фасад									**2167694**
			Раздел: 11. Отмостка									
85	259	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	12,1	19511,09 1224,45	1067,17 219,37	236084 14816	12913 2654	208356	15898 20159	272141
86	260	Е11-270201-1001 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	8	1533,08 742,67	30,2 11,02	12265 5941	242 88	6082	6512 1502	20279
87	261	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	0,122	35583		4341		4341	347	4688

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу: 11. Отмостка									**297108**
			ИТОГО:					**9425098**	**537109**	**5677264**	**2957996**	**13373752**
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**200 606**				**13 574 358**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,42%**		**328 499**				**13 902 857**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**278 057**				**14 180 914**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,88705722**		**1 601 632**				**12 579 282**
			НДС			**12 %**		**1 509 513,84**				
			Итого с НДС									**14 088 795,84**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ **Сманлов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре**

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 6

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-02 Водопровод и канализация работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	3	Е11-160901-0501 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр 15 мм. Установка		1	555,05	25,92	555	26	15	516	1156
				счетчик (водомер)		514,14	12,1	514	12		86	
2	4	С123-030301-0301	Счетчики холодной воды класса С, DN 15, Q 1,5 м3/ч		1	23102		23102		23102		24950
				шт.							1848	
3	5	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Клапаны обратные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка		1	2129,44	82,27	2129	82	298	1726	4164
				шт.		1749,3	12,1	1749	12		308	
4	6	С123-041001-0701	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11п для воды и пара, Т 225°С, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91		1	2252		2252		2252		2432
				шт.							180	
5	7	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Кран шаровый на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка		3	2129,44	82,27	6388	247	894	5179	12492
				шт.		1749,3	12,1	5248	36		925	
6	8	С123-040902-0901	Краны шаровые стальные 11с32п цельносварные фланцевые BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 25, DN 15 мм ГОСТ 21345-2005		2	6121		12242		12242		13221
				шт.							979	
7	9	С123-040902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30°С до 200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005		1	6203		6203		6203		6699
				шт.							496	
8	11	Е11-160301-0206 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка		0,5	3125,59	34,63	1563	17	1265	281	1992
				м трубопровода		560,74	13,43	280	7		148	

9	13	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,5	√	1861		930		930		1005
												74	
10	20	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,003	√	219267,57	52177,33	658	157	12	342	1080
							163020	2437	489	7		80	
11	21	С121-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,003	√	293658		881		881		951
												70	
12	61	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	27	√	789,07	1,32	21305	36	61	20795	45468
							785,48	0,41	21208	11		3368	
13	62	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	21	√	761,45	3,24	15990	68	105	15520	34032
							753,2	0,95	15817	20		2521	
14	63	С123-010506-0103	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014	м	27	√	306		8262		8262		8923
												661	
15	64	С123-010506-0109	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014	м	21	√	921		19341		19341		20888
												1547	
16	65	С123-020302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	√	363		3630		3630		3920
												290	
17	66	С123-020302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	√	1873		18730		18730		20228
												1498	
18	67	С123-020301-0506	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	√	1392		2784		2784		3007
												223	
19	68	С123-020301-0510	Тройник полиэтиленовый компрессионный равносторонний DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	√	8823		61761		61761		66702
												4941	
20	69	С123-030102-2211	Трап пластиковый Д100	комплект	1	√	9341		9341		9341		10088
												747	
21	70	С123-020302-4714	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x50x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	√	2637		10548		10548		11392
												844	
22	71	С123-020403-1303	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013		2	√	707		1414		1414		1527

				шт.								113	
23	72	С123-020601-1203	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 100	шт.	15	✓ 122		1830		1830		146	1976
24	73	С123-020601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	13	✓ 38		494		494		40	534
25	74	С123-021104-0407	Крепления к сан.техническим приборам	шт.	4	✓ 416		1664		1664		133	1797
26	75	С123-020302-6121	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 CT PK ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	✓ 1330		2660		2660		213	2873
			Итого по смете										**303497**
			ИТОГО:					**236657**	**633**	**190719**	**44359**		**303497**
								45305	**105**		**22479**		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**4 552**					**308 049**
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,42%**		**7 455**					**315 504**
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**6 310**					**321 814**
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,88705722**		**36 347**					**285 467**
			НДС			**12 %**		**34 256,04**					
			Итого с НДС										**319 723,04**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ **Сманлов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование, адрес)

Объект : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 7

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Отопление									
1	1	Е11-180701-0101	Грязевики, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка	шт.	2	44507,11	211,45	89014	423	81685	6830	103511
						3453,36	31,17	6907	62		7668	
2	5	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2155,36	108,19	8621	433	1191	6952	16819
						1749,3	24,2	6997	97		1246	
3	6	С123-040502-0807	Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	3755		7510		7510		8111
											601	
4	7	С123-040601-0904	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	27053		54106		54106	4328	58434
5	8	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	2	2129,44	82,27	4259	165	596	3452	8328
						1749,3	12,1	3499	24		617	
6	9	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт.	3	2155,36	108,19	6466	325	894	5214	12615
						1749,3	24,2	5248	73		934	
7	10	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Автоматический подпиточный клапан Ф15 мм. Установка	шт.	1	2129,44	82,27	2129	82	298	1726	4164
						1749,3	12,1	1749	12		308	
8	11	С123-041001-5401	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 15, 16ч11р	шт.	2	1656		3312		3312		3577
											265	

9	12	С123-041001-5403	Клапан обратный муфтовый, PN 16, DN 25, типа [illegible]tti ГОСТ 33423-2015	шт.	3	✓	3057		9171		9171	734	9905
10	13	С123-041009-0403	Клапан балансировочный комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	✓	89544		89544		89544	7164	96708
11	14	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Элеваторы номером 1, 2. Установка	шт.	1	✓	3519,66 2692,01	194,36 48,25	3520 2692	194 48	633	2685 496	6702
12	15	С123-051206-0601	Элеваторы 40с10бк водоструйные стальные, N1	шт.	1	✓	14966		14966		14966	1197	16163
13	20	Е11-160401-0101 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	✓	792,55 729,96	37,74 13,19	3963 3650	189 66	124	3641 608	8212
14	21	С123-010101-0107	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 38, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	5	✓	869		4345		4345	348	4693
15	22	С123-020103-0105	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 32 ГОСТ 33259-2015	шт.	18	✓	821		14778		14778	1182	15960
16	23	Е11-180301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные панельные. Установка	квт	22,1	✓	1070,98 732,95	81,59 38,17	23669 16198	1803 844	5667	16701 3230	43599
17	24	С123-051001-0237	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	130	✓	2324		302120		302120	24170	326290
18	25	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	16	✓	2129,44 1749,3	82,27 12,1	34071 27989	1316 194	4766	27619 4935	66625
19	26	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	✓	2129,44 1749,3	82,27 12,1	4259 3499	165 24	596	3452 617	8328
20	27	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	2	✓	2155,36 1749,3	108,19 24,2	4311 3499	216 48	596	3476 623	8410
21	28	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 40 мм. Установка	шт.	2	✓	2155,36 1749,3	108,19 24,2	4311 3499	216 48	596	3476 623	8410
22	29	С123-041001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91		14	✓	962		13468		13468		14545

				шт.							1077	
23	30	С123-040902-3115	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	16	1492		23872		23872		25782
				шт.						1910	
24	32	С123-040902-3118	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	4	4896		19584		19584		21151
				шт.						1567	
25	33	С123-040902-3119	Краны шаровые с резьбой 1 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 40, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	2	8047		16094		16094		17382
				шт.						1288	
26	34	Е11-160301-0101 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	15	1367,8	17,41	20517	261	14486	5748	28366
				м трубопровода	384,62	6,41	5769	96		2101	
27	35	Е11-160301-0102 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	8	1500,03	17,41	12000	139	8784	3066	16271
				м трубопровода	384,62	6,41	3077	51		1205	
28	36	Е11-160301-0103 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	56	1261,34	17,41	70635	975	48121	21460	99462
				м трубопровода	384,62	6,41	21538	359		7368	
29	37	Е11-160301-0104 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	52	1814,88	17,41	94374	906	73468	19927	123444
				м трубопровода	384,62	6,41	20000	333		9144	
30	38	Е11-160301-0105 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	8	1943,65	17,41	15549	139	12333	3066	20104
				м трубопровода	384,62	6,41	3077	51		1489	
31	39	Е11-090701-0132 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	0,147	219267,57	52177,33	32232	7670	598	16782	52936
				т конструкций	163020	2437	23964	358		3921	
32	40	С121-050101-0502	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной 6 мм ГОСТ 19281-89	0,094	280017		26322		26322		28427
				т						2106	
33	41	С121-050201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	0,048	259316		12447		12447		13443
				т						996	
34	42	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,004	227683		911		911		984
				т						73	
35	43	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	70	80,82	2,29	5657	160	2461	2106	8385
				м2	43,37	0,24	3036	17		621	

36	44	Е11-130301-1406 Коэффициент к заработной плате основных рабочих Коэффициент к норме расхода строительных машин и механизмов Коэффициент к норме расхода материалов	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	70	246,68	3,25	17267	227	13491	2472	21318
						50,69	0,48	3549	34		1579	
			Итого по разделу: 1. Отопление									**1327564**
			ИТОГО:					**1069374**	**16003**	**883934**	**159851**	**1327564**
								169436	**2839**		**98339**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**19 913**				**1 347 477**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,42%**		**32 609**				**1 380 086**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**27 602**				**1 407 688**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 248 700**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,88705722**		**158 988**				
			НДС			**12 %**		**149 844,00**				**1 398 544,00**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ **Сманлов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре
(наименование, адрес)

Объект : Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре
(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 8

за ноябрь 2021 (месяц, год) на 02-01-05 Электроосвещение и оборудование работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Стандартные изделия									
1	5	Ц13-080305-1002 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1278,42	86,9	1278	87	21	864	2313
						1170,15	29,38	1170	29		171	
2	6	Ц13-080103-0201 Изм. и доп. вып. 17	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	3347,3	420,52	10042	1262	1010	5892	17209
						2590	137,76	7770	413		1275	
3	8	С123-070503-0112	Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015	шт.	1	3183		3183		3183		3438
											255	
4	9	5108-0401-0401	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-21-10, номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	236158		236158		236158		236158
			Отпускная цена			236158		236158				
			Сметная стоимость оборудования					*236158*				
5	10	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4810,79	95,57	4811	96	680	2926	8356
						4035	29,38	4035	29		619	
6	11	С123-070201-0120	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-36 IP40, на 36 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	6334		6334		6334		6841

				шт.							507	
7	12	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1196		1196		1196	96	1292
8	13	С123-070204-0415	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	10	4122		41220		41220	3298	44518
9	14	С123-070204-0611	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 20А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	504		504		504	40	544
10	15	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611		6611		6611	529	7140
11	16	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	4810,79 4035	95,57 29,38	9622 8070	191 59	1360	5853 1238	16712
12	17	С123-070201-0113	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-48з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	11655		11655		11655	932	12587
13	18	С123-070204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1196		1196		1196	96	1292
14	19	С123-070204-0415	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	4122		32976		32976	2638	35614
15	20	С123-070204-0413	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С16 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4122		4122		4122	330	4452
16	21	С123-070204-1319	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1196		1196		1196	96	1292
17	22	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	386		386		386	31	417
18	23	С123-070204-1317	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1249		1249		1249	100	1349
19	24	С123-070204-1901	Расцепитель независимый РН47 ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	6611		6611		6611	529	7140
20	25	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4810,79 4035	95,57 29,38	4811 4035	96 29	680	2926 619	8356
21	26	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1196		1196		1196	96	1292
22	27	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		9	386		3474		3474		3752

				шт.								278	
23	28	С123-070201-0116	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-12 IP40, на 12 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	2165		2165		2165	173	2338
24	29	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	1	4810,79 4035	95,57 29,38	4811 4035	96 29	680	2926 619	8356
25	30	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1196		1196		1196	96	1292
26	31	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	386		3088		3088	247	3335
27	32	С123-070201-0119	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-П-18 IP40, на 18 модулей, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	3090		3090		3090	247	3337
28	33	Ц13-080305-0909 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	4810,79 4035	95,57 29,38	9622 8070	191 59	1360	5853 1238	16712
29	34	С123-070204-1320	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 20А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1196		2392		2392	191	2583
30	35	С123-070204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	8	386		3088		3088	247	3335
31	36	С123-070201-1003	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-8	шт.	2	1278		2556		2556	204	2760
32	61	Ц13-080206-0101	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	6	230,98 207,7	2,16 0,1	1386 1246	13 1	127	898 183	2466
33	62	Ц13-080206-0102	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования	м	6	267,02 234,47	2,42 0,1	1602 1407	15 1	181	1013 209	2825
34	63	Ц13-080206-0103	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования	м	12	302,25 259,21	2,67 0,1	3627 3110	32 1	485	2240 469	6337
35	64	С123-061710-0109	Канал кабельный размерами 40 мм х 40 мм	м	6	192		1152		1152	92	1244
36	65	С123-061710-0111	Канал кабельный размерами 60 мм х 60 мм	м	6	357		2142		2142	171	2313
37	66	С123-061710-0115	Канал кабельный размерами 100 мм х 60 мм	м	12	667		8004		8004	640	8644
38	67	С123-070202-0801	Строительно-монтажные клеммы 3 отверстия		365	479		174835		174835		188822

				шт.							13987	
			Итого по разделу: 1. Стандартные изделия									**678763**
			Раздел: 3. Материалы									
39	70	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	490	825,81 / 181,3	401,08 / 127,39	404648 / 88837	196527 / 62421	119284	108906 / 41084	554638
40	71	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в штрабе с креплением накладными скобами	м кабеля	195	825,81 / 181,3	401,08 / 127,39	161033 / 35354	78210 / 24841	47470	43340 / 16350	220723
41	72	Ц13-080201-0901 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	209	319,08 / 129,5	143,72 / 41,82	66687 / 27066	30038 / 8740	9584	25780 / 7397	99865
42	73	Ц13-080201-0702 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами(подключение в щитках, коробках)	м кабеля	107	825,81 / 181,3	401,08 / 127,39	88362 / 19399	42915 / 13631	26048	23781 / 8971	121115
43	74	С123-060145-0303	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,036	153811		5537		5537	443	5980
44	75	С123-060145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,53	206744		109574		109574	8766	118340
45	76	С123-060145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,36	321249		115650		115650	9252	124902
46	77	С123-060145-1902	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	493536		41951		41951	3356	45307
47	78	С123-060145-1904	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,035	1094012		38290		38290	3063	41354
48	79	С123-060146-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,009	350583		3155		3155	252	3408
49	80	С123-020403-2502	Дюбель-Хомут пластиковый, DN 50 без монтажного комплекта ГОСТ 32414-2013	шт.	2500	57		142500		142500	11400	153900
50	81	С121-130207-0403	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 40 мм		15	0		0				0

				10 шт.									
51	82	Ц13-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	346,79 275,88	13,79 3,33	1734 1379	69 17	286	1005 219	2958	
52	83	С123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	40		200		200	16	216	
			Итого по разделу: 3. Материалы										**1492706**
			ИТОГО:					**1793908** **214983**	**349834** **110300**	**992930** **236158**	**234203** **143355**	**2171469**	
			В том числе :							**236158**			
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**29 030**				**2 200 499**	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			**2,42%**		**47 537**				**2 248 036**	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**40 238**				**2 288 274**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 029 830**	
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,88705722**		**258 444**					
			НДС			**12 %**		**243 579,60**				**2 273 409,60**	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ **Смаилов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре**
(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 9

за октябрь 2021 (месяц, год) на 06-01-01 Водопровод и канализация работы

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Канализация К1									
1	1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2	53,14	53,14	106	106	0	22	138
						0	15,21	0	30		10	
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	130	149,99	141,93	19498	18451	0	3875	25244
						8,05	33,35	1047	4336		1870	
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	35	1934,86	0	67720	0	0	48758	125797
						1934,86	0	67720	0		9318	
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	3	3278,57	153,79	9836	461	6333	3137	14011
						1013,88	42,35	3042	127		1038	
5	5	Е11-220501-0203 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0,036	52320,43	4924,8	1884	177	40	1731	3904
						46272,6	2299	1666	83		289	
6	6	С123-010506-0111	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 160х4,9 ГОСТ 22689-2014	м	36	1894		68184		68184		73639
											5455	

7	7	Е11-220301-0107 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (футляр)	км трубопровода	0,022	✓ 1237085,47	532738,79	27216	11720	1719	17226	47998
						626220	164709,22	13777	3624		3555	
8	8	С123-010301-0252	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 273 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74	м	22	✓ 20718		455796		455796		492260
											36464	
9	9	С123-020201-6103	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 160 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	6	✓ 6351		38106		38106		41154
											3048	
10	10	С123-020301-0410	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	✓ 6011		12022		12022		12984
											962	
11	11	С123-020302-6136	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 160x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	✓ 4335		4335		4335		4682
											347	
12	12	С123-030101-0501	Люк полимерно-композитный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	1	✓ 5429		5429		5429		5863
											434	
13	13	Е11-220601-0107 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,022	✓ 2052657,59	143238,34	45158	3151	37152	5308	54504
						220704	22996,32	4855	506		4037	
14	14	Е11-230601-0105 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,096	✓ 31158,1	6842,38	65307	14342	26884	29333	102211
						11489,45	2646,52	24082	5547		7571	
15	15	СС121-040301-0405	Кольцо стеновое железобетонное с отверстиями КС15.9, с днищем, с муфтами под гофрированную канализационную трубу DN 225 СТ РК 1971-2010	шт.	2	✓ 0		0				0
16	16	С121-040302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	✓ 10136		10136		10136		10947
											811	
17	17	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	✓ 18033		18033		18033		19476
											1443	
18	18	С121-040302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	✓ 9671		9671		9671		10445
											774	
19	19	С121-040301-0104	Горловина колодца КЦ-10-3	шт.	1	✓ 4940		4940		4940		5335
											395	
20	21	С123-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	✓ 23132		23132		23132		24983
											1851	

21	22	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15,308	861,47	19,01	13187	291	8759	3883	18436
				м2 поверхности		270,3	2,42	4138	37		1366	
22	23	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка		0,236	12141,26	2113,2	2865	499	922	1439	4649
				м3 кладки		6122,55	435,6	1445	103		344	
23	25	Е11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		65	36,84	36,84	2394	2394	0	493	3119
				м3 грунта		0	10,54	0	685		231	
24	26	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		4,25	840,78	0	3573	0	0	2573	6638
				м3 грунта		840,78	0	3573	0		492	
			Хоз-питьевой воды В1									
25	29	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		2,1	53,14	53,14	112	112	0	23	145
				м3 грунта		0	15,21	0	32		11	
26	30	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		148	149,99	141,93	22198	21006	0	4412	28739
				м3 грунта		8,05	33,35	1192	4936		2129	
27	31	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		40	1934,86	0	77394	0	0	55724	143768
				м3 грунта		1934,86	0	77394	0		10649	
28	32	Е11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка		1	1209,24	25,92	1209	26	173	1012	2399
				задвижка или клапан		1010,24	12,1	1010	12		178	
29	33	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		1	23917		23917		23917		25830
				шт.							1913	
30	34	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка		1	2129,44	82,27	2129	82	298	1726	4164
				шт.		1749,3	12,1	1749	12		308	
31	35	С123-040501-0223	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005		1	1436		1436		1436		1551
				шт.							115	
32	36	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка		0,044	303080,21	81339,27	13336	3579	45	10554	25801
				км трубопровода		220707	21585,5	9711	950		1911	

33	37	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	455327,63	82528,77	455	83	12	386	908
						360680	28817,68	361	29		67	
34	38	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	455327,63	82528,77	455	83	12	386	908
						360680	28817,68	361	29		67	
35	39	Е11-220301-0103 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,017	505154,65	106798,31	8588	1816	254	7086	16927
						383400	37606,42	6518	639		1254	
36	40	С123-010405-0601	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	44,44	1031		45818		45818		49483
											3665	
37	41	С123-010103-0207	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 65, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 3262-75	м	0,505	2717		1372		1372		1482
											110	
38	42	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	16,665	3216		53595		53595		57882
											4288	
39	43	Е11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 25 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	1	4309,24	2258,08	4309	2258	140	2553	7412
						1911	668,12	1911	668		549	
40	44	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	545,46	28,98	1091	58	42	981	2237
						495,36	0	991	0		166	
41	45	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1091		2182		2182		2357
											175	
42	46	С123-020302-6113	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	852		852		852		920
											68	
43	47	С123-020302-1007	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	660		1320		1320		1426
											106	
44	48	С123-020302-2607	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	846		846		846		914
											68	
45	49	Е11-220601-0103 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,017	840882,63	21402,25	14295	364	11395	2513	18152
						149175	121	2536	2		1345	
			Итого по разделу: 10. Материалы									**1501822**
			ИТОГО:					**1185437**	**81061**	**875302**	**205134**	**1501822**
								229079	**22387**		**111247**	
			В том числе :									

			Стоимость оборудования, всего						0		
									0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика								
			Временные здания и сооружения			1,50%		22 527			1 524 349
			Итого с временными								
			Зимние удорожания			2,42%		36 889			1 561 238
			Итого с зимними удорожаниями								
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		31 225			1 592 463
			Итого с непредвиденными работами и затратами								1 412 606
			Итого с понижающим коэффициентом			0,88705722		179 857			
			НДС			12 %		169 512,72			1 582 118,72
			Итого с НДС								

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ **Смаилов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047, г.Павлодар, ул.Ак.Сатпаева, тел. 53-07-71**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834, г.Павлодар, ул.Торайгырова 56-44, тел. 55-89-79**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство аптеки по ул.Ак.Чокина, 159/5 в г.Павлодаре**

(наименование)

Договор генерального подряда (контракт) №1 от 09.11.2020 года

Акт выполненных работ № 10

за **октябрь 2021 (месяц, год) на 06-01-02 Тепловые сети работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 04.11.2021

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Тепловые сети									
1	1	Е11-010104-0201	Грунты 1 группы. Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		4,71	53,14	53,14	250	250	0	52	326
				м3 грунта		0	15,21	0	72		24	
2	2	Е11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3		332,1	149,99	141,93	49810	47136	0	9900	64488
				м3 грунта		8,05	33,35	2675	11076		4777	
3	3	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		33,21	1934,86	0	64257	0	0	46265	119363
				м3 грунта		1934,86	0	64257	0		8842	
4	4	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		9,87	3278,57	153,79	32359	1518	20835	10321	46095
				м3 основания		1013,88	42,35	10007	418		3414	
5	5	Е11-240101-0301 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка		0,042	1102375,99	490446,28	46300	20599	420	30279	82705
				км трубопровода		601920	126289,02	25281	5304		6126	

6	6	Е11-240101-0301 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в проходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,14	1102375,99	490446,28	154333	68662	1401	100930	275683
						601920	126289,02	84269	17680		20421	
7	7	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42	704		29568		29568		31933
											2365	
8	8	С123-010402-0102	Труба Ст 38х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	147	3907		574329		574329		620275
											45946	
9	9	С123-020101-0129	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 38 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	280		3360		3360		3629
											269	
10	10	С123-020201-0102	Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	15003		30006		30006		32406
											2400	
11	11	С123-020201-5802	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	18893		37786		37786		40809
											3023	
12	12	С123-020201-5202	Опора скользящая 38-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	18	2991		53838		53838		58145
											4307	
13	13	Е11-240104-0101 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сальниковые диаметром 38 мм. Установка	компенсатор	2	5643,68	923,05	11287	1846	627	9253	22184
						4407,25	266,2	8815	532		1643	
14	14	С123-020201-0102	Отвод Ст 38х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	15003		120024		120024		129626
											9602	
15	15	С123-010201-0127	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 38 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,65	704		6090		6090		6577
											487	
16	16	Е11-130301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	5,1	124,46	3,05	635	16	522	68	759
						19,04	0,36	97	2		56	
17	17	Е11-260101-0101	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,5	68731,19	1944	34366	972	8975	18903	57530
						48836,95	907,5	24418	454		4261	
18	18	С121-110206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011	м3	0,62	34204		21206		21206		22903
											1697	

19	19	Е11-260101-0601	Трубопроводы. Изоляция холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХСТ, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПСТ	м3 изоляции	17,9	116307,7	1009,78	2081908	18075	24470	1556171	3929125
						113930,88	459,8	2039363	8230		291046	
20	20	С121-100406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,021	373194		7837		7837		8464
											627	
21	21	С121-110404-0201	Маты дублированные из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 12 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	6,3	1063		6697		6697		7233
											536	
22	22	Е11-160601-0102	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 32 мм. Установка	шт.	2	2155,36	108,19	4311	216	596	3476	8410
						1749,3	24,2	3499	48		623	
23	23	Е11-160601-0101 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2129,44	82,27	4259	165	596	3452	8328
						1749,3	12,1	3499	24		617	
24	24	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	2	279,54	0	559	0	214	338	969
						172,42	0	345	0		72	
25	25	С123-040902-0104	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11535		23070		23070		24916
											1846	
26	26	С123-040902-0105	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12776		25552		25552		27596
											2044	
27	27	С123-040905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526		3052		3052		3296
											244	
28	28	С123-020103-3401	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	2	187		374		374		404
											30	
29	29	С123-051401-0901	Гильза длиной 100 мм из нержавеющей стали, типа Danfoss	шт.	2	29822		59644		59644		64416
											4772	
30	30	С123-021104-0101	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	2	573		1146		1146		1238
											92	
31	31	Е11-070101-0101	Опорная подушка ОП-1	шт. сборных конструкций	18	1632,73	898,58	29389	16174	0	22103	55611
						734,15	306,47	13215	5516		4119	

32	32	С121-020101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,072	✓	18503		1332		1332		1439
												107	
33	33	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	Разгрузочная плита. Устройство	м3	0,29	✓	20360,35	1152,31	5905	334	5265	342	6747
							1051,48	246,35	305	71		500	
34	34	Е11-240101-0411 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 400 мм. Прокладка футляра	км трубопровода	0,024	✓	2607249,97	1070656,52	62574	25696	2457	41693	112608
							1434200	320543,1	34421	7693		8341	
35	35	С123-010201-0258	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24	✓	27504		660096		660096		712904
												52808	
36	36	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	✓	29906,47	282,98	35888	340	32014	3552	42594
							2945,25	74,76	3534	90		3155	
37	37	Е11-160401-0111 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	✓	49748,39	405,78	4975	41	4563	374	5777
							3710,25	105,68	371	11		428	
38	38	Е11-160401-0109 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	✓	29906,47	282,98	35888	340	32014	3552	42594
							2945,25	74,76	3534	90		3155	
39	39	Е11-160401-0111 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка	м трубопровода	0,1	✓	49748,39	405,78	4975	41	4563	374	5777
							3710,25	105,68	371	11		428	
40	40	Е11-160401-0102 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	0,05	✓	3972,64	45,29	199	2	153	43	261
							864,6	15,42	43	1		19	
41	41	Е11-110101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,06	✓	6074,07	948,38	364	57	129	188	597
							2972,06	363	178	22		44	
42	42	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,06	✓	21235,91	1067,17	1274	64	1137	79	1461
							1224,45	219,37	73	13		108	
43	43	Е11-060301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,001	✓	14683,36	1335,2	15	1	0	13	29
							13316,8	542,68	13	1		2	
44	44	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,001	✓	227683		228		228		246
												18	
45	45	С121-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,001	✓	222265		222		222		240

				т								18	
46	54	Ц13-080206-1708 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола	м	10	454,18	78,71	4542	787	745	2367	7462
						300,96	27,85	3010	278		553	
47	55	С123-010103-0206	Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10	1861		18610		18610		20099
											1489	
			Итого по смете									**6716277**
			ИТОГО:					**4354689**	**203333**	**1825763**	**1864088**	**6716277**
								2325592	**57637**		**497501**	
			В том числе :							**0**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**		
			в том числе, оборудование поставки заказчика									
			Временные здания и сооружения			**1,50%**		**100 744**				**6 817 021**
			Итого с временными									
			Зимние удорожания			**2,42%**		**164 972**				**6 981 993**
			Итого с зимними удорожаниями									
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**139 640**				**7 121 633**
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 317 296**
			Итого с понижающим коэффициентом			**0,88705722**		**804 337**				
			НДС			**12 %**		**758 075,52**				**7 075 371,52**
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "НВС-СТРОИТЕЛЬ", БИН 991240001834
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Любушкин Г.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)
ТОО "Глория-фарм", БИН 980740000047
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор _____ **Жусупов Е.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:
ИП Третьяков А.Н.

Директор _____ **Третьяков А.Н.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "SZS"

Директор _____ **Смаилов З.С.**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)