Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "RAIYMBEK g COMPANY"**
Подрядчик: **ТОО "СМК и Ж-7"**
Договор № 257 от " 27 " декабря 2019 г.

Наименование объекта: «Строительство резервной водопроводной сети 200мм в мкр.Бозарык-3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за 29 февраля месяц 2020 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительство резервной водопроводной сети 200мм в мкр.Бозарык-3"**	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**
	Всего к оплате:	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**

"Заказчик "

Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент"

Б.Ділдәбеков

«Технический надзор»:

Директор ТОО "RAIYMBEK g COMPANY"

Анарбеков Б.Н.

«Подрядчик»:

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.

Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Инженер ТОО "RAIYMBEK g COMPANY"
Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 257 от " 27 " декабря 2019 г.

Выполненные работы :
Строительство резервной водопроводной сети 200мм в мкр.Бозарык-3

АКТ

от "29" февраля 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Водопроводная линия						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314	м3 грунта	402,337	199,92	80436	15895
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	12,4434	1872,02	23294	16772
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0302	м3 грунта	26,76	1560,02	41746	30057
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (УПЛОТНЕНИЕ ДНА ТРАНШЕИ НА 300ММ)	Е11-010205-0501	м3 грунта	59,4	741,63	44053	31718
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	Е11-010205-0501	м3 грунта	39,6	741,63	29369	21145
6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0405	м3 грунта	288,48	17,79	5131	1414
7	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501	м3 уплотненного грунта	288,48	151,99	43845	23325
8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313	м3 грунта	93,6605	219,23	20533	4245
9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	С341-020103-1010	т	163,906	204,00	33437	--
10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка С УЧЕТОМ ОТВОДОВ	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	км трубопровода	0,1995	549459,62	109617	76832

11	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1318	м	201,495	4996,00	1006669	--
12	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	Е11-220701-0106	км трубопровода	0,198	127071,04	25160	12708
13	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (Гильза)	Е11-220301-0110 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,00175	1911173,91	3345	2078
14	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	С123-010201-0257	м	1,75	22998,00	40247	--
15	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	м2 окрашиваемой поверхности	2,31	545,56	1260	758
16	Трубы водопроводные стальные, диаметр 700 мм. Укладка (Гильза)	Е11-220301-0113 Изм. и доп. вып. 10	км трубопровода	0,0005	3613592,40	1807	1089
17	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10706-76	С123-010201-0301	м	0,5	47021,00	23511	--
18	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 12	м2 окрашиваемой поверхности	1,14	545,56	622	374
19	Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка(Тройник Д 600x200)	Е11-220801-0104 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,277	197230,34	54633	7167
20	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка(Отвод Д 200)	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0508	73935,79	3756	1944
21	Отвод для труб из ВЧШГ DN 200 ГОСТ 5525-88	С123-020803-0903	шт.	1	47599,00	47599	--
22	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка(Крест)	Е11-220801-0101	т фасонных частей	0,0343	78537,86	2694	1544
23	Крестовина чугунная прямая DN 100x100 ГОСТ 6942-98	С123-020802-0703	шт.	1	4103,00	4103	--
24	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,0073	1326135,99	9681	4402
25	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм x 6 мм - 108 мм x 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	С123-020101-1109	шт.	1	4445,00	4445	--
26	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	Е11-220801-0105 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,02288	985136,99	22540	13798
27	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	Е11-220801-0106 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,12232	666519,02	81529	40768
28	Патрубок стальной Ду25мм	С123-010201-0112	м	0,5	365,00	183	--
29	Патрубок стальной Ду50мм	С123-010201-0143	м	0,5	1002,00	501	--
30	Патрубок стальной Ду100мм	С123-010201-0182	м	0,4	2960,00	1184	--
31	Патрубок стальной Ду200мм	С123-010201-0233	м	0,4	9607,00	3843	--

32	Патрубок стальной Ду600мм	С123-010201-0269	м	0,8	46196,00	36957	--
33	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	Е11-221201-0106	фланец	5	2477,05	12385	10666
34	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	Е11-221201-0103	фланец	5	1031,32	5157	4449
35	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 600 мм. Приварка	Е11-221201-0112 Изм. и доп. вып. 1	фланец	6	23202,80	139217	56653
36	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210	шт.	5	2623,00	13115	--
37	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0213	шт.	5	6355,00	31775	--
38	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 600 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0221	шт.	6	35438,00	212628	--
39	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка(Втулки)	Е11-220801-0201	шт.	10	1370,93	13709	7075
40	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8015	шт.	6	4440,00	26640	--
41	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8010	шт.	2	1435,00	2870	--
42	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 630, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020302-8025	шт.	2	73060,00	146120	--
43	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	Е11-220901-0106	задвижка или клапан	2	6112,72	12225	8220
44	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	Е11-220901-0103	задвижка или клапан	2	1961,62	3923	3154
45	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	Е11-220901-0112 Изм. и доп. вып. 1	задвижка или клапан	2	38093,24	76186	45574
46	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1408	шт.	2	212858,00	425716	--
47	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	С123-040102-1405	шт.	2	87602,00	175204	--
48	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002	51-010102-1606	шт.	2	4231596,00	8463192	--
49	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0213	шт.	6	6355,00	38130	--

50	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	С123-020103-0210	шт.	2	2623,00	5246	--
51	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка(Кран шаровый)	Е11-220901-0201	задвижка или клапан	2	1502,63	3005	2560
52	Краны шаровые, DN 50	С123-040902-1406	шт.	1	13428,00	13428	--
53	Краны шаровые, DN 25	С123-040902-1403	шт.	1	8712,00	8712	--
54	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	Е11-220801-0201	шт.	1	1370,93	1371	708
55	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	С123-020304-2203	шт.	1	2126,00	2126	--
56	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	Е11-221101-0105	врезка	4	16001,84	64007	32149
57	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая ГОСТ 18599-2001	С123-010501-1318	м	1,6	4996,00	7994	--
58	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство (ПОД ОПОРЫ)	Е11-060101-0113 Изм. и доп. вып. 15	м3	3,5	21645,78	75760	17171
59	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	Е11-070107-0103	т стальных элементов	0,04344	72922,70	3168	3023
60	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	С121-130201-1204	кг	7,44	314,00	2336	--
61	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	С121-050302-0104	кг	36	239,00	8604	--
62	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка(Отвод Д 200)	Е11-220801-0102 Изм. и доп. вып. 1	т фасонных частей	0,075	73935,79	5545	2871
63	Подставка пожарная фланцевая DN 200 ГОСТ 5525-88	С123-020803-1303	шт.	1	142203,00	142203	--
64	Гидранты пожарные. Установка	Е11-221001-0103	шт.	1	2638,94	2639	1963
65	Гидранты пожарные подземные Н 750 мм ГОСТ 8220-85	С123-030103-0902	шт.	1	34956,00	34956	--
	Колодцы диам.1,5м (2шт)	*					
66	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	Е11-221301-0102 Изм. и доп. вып. 15	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,49	34373,17	51216	29697
67	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,47	19029,98	27974	19209
68	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0102	шт.	2	16016,00	32032	--

69	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9,КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0112	шт.	4	14215,00	56860	--
70	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0109	шт.	2	13899,00	27798	--
71	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201	шт.	3	2177,00	6531	--
72	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101	шт.	2	3413,00	6826	--
73	Скобы ходовые	С121-130814-2209	кг	14,76	347,00	5122	--
74	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС	Е11-060301-0407	т	0,0416	653219,00	27174	8655
	Колодцы диам.2,0м (1шт)	*					
75	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	Е11-221301-0101 Изм. и доп. вып. 15	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,2	19029,98	41866	28748
76	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0103	шт.	1	26392,00	26392	--
77	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9,КС20.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0117	шт.	2	20524,00	41048	--
78	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040302-0113	шт.	1	25234,00	25234	--
79	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201	шт.	1	2177,00	2177	--
80	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101	шт.	1	3413,00	3413	--
81	Скобы ходовые	С121-130814-2209	кг	7,38	347,00	2561	--
82	Детали закладные весом до 4 кг. Установка МС	Е11-060301-0407	т	0,02112	653219,00	13796	4394
83	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304	комплект	3	28299,00	84897	--
	Вскрытие и восстановление гравийного покрытия - 30м2	*					
84	Покрытия и основания щебеночные. Разборка ИЗ ПГС	Е11-270302-0102 прим.	м3 конструкции	6	352,40	2114	1003
85	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	Е11-270401-0102	м3 материала основания в плотном теле	6	1188,24	7129	2329

86	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	С121-010601-0101	м3	6	1438,00	8628	--
	Железобетонный поддон	*					
87	Подготовка бетонная. Устройство	Е11-060101-0101	м3	15,84	17092,93	270752	20363
88	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство(Дренажный канал В15,W4,F100)	Е11-061301-0103 Изм. и доп. вып. 15	м3	27,72	38522,40	1067841	429423
89	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	С121-050309-0303	т	2,11306	237946,00	502794	--
90	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	Е11-230101-0101	м3 основания	8,01	4689,07	37559	8137
91	Основание под трубопроводы гравийное. Устройство	Е11-230101-0103	м3 основания	23,86	4934,24	117731	24713
92	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	м2 поверхности	395,4	854,63	337923	97199
	Гидроизоляция "Пенетроном"	*					
93	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	Е11-130701-0701	м2	473,88	56,41	26731	13944
94	Стены. Нанесение Пенетрона	Е11-150203-0501	м2	473,88	408,89	193764	154027
95	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Внутренняя проникающая гидроизоляция поверхностей "Пенетрон"/	С122-050105-0101	кг	521,268	1631,00	850188	--
	Гидроизоляция "Пенекритом"	*					
96	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	Е11-460302-0602	м борозд	396	727,46	288075	187326
97	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	Е11-130701-0701	м2	35,64	56,41	2010	1049
98	Стены. Нанесение Пенетрона	Е11-150203-0501	м2	35,64	408,89	14573	11584
99	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	С122-050105-0101	кг	118,8	1631,00	193763	--
100	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	Е11-061401-0203	м шва	396	274,04	108521	97614
101	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	С122-050105-0102	кг	594	1339,00	795366	--
	Камера	*					

102	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314	м3 грунта	130,631	199,92	26116	5161
103	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	4,04013	1872,02	7563	5446
104	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	Е11-010205-0501	м3 грунта	18,7402	741,63	13898	10007
105	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0405	м3 грунта	74,9609	17,79	1333	367
106	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501	м3 уплотненного грунта	74,9609	151,99	11393	6061
107	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313	м3 грунта	40,97	219,23	8982	1857
108	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	С341-020103-1010	т	71,6975	204,00	14626	--
109	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	Е11-110101-1303 К=2	м2 покрытия	18,5	4000,30	74006	10631
110	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство(В25,W8,F150,сульфатостойкий)	Е11-061301-0104 Изм. и доп. вып. 15	м3	13,87	30530,70	423461	112861
111	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	т	5,07732	18975,38	96344	83220
112	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3001	т	0,22007	221381,00	48720	--
113	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3201	т	4,85725	214423,00	1041506	--
114	Перекрытия безбалочные толщиной более 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м(В25,W8,F150,сульфатостойкий)	Е11-060801-0103 Изм. и доп. вып. 15	м3	4,77	30473,56	145359	28115
115	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	Е11-060301-0601 Изм. и доп. вып. 1	т	0,20033	18975,38	3801	3284
116	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3001	т	0,0306	221381,00	6774	--

117	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	С121-050301-3201	т	0,16973	214423,00	36394	--
118	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(МН 108-2,МН 801)	Е11-060301-0407	т	0,04008	653219,00	26181	8339
119	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм	Е11-161201-0104 Изм. и доп. вып. 6	сальник	1	9040,75	9041	4031
120	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	Е11-070201-0201	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	13224,62	1851	1333
121	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0101	шт.	0,1	3413,00	341	--
122	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	С121-040301-0201	шт.	0,04	2177,00	87	--
123	Люки. Установка	Е11-231201-0101	шт.	2	1700,89	3402	2949
124	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	С123-030101-0304	комплект	2	28299,00	56598	--
125	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка	Е11-080201-0109 Изм. и доп. вып. 9	м3 кладки	0,1	22345,42	2235	594
	Деревянная крышка	*					
126	Щиты деревянные. Изготовление и настилка над приямками и каналами навозоудаления/Крышка деревянная/	Е11-140101-1301 Изм. и доп. вып. 6	м2 щитов	1,6	2493,11	3989	613
127	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	Е11-100115-0102 Изм. и доп. вып. 10	м3 древесины в конструкции	1,6	8189,65	13103	2978
128	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон	Е11-100107-0607 Изм. и доп. вып. 9	м2	1,5	6939,58	10409	2075
129	Ручка	С121-130814-2211	шт.	4	827,00	3308	--
130	Поверхности бетонные. Защита трещиностойкими покрытиями лаком ХП-734 за 2 раза	Е11-130301-1201 К=2	м2	56,1	878,79	49300	3721
	Гидроизоляция "Пенетроном"	*					
131	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	Е11-130701-0701	м2	37,5	56,41	2115	1103
132	Стены. Нанесение Пенетрона	Е11-150203-0501	м2	37,5	408,89	15333	12189
133	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008 /Внутренняяпроникающая гидроизоляция поверхностей "Пенетрон"/	С122-050105-0101	кг	41,25	1631,00	67279	--
	Гидроизоляция "Пенекритом"	*					

134	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 50 см2	Е11-460302-0602	м борозд	14	727,46	10184	6623
135	Поверхности бетонные. Гидрофобизация водным раствором	Е11-130701-0701	м2	1,26	56,41	71	37
136	Стены. Нанесение Пенетрона	Е11-150203-0501	м2	1,26	408,89	515	410
137	Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющимисвойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	С122-050105-0101	кг	4,2	1631,00	6850	--
138	Сооружения емкостные. Устройство деформационных швов с применением герметика	Е11-061401-0203	м шва	14	274,04	3837	3451
139	Смеси сухие на цементной основе для гидроизоляции трещин, швов и стыков бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008	С122-050105-0102	кг	21	1339,00	28119	--
	Итого прямые затраты по смете:					**19569827**	**1961143**
	С накладными расходами					1961143	
	Итого:					21530970	
	Оборудования					8463192	
	СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%					1045422	
	Итого:					22576392	
	Временные здания и сооружения 1,3%					183472	
	Итого:					22759864	
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,3.0,7%					130100	
	Итого:					22889964	
	Налоги, сборы,обязательные платежи 2%					288535	
	Итого по смете:					23178499	
	СК=1 (в текущих ценах 2019 года)					23178499	
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,9					**20 860 649,10**	
	НДС 12%					2 503 277,89	
	Всего к оплате:					**23 363 926,99**	

Сдал

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

_____ Ракитский Е.В.

"Принял"

Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

_____ Б.Ділдәбеков

Гл.инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

_____ Алимбетов М.

Вед.инженер ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент

_____ С.Исакулов

Начальник участка

_____ Дилдабеков С.

Тех.надзор, эксперт ТОО "RAIYMBEK g COMPANY"

_____ Жантасов А.Г.

дата подписания от "____"_____2020г.

Форма-2

Заказчик ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент
Инженер ТОО "RAIYMBEK g COMPANY"
Подрядчик ТОО "СМК и Ж-7"
Договор № 257 от " 27 " декабря 2019 г.

Выполненные работы :
Строительство резервной водопроводной сети 200мм в мкр.Бозарык-3

АКТ

от "29" февраля 2020 г.

№ п/п	Наименование работ	№№ един. расцен	Един. изм	Кол-во	Цена единицы	Стоимость выполненных работ по утв.смете	Накладные расходы
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАЗДЕЛ 1.Водопроводная линия						
1	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	Е11-010101-0314	м3 грунта	402,337	199,92	80436	15895
2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	Е11-010205-0302 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	м3 грунта	12,4434	1872,02	23294	16772
3	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	Е11-010205-0302	м3 грунта	26,76	1560,02	41746	30057
4	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 (УПЛОТНЕНИЕ ДНА ТРАНШЕИ НА 300ММ)	Е11-010205-0501	м3 грунта	59,4	741,63	44053	31718
5	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную./над верхом трубы/ Группа грунтов 1	Е11-010205-0501	м3 грунта	39,6	741,63	29369	21145
6	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	Е11-010104-0405	м3 грунта	288,48	17,79	5131	1414
7	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	Е11-010201-0501	м3 уплотненн ого грунта	288,48	151,99	43845	23325
8	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /Лишний грунт/	Е11-010102-0313	м3 грунта	93,6605	219,23	20533	4245
9	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /Лишний грунт/	С341-020103-1010	т	163,906	204,00	33437	--
10	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка С УЧЕТОМ ОТВОДОВ	Е11-220501-0106 Изм. и доп. вып. 4	км трубопров ода	0,1995	549459,62	109617	76832

Форма -3

Заказчик: **ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент"**
Инженер: **ТОО "RAIYMBEK g COMPANY"**
Подрядчик: **ТОО "СМК и Ж-7"**
Договор № 257 от " 27 " декабря 2019 г.

Наименование объекта: «Строительство резервной водопроводной сети 200мм в мкр.Бозарык-3"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за 29 февраля месяц 2020 год.

№ п/п	Наименование объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)					
		С начала строительства		С начала года отчетный по отчетный		Всего за отчетный период	
		Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС	Без НДС	С НДС
1	**«Строительство резервной водопроводной сети 200мм в мкр.Бозарык-3"**	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**
	Всего к оплате:	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**	**20860649,10**	**23363926,99**

"Заказчик "

Директор ГКП "Управление водопровода и канализации" акимата г.Шымкент"

Б.Ділдәбеков

«Технический надзор»:

Директор ТОО "RAIYMBEK g COMPANY"

Анарбеков Б.Н.

«Подрядчик»:

Директор ТОО "СМК и Ж-7"

Ракитский Е.В.