Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительство сетей канализации по улицам Восточная и Центральная п.Заречный-2 г. Актобе

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	Код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			Договор	Дата	наименование	код	наименование	код
			№210371/00	30.07.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	19 589 237			17 490 390			2 098 847	19 589 237
в т.ч. за ноябрь 2021г.		19 589 237		17 490 390			2 098 847	19 589 237

Итого к оплате за ноябрь 2021г: 19 589 237 (Девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят девять тысячи двести тридцать семь) тенге

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

_____ Танкиев А.К.

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

_____ Батыров С.С.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2021 года

Наименование стройки: Строительство сетей канализации по улицам Восточная и Центральная п.Заречный-2 г. Актобе
Наименование объекта: Самотечная канализация. Локальная смета 6-1-1

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3729	154,62	146,26	576578	545404	–	121947	754407
					8,36	37,06	31174	138197	–	55882	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную НР = 72 %	м3 грунта	210	1672,44	–	351212	–	–	252873	652412
					1672,44	–	351212	–	–	48327	
3	1101-0205-0502	Траншеи. Подсыпка под трубы мягким грунтом толщ.10см.Засыпка труб мягким грунтом толщ.30см. НР = 72 %	м3 грунта	419	872,86	–	365728	–	–	263323	679375
					872,86	–	365727	–	–	50324	
4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	27,3	275,41	265,08	7519	7237	2	1621	9871

				10,24	72,19	280	1971	–	731	
5 1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	27,3	21,05	17,83	575	487	2	199	836
				3,13	7,04	85	192	–	62	
6 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3492	35,22	35,22	122988	122988	–	32534	167964
				–	12,94	–	45186	–	12442	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3492	161,41	76,31	563644	266475	–	302664	935613
				85,1	35,28	297169	123198	–	69305	
8 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами на участке КК15-КК19 (протяжен.250м. х глуб.3,0м.х 2стороны =1500м2 х 15% =225м2) НР = 72 %	м2 креплений	225	653,4	26,32	147015	5922	75281	49224	211938
				292,5	11,35	65813	2554	–	15699	
9 1101-0205-1001	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами на участке КК21 до КНС (протяжен.18м. х глуб.3,0м.х 2стороны =108м2 х 15% =16,2м2) НР = 72 %	м2 креплений	16,2	653,4	26,32	10585	426	5420	3545	15260
				292,5	11,35	4739	184	–	1130	
10 1101-0202-0302	Перемещение грунта из разработанной траншеи по ул. Восточная между колодцами КК2 до КК4 на расстояние до 0,25 км с последующим возвратом НР = 72 %	м3 грунта	74	608,99	381,44	45065	28227	14852	7690	56975

				26,85	117,48	1987	8694	–	4220	
11	1101-0205-0302	Пересения с действующими подземными коммуникациями (на 1 пересечение -2м3 разработанного грунта) 4 пересечения х 2м3 = 8м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	1672,44	–	13380	–	–	9634	24855
					1672,44	–	13380	–	–	1841	
		Итого по разделу 1					3 509 506				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 131 566				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					977 166				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					320 176				
		- накладные расходы, тенге					1 045 254				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					259 963				
	Раздел 2 Трубопроводы										
12	1122-0501-0107	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,018	625463,12	220637,94	11258	3971	590	7792	20574
					372072	65246,38	6697	1174	–	1524	
13	2301-0503-0205	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (с К=1,01)	м	18,2	3284		59769		59769	–	64551
					–		–		–	4782	
14	1122-0501-0106	Трубопроводы из полипропиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,59	576599,3	196268,12	340194	115798	12289	243518	630409
					359502	57409,78	212106	33872	–	46697	

15 2301-0503-0204	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (с К=1,01)	м	596	2270		1352920		1352920	–	1461154
				–		–		–	108234	
16 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,236	474742,34	151155,9	112039	35673	3093	82825	210453
				310479	44019,1	73273	10389	–	15589	
17 2301-0503-0203	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011 (с К=1,01)	м	238	1149		273462		273462	–	295339
				–		–		–	21877	
	Итого по разделу 2					2 682 480				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					292 076				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					155 442				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					45 435				
	- накладные расходы, тенге					334 135				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					198 703				
	Раздел 3 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500-1800мм -12шт., Ду 1500ммН=2000-2500мм -6шт., Ду 1500мм Н=2700-3500мм -7шт., Ду 2000мм Н=3000мм-1шт.									
18 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для колодцев -26шт.) НР = 72 %	м3 грунта	244,4	154,62	146,26	37789	35746	–	7992	49443
				8,36	37,06	2043	9057	–	3662	
19 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна колодцев НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	16,9	2006,93	–	33917	–	–	24420	63004
				2006,93	–	33917	–	–	4667	

20 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	106,6	35,22	35,22	3754	3754	–	993	5127
				–	12,94	–	1379	–	380	
21 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	106,6	161,41	76,31	17206	8135	–	9240	28562
				85,1	35,28	9072	3761	–	2116	
22 1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Н=1500-1800мм.Устройство. Грунты сухие (12шт.) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	6,36	38253,25	10838,35	243291	68932	65423	134850	408392
				17128,22	4288,89	108935	27277	–	30251	
23 2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	12	12492		149904		149904	–	161896
				–		–		–	11992	
24 2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	11532		138384		138384	–	149455
				–		–		–	11071	
25 2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	6	11809		70854		70854	–	76522
				–		–		–	5668	

26 2104-0301-0105	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	8138		97656		97656	–	105468
				–		–		–	7812	
27 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	26	5654		147004		147004	–	158764
				–		–		–	11760	
28 1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Н=2000-200мм--6шт., и диаметр 1,5м. Н=2700-3500мм-7шт.Устройство. Грунты сухие (13шт.) НР = 99 % К=13 000·	м3 конструкций колодца	19,76	31609,42	7187,63	624602	142028	246958	290780	988613
				11923,93	2940,28	235617	58100	–	73231	
29 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	13	18911		245843		245843	–	265510
				–		–		–	19667	
30 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	19492		253396		253396	–	273668
				–		–		–	20272	
31 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	22	16873		371206		371206	–	400902
				–		–		–	29696	

32 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	13	12390		161070		161070	–	173956
				–		–		–	12886	
33 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	20	5654		113080		113080	–	122126
				–		–		–	9046	
34 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	5	4518		22590		22590	–	24397
				–		–		–	1807	
35 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	9	8812,21	1732,79	79310	15595	33622	34541	122959
				3343,68	739,2	30093	6653	–	9108	
36 1123-0601-0108	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые (Н=3000мм.-1 колодец) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,6	45558,01	7456,37	118451	19387	69652	36911	167791
				11312,6	3027,46	29413	7871	–	12429	
37 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	29040		29040		29040	–	31363
				–		–		–	2323	
38 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	19223		38446		38446	–	41522

				–	–	–	3076	
39	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	23813	23813	23813	–	25718
					–	–	–	1905	
40	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	30708	30708	30708	–	33165
					–	–	–	2457	
41	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-90	шт.	2	5654	11308	11308	–	12213
					–	–	–	905	
42	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010. ГОСТ 8020-2016	шт.	1	4518	4518	4518	–	4879
					–	–	–	361	
43	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	10	7610	76100	76100	–	82188
					–	–	–	6088	
44	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	16	6560	104960	104960	–	113357
					–	–	–	8397	
45	2106-0209-0201	Стремянка С1 для колодцев-12шт.Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=12,000;	т	0,1656	643563	106574	106574	–	115100
					–	–	–	8526	

46 2106-0209-0201	Стремянка С2 для колодца-1шт.Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,0171	643563		11005		11005	–	11885
				–		–		–	880	
47 2106-0209-0201	Стремянка С3 для колодцев-5шт.Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=5,000;	т	0,1015	643563		65322		65322	–	70548
				–		–		–	5226	
48 2106-0209-0201	Стремянка С6 для колодцев-2шт.Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=2,000;	т	0,047	643563		30247		30247	–	32667
				–		–		–	2420	
49 2106-0209-0201	Стремянка С7 для колодцев-6шт.Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 К=6,000;	т	0,18	643563		115841		115841	–	125108
				–		–		–	9267	
50 1113-0301-0101	Поверхности бетонные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой (на 4 колодца в мокрых грунтах) НР = 69 %	м2	57	168,89	2,41	9627	137	5958	2447	13040
				61,95	0,26	3531	15	–	966	
51 1113-0301-0102	Поверхности бетонные . Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой НР = 69 %	м2	57	129,08	2,41	7358	137	3689	2447	10589
				61,95	0,26	3531	15	–	784	
52 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя (в моркрых грунтах.4 колодца) НР = 93 %	м2 поверхности	57	876,16	19,83	49941	1130	32811	15021	70159
				280,69	2,69	15999	153	–	5197	

53 1141-0101-0101	Поверхности бетонные . Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм(в мокрых грунтах -4колодца) НР = 79 %	м2	14	424,57	1,18	5944	17	4	4680	11474
				423,12	–	5924	–	–	850	
54 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (для колодцев 4шт. в мокрых грунтах) НР = 91 %	м3	1,3	21387,73	1096,16	27804	1425	24726	1793	31965
				1271,7	243,67	1653	317	–	2368	
55 1111-0101-0207	Слои подстилающие глинобитные с добавкой щебня. Устройство с уплотнением трамбовками (для колодцев 4шт. в мокрых грунтах) НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	13	14090,52	3123,03	183177	40599	36365	120698	328185
				8170,2	1706,88	106213	22189	–	24310	
56 1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя (4 мокрых колодца) НР = 93 %	м2 поверхности	57	876,16	19,83	49941	1130	32811	15021	70159
				280,69	2,69	15999	153	–	5197	
57 1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	10604,55	5045,43	10605	5045	707	6347	18308
				4852,02	1559,04	4852	1559	–	1356	
58 5101-0102-2407 (об)	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, с электроприводом AUMA, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70 °С, PN 10, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	1542882		1542882		–	–	1542882

59 1122-1201-0107	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %**	**фланец**	**2**	3238,08	218,94	6476	438	482	5528	12964
				2778,38	13,44	5557	27	–	960	
60 2302-0103-0615	**Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 250 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2**	18385		36770		36770	–	39712
				–		–		–	2942	
61 1122-0801-0201	**Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %**	**шт.**	**2**	1435,77	924,48	2872	1849	–	1518	4741
				511,29	254,95	1023	510	–	351	
62 2302-0302-8217	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 250, PN 16**	**шт.**	**2**	10983		21966		21966	–	23723
				–		–		–	1757	

Итого по разделу 3	**6 624 169**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	613 372
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	345 484
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	139 036
- оборудование, тенге	1 542 882
- накладные расходы, тенге	715 227
- сметная прибыль (8 %), тенге	376 390

Наименование стройки: Строительство сетей канализации по улицам Восточная и Центральная п.Заречный-2 г. Актобе
Наименование объекта: Напорная канализация. Локальная смета 6-1-3

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	589	154,62	146,26	91071	86147	–	19261	119159
					8,36	37,06	4924	21828	–	8827	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка дна траншеи вручную НР = 72 %	м3 грунта	46	1672,44	–	76932	–	–	55391	142909
					1672,44	–	76932	–	–	10586	
3	1101-0205-0502	Траншеи. Подсыпка под трубы мягким грунтом толщ.10см.Засыпка труб мягким грунтом толщ.30см. НР = 72 %	м3 грунта	92	872,86	–	80303	–	–	57818	149171
					872,86	–	80303	–	–	11050	
4	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта трубами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8	275,41	265,08	2203	2121	1	475	2892
					10,24	72,19	82	578	–	214	
5	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8	21,05	17,83	168	143	1	58	244
					3,13	7,04	25	56	–	18	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	535	35,22	35,22	18843	18843	–	4985	25734
					–	12,94	–	6923	–	1906	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	535	161,41	76,31	86354	40826	–	46371	143343
					85,1	35,28	45529	18875	–	10618	

	Итого по разделу 1					**3 452**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					207 795				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					148 080				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 260				
	- накладные расходы, тенге					184 359				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					43 219				
	Раздел 2 Трубопровод Ду 200мм в две нитки									
8	**1122-0501-0106**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка (132м.в две нитки) НР = 99 %**	**км трубопровода**	**0,264**	576599,3	196268,12	152222	51815	5499	108964	282081
					359502	57409,78	94909	15156	–	20895	
9	**2301-0501-1518**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 200х18,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 (128м. в две нитки с К=1.01)**	**м**	**267**	8035		2145345		2145345	–	2316973
					–		–		–	171628	
10	**1122-0801-0201**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, втулки Установка НР = 99 %**	**шт.**	**4**	1435,77	924,48	5743	3698	–	3034	9479
					511,29	254,95	2045	1020	–	702	
11	**2302-0303-1911**	**Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16**	**шт.**	**4**	8775		35100		35100	–	37908
					–		–		–	2808	
12	**1106-0101-0113**	**Упоры бетонные -2шт. Устройство НР = 91 %**	**м3**	**0,1**	25144,07	1151,95	2514	115	1848	526	3283
					5512,5	269,04	551	27	–	243	
	Итого по разделу 2					**2 649 724**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					97 505				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					55 628				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					16 203				
	- накладные расходы, тенге					112 524				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					196 276				
	Раздел 3 Узел переключения к существующему напорному трубопроводу									

13 1101-0101-0308	Котлован для врезки в напорный трубопровод раз.3х3х2,5. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. НР = 72 %	м3 грунта	22,5	154,62	146,26	3479	3291	–	736	4552
				8,36	37,06	188	834	–	337	
14 1101-0104-0402	Котлованы. Обратная засыпка грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2. НР = 72 %	м3 грунта	22,5	35,22	35,22	792	792	–	210	1082
				–	12,94	–	291	–	80	
15 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	22,5	161,41	76,31	3632	1717	–	1950	6029
				85,1	35,28	1915	794	–	447	
16 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	4	1435,77	924,48	5743	3698	–	3034	9479
				511,29	254,95	2045	1020	–	702	
17 2302-0302-8215	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16	шт.	4	5703		22812		22812	–	24637
				–		–		–	1825	
18 1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	12	2604,41	185,34	31253	2224	1470	27443	63392
				2296,58	13,44	27559	161	–	4696	
19 2302-0103-0613	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	12021		144252		144252	–	155792
				–		–		–	11540	

20 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (заглушки - 2шт.)диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,023	1035457,7	514544,29	23816	11835	431	14871	41782
				502196,2	150872,02	11551	3470	–	3095	
21 1109-0701-0107	Изготовление тройников косых Ду 200х200 -2шт. НР = 69 %	т конструкций	0,063	342562,7	122892,7	21581	7742	633	9993	34100
				209622	20256	13206	1276	–	2526	
22 2301-0201-0232	Тройники -2шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	9119		18238		18238	–	19697
				–		–		–	1459	
23 2302-0103-2812	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 16. DN 200	шт.	2	10366		20732		20732	–	22391
				–		–		–	1659	
	Итого по разделу 3					382 933				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					56 464				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					31 299				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 846				
	- накладные расходы, тенге					58 237				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					28 366				
	Раздел 4 Канализационная насосная станция из полипропилена									
24 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для КНС) НР = 72 %	м3 грунта	80	154,62	146,26	12370	11701	–	2616	16185
				8,36	37,06	669	2965	–	1199	
25 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна котлована НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1.2:	м3 грунта	3,2	2006,93	–	6422	–	–	4624	11930

					2006,93	–	6422	–	–	884	
26 1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	76	35,22	35,22	2677	2677	–	708	3656
				–	12,94	–	983	–	271	
27 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	76	161,41	76,31	12267	5800	–	6587	20362
				85,1	35,28	6468	2681	–	1508	
30 1101-0205-1002	Стенки котлована. Крепление инвентарными щитами. Грунты устойчивые (дл.16м. х глуб.5м.х 4 стороны =320м2х15% =48м2) НР = 72 %	м2 креплений	48	588,15	26,32	28231	1263	16060	8246	39395
				227,25	11,35	10908	545	–	2918	
	Итого по разделу 4					91 528				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 467				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					21 441				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					7 174				
	- накладные расходы, тенге					22 781				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					6 780				
	Раздел 5 Ограждение канализационной насосной станции									
31 1106-0101-0101	Покрытие бетонное площадки канализационной насосной станции . Устройство НР = 91 %	м3	5,6	21387,73	1096,16	119771	6139	106511	7723	137694
				1271,7	243,67	7122	1365	–	10200	
32 1111-0101-0204	Щебеночное покрытие площадки. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	3,7	8812,21	1732,79	32605	6411	13822	14201	50550
				3343,68	739,2	12372	2735	–	3744	
33 1107-0111-0106	Ограды металлические из сетчатых панелей высотой до 2 м Установка НР = 118 %	м оград	36	5573,95	2025,14	200662	72905	21826	157797	387136

				2942,52	772,09	05931	27795	–	28677	
34 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,45	25590,83	1151,95	11516	518	8517	2368	14995
				5512,5	269,04	2481	121	–	1111	
35 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	0,0639	5654,81	1744,26	361	111	194	97	495
				877,2	746,72	56	48	–	37	
36 1109-0701-0111	Конструкции решетчатые (ограждение.). Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,57021	141878,06	18584,92	80900	10597	3093	49532	140867
				117868,8	8025,96	67210	4576	–	10435	
37 2301-0201-0162	Стойки для ограждения - 9шт. -Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	22,5	1835		41288		41288	–	44591
				–		–		–	3303	
38 2301-0201-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	2,16	358		773		773	–	835
				–		–		–	62	
39 2105-0103-0111	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77	т	0,0045	1410873		6349		6349	–	6857
				–		–		–	508	

40	2105-0201-0502	Панель П1 -7шт.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,23485	255067	59902	59902	–	64694
					–	–	–	4792	
41	2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00644	223897	1442	1442	–	1557
					–	–	–	115	
42	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0133	230016	3059	3059	–	3304
					–	–	–	245	
43	2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00322	276375	890	890	–	961
					–	–	–	71	
44	2105-0308-0232	Сетки (рабица)стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	32,9	1077	35433	35433	–	38268
					–	–	–	2835	
45	2105-0201-0502	Панель П2 -1шт.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02677	255067	6828	6828	–	7374
					–	–	–	546	

46 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00092	223897	206	206	–	222
				–	–	–	16	
47 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00151	230016	347	347	–	375
				–	–	–	28	
48 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00037	276375	102	102	–	110
				–	–	–	8	
49 2105-0308-0232	Сетки (рабица)стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	3,15	1077	3393	3393	–	3664
				–	–	–	271	
50 2105-0201-0502	Калитка ПК1 -1шт.Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01938	255067	4943	4943	–	5338
				–	–	–	395	
51 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00046	223897	103	103	–	111
				–	–	–	8	

52 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00107	230016		246		246	–	266
				–		–		–	20	
53 2105-0106-2403	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00028	276375		77		77	–	83
				–		–		–	6	
54 2105-0308-0232	Сетки (рабица)стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	1,5	1077		1616		1616	–	1745
				–		–		–	129	
55 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	9,2	382,5	–	3519	–	–	2428	6423
				382,5	–	3519	–	–	476	
56 1113-0301-0406	Поверхности металлические-ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	15,4	100,6	2,41	1549	37	819	481	2192
				45,02	0,26	693	4	–	162	
57 1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные-ограждения. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	30,8	79,51	1,71	2449	53	1586	564	3254
				26,31	0,26	810	8	–	241	
58 2113-0201-0903	Крепление павильона - Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0059	526699		3108		3108	–	3357

Итого по разделу 5	**927 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	200 194
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	96 771
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	36 652
- накладные расходы, тенге	235 191
- сметная прибыль (8 %), тенге	68 690
Итого по смете	**17 451 110**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 623 439
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 831 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	620 782
- оборудование, тенге	1 542 882
- накладные расходы, тенге	2 707 708
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 178 387
Итого по объекту:	**17 451 110**
Временные здания и сооружения 1,3%	206 807
ИТОГО	17 657 917
Производство работ в зимнее время 3,213%	517 776
ИТОГО	18 175 693
Непредвиденные работы и затраты 2%	332 656
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	18 508 349
ИТОГО в текущих ценах 2021г. K=1,05	19 433 767
С учетом конкурсной скидки 10%, k=0,9	17 490 390
НДС 12%	2 098 847
Всего по объекту:	**19 589 237**

Заказчик
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Технический надзор
ТОО "Аймереке"

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"