ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Казкомсервис"

Форма КС-3

Договор №36 от 18 августа 2021 г , доп. согл. №1 от 24.12.2021 г, доп. согл №2 от 18.01.2022 г, доп. согл. №3 от 14.06.2022 г

Наименование стройки: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Наименование объекта: Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района

Код	Код	Договор		источник финансирования		организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№36	18.08.2021 г			ТОО	
		доп. Согл. №1	24.12.2021 г				
		доп. Согл. №2	18.01.2022 г				
		доп. Согл №3	14.06.2022 г				

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 г

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция внутрипоселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос. Жана-Каратон Жылыойского района	650 000 000,00	580 357 142,86							69 642 857,14	650 000 000,00
ИТОГО	650 000 000,00	580 357 142,86							69 642 857,14	650 000 000,00

Всего к оплате: 650 000 000,00 (шестьсот пятьдесят миллион) тенге 00 тиын

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Руководитель отдела _____Аққұсов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор_____Культекенов Б.К.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района

Подрядчик : ТОО "Казкомсервис"

Стройка : Реконструкция внутри поселковых автомобильных дорог, с тротуаром в пос.Жана-Каратон Жылыойского района

Договор подряда №36 от 18.08.2021 г, доп.согл №1 от 24.12.2021 г, доп.согл.№2 от 18.01.2022 г, доп.согл. №3 от 14.06.2022 г

Акт

выполненных работ за май 2022 г

Составлен (а) в ценах 2-квартал 2021 г

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Общая стоимость, тенге: эксплуатация / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Восстановление и закрепление трассы Локальная смета 1-1. Объемы выполненные в 2021 году										
1	1	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	9,230546	16054 0	0 0	148187 0	0 0	148187	0 0	148187	
2	2	С СЦИ РК 8.03-04-2020,таб.1601-0204-30	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	9,230546	10564 0	0 0	97511 0	0 0	97511	0 0	97511	
			Итого по разделу:									**245698**	
			Раздел: 2 Демонтажные работы Лок. Смета №1-2										
3	1	Е11-330303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж	опора	18	7344,12 3354,12	3990 1692,75	132194 60374	71820 30470	0	72675 16390	221259	
			ГСН										
4	2	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	5,41	29938,56 15881,4	6675,25 1760,98	161968 85918	36113 9527	39936	65857 18226	246051	
	2.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0135	587428				7944,96			Казахстан 100%
	2.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0108	647579				7006,8			Казахстан 100%
	2.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0839	219538				18409,36			
5	3	Е11-090305-0305 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	т конструкций	2,47	29938,56 15881,4	6675,25 1760,98	73948 39227	16488 4350	18233	30068 8321	112337	
	3.1.	222-525-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0062	587428				3627,37			Казахстан 100%
	3.2.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0049	647579				3199,04			Казахстан 100%
	3.3.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0383	219538				8405,01			
6	4	Е11-240101-0404 Изм. и доп. вып. 2#К=0,6	Трубопроводы надземные при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	1,4	677610,29 432239,4	245370,89 83451,12	948654 605135	343520 116832	0	714747 133072	1796473	
	4.1.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т		211214							
	4.2.	261-301-0172	Трубы стальные	м									

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	5	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4#К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	214073,36	52543,76	8563	2102	0	7067	16880	
						161529,6	16929,96	6461	677		1250		
	5.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		317							
	5.2.	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
8	6	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4#К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,03	241719,77	66654,17	7252	2000	0	5844	14144	
						175065,6	21700,66	5252	651		1048		
	6.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3		317							
	6.2.	261-301-0173	Трубы полиэтиленовые напорные	м									
9	7	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	20,03	707		14161			1133	15294	
10	8	С3412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	140,21	51		7151			572	7723	
			НВК										
11	9	Е12-160101-0801	Люки чугунные. Демонтаж	люк	31	2560,56	0	79377	0	0	57152	147451	
						2560,56	0	79377	0		10922		
12	10	С3414-103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	2,015	707		1425			114	1539	
13	11	С3412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	т·км	14,105	51		719			58	777	
			Итого по разделу:									**2579928**	
			Раздел: Пересечение с инженерными коммуникациями Лок. Смета №4-1										
14	1	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,2	41080,04	16014,52	8216	3203	254	4930	14198	
						23795,8	7015,2	4759	1403		1052		
	1.1.	261-404-0603	Соединитель алюминиевых и сталеалюминиевых проводов (СОАС) 062-3 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	0,42	423				177,66			
	1.2.	261-102-0237	Проволока из алюминия диаметром 3 мм ГОСТ 14838-78	т	0,0001	544445				43,56			
15	2	С1243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	км	0,2	213798		42760		42760	3421	46181	Казахстан
16	3	Ц13-080208-0209 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	627,29	23,61	31364	1180	16414	10177	44864	
						275,4	7,29	13770	364		3323		
17	4	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18	8756,03	3874,36	157609	69738	12190	86967	264142	
						4204,44	1834,96	75680	33029		19566		
	4.1.	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	1,8	1607				2892,6			
	4.2.	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	108	45				4860			
	4.3.	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	7,2	459				3304,8			
			Итого по разделу: 3.									**369386**	
			Раздел: пересечение с инженерными коммуникациями НВК Локальная смета №6-2										
18	1	Е11-070601-0101 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	6,6	11634,46	2902,66	76787	19158	25146	46380	133020	
						4921,74	1033,57	32483	6822		9853		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1.1.	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,2244	93141				20900,84			
19	2	С1225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	22	21967		483274		483274	38662	521936	Казахстан
20	3	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	9	2227,34 / 1765,88	225,12 / 110,6	20046 / 15893	2026 / 995	2127	16719 / 2941	39706	
	3.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,072	29542				2127,02			Казахстан 100%
21	4	С1244-202-0102	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	9	30272		272448		272448	21796	294244	Казахстан
22	5	Е11-080201-0307 Изм. и доп. вып. 9	Беседки, портики и другие декоративные конструкции из кирпича. Кладка высотой до 4 м	м3 кладки	1,55	52720,56 / 19236,3	2828,64 / 742,6	81717 / 29816	4384 / 1151	47516	28800 / 8841	119358	
	5.1.	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,372	33372				12414,38			Казахстан 100%
	5.2.	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,6526	50575				33002,72			Казахстан 100%
	5.3.	214-403-0101	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0062	337503				2092,52			
			Итого по разделу: 4.									**1108264**	
			Раздел: . пересечение с инженерными коммуникациями СС Лок. Смета 5-1										
23	1	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	35	2413,53 / 2413,53	0 / 0	84474 / 84474	0 / 0	0	60821 / 11624	156919	
24	2	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м	переход	5	71522,01 / 18196,5	52290,42 / 12323,22	357610 / 90982	261452 / 61616	5175	115975 / 37887	511472	
	2.1.	261-105-0618	Замазка защитная	кг	3,9	357				1392,3			
25	3	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм	м	50	793		39650		39650	3172	42822	Казахстан
26	4	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	5	13055,2 / 11393,74	1644,32 / 79	65276 / 56969	8222 / 395	86	56790 / 9765	131831	
27	5	С1241-213-1107	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63	шт.	10	658		6580		6580	526	7106	Казахстан
28	6	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м	маркер	10	12022,59 / 389,15	358,44 / 188,97	120226 / 3892	3585 / 1890	112750	5723 / 10076	136025	
	6.1.	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	10	11275				112750			
29	7	Е11-270601-0104	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	32,656	7429,8 / 1832,72	2997,23 / 999,16	242628 / 59849	97878 / 32629	84901	99876 / 27400	369904	
	7.1.	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,1372	36004				4938,14			Казахстан 100%
	7.2.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,2351	35474				8340,76			Казахстан 100%
	7.3.	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	146,952	481				70683,91			
30	8	С1226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84		32,656	88531		2891068		2891068		3122353	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м3							231285		
			Итого по разделу:									**4478432**	
			Раздел: ПЕРЕСЕЧЕНИЕ С ТУСМ-13										
31	9	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м		7	2413,53	0	16895	0	0	12164	31384	
				м3 грунта		2413,53	0	16895	0		2325		
32	10	Е11-340202-0101	Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 10 м		1	71522,01	52290,42	71522	52290	1035	23195	102294	
				переход		18196,5	12323,22	18196	12323		7577		
	10.1.	261-105-0618	Замазка защитная	кг	0,78	357				278,46			
33	11	С1241-201-0410	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х5,8 мм		21	793		16653		16653		17985	Казахстан
				м							1332		
34	12	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью		1	13055,2	1644,32	13055	1644	17	11358	26366	
				футляр		11393,74	79	11394	79		1953		
35	13	С1241-213-1107	Заглушка полиэтиленовая компрессионная PN 16 ГОСТ Р 52134-2010 DN 63		4	658		2632		2632		2843	Казахстан
				шт.							211		
36	14	Е11-240401-0101 Изм. и доп. вып. 6	Маркер электронный с функцией самовыравнивания. Установка на глубину заложения до 1,5 м		4	12022,59	358,44	48090	1434	45100	2289	54409	
				маркер		389,15	188,97	1557	756		4030		
	14.1.	248-201-0202	Маркер электронный с функцией самовыравнивания, рабочая температура от -20°С до 50°С, диаметр сферы 10,4 см шаровый (пассивный)	шт.	4	11275				45100			
37	15	Е11-270601-0104	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство		7,536	7429,8	2997,23	55991	22587	19592	23048	85362	
				м3 сборных железобетонных плит		1832,72	999,16	13811	7530		6323		
	15.1.	212-101-1001	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0317	36004				1139,57			Казахстан 100%
	15.2.	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,0543	35474				1924,79			Казахстан 100%
	15.3.	235-201-0901	Мастика каучуко-битумная для холодного применения ГОСТ 30693-2000	кг	33,912	481				16311,67			
38	16	С1226-102-0602	Плита для покрытий городских дорог с расчетной нагрузкой в 30 т ГОСТ 21924.0-84		7,536	88531		667170		667170		720544	Казахстан
				м3							53374		
			Итого по разделу:									**1041187**	
			Раздел: 9. Дороги Жана-Каратон. Земляные работы										
39	1	1101-0104-0202	Устройство корыта глубиной до 50см в грунтах II группы		17237,72	74,41	74,41	1282573	1282573	0	322138	1733088	
				м3 грунта		0	25,96	0	447414		128377		
40	2	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		17237,72	92,83	92,83	1600143	1600143	0	497551	2265510	
				м3 уплотненного грунта		0	40,09	0	691043		167816		
41	3	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		17237,72	43,78	43,78	754676	754676	0	184548	1014362	
				м3 уплотненного грунта		0	14,87	0	256316		75138		
42	4	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		17237,72	114,21	92,71	1968686	1598161	146521	436463	2597561	
				м3 уплотненного грунта		13	22,17	224004	382195		192412		
	4.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	1723,772	85				146520,62			
43	5	1101-0203-0109	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2		95790,12	114,2	24,77	10938753	2372817	0	6638600	18983541	
				м2 спланированной площади		89,42	6,83	8565936	654342		1406188		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
44	6	1101-0102-0326 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1087,53	284,98	273,7	309919	297657	1544	52228	391119	
						9,86	56,84	10718	61820		28972		
	6.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,1305	11855,51				1547,19			
45	7	412-102-0216	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	41012	28		1148336			91867	1240203	
46	8	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1087,53	74,41	74,41	80918	80917	0	20324	109341	
						0	25,96	0	28227		8099		
47	9	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1087,53	92,83	92,83	100953	100953	0	31391	142932	
						0	40,09	0	43598		10588		
48	10	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1087,53	43,78	43,78	47613	47613	0	11643	63996	
						0	14,87	0	16171		4740		
49	11	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1087,53	114,21	92,71	124205	100828	9244	27537	163881	
						13	22,17	14132	24113		12139		
	11.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	108,753	85				9244			
50	12	1101-0203-0112	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	29716,87	60,4	25,94	1794840	770975	0	875958	2884462	
						34,45	6,49	1023865	192744		213664		
			Устройство дорожной одежды										
51	17	1127-0403-1204 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	98448,931	62,25	25,61	6127954	2521327	2953	4926402	11938704	
						36,6	9,73	3603674	957810		884348		
	17.1.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0128	216199				2766,99			
52	18	217-203-0304	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	98448,931	286		28156394		28156394	2252512	30408906	Казахстан
53	19	1127-0402-0101 Изм. и доп. вып. 17	Устройство дополнительного слоя основания из песчано-гравийной смесей природной толщиной слоя 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	47778	239,87	177,89	11460581	8499396	42522	5936995	18789382	
						61,09	53,97	2918662	2578555		1391806		
	19.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	501,669	85				42641,87			
54	20	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7868,52	7034		55347170		55347170	4427774	59774944	Казахстан
55	21	1127-0403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	23662,365	2683,74	248,43	63503612	5878548	56535779	3240981	72084160	
						46,03	80,79	1089285	1911623		5339567		
	21.1.	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	4472,187	11630,09				52011937,13			
	21.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	709,8709	85				60339,03			
56	22	1127-0602-0901	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,5л/м2	т	14,46817	190244,84	2466,9	2752495	35692	2716803	19677	2993946	
						0	1259,3	0	18220		221774		
	22.1.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	14,9022	182308,68				2716803,16			
57	23	1127-0602-0301 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия	37645,31	2427,35	242,43	91378400	9126409	81100421	2553316	101446253	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м2 покрытия		30,59	32,21	1151570	1212612		7514537		
	23.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	3674,1823	22052				81023067,11			Казахстан 100%
	23.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4066	182308,68				74121,12			
	23.3.	217-603-0104	Вода техническая	м3	37,6453	85				3199,85			
58	24	1127-0602-0401 Изм. и доп. вып. 20 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301		37645,31	1618,81	0,15	60940435	5628	60326986	656447	66524633	
				м2 покрытия		16,15	0	607821	0		4927751		
	24.1.	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	2733,0495	22052				60269207,71			Казахстан 100%
	24.2.	216-201-0301	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,3162	182308,68				57649,76			
			Устройство присыпных обочин из песчано-гравийной смеси										
59	25	1101-0104-0202	Грунты 2 группы. Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		7729,525	74,41	74,41	575115	575116	0	144449	777129	
				м3 грунта		0	25,96	0	200624		57565		
60	26	1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см		7729,525	92,83	92,83	717516	717516	0	223106	1015872	
				м3 уплотненного грунта		0	40,09	0	309869		75250		
61	27	1101-0201-0107 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см		7729,525	43,78	43,78	338402	338402	0	82753	454847	
				м3 уплотненного грунта		0	14,87	0	114934		33692		
62	28	1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой		7729,525	114,21	92,71	882774	716627	65701	195713	1164766	
				м3 уплотненного грунта		13	22,17	100445	171379		86279		
	28.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	772,9525	85				65700,96			
63	29	1127-0801-0111	Устройство присыпных обочин из ПГС, с уплотнением и поливом водой 10 см		42482	245,56	200,74	10431944	8528007	25489	4815119	16466828	
				м2 покрытия обочин		44,22	60,73	1878448	2579996		1219765		
	29.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	297,374	85				25276,79			
64	30	211-601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		7381,67	7034		51922667		51922667		56076480	Казахстан
				м3							4153813		
65	31	1101-0203-0112	Планировка присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2		42482	60,4	25,94	2565828	1102153	0	1252233	4123506	
				м2 спланированной площади		34,45	6,49	1463675	275538		305445		
66	32	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см		33445,23	245,56	200,74	8212861	6713929	20067	3790847	12964005	
				м2 покрытия обочин		44,22	60,73	1478864	2031179		960297		
	32.1.	217-603-0104	Вода техническая	м3	234,1166	85				19899,91			
67	33	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм		4682,33	13064,48		61172207		61172207		66065984	
				м3							4893777		
			Устройство щебеночного покрытия в конце съездов										
68	34	1127-0403-0201 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)		1382,94	2683,74	248,43	3711450	343570	3304217	189418	4212937	
				м2 основания		46,03	80,79	63663	111724		312068		
	34.1.	211-201-0507	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	261,3757	11630,09				3039822,45			
	34.2.	217-603-0104	Вода техническая	м3	41,4882	85				3526,5			
			Итого по разделу:									**558873278**	
			пересечение с инженерными коммуникациями ГСН Лок. Смета 6-1										
			Раздел: 1. ЗАЩИТНЫЕ КОЖУХИ										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	1	Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,049	520934,9 365066	155764,18 51764,26	25526 17888	7632 2536	5	20220 3660	49406	
70	2	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,07	401915,01 291776	110034,29 36167,76	28134 20424	7703 2532	7	22727 4069	54930	
71	3	С1241-201-0416	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	49	4862		238238		238238	19059	257297	Казахстан
72	4	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	70	2305		161350		161350	12908	174258	Казахстан
73	5	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	8	8469,65 4192,2	2324,82 927,65	67757 33538	18598 7421	15621	40549 8665	116971	
	5.1	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	28	153				4284			
	5.2	261-302-0233	Ковер	шт.	8	404				3232			
	5.3	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	8	812				6496			
74	6	Е11-221401-0404 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	8	18668,1 15115,6	1708,64 110,6	149345 120925	13669 885	14751	120592 21595	291532	
75	7	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	87	387		33669		33669	2694	36363	
76	8	С1261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,34	23655		8043		8043	643	8686	
77	13	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	7,65	34627,63 1494,45	1155,22 286,45	264901 11433	8837 2191	244631	12398 22184	299483	
	13.1.	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,803	29652				231374,56			Казахстан 100%
78	14	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,85	15693,39 7034,46	7975,83 3134,42	13339 5979	6779 2664	581	10199 1883	25421	
	14.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0153	29542				451,99			Казахстан 100%
	14.2.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0006	216199				128,64			
79	15	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	42	3272		137424		137424	22250	148418	Казахстан
			Итого по разделу:									**1462765**	
			Раздел: Узел выхода газопроваода из земли ПЭ д.63/ст63, 151шт										
80	21	Е11-340201-1201	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	151	1182,91 1136,92	0 0	178619 171675	0 0	6944	130473 24727	333819	
	21.1.	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,2718	25552				6945,03			Казахстан 100%
81	22	С1241-102-0140	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х4,0 мм	м	188,75	1340		252925		252925	20234	273159	Казахстан
82	23	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	196,3	797		156451		156451	12516	168967	Казахстан
83	24	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	453	1555,9 601,13	954,77 299,82	704823 272312	432510 135818	0	404049 88710	1197582	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
84	25	С1241-202-0213	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		45,3	2352		106546		106546		115070	Казахстан
				м							8524		
85	26	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм		151	4497		679047		679047		733371	
				шт.							54324		
86	27	С1241-208-1806	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		151	1956		295356		295356		318984	Казахстан
				шт.							23628		
87	28	Е11-090601-0102 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж		1,56738	69092,12	2795,65	108294	4382	7280	67294	189635	
				т конструкций		61651,8	571,04	96632	895		14047		
	28.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0052	647579				3349,51			Казахстан 100%
	28.2.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	2,3511	303				712,37			
	28.3.	236-104-0103	Растворитель для лакокрасочных материалов ГОСТ 7827-74	т	0,0009	651547				612,73			Казахстан 100%
	28.4.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,003	439300				1335,79			
88	29	С1222-526-0104	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке		1,56738	699249		1095989		1095989		1183668	Казахстан
				т							87679		
89	30	С1217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный		0,044696	647579		28944		28944		31260	Казахстан
				т							2316		
90	31	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		4,53	9382,1	180,84	42501	820	36077	5797	52162	
				м3 основания		1237,26	55,3	5605	251		3864		
	31.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,983	7240				36076,92			Казахстан 100%
91	32	Е11-221401-0404 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 1200 мм. Заделка битумом и прядью		151	18668,1	1708,64	2818883	258005	278423	2276165	5502652	
				футляр		15115,6	110,6	2282456	16701		407604		
92	33	С1261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл		151	1712		258512		258512		279193	Казахстан
				шт.							20681		
93	34	Е11-220601-0901 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент		0,00604	625482,45	155,01	3778	1	2593	1173	5347	
				км трубопровода		196056	47,4	1184	0		396		
	34.1.	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	1,3288	301				399,97			
	34.2.	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	2,5972	774				2010,23			
	34.3.	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0	1176898				35,54			
94	35	Е11-130301-0406 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз		33,22	199,07	5,4	6613	179	2918	2440	9777	
				м2		105,84	0,63	3516	21		724		
	35.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,006	439993				2630,98			
95	36	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115		33,22	167,83	3,84	5575	128	3393	1432	7568	
				м2		61,86	0,63	2055	21		561		
	36.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	т	0,006	508438				3040,26			

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу:									**10402214**	
			Раздел: ЗАМЕНА НАДЗЕМНОГО ГАЗОПРОВОДА НА ПОДЗЕМНЫЙ (70 ПЕРЕХОДА)										
96	37	Е11-220501-0102 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	1,68	359377,29	87572,93	603754	147123	4348	494690	1186319	
						269216	28216,6	452283	47404		87875		
	37.1.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	13,44	317				4260,48			Казахстан 100%
97	38	С1241-202-0210	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	1696,8	797		1352350		1352350	108188	1460538	Казахстан
98	39	Е11-220301-0102 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,3	548203,12	92408,06	164461	27722	4684	141910	330881	
						440182	37628,28	132055	11288		24510		
	39.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,054	34278				1851,01			
	39.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,009	211214				1900,93			
99	40	С1241-102-0146	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм	м	351,4	1236		434330		434330	34746	469076	
100	41	Е11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	140	1555,9	954,77	217826	133668	0	124872	370114	
						601,13	299,82	84158	41975		27416		
101	42	С1241-210-0611	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х57 мм	шт.	140	4497		629580		629580	50366	679946	
			Установка защитного футляра (110*10)70 шт										
102	45	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,98	401915,01	110034,29	393877	107833	103	318171	769012	
						291776	36167,76	285940	35444		56964		
103	46	С1241-201-0413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х10,0 мм	м	980	2305		2258900		2258900	180712	2439612	Казахстан
104	47	Е11-220301-0101 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07	525002,6	74891,28	36750	5242	816	32446	74732	
						438449	29745,48	30691	2082		5536		
	47.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0126	34278				431,9			
	47.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	211214				295,7			
105	48	С1241-102-0117	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	70	529		37030		37030	2962	39992	
106	49	Е11-220601-1001 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,07	868894,45	155,01	60823	11	41969	18658	85839	
						269188	47,4	18843	3		6358		
	49.1.	261-107-0495	Лента поливинилхлоридная для изоляции газонефтепродуктопроводов ПВХ-БК (липкая), толщина 0,4 мм ГОСТ 16214-86	м2	45,5	774				35217			
	49.2.	261-105-0635	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-2016	т	0,0004	1176898				411,91			
107	50	Е11-240207-0201	Трубка контрольная. Устройство	шт.	70	8469,65	2324,82	592876	162737	136684	354806	1023496	
						4192,2	927,65	293454	64935		75814		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	50.1.	217-605-0104	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	245	153				37485			
	50.2.	261-302-0233	Ковер	шт.	70	404				28280			
	50.3.	261-302-0261	Трубка контрольная	комплект	70	812				56840			
108	51	С1261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,8	52358		146602		146602	11728	158330	Казахстан
109	52	Е11-221401-0401 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	70	11554,54	160,8	808818	11256	0	795061	1732189	
						11393,74	79	797562	5530		128310		
110	53	С1261-105-0301	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	288	387		111456		111456	8916	120372	
111	54	С1261-107-0742	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	4,2	23655		99351		99351	7948	107299	
112	59	Е11-070201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	7	15693,39	7975,83	109854	55831	4782	83995	209357	
						7034,46	3134,42	49241	21941		15508		
	59.1.	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,126	29542				3722,29			Казахстан 100%
	59.2.	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0049	216199				1059,38			
113	60	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	350	3272		1145200		1145200	91616	1236816	Казахстан
114	61	Е11-270502-0101	Подзоры и отмостки мощеные. Устройство	м2 подзоров и отмосток	126	1301,22	266,6	163954	33592	18245	137535	325608	
						889,82	120,87	112117	15230		24119		
	61.1.	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	2,52	7240				18244,8			Казахстан 100%
115	62	С1212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	63	29652		1868076		1868076	149446	2017522	Казахстан
116	63	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1318,8	2775,56	0	3660408	0	0	2635494	6799574	
						2775,56	0	3660408	0		503672		
117	64	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1318,8	1026,43	0	1353656	0	0	974632	2514551	
						1026,43	0	1353656	0		186263		
			Итого по разделу:									**24151174**	
			ИТОГО:					509024783	56574713	418355314	47912235	604712325	
								35922958	16013302		44775306		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			прочие затраты									245698	
			ИТОГО									604466627	
			Временные здания и сооружения			1,04%		6286452,92					
			Итого с временными									610753079,69	
			Зимние удорожания			1,44%		8794844,348					
			Итого с зимними удорожаниями									619547924,04	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		12390958,48					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									631938882,52	
			Всего									632184580,52	
			в том числе на 2021 год -60%									379310748,31	
			в том числе на 2022 год -40%									252873832,07	
			в том числе в текущих ценах на 2021 год 60% к=1									379310748,31	
			в том числе в текущих ценах на 2022 год 40% к=1,0500514									265530521,39	
			Всего									644841269,84	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с коэффициентом к договорной цене , к=0,900									580357142,86	
			НДС			12 %		69642857,14					
			Итого с НДС									650000000,00	

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Руководитель отдела _____ Акқусов Е.С.

Подрядчик:

ТОО "Казкомсервис"

Генеральный Директор _____ Культекенов Б.К.

Технадзор:
ТОО "АДС "Сапа"

Инженер по качеству Дачи приемки работ _____ Куанышкалиев А.К