Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик Основной участник ТОО "Жамбылхимстройинженеринг", участник-2 ТОО "Іргелі Шаңырақ Жобасы"

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №2 пятно 2

Объект 5 эт. 60-ти квартирный жилой дом

Договор: №52 от 12.04.2019

№52/1 от 18.06.2019г., доп.соглашение № 52 от 27.12.2019 г. , доп соглашение № 52/3 от 27.04.2020 г.

Акт № 1
выполненных работ за май 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Смета 2-1-1 (Общестроительные работы)												
					Стены из газоблоков							
1	168	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм)	м3 кладки	164,9652	5931,97	2535,28	978569	418233	1896	591308	1695467
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	558440	77375		125590	

2	169	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	52,95864	5931,97	2535,28	314149	134265	608	189827	544294
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	179276	24840		40318	
3	170	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены и эркеры на клею)	м3	99,7642128	18475,00	--	1843144	--	1843144	--	1990595
			СП - 8%			--	--	--	--		147452	
4	171	2205-0110-0102 Р	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	6537,714	43,00	--	281122	--	281122	--	303611
			СП - 8%			--	--	--	--		22490	
5	172	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200мм)	м3 кладки	145,7064	7745,10	2535,28	1128511	369407	265859	522276	1782850
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	493245	68342		132063	
6	173	2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007(для внутренних стен на растворе)	м3	134,049888	18393,00	--	2465580	--	2465580	--	2662826
			СП - 8%			--	--	--	--		197246	
7	176	1109-0305-0305	Конструкции опорные (перемычки). Монтаж	т конструкций	3,01922	36729,27	8264,18	110894	24951	31987	40766	163793
			НР - 69%; СП - 8%			17870,90	1697,52	53956	5125		12133	
8	177	2105-0204-1001	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	2,66264	266694,00	--	710110	--	710110	--	766919
			СП - 8%			--	--	--	--		56809	

9	178	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,27456	231784,00	--	63639	--	63639	--	68730
			СП - 8%			--	--	--	--		5091	
10	179	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	1367	29,00	--	39643	--	39643	--	42814
			СП - 8%			--	--	--	--		3171	
11	180	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,87195	330111,59	2082,59	287841	1816	239552	43687	358050
			НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	46473	502		26522	10379949
			Плита покрытия монолитная		Перекрытие							
12	224	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	62,005	35980,22	1743,18	2230954	108086	1668086	432842	2876900
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	454782	20869		213104	
13	225	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27325	204827,00	--	260796	--	260796	--	281660
			СП - 8%			--	--	--	--		20864	
14	226	2105-0301-3201 Р	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,470605	195871,00	--	1267404	--	1267404	--	1368796
			СП - 8%			--	--	--	--		101392	
15	227	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,020285	189732,00	--	573045	--	573045	--	618888
			СП - 8%			--	--	--	--		45844	

16	228	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,69843	16160,55	1228,35	27448	2086	495	23100	54591
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	24867	517		4044	
17	229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т	0,1392	358651,73	1157,73	49924	161	22753	24637	80526
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	27010	63		5965	
18	230	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,051925	16249,14	884,30	17093	930	306	14677	34312
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	15857	272		2542	
19	231	1122-0801-0105	Гильзы.Установка	т фасонных частей	0,03545	1208295,65	447662,39	42834	15870	12841	18182	65897
			НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	14123	4243		4881	
			Стенка монолитная СТм-4-1шт									
20	232	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	17,92	39974,79	6617,95	716348	118594	364937	230191	1022262
			НР - 91%; СП - 8%			12992,00	1123,89	232817	20140		75723	
21	233	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,41367	16249,14	884,30	22971	1250	412	19725	46111
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	21309	366		3416	
22	234	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07685	204827,00	--	15741	--	15741	--	17000
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	

23	235	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	2.10742	195871,00	--	412782	--	412782	--	445805
			СП - 8%			--	--	--	--		33023	
24	236	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0.23232	189732,00	--	44079	--	44079	--	47605
			СП - 8%			--	--	--	--		3526	
			Стенка монолитная СТм-5-1шт									
25	237	1106-0601-0203	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10.94	39974,79	6617,95	437324	72400	222792	140529	624082
			НР - 91%; СП - 8%			12992,00	1123,89	142132	12295		46228	
26	238	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0.85553	16249,14	884,30	13902	757	249	11937	27906
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	12896	222		2067	
27	239	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0.04208	204827,00	--	8619	--	8619	--	9309
			СП - 8%			--	--	--	--		690	
28	240	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1.28045	195871,00	--	250803	--	250803	--	270867
			СП - 8%			--	--	--	--		20064	

29	241	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11616	189732,00	--	22039	--	22039	--	23802
			СП - 8%			--	--	--	--		1763	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18296268
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2277184				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1268806			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					235171			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11091319		
			- Накладные расходы	Тенге							2303684	
			- Сметная прибыль	Тенге							1355280	
			Итого с временными	1 %							182962,68	18479231
			Итого с зимними удорожаниями	0,63 %							116419,15	18595650
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	2,00%							371913,00	18967563
			Итого в текущих ценах 2020 года	1,08649								20 608 001
			Итого с НДС	12 %							2 472 960	23 080 961

Принял : "Заказчик"
Временно исполняющий
обязанности руководителя
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз" _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор:
ТОО "DACO Инжиниринг" _____ Байтеляев Р.Т.

Подрядчик: Основной участник

ТОО "Каздоринованция" _____

Директор ТОО "Жамбылхимстройинженеринг" _____ Минаков Ю.В.

Подрядчик: участник-2

Директор ТОО "Іргелі Шаңырақ Жобасы" _____ Тлеукабылов Ж.С.