Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик Основной участник ТОО "Жамбылхимстройинженеринг", участник-2 ТОО "Іргелі Шаңырақ Жобасы"

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №2 пятно 2

Объект 5 эт. 60-ти квартирный жилой дом

Договор: №52 от 12.04.2019, доп.соглашение №52/1 от 18.06.2019г., доп.соглашение № 52/2 от 27.12.2019 г. , доп соглашение № 52/3 от 27.04.2020 г.

Акт № 2

выполненных работ за май 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					Смета 2-1-1							
					Стены из газоблоков							
1	167	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(наружные стены 200мм)	м3 кладки	109,9768	5931,97	2535,28	652379	278822	1264	394206	1130311
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	372293	51584		83727	
2	168	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(стены эркеров 200мм)	м3 кладки	35,30576	5931,97	2535,28	209433	89510	406	126551	362863
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	119517	16560		26879	

3	169	2103-0301-0402	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В2,5, D500 ГОСТ 31360-2007(наружные стены и эркеры на клею)	м3	66,5094752	18475,00	--	1228763	--	1228763	--	1327064
			СП - 8%			--	--	--	--		98301	
4	170	2205-0110-0102	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	4358,476	43,00	--	187414	--	187414	--	202408
			СП - 8%			--	--	--	--		14993	
5	171	1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки(внутренние стены 200мм)	м3 кладки	97,1376	7745,10	2535,28	752340	246271	177239	348184	1188567
			НР - 93%; СП - 8%			3385,20	469,04	328830	45561		88042	
6	172	2103-0301-0403	Блоки стеновые из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007(для внутренних стен на растворе)	м3	89,366592	18393,00	--	1643720	--	1643720	--	1775217
			СП - 8%			--	--	--	--		131498	
			Плита покрытия монолитная									
7	224	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	132,01	35980,22	1743,18	4749749	230117	3551391	921531	6124982
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	968241	44430		453702	
8	225	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,27325	204827,00	--	260796	--	260796	--	281660
			СП - 8%			--	--	--	--		20864	
9	226	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	6,470605	195871,00	--	1267404	--	1267404	--	1368796
			СП - 8%			--	--	--	--		101392	

10	227	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	3,020285	189732,00	--	573045	--	573045	--	618888
			СП - 8%			--	--	--	--		45844	
11	228	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,69843	16160,55	1228,35	27448	2086	495	23100	54591
			НР - 91%; СП - 8%			14641,20	304,60	24867	517		4044	
12	229	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка(ЗД-1)	т	0,1392	358651,73	1157,73	49924	161	22753	24637	80526
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	27010	63		5965	
13	230	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,051925	16249,14	884,30	17093	930	306	14677	34312
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	15857	272		2542	
14	231	1122-0801-0105	Гильзы.Установка	т фасонных частей	0,03545	1208295,65	447662,39	42834	15870	12841	18182	65897
			НР - 99%; СП - 8%			398379,80	119682,68	14123	4243		4881	
РАЗДЕЛ 1.Двери												
15	436	1110-0501-0301	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах площадью проема до 3 м2	м2	77	3760,40	159,46	289551	12278	185266	87523	407240
			НР - 90%; СП - 8%			1194,89	68,06	92007	5241		30166	
16	437	2109-0203-0104	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	77	25297,00	--	1947869	--	1947869	--	2103699
			СП - 8%			--	--	--	--		155830	
Окна												

17	446	1110-0501-0106	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	73,125	2356,72	151,26	172335	11061	105866	54205	244663
			НР - 90%; СП - 8%			757,71	65,92	55408	4820		18123	
18	447	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	73,125	18229,00	--	1332996	--	1332996	--	1439635
			СП - 8%			--	--	--	--		106640	
19	448	1110-0501-0103	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	67,5	3721,52	153,94	251202	10391	159191	77408	354899
			НР - 90%; СП - 8%			1209,18	65,02	81620	4389		26289	
20	449	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	67,5	19332,00	--	1304910	--	1304910	--	1409303
			СП - 8%			--	--	--	--		104393	
21	450	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,975	3126,55	154,39	49947	2466	30994	15786	70991
			НР - 90%; СП - 8%			1032,03	65,92	16487	1053		5259	

22	451	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	15,975	18229,00	--	291208	--	291208	--	314505
			СП - 8%			--	--	--	--		23297	
23	452	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,45	2379,23	148,14	8208	511	4707	2893	11990
			НР - 90%; СП - 8%			866,75	65,02	2990	224		888	
24	453	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,45	13150,00	--	45368	--	45368	--	48997
			СП - 8%			--	--	--	--		3629	
25	454	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	121,2	1005,67	4,42	121887	535	98418	20854	154160
			НР - 90%; СП - 8%			189,23	1,96	22934	237		11419	
26	455	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	121,2	1151,00	--	139501	--	139501	--	150661
			СП - 8%			--	--	--	--		11160	
			Витражи									
27	460	1110-0501-0108	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	63	2594,70	153,28	163466	9656	93978	57632	238786
			НР - 90%; СП - 8%			949,72	66,72	59832	4203		17688	

28	461	2109-0201-0502	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	63	17896,00	--	1127448	--	1127448	--	1217644
			СП - 8%			--	--	--	--		90196	
29	462	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	43,75	1005,67	4,42	43998	193	35526	7528	55648
			НР - 90%; СП - 8%			189,23	1,96	8279	86		4122	
30	463	2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	43,75	730,00	--	31938	--	31938	--	34493
			СП - 8%			--	--	--	--		2555	
			Перегородки подвала бетонные									
31	464	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,825	19116,48	1279,03	15771	1055	12599	2109	19310
			НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	2117	200		1430	
32	465	1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	м3	1,188	19193,97	1224,20	22802	1454	17974	3341	28235
			НР - 91%; СП - 8%			2839,68	250,79	3374	298		2091	
					Перегородки межкомнатные из гипсокартона							
33	497	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство 75мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	458	1768,14	24,57	809808	11252	347651	409443	1316791
			НР - 90%; СП - 8%			984,51	8,80	450905	4032		97540	

34	498	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 75мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	632,5	1988,59	27,24	1257781	17228	582644	597571	2003780
			НР - 90%; СП - 8%			1040,17	9,58	657909	6059		148428	
35	499	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1722,4469	381,00	--	656252	--	656252	--	708752
			СП - 8%			--	--	--	--		52500	
36	500	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	668,8031	470,00	--	314337	--	314337	--	339484
			СП - 8%			--	--	--	--		25147	
37	501	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	56,16075	6858,00	--	385150	--	385150	--	415962
			СП - 8%			--	--	--	--		30812	
38	502	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство 125мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	108,865	1768,14	24,57	192489	2675	82636	97323	312997
			НР - 90%; СП - 8%			984,51	8,80	107178	958		23185	
39	503	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 125мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	143,135	1988,59	27,24	284636	3899	131852	135231	453456
			НР - 90%; СП - 8%			1040,17	9,58	148885	1371		33589	

40	504	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	237,7773	381,00	--	90593	--	90593	--	97841
			СП - 8%			--	--	--	--		7247	
41	505	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	314,3243	470,00	--	147732	--	147732	--	159551
			СП - 8%			--	--	--	--		11819	
42	506	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	19,467	6858,00	--	133505	--	133505	--	144185
			СП - 8%			--	--	--	--		10680	
			Наружная отделка									
43	563	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (отделка наружных стен и эркеров)	м2	1170,48	3666,70	192,43	4291797	225231	984490	2608900	7452752
			НР - 80%; СП - 8%			2633,17	152,97	3082076	179049		552056	
44	564	2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	36,87012	25302,00	--	932888	--	932888	--	1007519
			СП - 8%			--	--	--	--		74631	
			лестницы									
45	586	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3.(ФМЛк) Устройство	м3	1,926	19831,24	897,66	38195	1729	29819	6557	48333
			НР - 91%; СП - 8%			3451,44	289,98	6647	559		3580	
46	587	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,02328	358651,73	1157,73	8349	27	3805	4120	13467
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	4517	11		998	

47	588	1109-0304-0101	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением,косоуры	т	4,02648	62348,17	23751,48	251044	95635	35204	101583	380837
			НР - 69%; СП - 8%			29853,70	6709,80	120205	27017		28210	
48	589	2106-0208-0401	Косоуры	т	4,02648	521271,00	--	2098887	--	2098887	--	2266798
			СП - 8%			--	--	--	--		167911	
49	590	1106-0801-0101	Устройство монолитных лестничных площадок из бетона В15(ЛП-1,ЛП-2,ЛП-2)	м3	5,703	32941,31	1743,18	187864	9941	136094	39811	245890
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	41829	1919		18214	
50	591	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,91032	16249,14	884,30	14792	805	265	12702	29693
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	13722	236		2199	
51	592	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,102992	195871,00	--	216044	--	216044	--	233328
			СП - 8%			--	--	--	--		17284	
52	593	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23904	189732,00	--	45354	--	45354	--	48982
			СП - 8%			--	--	--	--		3628	
53	594	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,91008	184211,73	1157,73	167647	1054	148755	16607	198995
			НР - 91%; СП - 8%			19600,00	452,31	17838	412		14740	
54	595	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,06876	358651,73	1157,73	24661	80	11239	12170	39777
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	13342	31		2946	
55	596	1106-0701-0201	Укладка бетона сеч а-а. Устройство	м3	1,05	28965,40	4513,03	30414	4739	17333	8331	41845
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	8342	813		3100	

56	597	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,17742	16249,14	884,30	2883	157	52	2476	5787
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	2674	46		429	
57	598	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014	т	0,167706	189732,00	--	31819	--	31819	--	34365
			СП - 8%			--	--	--	--		2546	
58	599	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0093555	204827,00	--	1916	--	1916	--	2070
			СП - 8%			--	--	--	--		153	
59	600	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03843	195871,00	--	7527	--	7527	--	8130
			СП - 8%			--	--	--	--		602	
60	601	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	315	1140,21	46,86	359167	14760	11011	400234	820154
			НР - 118%; СП - 8%			1058,40	18,37	333396	5785		60752	
61	602	2104-0110-9903	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84	м	315	1993,00	--	627795	--	627795	--	678019
			СП - 8%			--	--	--	--		50224	
62	603	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,7353	358651,73	1157,73	263717	851	120188	130139	425364
			НР - 91%; СП - 8%			194040,00	452,31	142678	333		31508	
63	604	2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	1,73742	109654,00	--	190515	--	190515	--	205756

			СП - 8%			--	--	--	--		15241	
			Козырек									
64	613	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.(Устройство плоских монолитных сечений из бетона В15) Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	3,45	32941,31	1743,18	113648	6014	82330	24084	148750
			НР - 91%; СП - 8%			7334,60	336,57	25304	1161		11018	
65	614	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,36846	16249,14	884,30	5987	326	107	5141	12018
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	5554	95		890	
66	615	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,19743	195871,00	--	38671	--	38671	--	41764
			СП - 8%			--	--	--	--		3094	
67	616	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17103	189732,00	--	32450	--	32450	--	35046
			СП - 8%			--	--	--	--		2596	
68	617	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм (КР-1,КР-2)	т	0,05865	16249,14	884,30	953	52	17	818	1913
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	884	15		142	
69	618	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05865	204827,00	--	12013	--	12013	--	12974
			СП - 8%			--	--	--	--		961	
70	619	1109-0301-0201	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	0,76848	21788,15	10325,42	16744	7935	1638	6311	24900

			НР - 69%; СП - 8%			9331,30	2571,54	7171	1976		1844	
71	620	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,73392	234813,00	--	172334	--	172334	--	186121
			СП - 8%			--	--	--	--		13787	
72	621	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,03456	229822,00	--	7943	--	7943	--	8578
			СП - 8%			--	--	--	--		635	
73	622	1109-0301-0212	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,42345	48332,91	25297,42	20467	10712	1829	6854	29506
			НР - 69%; СП - 8%			18717,21	4739,83	7926	2007		2186	
74	623	2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	0,42345	234813,00	--	99432	--	99432	--	107386
			СП - 8%			--	--	--	--		7955	
75	624	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,07416	221451,73	1157,73	16423	86	12122	3866	21912
			НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	4215	34		1623	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43692469
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7418983				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1328556			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					417901			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24877832		
			- Накладные расходы	Тенге							6830619	
			- Сметная прибыль	Тенге							3236479	

			Итого с временными	1 %							436924,69	44129394
			Итого с зимними удорожаниями	0,63 %							278015,18	44407409
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %	2,00%							888148,18	45295557
			Итого в текущих ценах 2020 года	1,086487								49 213 011
			Итого с НДС	12 %							5 905 561	55 118 573

Принял : "Заказчик"
Руководитель :
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз" _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик: Основной участник

Директор ТОО "Жамбылхимстройинженеринг" _____ Минаков Ю.В.

Подрядчик: участник-2

Директор ТОО "Іргелі Шаңырақ Жобасы" _____ Тлеукабылов Ж.С.

Технадзор:

ТОО "DACO Инжиниринг" _____ Байтелиев Р.Т.

ТОО "Каздориновация" _____