Форма 2-В

Заказчик КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик Основной участник ТОО "Жамбылхимстройинженеринг", участник-2 ТОО "Іргелі Шаңырақ Жобасы"

Стройка Строительство 60-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №2 пятно 2

Объект 5 эт. 60-ти квартирный жилой дом

Договор: №52 от 12.04.2019, доп.соглашение №52/1 от 18.06.2019г., доп.соглашение № 52/2 от 27.12.2019 г. , доп соглашение № 52/3 от 27.04.2020 г.

Акт № 3

выполненных работ за ИЮНЬ 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2018 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге, материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Перегородки межкомнатные из гипсокартона 2-1-1									
1	497	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство 75мм	м2	458	1768,14	24,57	809808	11252	347651	409443	1316791
			НР - 90%; СП - 8%			984,51	8,80	450905	4032		97540	
2	498	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 75мм	м2	632,5	1988,59	27,24	1257781	17228	582644	597571	2003780
			НР - 90%; СП - 8%			1040,17	9,58	657909	6059		148428	

3	499	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	1722,4469	381,00	--	656252	--	656252	--	708752
			СП - 8%			--	--	--	--		52500	
4	500	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	668,8031	470,00	--	314337	--	314337	--	339484
			СП - 8%			--	--	--	--		25147	
5	502	1110-0402-0601	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство 125мм	м2	108,865	1768,14	24,57	192489	2675	82636	97323	312997
			НР - 90%; СП - 8%			984,51	8,80	107178	958		23185	
6	503	1110-0402-0602	Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. С одним дверным проемом. Устройство 125мм	м2	143,135	1988,59	27,24	284636	3899	131852	135231	453456
			НР - 90%; СП - 8%			1040,17	9,58	148885	1371		33589	
7	504	2203-0201-0105	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	237,7773	381,00	--	90593	--	90593	--	97841
			СП - 8%			--	--	--	--		7247	
8	505	2203-0201-0205	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	314,3243	470,00	--	147732	--	147732	--	159551
			СП - 8%			--	--	--	--		11819	
9	506	2113-0816-0303	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	19,467	6858,00	--	133505	--	133505	--	144185
			СП - 8%			--	--	--	--		10680	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3887135	35053	2487202	1239568	5536837
								1364877	12420	--	410135	

11	437	2109-0203-0104	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 22-7, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99, ГОСТ 30674-99	м2	77	25297,00	--	1947869	--	1947869	--	2103699
			СП - 8%			--	--	--	--		155830	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2237420	12278	2133135	87523	2510939
								92007	5241	--	185996	
			РАЗДЕЛ 3.Окна									
12	446	1110-0501-0106	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	м2	73,125	2356,72	151,26	172335	11061	105866	54205	244663
			НР - 90%; СП - 8%			757,71	65,92	55408	4820		18123	
13	447	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	73,125	18229,00	--	1332996	--	1332996	--	1439635
			СП - 8%			--	--	--	--		106640	
14	448	1110-0501-0103	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	м2	67,5	3721,52	153,94	251202	10391	159191	77408	354899
			НР - 90%; СП - 8%			1209,18	65,02	81620	4389		26289	
15	449	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	67,5	19332,00	--	1304910	--	1304910	--	1409303
			СП - 8%			--	--	--	--		104393	
16	450	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	14,175	3126,55	154,39	44319	2188	27502	14007	62992
			НР - 90%; СП - 8%			1032,03	65,92	14629	934		4666	

17	451	2109-0201-0302	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	14,175	18229,00	--	258396	--	258396	--	279068
			СП - 8%			--	--	--	--		20672	
18	452	1110-0501-0102	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	3,45	2379,23	148,14	8208	511	4707	2893	11990
			НР - 90%; СП - 8%			866,75	65,02	2990	224		888	
19	453	2109-0201-0501	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	3,45	13150,00	--	45368	--	45368	--	48997
			СП - 8%			--	--	--	--		3629	
20	454	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	121,2	1005,67	4,42	121887	535	98418	20854	154160
			НР - 90%; СП - 8%			189,23	1,96	22934	237		11419	
21	455	2109-0205-0103	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	121,2	1151,00	--	139501	--	139501	--	150661
			СП - 8%			--	--	--	--		11160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3679121	24687	3476855	169367	4156368
								177581	10605	--	307879	
					ВИТРАЖИ							
22	460	1110-0501-0108	Установка витражей из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, трехстворчатых /в т.ч. при наличии створок глухого остекления/ площадью проема более 2 м2	м2	63	2594,70	153,28	163466	9656	93978	57632	238786
			НР - 90%; СП - 8%			949,72	66,72	59832	4203		17688	
23	461	2109-0201-0502	Витражи из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с двумя поворотными створками	м2	63	17896,00	--	1127448	--	1127448	--	1217644
			СП - 8%			--	--	--	--		90196	
24	462	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	43,75	1005,67	4,42	43998	193	35526	7528	55648

			НР - 90%; СП - 8%			189,23	1,96	8279	86		4122	
25	463	2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	43,75	730,00	--	31938	--	31938	--	34493
			СП - 8%			--	--	--	--		2555	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1366850	9850	1288890	65160	1546571
								68111	4289	--	114561	
			Перегородки подвала кирпичные									
26	466	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	2,71	18905,36	1279,03	51234	3466	40814	6927	62814
			НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	6954	658		4653	
27	467	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,06306	55380,59	2082,59	3492	131	--	3159	7184
			НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	3361	36		532	
28	468	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00732	204827,00	--	1499	--	1499	--	1619
			СП - 8%			--	--	--	--		120	
29	469	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05574	195871,00	--	10918	--	10918	--	11791
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
30	470	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	3,6132	964,80	9,77	3486	35	2218	1161	5018
			НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	1233	15		372	
31	471	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	50,958	3210,11	239,51	163581	12205	86303	62650	244329
			НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	65073	2292		18098	
32	472	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,02888	204189,00	--	5897	--	5897	--	6369
			СП - 8%			--	--	--	--		472	
33	473	1106-0501-0104	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС1 из бетона В12,5)	м3	0,562	32420,44	5871,23	18220	3300	9496	5491	25609
			НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	5424	610		1897	

34	474	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,06984	16249,14	884,30	1135	62	20	974	2278
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	1053	18		169	
35	475	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06408	195871,00	--	12551	--	12551	--	13556
			СП - 8%			--	--	--	--		1004	
36	476	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00576	204827,00	--	1180	--	1180	--	1274
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
37	477	1106-0701-0201	Устройство поясов без опалубки	м3	0,102	28048,85	4513,03	2861	460	1591	809	3964
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	810	79		294	
38	478	2105-0301-3501	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,00963	204189,00	--	1966	--	1966	--	2124
			СП - 8%			--	--	--	--		157	
39	479	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка	т	0,03848	225243,13	11957,53	8667	460	691	8921	18995
			НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	7516	44		1407	
40	480	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03848	231784,00	--	8919	--	8919	--	9633
			СП - 8%			--	--	--	--		714	
41	481	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	80	29,00	--	2320	--	2320	--	2506
			СП - 8%			--	--	--	--		186	
					Перегородки кирпичные лестничных клеток							
42	482	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	1,92	19576,28	1279,03	37586	2456	30203	4908	45894
			НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	4927	466		3400	
43	483	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т	0,0264	55380,59	2082,59	1462	55	--	1323	3008

			НР - 93%; СП - 8%			53298,00	575,64	1407	15		223	
44	484	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	204827,00	--	553	--	553	--	597
			СП - 8%			--	--	--	--		44	
45	485	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0237	195871,00	--	4642	--	4642	--	5014
			СП - 8%			--	--	--	--		371	
46	486	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2	1,5372	964,80	9,77	1483	15	944	494	2135
			НР - 93%; СП - 8%			341,13	4,26	524	7		158	
47	487	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2	24,87	3210,11	239,51	79835	5957	42119	30576	119244
			НР - 93%; СП - 8%			1276,99	44,99	31759	1119		8833	
48	488	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01323	204189,00	--	2701	--	2701	--	2918
			СП - 8%			--	--	--	--		216	
49	489	1106-0501-0104	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м(МС2 из бетона В12,5)	м3	0,29016	33013,20	5871,23	9579	1704	5075	2835	13407
			НР - 91%; СП - 8%			9651,20	1086,23	2800	315		993	
50	490	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03591	16249,14	884,30	584	32	11	501	1171
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	541	9		87	
51	491	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033108	195871,00	--	6485	--	6485	--	7004
			СП - 8%			--	--	--	--		519	
52	492	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00279	204827,00	--	571	--	571	--	617
			СП - 8%			--	--	--	--		46	

53	493	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 выпуски	т	0,00558	195871,00	--	1093	--	1093	--	1180
			СП - 8%			--	--	--	--		87	
54	494	1106-0701-0201	Устройство поясов без опалубки	м3	0,049032	32683,34	4513,03	1603	221	992	389	2151
			НР - 91%; СП - 8%			7944,75	774,66	390	38		159	
55	495	2105-0301-3501	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	0,0045	204189,00	--	919	--	919	--	992
			СП - 8%			--	--	--	--		74	
56	496	1107-0107-0101	Накладки арматурные стыковые. Установка М1	т стальных элементов	0,0027	414975,13	11957,53	1120	32	561	626	1886
			НР - 118%; СП - 8%			195330,00	1140,62	527	3		140	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				448144	30591	283252	131744	626281
								134300	5726	--	46392	
			РАЗДЕЛ 7.Внутренняя отделка									
57	545	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	162,6	715,80	4,21	116390	684	45614	56233	186432
			НР - 80%; СП - 8%			431,07	1,22	70092	199		13810	
58	546	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2	2000,33	1074,58	6,56	2149514	13124	862110	1022496	3425770
			НР - 80%; СП - 8%			637,04	1,92	1274280	3840		253761	
59	549	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (затирка) цементно-известковым раствором	м2	398,365	567,50	5,63	226071	2244	54422	136378	391444
			НР - 80%; СП - 8%			425,25	2,68	169405	1067		28996	
60	551	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2	1706,525	1245,88	66,11	2126125	112822	708801	1111142	3496248
			НР - 80%; СП - 8%			764,42	49,47	1304502	84426		258981	

61	552	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (2мм)	м2	5846,15	878,21	17,22	5134155	100684	641834	3536568	9364381
			НР - 80%; СП - 8%			751,20	4,97	4391637	29073		693658	
62	556	1115-0203-0501	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором затирка	м2	356,49	465,15	4,70	165822	1674	41744	98560	285532
			НР - 80%; СП - 8%			343,36	2,23	122404	796		21151	
63	558	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое	м2	124,275	1019,36	61,98	126681	7703	39815	68054	210314
			НР - 80%; СП - 8%			637,00	47,51	79163	5904		15579	
64	560	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2	147,124	2700,95	38,69	397375	5692	124381	216007	662453
			НР - 80%; СП - 8%			1816,85	18,40	267302	2706		49071	
65	561	1115-0203-0505	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2	147,124	641,84	36,41	94430	5357	18754	59774	166540
			НР - 80%; СП - 8%			477,96	29,89	70319	4398		12336	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				10536562	249985	2537475	6305212	18189114
								7749105	132409	--	1347343	
			Наружная отделка									
66	563	1115-0213-0101	Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с декоративно-защитным слоем с лесов (отделка наружных стен и эркеров)	м2	390,16	3666,70	192,43	1430599	75077	328163	869633	2484251
			НР - 80%; СП - 8%			2633,17	152,97	1027359	59683		184019	
67	564	2111-0101-0119	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-140 ГОСТ 9573-2012	м3	12,29004	25302,00	--	310963	--	310963	--	335840
			СП - 8%			--	--	--	--		24877	

68	*569	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное(перекрытие,колонны,ригеля)	м2	402,02	2853,91	30,33	1147330	12194	673738	373332	1642316
			НР - 80%; СП - 8%			1147,70	13,10	461398	5267		121653	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2888892	87271	1312864	1242965	4462407
								1488757	64950	--	330549	
			Монолитная лестница техподполья									
69	608	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	6,21	19576,28	1279,03	121569	7943	97690	15874	148438
			НР - 91%; СП - 8%			2566,20	242,80	15936	1508		10995	
70	609	1106-0101-0114	Монолитная лестница техподполья бетонная. Устройство	м3	6,18	16850,33	1128,69	104135	6975	91807	6092	119045
			НР - 91%; СП - 8%			866,21	217,04	5353	1341		8818	
71	610	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,08268	12219,06	1225,14	1010	101	3	861	2021
			НР - 91%; СП - 8%			10962,00	478,20	906	40		150	
72	611	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,08268	16249,14	884,30	1343	73	24	1154	2697
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	1246	21		200	
73	612	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,08268	204189,00	--	16882	--	16882	--	18233
			СП - 8%			--	--	--	--		1351	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				244940	15093	206406	23981	290434
								23442	2910	--	21514	
			Крыльцо №1 1шт									
74	812	1106-0101-0115	Устройство бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4	м3	2,7	18830,98	1603,52	50844	4329	42199	4692	59979
			НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	4316	840		4443	
75	813	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03149	16249,14	884,30	512	28	9	439	1027

			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	475	8		76	
76	814	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03149	204189,00	--	6430	--	6430	--	6944
			СП - 8%			--	--	--	--		514	
77	815	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02472	221451,73	1157,73	5474	29	4040	1289	7304
			НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1405	11		541	
78	816	1108-0101-0307	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,65	817,85	19,67	2985	72	2101	763	4048
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	812	8		300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				66245	4458	54779	7183	79302
								7008	868	--	5874	
.Крыльцо №2 1шт												
79	817	1106-0101-0115	Устройство бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4	м3	3	18830,98	1603,52	56493	4811	46887	5214	66643
			НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	4795	934		4937	
80	818	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0291	16249,14	884,30	473	26	8	406	949
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	439	8		70	
81	819	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0291	204189,00	--	5942	--	5942	--	6417
			СП - 8%			--	--	--	--		475	
82	820	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02472	221451,73	1157,73	5474	29	4040	1289	7304
			НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1405	11		541	

83	821	1108-0101-0307	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,65	817,85	19,67	2985	72	2101	763	4048
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	812	8		300	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				71367	4937	58978	7672	85361
								7452	960	--	6323	
			Крыльцо №3 1шт									
84	822	1106-0101-0115	Устройство бетонных ступеней и площадки. Устройство,В15,W4	м3	4,45	18830,98	1603,52	83798	7136	69549	7734	98854
			НР - 91%; СП - 8%			1598,47	311,27	7113	1385		7323	
85	823	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,03824	16249,14	884,30	621	34	11	534	1247
			НР - 91%; СП - 8%			15073,84	258,91	576	10		92	
86	824	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,03824	204189,00	--	7808	--	7808	--	8433
			СП - 8%			--	--	--	--		625	
87	825	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,02472	221451,73	1157,73	5474	29	4040	1289	7304
			НР - 91%; СП - 8%			56840,00	452,31	1405	11		541	
88	826	1108-0101-0307	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	3,35	817,85	19,67	2740	66	1928	700	3715
			НР - 93%; СП - 8%			222,60	2,13	746	7		275	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				100441	7264	83336	10257	119553
								9840	1413	--	8856	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37603167
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11122479				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					481465			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					241791			

			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13923172		
			- Накладные расходы	Тенге							9290632	
			- Сметная прибыль	Тенге							2785422	
			Временные здания и сооружения	1 %								376032
			Итого с временными									37979199
			Зимние удорожание	0,63 %								239269
			Итого с зимними удорожаниями									38218468
			Непредвиденные работы и затраты	2,00%								764369
			Итого с непредвиденными работами и затратами									38982837
			Итого в текущих ценах 2020 года	1,0864865								42 354 326
			НДС	12 %								5 082 519
			Итого с НДС									47 436 845

Принял : "Заказчик"
Руководитель :
КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз" _____ Бибосынов Т.А.

Подрядчик: Основной участник

Директор ТОО "Жамбылхимстройинженеринг" _____ Минаков Ю.В.

Подрядчик: участник-2

Директор ТОО "Іргелі Шаңырақ Жобасы" _____ Тлеукабылов Ж.С.

Технадзор:

ТОО "DACO Инжиниринг" _____ Байтелиев Р.Т.

ТОО "Каздориновация" _____