Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» Форма N 2в

Подрядчик Основной участник ТОО «Жамбылхимстройинженеринг», участник-2 ТОО «Іргелі Шаңырақ Жобасы»

Договор № 52 от 12.04.2019 г., доп. соглашение №52/1 от 18.06.2019 г., доп. соглашение №52/2 от 27.12.2019 г., доп. соглашение №52/3 от 27.04.2020 г., доп. соглашение №52/4 от 28.07.2020 г.,

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 2 пятно 2.

А К Т №4

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета № 2-1-1 (Общестроительные работы)								
		Раздел: Фундаменты								
		Фундаменты ФМЛ-1 по ФМЛ-4								
36.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-532,0000	817,85 222,60	19,67 2,13	-435097 -118423	-10463 -1134	0,21 0,00	-113 -1
37.	1108-0101-0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	-32,7800	964,80 341,13	9,77 4,26	-31626 -11182	-320 -140	0,38 0,00	-13 -0
		Стенка монолитная СТм-1-2шт								
45.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-47,4000	817,85 222,60	19,67 2,13	-38766 -10551	-932 -101	0,21 0,00	-10 -0
46.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Сальники.Установка	т фасонных частей	-0,0406	1208295,65 398379,80	447662,39 119682,68	-49057 -16174	-18175 -4859	312,70 94,30	-13 -4
		Стенка монолитная СТм-1-1-2шт								
52.	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-76,8000	817,85 222,60	19,67 2,13	-62811 -17096	-1510 -164	0,21 0,00	-16 -0
53.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Сальники.Установка	т фасонных частей	-0,0406	1208295,65 398379,80	447662,39 119682,68	-49057 -16174	-18175 -4859	312,70 94,30	-13 -4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стенка монолитная СТм-2-1шт								
61.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-189,4500	817,85 222,60	19,67 2,13	-154942 -42172	-3726 -404	0,21 0,00	-40 -0
		Стенка монолитная СТм-3-1шт								
69.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-189,4500	817,85 222,60	19,67 2,13	-154942 -42172	-3726 -404	0,21 0,00	-40 -0
70.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	Сальники.Установка	т фасонных частей	-0,05664	1208295,65 398379,80	447662,39 119682,68	-68438 -22564	-25356 -6779	312,70 94,30	-18 -5
		Итого по разделу: Фундаменты								-1044737
		Раздел: Разные работы								
71.	1106-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /под оборудование/	м3	-0,2200	19619,08 3451,44	897,66 289,98	-4316 -759	-197 -64	3,94 0,23	-1 -0
		Итого по разделу: Разные работы								-4316
		Раздел: Каркас								
		Колонна К-5 8шт								
104.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	-0,6400	36052,11 9651,20	5871,23 1086,23	-23073 -6177	-3758 -695	10,40 1,01	-7 -1
105.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	-0,07776	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	-1257 -1139	-96 -24	14,94 0,20	-1 -0
106.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,04752	195871,00 --	-- --	-9308 --	-- --	-- --	-- --
107.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,03024	204827,00 --	-- --	-6194 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
108.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	-0,0104	275083,41 273105,00	1978,41 775,17	-2861 -2840	-21 -8	289,00 0,62	-3 -0
109.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0104	204827,00 --	-- --	-2130 --	-- --	-- --	-- --
		Колонная К-6 20шт								
110.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	-0,8000	36052,11 9651,20	5871,23 1086,23	-28842 -7721	-4697 -869	10,40 1,01	-8 -1
111.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	-0,1448	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	-2340 -2120	-178 -44	14,94 0,20	-2 -0
112.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0908	195871,00 --	-- --	-17785 --	-- --	-- --	-- --
113.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0500	204827,00 --	-- --	-10241 --	-- --	-- --	-- --
114.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В1, ВР1 диаметром 4 мм ГОСТ 7348-81 ГОСТ 6727-80	т	-0,0040	204189,00 --	-- --	-817 --	-- --	-- --	-- --
		Колонная К-7 46шт								
115.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	м3	-4,6000	36052,11 9651,20	5871,23 1086,23	-165840 -44396	-27008 -4997	10,40 1,01	-48 -5
116.	1106-0301 -0701 РСНБ РК 2015	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	-0,51566	16160,55 14641,20	1228,35 304,60	-8333 -7550	-633 -157	14,94 0,20	-8 -0
117.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,27968	195871,00 --	-- --	-54781 --	-- --	-- --	-- --
118.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,23598	204827,00 --	-- --	-48335 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
119.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	-0,0299	275083,41 273105,00	1978,41 775,17	-8225 -8166	-59 -23	289,00 0,62	-9 -0
120.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0299	204827,00 --	-- --	-6124 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас								-396486
		Раздел: Стены ==========								
		Стены из газоблоков								
173.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	-9,16613	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	-585242 -449711	-58904 -10064	42,70 1,03	-391 -9
174.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	-9,16613	375390,00 --	-- --	-3440874 --	-- --	-- --	-- --
176.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные /перемычки/. Монтаж	т конструкций	-1,37233	36729,27 17870,90	8264,18 1697,52	-50405 -24525	-11341 -2330	17,30 1,34	-24 -2
177.	2105-0204 -1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	-1,33132	266694,00 --	-- --	-355055 --	-- --	-- --	-- --
		Фрагменты 1-3								
181.	1107-0107 -0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	-1,5004	63848,35 49062,30	6426,29 1097,98	-95798 -73613	-9642 -1647	42,70 1,03	-64 -2
182.	2106-0510 -1601 РСНБ РК 2015	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	-1,5004	375390,00 --	-- --	-563235 --	-- --	-- --	-- --
183.	1109-0305 -0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные /перемычки/. Монтаж	т конструкций	-0,4123	36729,27 17870,90	8264,18 1697,52	-15143 -7368	-3407 -700	17,30 1,34	-7 -1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
184.	2105-0204 -1001 РСНБ РК 2015	Швеллер гнутый равнополочный толщиной стенки от 2 до 4 мм из углеродистой стали ГОСТ 11474-76	т	-0,4123	266694,00 ---	-- --	-109958 --	-- --	-- --	-- --
		Узел 2								
197.	1110-0102 -0101 РСНБ РК 2015	Установка стоек СД-1, СД-2	м2 стен (за вычетом проемов)	-1,9170	3041,95 1965,60	116,50 41,88	-5831 -3768	-223 -80	2,08 0,03	-4 -0
198.	2107-0201 -0202 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,07668	57894,00 ---	-- --	-4439 --	-- --	-- --	-- --
199.	2107-0201 -0203 РСНБ РК 2015	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	-0,15336	58256,00 ---	-- --	-8934 --	-- --	-- --	-- --
200.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	-0,00768	464289,41 273105,00	1978,41 775,17	-3566 -2097	-15 -6	289,00 0,62	-2 -0
201.	1115-0207 -0101 РСНБ РК 2015	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	-5,1120	3127,15 1147,70	30,33 13,10	-15986 -5867	-155 -67	1,15 0,01	-6 -0
		Итого по разделу: Стены								-5254467
		Раздел: Перекрытие								
		Плита перекрытия монолитная отм. -0,100								
214.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	Гильзы.Установка	т фасонных частей	-0,13041	208295,65 398379,80	447662,39 119682,68	-157562 -51949	-58375 -15607	312,70 94,30	-41 -12
		Плита перекрытия монолитная типовой этаж -4 шт.								
223.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2015	Гильзы.Установка	т фасонных частей	-0,52161	208295,65 398379,80	447662,39 119682,68	-630247 -207795	-233501 -62426	312,70 94,30	-163 -49
		Плита покрытия монолитная								
224.	1106-0801 -0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	м3	-0,0050	35980,22 7334,60	1743,18 336,57	-180 -37	-9 -2	8,06 0,31	-0 -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
231.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Гильзы.Установка	т фасонных частей	-0,07091	208295,65 / 398379,80	447662,39 / 119682,68	-85668 / -28245	-31739 / -8486	312,70 / 94,30	-22 / -7
		Итого по разделу: Перекрытие								-873657
		Раздел: Кровля								
242.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой /по наружному периметру/	м2 изолируемой поверхности	193,6700	320,42 / 64,40	11,82 / 2,47	62057 / 12473	2289 / 478	0,07 / 0,00	13 / 0
243.	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	818,9726	76,22 / 64,40	11,82 / 2,47	62425 / 52744	9681 / 2020	0,07 / 0,00	57 / 2
244.	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,8271623	82405,00 / --	-- / --	68162 / --	-- / --	-- / --	-- / --
248.	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	818,9726	589,12 / 181,52	96,26 / 20,68	482470 / 148661	78838 / 16937	0,24 / 0,02	199 / 16
249.	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	23,0392	93350,38 / 18740,80	1245,96 / 462,97	2150718 / 431773	28706 / 10666	22,10 / 0,37	509 / 9
252.	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	985,0000	4302,14 / 1556,10	93,18 / 22,11	4237604 / 1532758	91780 / 21781	1,71 / 0,02	1684 / 19
253.	2107-0203-0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,5810	68536,00 / --	-- / --	382499 / --	-- / --	-- / --	-- / --
254.	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	5,9500	51096,00 / --	-- / --	304021 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290.	2105-0301 -3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I /А240/ диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0568	205100,00 ---	-- --	11650 --	-- --	-- --	-- --
291.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр 1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80 /скрутки/	т	0,021756	204189,00 ---	-- --	4442 --	-- --	-- --	-- --
292.	2113-0202 -0205 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная оцинкованная диаметром резьбы от 16 мм до 18 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00324	377275,00 ---	-- --	1222 --	-- --	-- --	-- --
293.	2113-0201 -1106 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90	шт.	12,0000	92,00 ---	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --
		Фрагмент кровли №1(3шт)								
324.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,9663	93350,38 --- 18740,80	1245,96 --- 462,97	90204 --- 18109	1204 --- 447	22,10 --- 0,37	21 --- 0
330.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	44,3808	345,47 --- 26,91	2,36 --- 0,95	15332 --- 1194	105 --- 42	0,03 --- 0,00	1 --- 0
331.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	37,5000	4302,14 --- 1556,10	93,18 --- 22,11	161330 --- 58354	3494 --- 829	1,71 --- 0,02	64 --- 1
332.	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,4530	68536,00 ---	-- --	31047 --	-- --	-- --	-- --
334.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м, с гайками и шайбами	т	0,0213	464289,41 --- 273105,00	1978,41 --- 775,17	9889 --- 5817	42 --- 17	289,00 --- 0,62	6 --- 0
336.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,001029	204189,00 ---	-- --	210 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
337.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	24,0000	849,00 ---	-- ---	20376 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Фрагмент кровли №2								
338.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5430	93350,38 18740,80	1245,96 462,97	50689 10176	677 251	22,10 0,37	12 0
344.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	23,0000	4302,14 1556,10	93,18 22,11	98949 35790	2143 509	1,71 0,02	39 0
345.	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2790	68536,00 ---	-- ---	19122 ---	-- ---	-- ---	-- ---
346.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1080	51096,00 ---	-- ---	5518 ---	-- ---	-- ---	-- ---
348.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01278	464289,41 273105,00	1978,41 775,17	5934 3490	25 10	289,00 0,62	4 0
350.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00048	204189,00 ---	-- ---	98 ---	-- ---	-- ---	-- ---
351.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	14,0000	849,00 ---	-- ---	11886 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Фрагмент кровли №3								
356.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3060	93350,38 18740,80	1245,96 462,97	28565 5735	381 142	22,10 0,37	7 0
362.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	12,0000	4302,14 1556,10	93,18 22,11	51626 18673	1118 265	1,71 0,02	21 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
363.	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1460	68536,00 ---	-- --	10006 --	-- --	-- --	-- --
364.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0550	51096,00 ---	-- --	2810 --	-- --	-- --	-- --
366.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00852	464289,41 --- 273105,00	1978,41 --- 775,17	3956 --- 2327	17 --- 7	289,00 --- 0,62	2 --- 0
368.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,000617	204189,00 ---	-- --	126 --	-- --	-- --	-- --
369.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	8,0000	849,00 ---	-- --	6792 --	-- --	-- --	-- --
		Фрагмент кровли №4								
374.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	1,2590	93350,38 --- 18740,80	1245,96 --- 462,97	117528 --- 23595	1569 --- 583	22,10 --- 0,37	28 --- 0
380.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	56,2000	4302,14 --- 1556,10	93,18 --- 22,11	241780 --- 87453	5237 --- 1243	1,71 --- 0,02	96 --- 1
381.	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,7000	68536,00 ---	-- --	47975 --	-- --	-- --	-- --
382.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2700	51096,00 ---	-- --	13796 --	-- --	-- --	-- --
384.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03124	464289,41 --- 273105,00	1978,41 --- 775,17	14504 --- 8532	62 --- 24	289,00 --- 0,62	9 --- 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
386.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00226	204189,00 ---	-- --	461 --	-- --	-- --	-- --
387.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	40,0000	849,00 ---	-- --	33960 --	-- --	-- --	-- --
		Фрагмент кровли №5								
392.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,5610	93350,38 18740,80	1245,96 462,97	52370 10514	699 260	22,10 0,37	12 0
398.	1112-0101 -0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	23,8000	4302,14 1556,10	93,18 22,11	102391 37035	2218 526	1,71 0,02	41 0
399.	2107-0203 -0205 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2930	68536,00 ---	-- --	20081 --	-- --	-- --	-- --
400.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1130	51096,00 ---	-- --	5774 --	-- --	-- --	-- --
402.	1106-0301 -0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0142	464289,41 273105,00	1978,41 775,17	6593 3878	28 11	289,00 0,62	4 0
404.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока Вр1 диаметром 4 мм, периодического профиля ГОСТ 6727-80	т	0,00048	204189,00 ---	-- --	98 --	-- --	-- --	-- --
405.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	16,0000	849,00 ---	-- --	13584 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Кровля 9063737

Раздел: Двери

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
431.	1110-0402 -0502 РСНБ РК 2015	Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен	м2 проемов	156,4500	1887,92 1650,92	117,36 45,99	295365 258286	18360 7196	1,49 0,04	233 6
432.	2109-0402 -0201 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	5,1300	52008,00 --	-- --	266801 --	-- --	-- --	-- --
433.	2109-0402 -0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	16,3800	46707,00 --	-- --	765061 --	-- --	-- --	-- --
434.	2109-0402 -0303 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	129,2400	40786,00 --	-- --	5271183 --	-- --	-- --	-- --
435.	2109-0402 -0403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные противопожарные однопольные, с замкнутой коробкой	м2	5,7000	58425,00 --	-- --	333022 --	-- --	-- --	-- --
439.	2109-0102 -0114 РСНБ РК 2015	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	м2	150,1500	6641,00 --	-- --	997146 --	-- --	-- --	-- --
440.	2109-0102 -0111 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с остекленными полотнами ДО 21-9П; ДО 21-10П внутренние СТ РК 943-92	м2	10,5000	6127,00 --	-- --	64334 --	-- --	-- --	-- --
441.	2109-0102 -0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	255,1500	4088,00 --	-- --	1043053 --	-- --	-- --	-- --
442.	2109-0102 -0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	198,4500	4990,00 --	-- --	990266 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Двери 10026231

Раздел: Окна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450.	1110-0501 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/ двухстворчатых	м2	-1,8000	3126,55 / 1032,03	154,39 / 65,92	-5628 / -1858	-278 / -119	1,11 / 0,07	-2 / -0
451.	2109-0201 -0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	-1,8000	18229,00 / --	-- / --	-32812 / --	-- / --	-- / --	-- / --
454.	1110-0501 -0401 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	-4,8000	1005,67 / 189,23	4,42 / 1,96	-4827 / -908	-21 / -9	0,21 / 0,00	-1 / -0
455.	2109-0205 -0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	-4,8000	1151,00 / --	-- / --	-5525 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Окна								-48792
		Раздел: Перегородки								
		Перегородки подвала кирпичные								
466.	1106-0101 -0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	-0,6800	18905,36 / 2566,20	1279,03 / 242,80	-12856 / -1745	-870 / -165	2,82 / 0,23	-2 / -0
467.	1108-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	-0,00309	55380,59 / 53298,00	2082,59 / 575,64	-171 / -165	-6 / -2	56,40 / 0,54	-0 / -0
468.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I /А240/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,00139	204827,00 / --	-- / --	-285 / --	-- / --	-- / --	-- / --
469.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III /А400/ диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0017	195871,00 / --	-- / --	-333 / --	-- / --	-- / --	-- / --
470.	1108-0101 -0301 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом	м2 поверхности	-0,9000	964,80 / 341,13	9,77 / 4,26	-868 / -307	-9 / -4	0,38 / 0,00	-0 / -0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
471.	1108-0401 -0303 РСНБ РК 2015	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	-13,5000	3210,11 --- 1276,99	239,51 --- 44,99	-43336 --- -17239	-3233 --- -607	1,43 --- 0,04	-19 --- -1
472.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	-0,0077	204189,00 --- --	-- --- --	-1572 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
473.	1106-0501 -0104 РСНБ РК 2015	Устройство железобетонных сердечников в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м /МС1 из бетона В12,5/	м3	-0,0800	32420,44 --- 9651,20	5871,23 --- 1086,23	-2594 --- -772	-470 --- -87	10,40 --- 1,01	-1 --- -0
474.	1106-0301 -0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	-0,0175	16249,14 --- 15073,84	884,30 --- 258,91	-284 --- -264	-15 --- -5	16,88 --- 0,17	-0 --- -0
475.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0160	195871,00 --- --	-- --- --	-3134 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
476.	2105-0301 -3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	т	-0,0015	204827,00 --- --	-- --- --	-307 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
477.	1106-0701 -0201 РСНБ РК 2015	Устройство поясов без опалубки	м3	-0,0270	28048,85 --- 7944,75	4513,03 --- 774,66	-757 --- -215	-122 --- -21	8,25 --- 0,72	-0 --- -0
478.	2105-0301 -3501 РСНБ РК 2015	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	т	-0,00256	204189,00 --- --	-- --- --	-523 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
479.	1107-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	-0,0113	225243,13 --- 195330,00	11957,53 --- 1140,62	-2545 --- -2207	-135 --- -13	170,00 --- 1,07	-2 --- -0
480.	2105-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	-0,0113	231784,00 --- --	-- --- --	-2619 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
481.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М8х85 ГОСТ 28778-90	шт.	-16,0000	29,00 ---	-- --	-464 --	-- --	-- --	-- --
		Перегородки межкомнатные из гипсокартона								
501.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	-56,16075	6858,00 ---	-- --	-385150 --	-- --	-- --	-- --
506.	2113-0816 -0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	-38,9340	6858,00 ---	-- --	-267009 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Перегородки								-724809
		Раздел: Полы ==========								
		Линолеумные,спальни,гостинные,холлы над техподпольем,кухни над техподпольем(Узел 132)								
507.	1126-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий. Изоляция сверху изделиями из пенопласта	м3 изоляци и	19,9284	10432,93 --- 9575,91	857,02 --- 362,44	207912 --- 190833	17079 --- 7223	9,27 --- 0,34	185 --- 7
508.	2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	19,729116	17207,00 ---	-- --	339479 --	-- --	-- --	-- --
510.	1111-0101 -1105 РСНБ РК 2015	Устройство стяжек из легкого бетона толщиной 20 мм /50мм/	м2	664,2800	872,12 --- 355,50	25,36 --- 11,34	579333 --- 236152	16846 --- 7534	0,45 --- 0,01	299 --- 8
511.	1111-0101 -1106 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки из легкого бетона	м2	3985,6800	130,34 --- 3,48	4,32 --- 1,88	519509 --- 13854	17198 --- 7474	0,00 --- 0,00	18 --- 8
		Узел 138 Керамические								
514.	1126-0201 -0502 РСНБ РК 2015	Поверхности покрытий и перекрытий. Изоляция сверху изделиями из пенопласта	м3 изоляци и	1,6446	10432,93 --- 9575,91	857,02 --- 362,44	17158 --- 15749	1409 --- 596	9,27 --- 0,34	15 --- 1
515.	2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	1,628154	17207,00 ---	-- --	28016 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518.	1111-0101 -1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм,толщ.40мм	м2	54,8200	636,17	25,30	34875	1387	0,36	20
	РСНБ РК 2015				276,26	11,34	15144	622	0,01	1
519.	1111-0101 -1102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	219,2800	91,12	4,32	19981	946	0,00	1
	РСНБ РК 2015				3,41	1,88	749	411	0,00	0
		Полы по перекрытию тип 60 -линолиум								
522.	1111-0101 -1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2657,1200	645,45	25,30	1715039	67230	0,36	946
	РСНБ РК 2015				276,26	11,34	734045	30135	0,01	34
523.	1111-0101 -1102	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	2657,1200	186,88	8,63	496563	22931	0,01	23
	РСНБ РК 2015				6,83	3,75	18145	9966	0,00	6
		Пол -Тамбур								
533.	1111-0101 -0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,5232	19130,78	7,68	10009	4	3,66	2
	РСНБ РК 2015				2997,54	--	1568	--	--	--
		Итого по разделу: Полы								3967873
		Раздел: Внутренняя отделка								
545.	1115-0206 -0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	325,2000	715,80	4,21	232779	1368	0,42	138
	РСНБ РК 2015				431,07	1,22	140184	398	0,00	0
546.	1115-0206 -0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4000,6600	1074,58	6,56	4299027	26249	0,61	2427
	РСНБ РК 2015				637,03	1,92	2548560	7680	0,00	7
549.	1115-0203 -0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-398,3650	567,50	5,63	-226071	-2244	0,45	-179
	РСНБ РК 2015				425,25	2,68	-169405	-1067	0,00	-1
551.	1115-0203 -0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	3413,0500	1245,88	66,11	4252250	225644	0,74	2526
	РСНБ РК 2015				764,42	49,47	2609004	168851	0,06	189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1692,3000	878,21 / 751,20	17,22 / 4,97	10268310 / 8783273	201368 / 58147	0,74 / 0,00	8653 / 51
556.	1115-0203 -0501 РСНБ РК 2015	Стены. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	м2 оштукатуриваемой поверхности	-356,4900	465,15 / 343,36	4,70 / 2,23	-165822 / -122404	-1674 / -796	0,37 / 0,00	-132 / -1
558.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	248,5500	1019,36 / 637,00	61,98 / 47,51	253362 / 158326	15405 / 11808	0,65 / 0,05	162 / 13
559.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	694,2500	4734,60 / 1996,00	17,33 / 7,77	3286999 / 1385723	12028 / 5392	2,00 / 0,01	1389 / 6
560.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,2480	2700,95 / 1816,85	38,69 / 18,40	794750 / 534604	11384 / 5413	1,79 / 0,02	527 / 6
561.	1115-0203 -0505 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	294,2480	641,84 / 477,96	36,41 / 29,89	188860 / 140639	10714 / 8796	0,46 / 0,03	134 / 10

Итого по разделу: Внутренняя отделка 23184446

Раздел: Наружная отделка

565.	Т	Декоративная штукатурка под Травертин SAndPuTz, марки KAizEr	кг	2653,0880	455,36 / --	-- / --	1208103 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
566.	Т	Грунтовка глубокого проникновения	кг	62,4256	602,68	--	37623	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
567.	Т	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	312,1280	353,57	--	110360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
568.	Т	Колер	кг	468,1920	178,57	--	83606	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
569.	1115-0212 -0201 РСНБ РК 2015	Фасады зданий.Декоративная штукатурка под Травертин	м2 отделываемой поверхности	402,0200	519,03	6,83	208659	2745	0,32	129
					382,94	2,88	153950	1157	0,00	1
571.	Т	Декоративная штукатурка под Травертин	кг	683,4340	544,64	--	372227	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
572.	Т	Кварцевая грунтовка для сцепления	кг	80,4040	353,57	--	28429	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
573.	Т	Колер	кг	120,6060	178,57	--	21537	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Наружная отделка 2070542

Раздел: 18

Лестница Л1 (3шт)

604.	2105-0301 -9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	-1,73742	109654,00	--	-190515	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Козырек-3шт.

620.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	-0,73392	234813,00	--	-172334	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
623.	2105-0206 -0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	-0,42345	234813,00	--	-99432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Ограждение балконов

Балкон тип 1 (15шт)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
729.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	127,2000	2952,98	77,25	375619	9826	1,34	170
					1428,44	29,35	181698	3734	0,03	4
730.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х40мм ГОСТ13663-86	т	1,5984	243664,00	--	389473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
731.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм /Пояс ограждения/ Гост535-2005	т	0,55155	261315,00	--	144128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
732.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,19965	261315,00	--	52172	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
739.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	85,793553	88,17	2,22	7564	190	0,03	3
					35,72	0,21	3065	18	0,00	0
740.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	85,793553	141,83	3,13	12168	269	0,04	4
					41,75	0,43	3582	37	0,00	0
741.	1110-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	117,0000	165,16	12,73	19324	1489	0,18	21
					152,44	5,54	17835	649	0,01	1
742.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	117,0000	1238,00	--	144846	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
745.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие /брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное/ из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	45,4500	2625,53	13,23	119330	601	0,97	44
					868,00	2,88	39450	131	0,00	0
		Балкон тип 2(10шт) и 2н(5шт)								
749.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	59,7750	2952,98	77,25	176514	4618	1,34	80
					1428,44	29,35	85385	1755	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
750.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х40 ГОСТ13663-86	т	0,7992	243664,00 ---	-- --	194736 ---	-- --	-- --	-- --
451.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм /Пояс ограждения/ Гост535-2005	т	0,2496	261315,00 ---	-- --	65224 ---	-- --	-- --	-- --
752.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /Поручень ограждения/	т	0,0939	261315,00 ---	-- --	24537 ---	-- --	-- --	-- --
759.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	41,4482265	88,17 35,72	2,22 0,21	3654 1481	92 9	0,03 0,00	1 0
760.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	41,4482265	141,83 41,75	3,13 0,43	5878 1730	130 18	0,04 0,00	2 0
761.	1110-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	55,0500	165,16 152,44	12,73 5,54	9092 8392	701 305	0,18 0,01	10 0
762.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	55,0500	1238,00 ---	-- --	68152 ---	-- --	-- --	-- --
765.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие /брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное/ из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	21,1500	2625,53 868,00	13,23 2,88	55530 18358	280 61	0,97 0,00	21 0
		Балкон тип 3(5шт),3н(5шт)								
769.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	125,8000	2952,98 1428,44	77,25 29,35	371485 179698	9718 3692	1,34 0,03	169 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
770.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х40мм ГОСТ13663-86	т	1,5984	243664,00 ---	-- --	389473 --	-- --	-- --	-- --
771.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм /Пояс ограждения/ Гост535-2005	т	0,5260	261315,00 ---	-- --	137452 --	-- --	-- --	-- --
772.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /Поручень ограждения/	т	0,1975	261315,00 ---	-- --	51610 --	-- --	-- --	-- --
779.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	84,801754	88,17 35,72	2,22 0,21	7477 3030	188 18	0,03 0,00	3 0
780.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	84,801754	141,83 41,75	3,13 0,43	12027 3540	266 36	0,04 0,00	4 0
781.	1110-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	115,7000	165,16 152,44	12,73 5,54	19109 17637	1472 641	0,18 0,01	21 1
782.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	115,7000	1238,00 ---	-- --	143237 --	-- --	-- --	-- --
785.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие /брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное/ из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	44,8000	2625,53 868,00	13,23 2,88	117624 38886	593 129	0,97 0,00	44 0
		Балкон тип 4(5шт),4н(5шт)								
789.	1107-0519 -0102 РСНБ РК 2015	Ограждение металлическое с поручнями из хвойных пород.Установка	м ограждения	37,3000	2952,98 1428,44	77,25 29,35	110146 53281	2881 1095	1,34 0,03	50 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
790.	2105-0206 -0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами 40х40мм ГОСТ13663-86	т	0,5920	243664,00 ---	-- --	144249 --	-- --	-- --	-- --
791.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатанный полосовой из углеродистой стали,шириной 40мм,толщиной 4мм /Пояс ограждения/ Гост535-2005	т	0,1490	261315,00 ---	-- --	38936 --	-- --	-- --	-- --
792.	2105-0106 -2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 /Поручень ограждения/	т	0,0585	261315,00 ---	-- --	15287 --	-- --	-- --	-- --
799.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	28,386151	88,17 35,72	2,22 0,21	2503 1014	63 6	0,03 0,00	1 0
800.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-133	м2	28,386151	141,83 41,75	3,13 0,43	4026 1185	89 12	0,04 0,00	1 0
801.	1110-0102 -0602 РСНБ РК 2015	Балконы.Обшивка хризотилцементными листами	м2 обшивки стен(за вычетом проемов)	34,3000	165,16 152,44	12,73 5,54	5665 5229	436 190	0,18 0,01	6 0
802.	2113-0407 -0204 РСНБ РК 2015	Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непресованные толщиной 7 мм ЛП-НП-1200х1120х7 Гост 18124-95	м2	34,3000	1238,00 ---	-- --	42463 --	-- --	-- --	-- --
804.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие /брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное/ из листовой оцинкованной стали.Устройство	м2 покрытия	13,2000	2625,53 868,00	13,23 2,88	34657 11458	175 38	0,97 0,00	13 0
		Итого по разделу: 18								3053088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ИТОГО:						43018649	399265		19898
							19573965	278384		310
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						16251902		
		На металломонтажные работы						-24095		
		Всего накладных расходов:						16227807		
		Итого с накладными						59246456		
		Сметная прибыль :								
		Всего сметная прибыль						4739720		
		Итого со сметной прибылью						63986176		
		Итого с временными, 1%						63626038		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,63%						65033182		
		Непредвиденные работы и затраты, 2%						1300664		
		Итого с непредвиденными работами и затратами						66333846		
		Итого в ценах 2019 г. К=1,0498961						**72070828**		

Лок. смета № 2-1-8 (Электроосвещение)
Техподполье

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	2307-0204 -0746	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 20А 4,5 кА характеристика С	шт.	1,0000	1309,00	--	1309	--	--	--
	РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
9.	2307-0204 -0745	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика С	шт.	3,0000	1309,00	--	3927	--	--	--
	РСНБ РК 2015	ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--	--	--
10.	2404-0207 -2901	Динрейка 30 см	шт.	1,0000	108,00	--	108	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
11.	2307-0222 -0110	Шины N+PE	шт.	1,0000	2183,00	--	2183	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--
38.	1308-0201 -0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением	м кабеля	15,0000	700,81	326,26	10512	4894	0,12	2
	РСНБ РК 2015	накладными скобами			127,92	96,40	1919	1446	0,09	1
44.	2306-0128 -0504	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 /ок/-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	1001848,00	--	15028	--	--	--
	РСНБ РК 2015				--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47.	1308-0206 -1715 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях	м	-3,0000	1444,76	162,82	-4334	-488	0,79	-2
					816,07	48,93	-2448	-147	0,04	-0
48.	2301-0101 -0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные DN 100	м	-3,0000	2631,00	--	-7893	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Этаж-1								
60.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000	429,00	--	5148	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	2307-0204 -1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 25А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000	4261,00	--	51132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	2307-0204 -1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36,0000	4474,00	--	161064	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Клеммная колодка на 4 контакта	шт	34,0000	107,14	--	3643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Клеммная колодка на 3 контакта	шт	24,0000	132,14	--	3171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	2307-0202 -0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	240,0000	105,00	--	25200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные,тип У192 УХЛ3	шт.	54,0000	39,00	--	2106	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная заземления на 8 кантактов	шт.	12,0000	3592,00	--	43104	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	-2330,0000	363,62	14,59	-847243	-33986	0,22	-513
					227,26	2,85	-529516	-6636	0,00	-5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113.	1308-0206 -1903 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	-118,0000	503,46 340,89	41,57 11,39	-59409 -40225	-4905 -1344	0,33 0,01	-39 -1
		Этаж 2-5								
120.	2307-0204 -0923 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 100А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12,0000	6908,00 --	-- --	82896 --	-- --	-- --	-- --
121.	2307-0204 -0717 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48,0000	445,00 --	-- --	21360 --	-- --	-- --	-- --
126.	2307-0204 -0713 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48,0000	429,00 --	-- --	20592 --	-- --	-- --	-- --
127.	2307-0204 -1411 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 20А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	48,0000	4261,00 --	-- --	204528 --	-- --	-- --	-- --
128.	2307-0204 -1407 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	144,0000	4474,00 --	-- --	644256 --	-- --	-- --	-- --
138.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Клеммная колодка на 4 контакта	шт	136,0000	107,14 --	-- --	14571 --	-- --	-- --	-- --
139.	СТПЕРЕЧЕНЬ	Клеммная колодка на 3 контакта	шт	96,0000	132,14 --	-- --	12686 --	-- --	-- --	-- --
151.	2307-0202 -0601 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для полых стен модели КМ41024, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	900,0000	105,00 --	-- --	94500 --	-- --	-- --	-- --
152.	2307-0202 -1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальныес полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ 192 УХЛ3	шт.	216,0000	39,00 --	-- --	8424 --	-- --	-- --	-- --
153.	2307-0202 -1301 РСНБ РК 2015	Коробка клеммная заземления на 8 кантактов	шт.	48,0000	3592,00 --	-- --	172416 --	-- --	-- --	-- --
155.	1308-0206 -1901 РСНБ РК 2015	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	-8455,0000	363,62 227,26	14,59 2,85	-3074439 -1921483	-123328 -24079	0,22 0,00	-1860 -19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					-2389454	-157814		-2412
							-2491754	-30760		-24
		Накладные расходы :								
		На монтажные работы						-1816209		
		Всего накладных расходов:						-1816209		
		Итого с накладными						-4205663		
		Сметная прибыль :								
		Всего сметная прибыль						-336453		
		Итого со сметной прибылью						-4542116		
		Итого с временными, 1%						-4587537		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,63%						-4616438		
		Непредвиденные работы и затраты, 2%						-92329		
		Итого с непредвиденными работами и затратами						-4708767		
		Итого в ценах 2019 г. К=1,0864865						**-5116012**		
		Итого по сметам 2-1-1,2-1-8: 72 070 828 - 5 116 012						**66954816**		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						**8034578**		
		Всего с НДС						**74989394**		

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» _____ Бибосынов Т.А.

Технадзор:

ТОО «DACO Инжиниринг» _____ **Байтелиев Р.Т.**

Подрядчик: Основной участник

Директор ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» _____ Минаков Ю.В.

ТОО «Каздориновациялар» _____

Подрядчик: участник-2

Директор ТОО «Іргелі Шаңырақ Жобасы» _____ Тлеукабылов Ж.С.