Заказчик КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» Форма N 2в

Подрядчик Основной участник ТОО «Жамбылхимстройинженеринг», участник-2 ТОО «Іргелі Шаңырақ Жобасы»

Договор № 52 от 12.04.2019 г., доп. соглашение №52/1 от 18.06.2019 г., доп. соглашение №52/2 от 27.12.2019 г., доп. соглашение №52/3 от 27.04.2020 г., доп. соглашение №52/4 от 28.07.2020 г.,

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок № 2 пятно 2.

А К Т №5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2020 года

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок. смета № 2-1-1 (Общестроительные работы)								
		Раздел: Разные работы								
		Приямки 500х500х500-2шт.								
73.	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1620	17452,63	1048,02	2827	170	1,35	0
					1008,45	193,27	163	31	0,18	0
74.	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,6000	27855,70	2407,29	16713	1444	8,99	5
					8342,72	455,08	5006	273	0,42	0
75.	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,01414	16249,14	884,30	230	12	16,88	0
					15073,84	258,91	213	4	0,17	0
76.	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,01414	204189,00	--	2887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00928	231784,00	--	2151	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79.	2105-0301 -3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00252	195871,00 ---	-- ---	494 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Разные работы								25302
		Раздел: Стены								
		Деформационный шов								
188.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие /брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное/ из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	18,1800	2625,53 868,00	13,23 2,88	47732 15780	241 52	0,97 0,00	18 0
189.	1107-0106 -0402 РСНБ РК 2015	Заполнение вертикальных швов упругими прокладками	м шва	30,0000	858,62 63,80	35,67 --	25759 1914	1070 --	0,07 --	2 --
191.	2113-0201 -0203 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой оцинкованные диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00383	483458,00 ---	-- ---	1852 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Утепление колон,ригелей и перегородок тамбура								
193.	1126-0201 -0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	м3 изоляции	37,5132	40745,23 21362,64	2259,47 735,54	1528484 801381	84760 27592	20,04 0,69	752 26
194.	2111-0401 -0103 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола С добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	м3	36,387804	17207,00 ---	-- ---	626125 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Итого по разделу: Стены								2229951
		Раздел: Кровля								
251.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	26,1802	9956,45 709,80	50,81 20,41	260662 18583	1330 534	0,78 0,02	20 0
255.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	816,3228	345,47 26,91	2,36 0,95	282018 21969	1924 773	0,03 0,00	24 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
256.	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Общивка Сайдингом	м2 поверхности	153,0000	1151,61	28,08	176197	4296	1,04	159
					1019,20	8,95	155938	1370	0,01	1
257.	1134-0108 -0705 РСНБ РК 2015	Обшивка фронтона Сайдингом	м2	27,9000	1001,19	27,59	27933	770	0,89	25
					869,26	8,74	24252	244	0,01	0
258.	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	186,3270	1156,00	--	215394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Слуховые окна (4шт) Тип 1(1шт)								
259.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	1,0000	16641,43	743,43	16641	743	6,08	6
					5429,44	284,79	5429	285	0,22	0
260.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4540	9956,45	50,81	4520	23	0,78	0
					709,80	20,41	322	9	0,02	0
261.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	4,9720	345,47	2,36	1718	12	0,03	0
					26,91	0,95	134	5	0,00	0
262.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,8000	4050,64	93,18	31595	727	1,48	12
					1346,80	22,11	10505	172	0,02	0
268.	2110-0102 -0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	11,0000	1257,00	--	13827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
269.	2110-0102 -0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	11,0000	752,00	--	8272	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
270.	2110-0102 -0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5,3000	871,00	--	4616	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
271.	1115-0404 -0101 РСНБ РК 2015	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	0,9000	805,29 560,47	2,14 0,94	725 504	2 1	0,58 0,00	1 0
272.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	0,9000	176,34 71,45	4,43 0,43	159 64	4 --	0,06 0,00	0 0
		Тип 2 (3шт)								
273.	1110-0106 -0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	3,0000	16641,43 5429,44	743,43 284,79	49924 16288	2230 854	6,08 0,22	18 1
274.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2606	9956,45 709,80	50,81 20,41	12551 895	64 26	0,78 0,02	1 0
275.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14,9160	345,47 26,91	2,36 0,95	5153 401	35 14	0,03 0,00	0 0
276.	1112-0101 -0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	23,4000	4050,64 1346,80	93,18 22,11	94785 31515	2180 517	1,48 0,02	35 0
279.	2110-0102 -0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	33,0000	752,00 --	-- --	24816 --	-- --	-- --	-- --
280.	2110-0102 -0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	15,9000	871,00 --	-- --	13849 --	-- --	-- --	-- --
281.	2110-0102 -0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	33,0000	1257,00 --	-- --	41481 --	-- --	-- --	-- --
282.	1115-0404 -0101 РСНБ РК 2015	Окраска эмалевыми составами по дереву с подготовкой поверхности	м2 окрашиваемой поверхности или покрытия	2,7000	805,29 560,47	2,14 0,94	2174 1513	6 3	0,58 0,00	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
283.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 2 раз	м2	2,7000	176,34 71,45	4,43 0,43	476 193	12 1	0,06 0,00	0 0
292.	2113-0203 -0205 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 16 мм ГОСТ 11371-78	кг	2,0640	775,00 --	-- --	1600 --	-- --	-- --	-- --
295.	1112-0101 -1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами /ОГ1/	м ограждения	155,6400	84,79 55,76	22,00 5,09	13196 8678	3424 792	0,06 0,00	9 1
296.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,0567956	521271,00 --	-- --	550877 --	-- --	-- --	-- --
297.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	30,6470724	88,39 20,87	1,57 0,21	2709 640	48 7	0,02 0,00	1 0
298.	2110-0102 -0211 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	71,1000	871,00 --	-- --	61928 --	-- --	-- --	-- --
299.	2110-0102 -0206 РСНБ РК 2015	Планка угла наружного для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	45,0000	522,00 --	-- --	23490 --	-- --	-- --	-- --
300.	2110-0102 -0202 РСНБ РК 2015	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,2000	752,00 --	-- --	32486 --	-- --	-- --	-- --
301.	2110-0102 -0201 РСНБ РК 2015	Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	43,2000	1257,00 --	-- --	54302 --	-- --	-- --	-- --
302.	2110-0102 -0209 РСНБ РК 2015	Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5,4000	849,00 --	-- --	4585 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
303.	2110-0102 -0210 РСНБ РК 2015	Планка примыкания нижняя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	5,4000	849,00 ---	-- ---	4585 ---	-- ---	-- ---	-- ---
304.	2110-0102 -0214 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м	9,0000	578,00 ---	-- ---	5202 ---	-- ---	-- ---	-- ---
309.	1113-0301 -0501 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ПФ-020 за один раз	м2	0,8961	85,31 36,93	2,22 0,21	76 33	2 --	0,03 0,00	0 0
310.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8961	141,83 41,75	3,13 0,43	127 37	3 --	0,04 0,00	0 0
		Выход на чердак								
311.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж, /Лестница ЛМ1/	т конструкций	0,12462	62348,17 29853,70	23751,48 6709,80	7770 3720	2959 836	28,90 5,25	4 1
312.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,12462	521271,00 ---	-- ---	64951 ---	-- ---	-- ---	-- ---
313.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,61398	741,74 610,47	0,92 0,41	2681 2206	3 1	0,65 0,00	2 0
314.	1110-0107 -0105 РСНБ РК 2015	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2 проемов	1,9200	2991,71 1077,48	503,59 106,78	5744 2069	967 205	1,23 0,10	2 0
315.	2109-0102 -0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,9200	33418,00 ---	-- ---	64163 ---	-- ---	-- ---	-- ---
316.	2109-0404 -1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	3,0000	4249,00 ---	-- ---	12747 ---	-- ---	-- ---	-- ---

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
317.	2109-0404 -0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	6,0000	490,00 ---	-- --	2940 --	-- --	-- --	-- --
318.	2109-0404 -0507 РСНБ РК 2015	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86	шт.	6,0000	490,00 ---	-- --	2940 --	-- --	-- --	-- --
319.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона /обрамление ОБ1/. Установка	т	0,13602	540487,20 --- 45305,00	15569,47 --- 5468,83	73517 --- 6162	2117 --- 744	42,50 --- 4,38	6 --- 1
320.	1106-0301 -0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00279	358651,73 --- 194040,00	1157,73 --- 452,31	1001 --- 541	3 --- 1	198,00 --- 0,36	1 --- 0
		Выход на крышу(1шт)								
321.	1109-0304 -0101 РСНБ РК 2015	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж ,	т конструкций	0,0431	62348,17 --- 29853,70	23751,48 --- 6709,80	2687 --- 1287	1024 --- 289	28,90 --- 5,25	1 --- 0
322.	2106-0208 -0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0431	521271,00 --- --	-- --- --	22467 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
323.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,2499	741,74 --- 610,47	0,92 --- 0,41	927 --- 763	1 --- 1	0,65 --- 0,00	1 --- 0
		Фрагмент кровли №1(3шт)								
325.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,2783	9956,45 --- 709,80	50,81 --- 20,41	12727 --- 907	65 --- 26	0,78 --- 0,02	1 --- 0
328.	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	13,0500	1151,61 --- 1019,20	28,08 --- 8,95	15029 --- 13301	366 --- 117	1,04 --- 0,01	14 --- 0
329.	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	13,4415	1156,00 --- --	-- --- --	15538 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
333.	2107-0201 -0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,1740	51096,00 ---	-- ---	8891 ---	-- ---	-- ---	-- ---
		Фрагмент кровли №2								
339.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7130	9956,45 709,80	50,81 20,41	7099 506	36 15	0,78 0,02	1 0
342.	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	7,1000	1151,61 1019,20	28,08 8,95	8176 7236	199 64	1,04 0,01	7 0
343.	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	7,3130	1156,00 ---	-- ---	8454 ---	-- ---	-- ---	-- ---
347.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	27,3792	345,47 26,91	2,36 0,95	9459 737	65 26	0,03 0,00	1 0
355.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6000	589,12 181,52	96,26 20,68	5656 1743	924 199	0,24 0,02	2 0
		Фрагмент кровли №3								
357.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,4060	9956,45 709,80	50,81 20,41	4042 288	21 8	0,78 0,02	0 0
360.	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	4,1600	1151,61 1019,20	28,08 8,95	4791 4240	117 37	1,04 0,01	4 0
361.	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	4,2848	1156,00 ---	-- ---	4953 ---	-- ---	-- ---	-- ---
365.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	14,2224	345,47 26,91	2,36 0,95	4913 383	34 13	0,03 0,00	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
373.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	4,8000	589,12 181,52	96,26 20,68	2828 871	462 99	0,24 0,02	1 0
		Фрагмент кровли №4								
375.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	1,6390	9956,45 709,80	50,81 20,41	16319 1163	83 33	0,78 0,02	1 0
378.	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	15,8200	1151,61 1019,20	28,08 8,95	18219 16124	444 142	1,04 0,01	16 0
379.	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	16,2946	1156,00 --	-- --	18837 --	-- --	-- --	-- --
387.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	68,4480	345,47 26,91	2,36 0,95	23647 1842	161 65	0,03 0,00	2 0
391.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	9,6000	589,12 181,52	96,26 20,68	5656 1743	924 199	0,24 0,02	2 0
		Фрагмент кровли №5								
393.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,7695	9956,45 709,80	50,81 20,41	7661 546	39 16	0,78 0,02	1 0
396.	1134-0108 -0715 РСНБ РК 2015	Каркасы потолков. Облицовка неперфорированными плитами акустическими	м2 поверхности	7,4000	1151,61 1019,20	28,08 8,95	8522 7542	208 66	1,04 0,01	8 0
397.	2110-0105 -0301 РСНБ РК 2015	Стоимость Сайдинга	м2	7,6220	1156,00 --	-- --	8811 --	-- --	-- --	-- --
401.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	28,7040	345,47 26,91	2,36 0,95	9916 772	68 27	0,03 0,00	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
409.	1112-0101 -1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	8,0000	589,12 / 181,52	96,26 / 20,68	4713 / 1452	770 / 165	0,24 / 0,02	2 / 0
		Итого по разделу: Кровля								2544050
		Раздел: Окна								
456.	1109-0601 -0102 РСНБ РК 2015	Решетки из стали. Монтаж	т конструкций	0,13762	47731,67 / 41613,80	2474,09 / 385,30	6569 / 5727	340 / 53	46,60 / 0,31	6 / 0
457.	2105-0201 -0701 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,12082	234016,00 / --	-- / --	28274 / --	-- / --	-- / --	-- / --
458.	2105-0308 -0901 РСНБ РК 2015	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м2	5,7190	604,00 / --	-- / --	3454 / --	-- / --	-- / --	-- / --
459.	1115-0403 -1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	3,50378	741,74 / 610,47	0,92 / 0,41	2599 / 2139	3 / 1	0,65 / 0,00	2 / 0
		Итого по разделу: Окна								40896
		Раздел: Полы								
		Линолеумные,спальни,гостинные,холлы над техподпольем,кухни над техподпольем(Узел 132)								
512.	1111-0101 -3601 РСНБ РК 2015	Устройство покрытий из линолеума	м2	664,2800	3473,87 / 323,94	18,79 / 8,46	2307625 / 215184	12480 / 5617	0,38 / 0,01	254 / 6
513.	1111-0101 -4001 РСНБ РК 2015	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	851,6900	291,04 / 97,72	0,73 / 0,32	247873 / 83228	624 / 272	0,09 / 0,00	77 / 0
		Узел 138 Керамические								
520.	1111-0101 -2702 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	54,8200	2931,03 / 983,68	65,25 / 27,36	160679 / 53925	3577 / 1500	1,06 / 0,03	58 / 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Полы по перекрытию тип 60 -линолиум								
524.	1111-0101 -3601	Устройство покрытий из линолеума	м2	602,9148	3473,87	18,79	2094450	11328	0,38	230
	РСНБ РК 2015				323,94	8,46	195306	5098	0,01	5
525.	1111-0101 -4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство	м плинтусов	3406,7600	291,04	0,73	991494	2497	0,09	306
	РСНБ РК 2015				97,72	0,32	332913	1089	0,00	1
		Полы по перекрытию тип 62 -плитки керамические								
526.	1111-0101 -2702	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	219,2800	2931,03	65,25	642717	14308	1,06	232
	РСНБ РК 2015				983,68	27,36	215701	6000	0,03	6
		Балконы								
530.	1111-0101 -1503	Покрытия цементные, толщина 20 мм. Устройство	м2 покрытия	325,2000	752,66	79,02	244764	25696	0,27	87
	РСНБ РК 2015				208,74	26,84	67884	8730	0,03	9
531.	1111-0101 -1504	Покрытия цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1503	м2 покрытия	325,2000	222,40	7,40	72324	2405	0,02	7
	РСНБ РК 2015				15,68	3,39	5098	1104	0,00	1
		Пол -Тамбур								
534.	1111-0101 -2702	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	6,5400	2931,03	65,25	19169	427	1,06	7
	РСНБ РК 2015				983,68	27,36	6433	179	0,03	0
535.	1111-0101 -3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	17,4000	513,79	1,47	8940	26	0,24	4
	РСНБ РК 2015				247,80	0,64	4312	11	0,00	0
		Пол -Лестничная площадка								
536.	1111-0101 -1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	437,3500	645,45	25,30	282288	11066	0,36	156
	РСНБ РК 2015				276,26	11,34	120821	4960	0,01	6
537.	1111-0101 -2702	Покрытия из плиток керамических для полов одноцветных с красителем на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	437,3500	2931,03	65,25	1281887	28538	1,06	464
	РСНБ РК 2015				983,68	27,36	430212	11967	0,03	13
538.	1111-0101 -3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	424,3200	513,79	1,47	218010	622	0,24	100
	РСНБ РК 2015				247,80	0,64	105146	271	0,00	0
		Пол - теловой пункт,водомерный узел								
540.	1111-0101 -0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,6928	19130,78	7,68	32385	13	3,66	6
	РСНБ РК 2015				2997,54	--	5074	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
541.	1111-0101 -1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /15мм/. Устройство	м2 покрытия	21,1600	886,91 / 280,14	85,70 / 28,84	18767 / 5928	1814 / 610	0,36 / 0,03	8 / 1
542.	1111-0101 -1502 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	-21,1600	262,77 / 24,21	11,09 / 5,09	-5560 / -512	-235 / -108	0,03 / 0,00	-1 / -0
		Итого по разделу: Полы								8617813
		Раздел: Внутренняя отделка								
545.	1115-0206 -0205 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	-162,6000	715,80 / 431,07	4,21 / 1,22	-116390 / -70092	-684 / -199	0,42 / 0,00	-69 / -0
546.	1115-0206 -0206 РСНБ РК 2015	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2000,3300	1074,58 / 637,03	6,56 / 1,92	-2149514 / -1274280	-13124 / -3840	0,61 / 0,00	-1214 / -3
547.	1115-0405 -0104 РСНБ РК 2015	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	4000,6600	660,09 / 471,87	4,28 / 1,88	2640812 / 1887791	17140 / 7538	0,49 / 0,00	1960 / 7
548.	1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	325,2000	801,23 / 91,15	2,72 / 1,17	260560 / 29641	886 / 381	0,09 / 0,00	29 / 0
549.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	796,7300	84,20 / 75,35	0,68 / 0,30	67086 / 60032	539 / 241	0,09 / 0,00	73 / 0
551.	1115-0203 -0203 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	1706,5250	1245,88 / 764,42	66,11 / 49,47	-2126125 / -1304502	-112822 / -84426	0,74 / 0,06	-1263 / -95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
552.	1115-0203 -0601 РСНБ РК 2015	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /2мм/	м2 оштукатуриваемой поверхности	5846,1500	878,21 --- 751,20	17,22 --- 4,97	-5134155 --- -4391637	-100684 --- -29073	0,74 --- 0,00	-4327 --- -26
553.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	9219,5960	547,70 --- 375,57	4,04 --- 1,78	5049618 --- 3462604	37248 --- 16389	0,39 --- 0,00	3596 --- 16
554.	1115-0402 -0202 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	219,7500	852,02 --- 129,92	3,01 --- 1,28	187232 --- 28550	661 --- 281	0,13 --- 0,00	28 --- 0
555.	1115-0403 -0308 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	560,5000	651,86 --- 458,64	2,88 --- 1,26	365368 --- 257068	1611 --- 707	0,47 --- 0,00	262 --- 1
557.	1115-0401 -0201 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	712,9800	84,20 --- 75,35	0,68 --- 0,30	60034 --- 53722	482 --- 216	0,09 --- 0,00	66 --- 0
558.	1115-0203 -0201 РСНБ РК 2015	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	-124,2750	1019,36 --- 637,00	61,98 --- 47,51	-126681 --- -79163	-7703 --- -5904	0,65 --- 0,05	-81 --- -7
559.	1115-0107 -0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы	м2 поверхности облицовки	297,5000	4734,60 --- 1996,00	17,33 --- 7,77	1408545 --- 593810	5154 --- 2310	2,00 --- 0,01	595 --- 3
560.	1115-0204 -0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	-147,1240	2700,95 --- 1816,85	38,69 --- 18,40	-397375 --- -267302	-5692 --- -2706	1,79 --- 0,02	-263 --- -3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
561.	1115-0203 -0505 РСНБ РК 2015	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	-147,1240	641,84 477,96	36,41 29,89	-94430 -70319	-5357 -4398	0,46 0,03	-67 -5
562.	1115-0405 -0103 РСНБ РК 2015	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	294,2480	597,68 375,57	4,04 1,78	175868 110511	1189 523	0,39 0,00	115 1
		Итого по разделу: Внутренняя отделка								70453
		Раздел: 18								
		Лестница Л1(3шт)								
605.	1107-0519 -0103 РСНБ РК 2015	Установка металлических ограждений	м	103,2870	14327,75 589,84	77,25 29,35	1479870 60923	7979 3032	0,57 0,03	59 3
606.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	37,61532	141,83 41,75	3,13 0,43	5335 1570	118 16	0,04 0,00	2 0
		Козырек-3шт.								
625.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	33,56373	88,17 35,72	2,22 0,21	2959 1199	74 7	0,03 0,00	1 0
626.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	33,56373	141,83 41,75	3,13 0,43	4760 1401	105 14	0,04 0,00	1 0
627.	1110-0105 -0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,3660	93350,38 18740,80	1245,96 462,97	34166 6859	456 169	22,10 0,37	8 0
628.	1208-0101 -1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	13,0800	309,79 152,02	10,65 4,88	4052 1988	139 64	0,20 0,01	3 0
629.	1110-0115 -0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3660	9956,45 709,80	50,81 20,41	3644 260	19 7	0,78 0,02	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
630.	1110-0115 -0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	5,8680	345,47 --- 26,91	2,36 --- 0,95	2027 --- 158	14 --- 6	0,03 --- 0,00	0 --- 0
631.	1112-0101 -0716 РСНБ РК 2015	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	13,0800	3273,93 --- 545,35	18,69 --- 6,35	42823 --- 7133	245 --- 83	0,57 --- 0,00	7 --- 0
632.	1112-0101 -1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие /брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное/ из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	27,1200	2625,53 --- 868,00	13,23 --- 2,88	71204 --- 23540	359 --- 78	0,97 --- 0,00	26 --- 0
633.	2113-0201 -1107 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	30,0000	169,00 --- --	-- --- --	5070 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
634.	2113-0201 -1103 РСНБ РК 2015	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	117,0000	29,00 --- --	-- --- --	3393 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
635.	1115-0203 -0204 РСНБ РК 2015	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым раствором по камню и бетону улучшенное /низ козырька/	м2 оштукатуриваемой поверхности	16,5600	1265,07 --- 774,75	66,11 --- 49,47	20949 --- 12830	1095 --- 819	0,75 --- 0,06	12 --- 1
636.	1115-0402 -0402 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая	м2 окрашиваемой поверхности	16,5600	801,23 --- 91,15	2,72 --- 1,17	13268 --- 1509	45 --- 19	0,09 --- 0,00	1 --- 0
		Крыльцо №1 1шт								
816.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-3,6500	817,85 --- 222,60	19,67 --- 2,13	-2985 --- -812	-72 --- -8	0,21 --- 0,00	-1 --- -0
		Крыльцо №2 1шт								
821.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-3,6500	817,85 --- 222,60	19,67 --- 2,13	-2985 --- -812	-72 --- -8	0,21 --- 0,00	-1 --- -0
		Крыльцо №3 1шт								
826.	1108-0101 -0307 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	-3,3500	817,85 --- 222,60	19,67 --- 2,13	-2740 --- -746	-66 --- -7	0,21 --- 0,00	-1 --- -0
		Итого по разделу: 18								1684812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО:					15213288	62406		2736
							2198449	-13357		-24
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы						2007746		
		На металломонтажные работы						8218		
		Всего накладных расходов:						2015964		
		Итого с накладными						17229252		
		Сметная прибыль :								
		Всего сметная прибыль						1378328		
		Итого со сметной прибылью						18607580		
		Итого с временными, 1%						18793655		
		Итого с зимними удорожаниями, 0,63%						18912055		
		Непредвиденные работы и затраты, 2%						378241		
		Итого с непредвиденными работами и затратами						19290296		
		Итого в ценах 2019 г. К=1,0864865						20958646		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						2515038		
		Всего с НДС						23473684		

Заказчик:

Руководитель КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз» _____ Вибосынов Т.А.

Технадзор:

ТОО «DACO Инжиниринг» _____ Байтелиев Р.Т.

Подрядчик: Основной участник

Директор ТОО «Жамбылхимстройинженеринг» _____ Минаков Ю.В.

ТОО «Казлоринованиа» _____

Подрядчик: участник-2

Директор ТОО «Іргелі Шаңырақ Жобасы» _____ Тлеукабылов Ж.С.