Товарищество с ограниченной ответственностью
"Геобайт-Инфо"
Адрес: 110000, г. Костанай
ул. Гоголя 75 А
тел.: (7142) 50-08-47 , факс: (7142) 50-02-97
E-mail: geobait@mail.ru
БИН 991040003605
ИИК KZ025601022100022525 9
БИК HSBKKZKX
АО "Народный Банк Казахстана"
Кбе 17

ГУ "Управление недропользования,
окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"
Адрес: г.Павлодар, площадь Победы, 17
тел. факс 8(712)32-32-96
E-mail:
БИН 140340002470
ИИК KZ10070102KSN4501000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов
Республики Казахстан"
Кбе 12

Акт выполненных работ
№6 от "24" июня 2022 года

по объекту: Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод 5 сел Павлодарской области (Баянаульский района - с. Узынбулак, с.Каратомар, Железинский район - с.Енбекши, Павлодарский район - с.Маралды, Щербактинский район - с. Шарбакты); в рамках бюджетной программы 081 "Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населённых пунктов" подпрограмма 015, специфика 159 "Оплата прочих услуг и работ". Поставщиком выполнены следующие работы (оказаны услуги) за **июнь** месяц 2022 года

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 год		Стоимость единицы работы	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за июнь 2022 года
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем работ	Полная сметная стоимость		за июнь		с начала года		с начала работ		
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I.	**Собственно -геологоразведочные работы**													
	Полевые работы													
1	**Бурение-всего**	тенге		**33 182 550**									**33 182 550**	
1.1	Вращательное бурение ст.1БА-15В скважин II группы ср.диам 208 мм	п.м.	590									590,0		
		ст.см	63,03	9 790 970			155 347,00					63,03	9 790 970	
1.2	монтаж/демонтаж ст.1БА-15В	м.д.	11	849 497			77 227,00					11	849 497	
1.3	Вспомогательные работы	ст.см	107,29	7 713 185			71 891,00					107,29	7 713 185	
	Итого			**18 353 652**			20 445,12						**18 353 652**	
1.4	Вращательное бурение ст.1БА-15В скважин III группы ср.диам 208 мм	п.м.	930									930		
		ст.см	61,91	10 424 282			168 378,00					61,91	10 424 282	
1.5	монтаж/демонтаж ст.1БА-15В	м.д.	4	397 960			99 490,00					4	397 960	
1.6	Вспомогательные работы	ст.см	55,81	4 006 656			71 791,00					55,81	4 006 656	
	Итого			**14 828 898**									**14 828 898**	
2	**Изготовление фильтров**													
2.1	д = 127 мм	п.м.	180	2 056 472			11 424,84					180	2 056 472	
2.2	д = 133 мм	п.м.	25	579 250			23 170,00					25	579 250	
2.3	д = 159 мм	п.м.	83	2 090 189			25 183,00					83	2 090 189	
	д = 219 мм	п.м.	25	1 838 400			73 536,00					25	1 838 400	
	Итого		313	**6 564 311**								313	**6 564 311**	
3	**Установка и извлечение фильтров**	тенге												
3.1	1БА-15В скважин II группы	ст.см	10,85	780 017			71 891,00					10,85	780 017	
3.2	1БА-15В скважин III группы	ст.см	7,04	505 409			71 791,00					7,04	505 409	
	Итого			**1 285 426**									**1 285 426**	
4	**Стоимость труб, оставляемых в скважинах**	тенге												
4.1	диаметром 127 мм	п.м.	274,5	965 142			3 516,0					274,5	965 142	
4.2	диаметром 133 мм	п.м.	55,5	341 991			6 162,0					55,5	341 991	
4.3	диаметром 159 мм	п.м.	669,0	4 978 698			7 442,0					669,0	4 978 698	
	диаметром 219 мм	п.м.	215,5	1 442 397			6 693,3					215,5	1 442 397	
	Итого		1 214,5	**7 728 228**								1 214,5	**7 728 228**	

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 год		Стоимость единицы работы	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за июнь 2022 года
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем работ	Полная сметная стоимость		за июнь		с начала года		с начала работ		
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
5	**Опытные работы**													
5.1	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом буровой бригадой 1БА-15В с компрессором ПР-10 в интервале установки эрлифтовых труб 2 группы	п/л												
5.2	до 40-50м	п/л	11	420 563			38 232,96					11	420 563	
5.3	проведение пробных откачек эрлифтом буровой бригадой ст 1БА-15В с компрессором ПР-10	бр.см	55	1 001 880			18 216,00					55	1 001 880	
5.4	Восстановление уровня	бр.см	22	107 864			4 902,92					22	107 864	
5.5	Подготовка, ликвидация пробных откачек эрлифтом бур бригадой 1БА-15В с компрессором ПР-10 в интервале установки эрлифтовых труб 3 группы	п/л												
5.6	до 40-50м	п/л	4	152 932			38 232,96					4	152 932	
5.7	проведение пробных откачек эрлифтом буровой бригадой ст 1БА-15В с компрессором ПР-10	бр.см.	41,2	750 499			18 216,00					41,2	750 499	
5.8	Восстановление уровня	бр.см.	12	58 835			4 902,92					12	58 835	
5.9	Установка и снятие передвижной электростанции	установ	11	31 373			2 852,06					11	31 373	
5.10	подготовка ликвидация пробных откачек насосом ЭЦВ-6	п/л	11									11		
5.11	0-10	п/л	11	230 238			20 930,73					11	230 238	
5.12	проведение опытных откачек насосом ЭЦВ-6 с электростанции ДЭС-60	бр.см	600,00	18 851 400	565,70	17 773 728	31 419,00	102,9	3 233 015	102,9	3 233 015	137,2	4 310 687	3 233 015
5.13	Восстановление уровня	бр.см	144,20	707 001	133,9	656 501	4 902,92	30,90	151 500	30,90	151 500	41,2	202 000	151 500
5.14	Прокладка и разборка водоотводов	бр.см	22,12	186 140	20,54	172 844	8 415,00	4,74	39 887	4,74	39 887	6,32	53 183	39 887
5.15	Оборудование скважин оголовком	огол	15	196 553			13 103,50					15	196 553	
5.16	Посезонные прокачки режимных скважин электронасосом типа "Малыш"													
5.17	Подготовка, ликвидация посезонных прокачек	п/л	15	80 128	15	80 128	5 341,88			15	80 128	15	80 128	
5.18	Проведение посезонных прокачек	бр.см	45	676 144	45	676 144	15 025,42			30	450 763	30	450 763	
	Всего опытных работ			**23 451 549**		**19 359 344**			**3 424 402**		**3 955 293**		**8 047 498**	**3 424 402**
6	**Режимные наблюдения**													
6.1	Замеры уровня воды в скважинах	замер	192	17 103	192	17 103	89,08			90	8 017	90	8 017	
6.2	Передвижение исполнителей на автотранспорте													
6.3	по дорогам в сухое время года	км	20 110	754 929	20 110	754 929	37,54							
6.4	по дорогам в весенне-осеннюю распутицу	км	8 618	2 183 887	8 618	2 183 887	253,41			4 309	1 091 944	4 309	1 091 944	
6.5	по бездорожью в сухое время года	км	403	28 073	403	28 073	69,66							
6.6	по бездорожью весенне-осеннюю распутицу	км	173	55 092	173	55 092	318,45			87	27 705	87	27 705	
	Итого	**тенге**		**3 039 084**		**3 039 084**					**1 127 666**		**1 127 666**	
7	**Геофизические исследования в скважинах**													
7.1	-ГИС	отр.см	15,596	820 624			52 617,58					15,596	820 624	
7.2	-недозагрузка при ГИС	отр.см	6,684	182 086			27 242,06					6,684	182 086	
7.3	-переезды	отр.см	34,742	1 185 058			34 110,23					34,742	1 185 058	
7.4	-недозагрузка при переездах	отр.см	14,889	399 123			26 806,54					14,889	399 123	
	Итого ГИС		**71,911**	**2 586 891**								**71,911**	**2 586 891**	
8	Топо работы	точка	34	22 840			671,75					34	22 840	
9	Рекультивация	бр.см	31,32	167 119	31,32	167 119	5 335,85	31,32	167 119	31,32	167 119	31,32	167 119	167 119
	Итого полевых работ	**тенге**		**78 027 998**		**22 565 548**			**3 591 521**		**5 250 078**		**60 712 528**	**3 591 521**
10	Организация ликвидация работ			**2 106 756**		**609 270**			**96 971**		**141 752**		**1 639 238**	**96 971**
11	**Лабораторные работы**													
11.1	Сокращенный химическчий анализ	проб	113	2 425 884	113	2 425 884	21 468,00	12	257 616	58	1 245 144	58	1 245 144	257 616
11.2	Определение в воде железо	проб	113	163 172	113	163 172	1 444,00	12	17 328	58	83 752	58	83 752	17 328
11.3	Определение в воде бора	проб	8	17 328	8	17 328	2 166,00			4	8 664	4	8 664	
11.4	Анализ вод по СанПиН РК №554 (40 позиций)	проб	26	2 022 670	26	2 022 670	77 795,00							
11.5	Бактериологический анализ	проб	17	48 722	17	48 722	2 866,00							
11.6	Радиологический анализ	проб	17	228 650	17	228 650	13 450,00			13	174 850	13	174 850	
	Итого лабораторных работ		**294**	**4 906 426**	**294**	**4 906 426**			**274 944**	**133**	**1 512 410**	**133**	**1 512 410**	**274 944**

№	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По программе		Лимит на 2022 год		Стоимость единицы работы	Выполнено						Сумма требуемая к перечислению за июнь 2022 года
			Объем работ	Полная сметная стоимость	Объем работ	Полная сметная стоимость		за июнь		с начала года		с начала работ		
								объем	сумма	объем	сумма	объем	сумма	
12	**Камеральные работы**													
12.1	Составление паспорта на скважину	паспорт	15,00	264 990	15	264 990	17 666,00							
12.2	по составлению графических приложений	ч/ден	693,77	3 695 935	694	3 695 935	5 327,32							
12.3	по составлению цифровых моделей карт	ч/ден	997,48	5 690 643	997	5 690 643	5 705,02							
12.4	по составлению отчета	ч/ден	72,61	523 649	73	523 649	7 211,80							
	Итого камеральных работ	тенге		**10 175 217**		**10 175 217**								
	Итого собственно геологоразведочных работ			**95 216 397**		**38 256 461**			**3 963 436**		**6 904 240**		**63 864 176**	**3 963 436**
13	**Сопутствующие работы-всего**													
13.1	Производственные командировки			641 608		395 211			159 747		283 308		529 705	159 747
13.2	Транспортировка 6% за минусом ГИС	0,06		4 526 466		1 353 933			215 491		315 005		3 487 538	215 491
13.3	Приобретение материалов													
13.4	Рецензия			300 000		300 000								
13.5	Полевое довольствие	ч/ден	2 979	7 521 899	1 179	2 976 945	2 524,97	525	1 325 612	875	2 209 353	2 675	6 754 307	1 325 612
14	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ**	**тенге**		**108 206 371,18**		**43 282 548,88**			**5 664 286**		**9 711 905**		**74 635 727**	**5 664 286**
15	**Понижающий коэффициент**		**0,749999994778**											
16	**Итого с понижающим коэффициентом**			**81 154 778**		**32 461 911**			**4 248 215**		**7 283 929**		**55 976 795**	**4 248 215**
17	НДС 12%	тенге		9 738 573		3 895 429			509 785		874 071		6 717 215	509 785
18	**ВСЕГО**	**тенге**		**90 893 351,16**		**36 357 340,35**			**4 758 000**		**8 158 000**		**62 694 010,81**	**4 758 000**

от **Исполнителя:**

Начальник гидрогеологического отряда _____ **Каунев П.В.**

от **Заказчика:**

Руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов _____ **Кабылтаева А.Ж.**

Заместитель руководителя управления _____ **Шулаков М.Н.**

Руководитель отдела водных ресурсов _____ **Лепесова М.Ж.**