Форма КС-3
Утверждена
приказом министрества национальной экономики
Республики Казахстан
от "19" марта 2015г №229

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"
Наименование объекта - Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО

Справка №7
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		43	26.06.2019г				
		Дополнительное соглашение					
		7	25.04.2022г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО	320831818,63	17857143,19	-	-	-	-		2142857	20000000
Итого:	320831818,63	17857143,19	-	-	-	-		2142857	20000000

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя _____ **Молдашев И.Е.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Аскишиев Ж.М.**

Технический надзор: ТОО "Жана КонсалтингЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Утежанов А.М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО Real Stroy Invest»
Наименование объекта - Строительство школы на 60 мест (1-9 классов) в селе Сарыкудык, Талдыапанского сельского округа, Казталовского района, ЗКО
Согласно доп. Соглашению №7 от 25.04.2022г. к договору №43 от 26.06.2019г

А К Т №7
приемки выполненных работ за июнь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 01.01.2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 6. Отделочные работы									
		Внутренняя отделка, стены									
122	1110-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой без изоляционной прокладки толщиной 78 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой ш паклевкой**	м2 перегородок	8,912	3041,55	41,69	27106	372	14203	11412	41600
		НР - 90%; СП - 8%			1406,20	16,65	12532	148		3081	
123	1115-0403-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску**	м2 окрашиваемой поверхности	15,36	383,36	1,43	5888	22	3044	2266	8807
		НР - 80%; СП - 8%			183,74	0,64	2822	10		652	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				32995				
		Накладные расходы	Тенге				13678				
		Сметная прибыль	Тенге				3734				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				50407				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				50407				
		Общестроительные работы АС	**Тенге**				**50407**				

Водоснабжение и канализация

		РАЗДЕЛ 5. Санитарно-техническое оборудование									
45	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосре дственно присоединенным. Установка**	комплект	11	3105,62	157,61	34162	1734	5957	26722	65755
		НР - 98%; СП - 8%			2406,48	72,41	26471	797		4871	
47	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. У становка с подводкой холодной и горячей воды**	компл ект	28	2449,63	79,44	68590	2224	6251	59905	138775
		НР - 98%; СП - 8%			2146,95	36,20	60115	1013		10280	

51	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунныеи стальные мелкие. Установка	комплект	3	1554,80	197,27	4664	592	803	3468	8782
		НР - 98%; СП - 8%			1089,99	89,45	3270	268		651	
52	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	шт.	31	811,36	0,13	25152	4	1256	23414	52451
		НР - 98%; СП - 8%			770,70	--	23892	--		3885	
56	1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	м подводок	5,5	685,77	--	3772	--	2206	1535	5731
		НР - 98%; СП - 8%			284,77	--	1566	--		425	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				136340				
		Накладные расходы	Тенге				115044				
		Сметная прибыль	Тенге				20111				
		Всего:	Тенге				271494				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ВК:	Тенге				271494				

Отопление и Вентиляция

РАЗДЕЛ 2. Отопление

66	1118-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Радиаторы стальные па нельные. Установка	кВт	7,021	949,42	75,12	6666	527	1890	4395	11946
		НР - 98%; СП - 8%			605,08	33,73	4248	237		885	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6666				
		Накладные расходы	Тенге				4395				
		Сметная прибыль	Тенге				885				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11946				

РАЗДЕЛ 3. Вентиляция

В1

76	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6698,72	151,99	6699	152	745	5714	13405
		НР - 98%; СП - 8%			5802,30	28,07	5802	28		993	
77	2305-0401-0108 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные высоконапорные для круглых воздуховодов, общего назначения изоцинкованной стали, марки ВК-160 ЕС, Р 0,25 кВт, n 3980 об/мин, Qmax 860 м3/ч ГОСТ 7402-84	комплект	1	95215,00	--	95215	--	95215	--	102832
		СП - 8%			--	--	--	--		7617	
78	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шах тами	зонт	1	2446,34	39,87	2446	40	2017	393	3066
		НР - 98%; СП - 8%			389,34	11,56	389	12		227	

В2

91	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, м асса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6698,72	151,99	6699	152	744	5714	13405
		НР - 98%; СП - 8%			5802,30	28,07	5802	28		993	

92	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные Р 0,13 кВт, п 1400 об/мин СП - 8%	комплект	1	19797,00 --	-- --	19797 --	-- --	19797	-- 1584	21381
				В3							
93	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, м асса до 0,05 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6698,72 5802,30	151,99 28,07	6699 5802	152 28	744	5714 993	13405
94	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные Р 0,02 кВт СП - 8%	комплект	1	19797,00 --	-- --	19797 --	-- --	19797	-- 1584	21381
				В4							
95	1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, м асса до 0,05 т. Установка НР - 98%; СП - 8%	вентилятор	1	6698,72 5802,30	151,99 28,07	6699 5802	152 28	744	5714 993	13405
96	2305-0401-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные Р 0,015 кВт СП - 8%	комплект	1	19797,00 --	-- --	19797 --	-- --	19797	-- 1584	21381
				ВЕ1							
105	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3,1578947	1730,31 685,80	106,55 47,34	5464 2166	336 149	2962	1760 578	7802
106	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспе ненного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 1 6381-77 СП - 8%	м2	3,1578947	4647,00 --	-- --	14675 --	-- --	14675	-- 1174	15849
				ВЕ7							
162	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука НР - 76%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	3,1578947	1730,31 685,80	106,55 47,34	5464 2166	336 149	2962	1760 578	7802
163	2111-0403-1906 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77 СП - 8%	м2	3,1578947	4647,00 --	-- --	14675 --	-- --	14675	-- 1174	15849
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				224 125				
		Оборудования	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге				26 767				
		Сметная прибыль	Тенге				20 071				

		Итого по разделу 3:	Тенге				270 963				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ ОВ:	**Тенге**				**282909**				

Наружные инженерные сети
Резервуар для воды 100 м3

		Земляные работы									
		Разработка грунта									
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопат а" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 гр унта	65,472	147,98	140,96	9689	9229	--	1798	12406
		НР - 72%; СП - 8%			7,02	31,13	460	2038		919	
2	1101-0205-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы.Разработка вручную с креплениями в траншеях ширин ой до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зач истка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способо м, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,928	1335,00	--	6579		--	4737	12221
		НР - 72%; СП - 8%			1335,00	--	6579			905	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 г рунта	98,208	186,84	177,98	18349	17479	--	3406	23496
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	871	3860		1740	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группыРазработка вручную с креплениями в траншеях шири ной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, за чистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способ ом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	7,392	2018,52	--	14921		--	10743	27717
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	14921			2053	
5	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта	70,4	22,98	22,98	1618	1618	--	438	2221
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,65		609		165	
6	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пе ремещения грунта	м3 грунта	70,4	39,78	39,78	2801	2801	--	759	3844
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,97		1054		285	
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	105,6	28,46	28,46	3005	3005	--	814	4125
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71		1130		306	
8	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта	м3 грунта	105,6	45,05	45,05	4757	4757	--	1288	6529
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95		1790		484	
		Обратная засыпка, уплотнение									

9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бул ьдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещен ии грунта до 10 м	м3 грунта	105,6	28,46	28,46	3005	3005	--	814	4125
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71		1130		306	
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м п еремещения грунта	м3 грунта	105,6	45,05	45,05	4757	4757	--	1288	6529
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,95		1790		484	
11	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка буль дозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещени и грунта до 10 м	м3 грунта	70,4	22,98	22,98	1618	1618	--	438	2221
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,65		609		165	
12	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м пе ремещения грунта	м3 грунта	70,4	39,78	39,78	2801	2801	--	759	3844
		НР - 72%; СП - 8%			--	14,97		1054		285	
13	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	67,95	15,88	15,88	1079	1079	--	292	1481
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,97		406		110	
14	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,55	715,39	--	5401		--	3889	10033
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5401			743	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грун та	67,95	132,84	63,18	9027	4293	--	4822	14957
		НР - 72%; СП - 8%			69,66	28,90	4733	1964		1108	
16	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. П олив водой	м3 уплотненного грунта	67,95	84,02	66,25	5709	4501	673	1042	7291
		НР - 72%; СП - 8%			7,87	13,43	535	913		540	
17	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перем ещении грунта до 10 м	м3 грунта	100,5	28,46	28,46	2860	2860	--	775	3926
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,71		1076		291	
18	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированн ой поверх ности за проход бульдозера	60	0,96	0,96	58	58	--	16	79
		НР - 72%; СП - 8%			--	0,36		22		6	
19	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепл ение посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	60	404,96	0,26	24298	16	8326	11488	38649
		НР - 72%; СП - 8%			265,93	--	15956			2863	
Резервуар											

		Днище									
20	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	57	2462,40 226,18	130,60 42,08	140357 12892	7444 2399	120021	14373 12378	167109
21	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4	25281,55 1040,85	1049,56 199,61	101126 4163	4198 798	92765	4515 8451	114093
22	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщ ине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	2,4	58079,13 13314,34	4989,64 1634,62	139390 31954	11975 3923	95460	32649 13763	185802
23	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля кла сса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 259 1-2014 *СП - 8%*	т	0,6922	195133,00 --	-- --	135071		135071	0 10806	145877
24	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,0606	212850,00 --	-- --	12899		12899	0 1032	13931
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	57,04	627,11 285,16	25,45 11,70	35770 16266	1452 667	18053	15917 4135	55822
		Блок угловой									
26	1106-1301-0304 РСНБ РК 2015	Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройст во *НР - 91%; СП - 8%*	м3	6,64	64578,14 13132,50	4177,00 1351,01	428799 87200	27735 8971	313864	87515 41305	557619
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профи ля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,644	195133,00 --	-- --	125666		125666	0 10053	135719
		Панель стеновая									
28	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при тол щине до 150 мм. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	7,28	58079,13 13314,34	4989,64 1634,62	422816 96928	36325 11900	289563	99034 41748	563598
29	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,4304	195133,00 --	-- --	83985		83985	0 6719	90704
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,0328	200647,00 --	-- --	6581		6581	0 526	7108
31	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,1196	212850,00 --	-- --	25457		25457	0 2037	27493

		Покрытие									
32	1107-0504-0110 РСНБ РК 2015	Панели покрытий типа ТТ площадью до 25 м2. Установка	шт. сборных констр укций	6	12245,69	2692,55	73474	16155	26150	41958	124667
		НР - 118%; СП - 8%			5194,86	731,46	31169	4389		9235	
33	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, ре зервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяже лого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92	м3	1,85	67634,00	--	125123		125123	0	135133
		СП - 8%			--	--				10010	
		Стыки элементов стен									
34	1106-1401-0301 РСНБ РК 2015	Стены емкостных сооружений. Навивка арматурной ста ли	т навивки	0,033456	40428,09	19701,37	1353	659	146	794	2318
		НР - 91%; СП - 8%			16362,50	9720,24	547	325		172	
35	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класс а А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591- 2014	т	0,033456	195133,00	--	6528		6528	0	7051
		СП - 8%			--	--				522	
36	1107-0106-0401 РСНБ РК 2015	Панели стеновые. Заполнение вертикальных швов цементным раствором	м шва	64,8	479,18	131,40	31051	8515	7271	18013	52989
		НР - 118%; СП - 8%			235,58	--	15266			3925	
		Камера лаза									
37	1107-0601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство	м3 конструкции	0,675	26708,01	3216,40	18028	2171	10107	7544	27617
		НР - 118%; СП - 8%			8518,10	952,79	5750	643		2046	
38	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	Колодцы и коробки железобетонн ые из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м3	0,675	54456,00	--	36758		36758	0	39698
		СП - 8%			--	--				2941	
39	1120-1101-0107 РСНБ РК 2015	Люки герметические. Устан овка	люк	1	2646,51	207,02	2647	207	870	1583	4568
		НР - 98%; СП - 8%			1569,08	46,24	1569	46		338	
40	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Лазы круглые	т	0,178	756368,00	--	134634		134634	0	145404
		СП - 8%			--	--				10771	
41	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и с нятием их в процессе работы) или вручную (мелких д еталей)	т конструкций	0,187	200404,99	57705,97	37476	10791	770	18167	60094
		НР - 69%; СП - 8%			138580,00	2217,30	25914	415		4451	
42	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки	т	0,187	521281,00	--	97480		97480	0	105278
		СП - 8%			--	--				7798	

43	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 1 2 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0007	200647,00	--	140		140	0	152
		СП - 8%			--	--				11	
44	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекат аная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0034	194181,00	--	660		660	0	713
		СП - 8%			--	--				53	
45	1113-0301-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз	м2	4,675	243,39	2,21	1138	10	996	91	1327
		НР - 69%; СП - 8%			28,04	0,22	131	1		98	
46	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724	м2	4,675	724,73	6,27	3388	29	3101	180	3854
		НР - 69%; СП - 8%			55,05	0,88	257	4		285	
47	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	0,3	42688,49	1281,34	12807	384	11628	791	14686
		НР - 91%; СП - 8%			2647,98	250,77	794	75		1088	
				Узлы гидроизоляции							
48	1113-0301-0111 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуре нные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, первыйслой	м2	54	248,32	2,21	13409	119	11229	1430	16026
		НР - 69%; СП - 8%			38,16	0,22	2061	12		1187	
49	1113-0301-0112 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуре нные. Огрунтовка грунт-шпаклевкой ЭП-0010, последу ющий слой	м2	54	179,88	2,21	9714	119	7541	1425	12030
		НР - 69%; СП - 8%			38,03	0,22	2054	12		891	
50	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуре нные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	111	118,29	2,21	13130	245	7255	3901	18393
		НР - 69%; СП - 8%			50,72	0,22	5630	24		1362	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненно й поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 п оверхности	111	826,44	19,07	91735	2117	64109	23950	124940
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	25509	244		9255	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройс тво	м3	1,08	24720,55	1049,56	26698	1134	24441	1219	30151
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1124	216		2233	
53	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуре нные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	54	118,29	2,21	6388	119	3529	1898	8948
		НР - 69%; СП - 8%			50,72	0,22	2739	12		663	
54	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=2	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	54	190,35	4,42	10279	239	4563	3796	15200
		НР - 69%; СП - 8%			101,43	0,44	5477	24		1126	

55	1113-0501-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка стеклотканью на нефтебитуме, первый слой	м2	8,4	2612,45	77,17	21945	648	14622	4787	28870
		НР - 69%; СП - 8%			794,62	31,23	6675	262		2138	
				Разные работы							
56	1106-1401-0501 РСНБ РК 2015	Емкости. Испытание на водонепрони цаемость	м3 емкости	150	263,28	2,23	39492	335	29360	9052	52428
		НР - 91%; СП - 8%			65,32	0,99	9798	149		3884	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2595722				
		- Накладные расходы	Тенге				444188				
		- Сметная прибыль	Тенге				243193				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				3283103				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Резервуар:	Тенге				3283103				
		Сети связи									
1	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное. Монтаж оборудования	шт.	1	31253,37	--	31253	--	425	18805	54063
		НР - 61%; СП - 8%			30828,00	--	30828	--		4005	
2	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	4	1050,80	--	4203	--	1032	1934	6628
		НР - 61%; СП - 8%			792,72	--	3171	--		491	
3	1310-0204-0101 РСНБ РК 2015	Устройство центральное управляющее. Монтаж оборудования	устройство	1	101930,38	14874,38	101930	14874	77	55401	169918
		НР - 61%; СП - 8%			86979,00	3842,49	86979	3842		12587	
4	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях	м	100	142,72	20,88	14272	2088	73	7717	23748
		НР - 61%; СП - 8%			121,11	5,39	12111	539		1759	
				Материалы							
5	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительн ая серия КРЭ-03-SC/APC-8 ГОСТ 12343-93	шт.	1	1160,00	--	1160	--	1160	--	1253
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
6	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместн ая скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	4	383,00	--	1532	--	1532	--	1655
		СП - 8%			--	--	--	--		123	
7	2306-0401-3001 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарн ый с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с по лиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х0,6	км	0,1	42329,00	--	4233	--	4233	--	4572
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
8	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350	шт.	3	4420,00	--	13260	--	13260	--	14321
		СП - 8%			--	--	--	--		1061	
9	СТ ТОО "ШымСнаб"	Телефон факс	ШТ	1	26785,71	--	26786	--	26786	--	28929
		СП - 8%			--	--	--	--		2143	

10	2306-1710-0101 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 10 мм х7 мм	м	70	32,00	--	2240	--	2240	--	2419
		СП - 8%			--	--	--	--		179	
11	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	10	29,00	--	290	--	290	--	313
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
12	2113-0207-0207 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые размерами 6 мм х 30 мм	шт.	60	4,00	--	240	--	240	--	259
		СП - 8%			--	--	--	--		19	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ:	Тенге				201400				
		Накладные расходы	Тенге				83857				
		Сметная прибыль	Тенге				22821				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге				308077				
		Итого по смете СС	Тенге				308077				

Благоустройство

РАЗДЕЛ 2. Покрытие

Покрытие тротуарное

28	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 К=0,5	Основания изщебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 с м. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	273,04	118,34	104,40	32313	28506	0	13515	49493
		НР - 108%; СП - 8%			13,94	31,89	3807	8707		3666	
29	2101-0201-0403 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных по род для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	19,1128	5653,00	--	108045	--	108045		116688
		СП - 8%			--	--	--	--		8644	
32	1127-0701-0301 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитн ые. Устройство с заполнением швов цементным раствором	м2 тротуара	273,04	427,25	33,78	116655	9224	1762	117841	253256
		НР - 108%; СП - 8%			387,01	12,61	105669	3443		18760	

Покрытие асфальтобетонное

37	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, тол щиной 15 см. Устройство при укатке каменных матери алов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	3879,62	236,69	208,80	918261	810078	0	384055	1406502
		НР - 108%; СП - 8%			27,89	63,78	108183	247424		104185	
39	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,93981	67890,05	1626,03	131694	3154	128540	1599	143956
		НР - 108%; СП - 8%			--	763,28		1481		10663	
40	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетон ных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 пок рытия	3879,62	1862,26	90,72	7224876	351973	6729382	261286	8085054
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	413521	98410		598893	

41	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины п окрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	3879,62	432,92	0,04	1679580	168	1678643	830	1814844
		НР - 108%; СП - 8%			0,20	--	769			134433	
		ТАРТАНОВОЕ ПОКРЫТИЕ									
58	2206-0207-0101 РСНБ РК 2015	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	655,8438	2746,00	--	1800947		1800947	0	1945023
		СП - 8%			--	--				144076	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				12012371				
		Накладные расходы	Тенге				779126				
		Сметная прибыль	Тенге				1023320				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13814817				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ Благоустройство:	Тенге				13814817				
		Итого по акту	Тенге				18010807				
		Стоимость оборудования	Тенге				-				
		Итого без оборудования	Тенге				18 010 807				
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				270 162				
		итого с временными зданиями и соорженими	Тенге				18 280 970				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,35%	Тенге				246 793				
		Итого с доп.затратами	Тенге				18 527 763				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				370 555				
		Итого сметная стоимость	Тенге				18 898 318				
		Стоимость оборудования	Тенге				-				
		Итого в текущих ценах 2019 год К=1,0498961	Тенге				19 841 270				
		Итого с понижающим коэф-м К=0,900000000178649	Тенге				17 857 143				
		НДС	Тенге				2 142 857				
		Итого с НДС	Тенге				20 000 000				

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Западно-Казахстанской области"

Заместитель руководителя _____ **Молдашев Н.Е.**

Технический надзор: ТОО "Жана Консалтинг.ЛТД"

_____ **Туйгужин Е.**

Подрядчик: ТОО "Real Stroy Invest"

Директор _____ **Акжигитов Ж.М.**

Авторский надзор: ТОО "STROYCONSALTING"

Директор _____ **Утежанов А.М.**

Рипатов Б.М.