Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Ф-3

Подрядчик: АО "ДСУ-13", г.Алматы ул.Каскеленская,д 48. БИН 960640000189

**Справка о стоимости выполненных работ за июнь 2022 год**

**Дополнительное соглашение № 2 от 16.02.2022 года**

**к договору № 78 от 01.07.2021 года**

**Наименование бюджетной программы: 268 025 032 159/268 025 015 159**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору по годам | Всего по договору общая сумма по годам | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма удержанного аванса | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | «Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений КВ-58 «Шелек-Винсовхоз-Гайрат-БАК», км 0-16,58 Енбекшиказахского района Алматинской области | Тенге | **268 025 032 159** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 300 285 000,00 | 300 285 000,00 | 90 085 500,00 | | | - | - |
| | | | **268 025 015 159** | | | | | | | |
| | | | **2021 год** | 49 128 397,99 | 49 128 397,99 | 14 738 519,40 | | | - | - |
| | | | **2022 год** | 228 215 442,89 | 158 044 370,88 | 68 464 632,87 | 130 256 692,61 | 27 787 678,27 | 8 336 303,48 | 19 451 374,79 |
| | Всего | Тенге | | **577 628 840,88** | **507 457 768,87** | **173 288 652,27** | **130 256 692,61** | **27 787 678,27** | **8 336 303,48** | **19 451 374,79** |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя

_____**Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**

Scanned by TapScanner

Ф 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: АО "ДСУ-13"

**Наименование объекта:** Средний ремонт а/д областного значения и искусственных сооружений КВ-58 "Шелек-Винсовхоз-Гайрат-БАК",км 0-16,58 Енбекшиказахского района Алматинской области

# А К Т выполненных работ

**за ИЮНЬ месяц 2022 года**

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ 1) КМ 1+015 слева. 2) КМ 2+470 справа. 3) КМ 3+640 слева. 4) КМ 3+640 справа. 5) КМ 5+305 слева. 6) КМ 5+505 слева. 7) КМ 5+505 справа. 8) КМ 5+640 справа. 9) КМ 5+890 справа. 10) КМ 5+950 слева. 11) КМ 5+950 справа. 12) КМ 6+115 слева. 13) КМ 6+115 справа. 14) КМ 6+290 справа. 15) КМ 6+295 справа. 16) КМ 6+650 слева. 17) КМ 6+650 справа. 18) КМ 6+660 слева. 19) КМ 6+810 слева. 20) КМ 6+900 слева. 21) КМ 7+230 слева. 22) КМ 7+230 справа. 23) КМ 8+005 слева. 24) КМ 8+400 справа. 25) КМ 8+440 слева. 26) КМ 8+860 слева. 27) КМ 9+340 справа. 28) КМ 9+430 слева. 29) КМ 9+530 справа. 30) КМ 10+080 справа. 31) КМ 12+250 слева. 32) КМ 12+270 справа. 33) КМ 12+410 слева. 34) КМ 12+700 слева. 35) 12+700 справа. 36) КМ 12+950 справа. 37) 13+200 справа. 38) КМ 13+320 справа. 39) КМ 13+510 слева. 40) КМ 13+510 справа. 41) КМ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка | м3 конструкции | 39,01 | | 3096,01 | 1291,81 | 120775 | 50393 | – | 100341 | 238805 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 1804,20 | 577,45 | 70382 | 22526 | | 17689 | |
| 2 | 4131-0104-0301 РСНБ РК 2015 | Щебень,гравий,галька.Погрузка | т | 96,63 | | 220,00 | – | 21259 | – | | – | 22959 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 1701 | |
| 3 | 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 93,63 | | 419,00 | – | 39231 | – | | – | 42369 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 3138 | |
| 4 | 1218-0101-0901 РСНБ РК 2015 | Основания щебеночные.Исправление профиля с добавлением нового материала | м2 площади основания | 1140,85 | | 479,20 | 382,04 | 546691 | 435851 | 799 | 170264 | 774311 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 96,46 | 110,83 | 110041 | 126436 | | 57356 | |
| 5 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 115,99 | | 4368,66 | – | 506721 | – | 506721 | – | 547259 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 40538 | |
| 6 | 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания.Розлив вяжущих материалов | т | 0,79 | | 1882,68 | 1882,68 | 1487 | 1487 | – | 866 | 2542 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | – | 1015,00 | – | 802 | | 188 | |
| 7 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,82 | | 122370,42 | – | 100344 | – | 100344 | – | 108371 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 8027 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см (3+3=6см).Устройство | м2 покрытия | 1000 | | 112,90 | 53,52 | 112897 | 53523 | 5119 | 70774 | 198365 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 54,26 | 11,28 | 54255 | 11276 | | 14694 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 2105-0302-0101 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,00613 | 216144,00 | | | | 1325 | | |
| 8.2 | 2107-0201-0301 | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,15 | 25080,00 | | | | 3762 | | |
| 9 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,059 | | 122370,42 | – | 7220 | – | 7220 | – | 7797 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 578 | |
| 10 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 71,2 | | 13572,12 | – | 966335 | – | 966335 | – | 1043642 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 77307 | |
| 11 | 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6 | Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 | м2 покрытия | 1000 | | 9,85 | 0,03 | 9845 | 29 | – | 10602 | 22083 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 9,82 | – | 9816 | – | | 1636 | |
| 12 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100 | т | 0,059 | | 122370,42 | – | 7220 | – | 7220 | – | 7797 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 578 | |
| 13 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013 | т | 71,399 | | 13572,12 | – | 969036 | – | 969036 | – | 1046559 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 77523 | |
| 14 | 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015 | Обочины.Укрепление | м2 покрытия обочин | 563,38 | | 204,00 | 168,18 | 114931 | 94747 | 110 | 51458 | 179700 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 35,63 | 48,94 | 20074 | 27572 | | 13311 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,007 | 3,94366 | 28,00 | | | | 110 | | |
| 15 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 68,73 | | 4009,62 | – | 275581 | – | 275581 | – | 297628 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 22046 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 3799573 | 636031 | 2838485 | 404305 | 4540187 |
| | | | | | | | | 264569 | 188613 | – | 336310 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 3799573 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 6028 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 453181 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | 114783 | | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 2717673 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 60490 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 404304 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 336310 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 4540187 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 334 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 453181 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 4540187 | | | | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 334 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 453181 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ТРОТУАР с КМ 5+615 по КМ 6+283 с двух сторон** | | | | | | | | | |
| 16 | 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015 | **Основания под тротуары из ГПС.Устройство** | м2 покрытия | 72 | 441,74 | 148,85 | 31805 | 10717 | 40 | 26345 | 62802 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 292,33 | 46,47 | 21048 | 3346 | | 4652 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 16.1 | 2113-0703-1405 | **Вода техническая** | м3 | 0,02 1,44 | 28,00 | | | | 40 | | |
| 17 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 12,234 | 4009,62 | – | 49054 | – | 49054 | – | 52978 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3924 | |
| 18 | 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 2,634 | 4655,28 | – | 12262 | – | 12262 | – | 13243 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 981 | |
| 19 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 2,634 | 4368,66 | – | 11507 | – | 11507 | – | 12428 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 921 | |
| 20 | 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/3+2=4см/.Устройство** | м2 покрытия | 1820 | 221,98 | 3,01 | 404000 | 5478 | 33182 | 396828 | 864894 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 200,74 | 1,15 | 365340 | 2094 | | 64066 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 20.1 | 2101-0401-0101 | **Песок природный ГОСТ 8736-2014** | м3 | 0,005 9,1 | 3646,50 | | | | 33183 | | |
| 21 | 2113-0104-0202 РСНБ РК 2015 | **Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100** | т | 1,456 | 122370,42 | – | 178171 | – | 178171 | – | 192425 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 14254 | |
| 22 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013** | т | 129,584 | 13572,12 | – | 1758730 | – | 1758730 | – | 1899428 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 140698 | |
| 23 | 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4 | **Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101** | м2 покрытия | 1820 | 129,36 | – | 235441 | – | – | 254276 | 528895 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 129,36 | – | 235441 | – | | 39177 | |
| 24 | 2102-0502-0102 РСНБ РК 2015 | **Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013** | т | 86,632 | 13572,12 | – | 1175780 | – | 1175780 | – | 1269842 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 94062 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 3856750 | 16195 | 3218726 | 677449 | 4896935 |
| | | | | | | | 621828 | 5439 | – | 362735 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3856750 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 33223 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 627268 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 178171 | | | | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3007332 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 677449 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 362736 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 4896935 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 452 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 627268 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 4896935 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 452 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 627268 | | | |
| | **РАЗДЕЛ 3. Ремонт ж/б трубы отверстием 1,2х1,0 на КМ 4+415 (замена на ж/б d-1,0м,L-12)** | | | | | | | | | | |
| 25 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 210 | 34,19 | 34,19 | 7179 | 7179 | – | 2154 | 10080 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,25 | – | 2992 | | 747 | |
| 26 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство | м2 основания или покрытия | 1400 | 191,65 | 140,14 | 268305 | 196191 | 412 | 139245 | 440153 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 51,22 | 40,88 | 71702 | 57228 | | 32604 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 26.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0105 14,7 | 28,00 | | | | 412 | | |
| 27 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 341,6 | 4009,62 | – | 1369686 | – | 1369686 | – | 1479261 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 109575 | |
| 28 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 225 | 158,40 | 149,29 | 35639 | 33589 | – | 8017 | 47148 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,11 | 40,38 | 2050 | 9085 | | 3492 | |
| 29 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 10,8 | 158,40 | 149,29 | 1711 | 1612 | – | 385 | 2263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,11 | 40,38 | 98 | 436 | | 168 | |
| 30 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м | м3 железобетона звеньев | 3,78 | 28365,32 | 12205,41 | 107221 | 46136 | 20942 | 44500 | 163859 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 10619,94 | 3395,00 | 40143 | 12833 | | 12138 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 30.1 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 0,4158 | 9979,00 | | | | 4149 | | |
| 30.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 10 37,8 | 225,69 | | | | 8531 | | |
| 30.3 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2,54 9,6012 | 575,00 | | | | 5521 | | |
| 31 | 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 9 | 44641,12 | – | 401770 | – | 401770 | – | 433912 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 32142 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,8 | | 19,08 | 19,08 | 34 | 34 | – | 10 | 48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 7,95 | – | 14 | | 4 | |
| 33 | 1130-0405-0301<br>РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытия труб,отверстие до 3 м.Демонтаж | м3 сборных конструкций | 4,32 | | 9604,15 | 3237,50 | 41490 | 13986 | 4993 | 22198 | 68783 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 5210,77 | 906,50 | 22511 | 3916 | | 5095 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,06 | 0,2592 | 14473,00 | | | | 3751 | | |
| 33.2 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 0,5 | 2,16 | 575,00 | | | | 1242 | | |
| 34 | 4131-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 10,8 | | 585,00 | – | 6318 | – | | – | 6823 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 505 | |
| 35 | 4102-0102-1020<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 10,8 | | 419,00 | – | 4525 | – | | – | 4887 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 362 | |
| 36 | 1101-0101-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 54,3 | | 158,40 | 149,29 | 8601 | 8106 | – | 1935 | 11378 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 495 | 2192 | | 843 | |
| 37 | 1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 01 табл. 11<br>п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную | м3 грунта | 10,9 | | 2188,03 | – | 23850 | – | – | 17172 | 44303 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2188,03 | – | 23850 | – | | 3282 | |
| 38 | 1130-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство | м3 подушки | 2,9 | | 8549,79 | 240,59 | 24794 | 698 | 17609 | 5736 | 32973 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2236,76 | 118,00 | 6487 | 342 | | 2442 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 38.1 | 2101-0201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 4,031 | 4368,66 | | | | 17610 | | |
| 39 | 1130-0405-0103<br>РСНБ РК 2015 | Блоки стенок труб и оголовков,двухочковых,отверстие труб до 3 м.Установка | м3 сборных конструкций | 3,92 | | 15791,56 | 3231,36 | 61903 | 12667 | 28023 | 20758 | 89274 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 5411,50 | 892,50 | 21213 | 3499 | | 6613 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 39.1 | 2102-0103-0205 | Бетон гидротехнический класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,18 | 0,7056 | 13388,00 | | | | 9447 | | |
| 39.2 | 2102-0401-2805 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,17 | 0,6664 | 14473,00 | | | | 9645 | | |
| 39.3 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2 | 7,84 | 575,00 | | | | 4508 | | |
| 40 | 2104-0803-0204<br>РСНБ РК 2015 | Стенки откосные железобетонные водопропускных труб СТ4пл (Блок № 38пл),размерами 1850 мм х 2270 мм х 300 мм из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92 | шт. | 4 | | 77369,04 | – | 309476 | – | 309476 | – | 334234 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 24758 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Устройство лотка/Фундаменты монолитные.Устройство | м3 бетона в деле | 1,1 | | 26125,96 | 3555,56 | 28739 | 3911 | 20918 | 4125 | 35492 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 3554,70 | 909,29 | 3910 | 1000 | | 2629 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 2107-0201-0202 | Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0114 | 0,01254 | 56115,00 | | | | 704 | | |
| 41.2 | 2107-0203-0204 | Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,0137 | 0,01507 | 50417,00 | | | | 760 | | |
| 41.3 | 2113-0803-1501 | Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2" | 10 м2 | 0,0472 | 0,05192 | 10612,00 | | | | 551 | | |
| 41.4 | 2107-0101-9901 | Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88 | м3 | 0,0097 | 0,01067 | 44550,00 | | | | 475 | | |
| 41.5 | 2102-0101-0718 | Бетон тяжелый класса В20, F300, W6 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 1,122 | 15656,00 | | | | 17566 | | |
| 41.6 | 2113-0209-0104 | Гвозди строительные ГОСТ 283-75 | кг | 1,02 | 1,122 | 326,00 | | | | 366 | | |
| 42 | 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 | Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой,двухслойная.Устройство | м2 изолируемой поверхности | 73,2 | | 4067,77 | 142,44 | 297760 | 10426 | 226662 | 54019 | 379922 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 828,85 | 49,68 | 60672 | 3636 | | 28142 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 2113-0104-1102 | Битум нефтяной кровельный, марка БНМ 75/35 | т | 0,0045 | 0,3294 | 155457,18 | | | | 51208 | | |
| 42.2 | 2113-0401-0335 | Асбест хризотиловый марки А-7-370 ГОСТ 12871-2013 | т | 0,0016 | 0,11712 | 194349,00 | | | | 22762 | | |
| 42.3 | 2113-0702-0401 | Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88 | т | 0,00079 | 0,057828 | 471631,00 | | | | 27273 | | |
| 42.4 | 2204-0501-0803 | Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003 | кг | 1 | 73,2 | 1280,00 | | | | 93696 | | |
| 43 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 37,6 | | 19,08 | 19,08 | 717 | 717 | – | 215 | 1007 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 7,95 | – | 299 | | 75 | |
| 44 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 37,6 | | 171,86 | 79,20 | 6462 | 2978 | – | 3549 | 10812 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 92,66 | 38,43 | 3484 | 1445 | | 801 | |
| | | УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ | | | | | | | | | | |
| 45 | 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная.Устройство | м3 камня (в деле) | 2,7 | | 5696,31 | 3,49 | 15380 | 9 | 6540 | 6361 | 23481 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 3270,84 | 1,46 | 8831 | 4 | | 1739 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 2101-0701-0205 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017 | м3 | 1,01 | 2,727 | 2398,00 | | | | 6539 | | |
| 46 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 1,8 | | 158,40 | 149,29 | 285 | 269 | – | 64 | 377 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 16 | 73 | | 28 | |
| 47 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж | м3 железобетона звеньев | 3,78 | | 18260,28 | 9764,33 | 69024 | 36909 | – | 35600 | 112994 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 8495,95 | 2716,00 | 32115 | 10266 | | 8370 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,8 | 19,08 | 19,08 | 206 | 206 | – | 62 | 239 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,95 | – | 86 | | 21 | |
| 49 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,8 | 25,30 | 25,30 | 273 | 273 | – | 82 | 384 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 114 | | 28 | |
| 50 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 225 | 19,08 | 19,08 | 4292 | 4292 | – | 1288 | 6026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,95 | – | 1789 | | 446 | |
| 51 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 225 | 25,30 | 25,30 | 5693 | 5693 | – | 1708 | 7993 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 2372 | | 592 | |
| 52 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 210 | 34,19 | 34,19 | 7179 | 7179 | – | 2154 | 10080 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,25 | – | 2992 | | 747 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | **Тенге** | | | | **3108513** | **393062** | **2407031** | **371337** | **3758236** |
| | | | | | | | **297577** | **116613** | **–** | **278388** | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3108513** | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | **326098** | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | **414190** | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | **2080932** | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | **10843** | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | **371337** | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | **278388** | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | **3758238** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **299** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **414190** | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | **3758238** | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | **299** |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | **414190** | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Ремонт ж/б трубы d-0,8м х 2 на КМ 4+730 (замена на ж/б d-1,0м х 3,L-12)** | | | | | | | | | |
| | | **УСТРОЙСТВО КОНЦА УКРЕПЛЕНИЯ** | | | | | | | | | |
| 53 | 1101-0204-0601 РСНБ РК 2015 | Наброска или призма каменная.Устройство | м3 камня (в деле) | 5,2 | 5696,31 | 3,49 | 29621 | 18 | 12595 | 12252 | 45222 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 3270,84 | 1,46 | 17008 | 8 | | 3350 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53.1 | 2101-0701-0205 | Камень бутовый размером от 150 до 500 мм марки 800 СТ РК EN 771-6-2017 | м3 | 1,01 5,252 | 2398,00 | | | | 12594 | | |
| 54 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 6 | 158,40 | 149,29 | 950 | 896 | – | 214 | 1257 |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,11 | 40,38 | 55 | 242 | | 93 | |
| 55 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж | м3 железобетона звеньев | 8,4 | 18260,28 | 9764,33 | 153386 | 82020 | – | 79112 | 251098 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 8495,95 | 2716,00 | 71366 | 22814 | | 18600 | |
| 56 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 22 | 585,00 | – | 12870 | – | | – | 13900 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1030 | |
| 57 | 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 22 | 419,00 | – | 9218 | – | | – | 9955 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 737 | |
| 58 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 24 | 19,08 | 19,08 | 458 | 458 | – | 137 | 643 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,95 | – | 191 | | 48 | |
| 59 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 24 | 25,30 | 25,30 | 607 | 607 | – | 182 | 853 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 253 | | 63 | |
| 60 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 315 | 19,08 | 19,08 | 6009 | 6009 | – | 1803 | 8437 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,95 | – | 2504 | | 625 | |
| 61 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 315 | 25,30 | 25,30 | 7970 | 7970 | – | 2391 | 11190 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 3321 | | 829 | |
| 62 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 105 | 34,19 | 34,19 | 3590 | 3590 | – | 1077 | 5040 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,25 | – | 1496 | | 373 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 224679 | 101568 | 12595 | 97168 | 347595 |
| | | | | | | | 88429 | 30829 | – | 25748 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 224679 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 12594 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 119258 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 22088 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 97168 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 25748 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 347594 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119258 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 347594 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 85 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119258 | | | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 5. Ремонт ж/б трубы d-0,75м х 2 на КМ 5+310 (замена на ж/б d-1,0м,L-12)** | | | | | | | | | | |
| 63 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 315 | | 34,19 | 34,19 | 10769 | 10769 | – | 3231 | 15120 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 14,25 | – | 4488 | | 1120 | |
| 64 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство | м2 основания или покрытия | 2100 | | 191,65 | 140,14 | 402457 | 294286 | 617 | 208867 | 660230 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 51,22 | 40,88 | 107554 | 85842 | | 48906 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 64.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0105 | 22,05 | 28,00 | | | | 617 | | |
| 65 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 512,4 | | 4009,62 | – | 2054529 | – | 2054529 | – | 2218892 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 164362 | |
| 66 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 225 | | 158,40 | 149,29 | 35639 | 33589 | – | 8017 | 47148 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 2050 | 9085 | | 3492 | |
| 67 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 10,8 | | 158,40 | 149,29 | 1711 | 1612 | – | 385 | 2263 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,11 | 40,38 | 98 | 436 | | 168 | |
| 68 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м | м3 железобетона звеньев | 3,78 | | 28365,32 | 12205,41 | 107221 | 46136 | 20942 | 44500 | 163859 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 10619,94 | 3395,00 | 40143 | 12833 | | 12138 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 68.1 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 0,4158 | 9979,00 | | | | 4149 | | |
| 68.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 10 | 37,8 | 225,69 | | | | 8531 | | |
| 68.3 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2,54 | 9,6012 | 575,00 | | | | 5521 | | |
| 69 | 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 9 | | 44641,12 | – | 401770 | – | 401770 | – | 433912 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 32142 | |
| 70 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1,8 | | 19,08 | 19,08 | 34 | 34 | – | 10 | 48 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 7,95 | – | 14 | | 4 | |
| 71 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,8 | | 19,08 | 19,08 | 206 | 206 | – | 62 | 289 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 7,95 | – | 86 | | 21 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 10,8 | 25,30 | 25,30 | 273 | 273 | – | 82 | 384 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 114 | | 23 | |
| 73 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 225 | 19,08 | 19,08 | 4292 | 4292 | – | 1288 | 6026 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,95 | – | 1789 | | 446 | |
| 74 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 225 | 25,30 | 25,30 | 5693 | 5693 | – | 1708 | 7993 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 2372 | | 592 | |
| 75 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 315 | 34,19 | 34,19 | 10769 | 10769 | – | 3231 | 15120 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,25 | – | 4488 | | 1120 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | Тенге | | | | 3035363 | 407659 | 2477858 | 271381 | 3571284 |
| | | | | | | | 149845 | 121546 | – | 264539 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3035363 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 21559 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 271391 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 2456299 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 271381 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 264540 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3571284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 190 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 271391 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 3571284 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 190 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 271391 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Ремонт ж/б трубы d-0,75 на КМ 7+985 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)** | | | | | | | | | |
| 76 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 315 | 34,19 | 34,19 | 10769 | 10769 | – | 3231 | 15120 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,25 | – | 4488 | | 1120 | |
| 77 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство | м2 основания или покрытия | 2100 | 191,65 | 140,14 | 402457 | 294286 | 617 | 208367 | 660230 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 51,22 | 40,88 | 107554 | 85842 | | 43906 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 77.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0105 22,05 | 28,00 | | | | 617 | | |
| 78 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 512,4 | 4009,62 | – | 2054529 | – | 2054529 | – | 2218892 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 164362 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 100 | | 158,40 | 149,29 | 15840 | 14929 | – | 3563 | 20955 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 911 | 4038 | | 1552 | |
| 80 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 9 | | 158,40 | 149,29 | 1426 | 1344 | – | 321 | 1886 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 82 | 363 | | 140 | |
| 81 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м | м3 железобетона звеньев | 3,78 | | 28365,32 | 12205,41 | 107221 | 46136 | 20942 | 44500 | 163859 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 10619,94 | 3395,00 | 40143 | 12833 | | 12138 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 81.1 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 0,4158 | 9979,00 | | | | 4149 | | |
| 81.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 10 | 37,8 | 225,69 | | | | 8531 | | |
| 81.3 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2,54 | 9,6012 | 575,00 | | | | 5521 | | |
| 82 | 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 9 | | 44641,12 | – | 401770 | – | 401770 | – | 433912 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 32142 | |
| 83 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,3 | | 19,08 | 19,08 | 44 | 44 | – | 13 | 62 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 7,95 | – | 18 | | 5 | |
| 84 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 2,3 | | 158,40 | 149,29 | 364 | 343 | – | 82 | 482 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 21 | 93 | | 36 | |
| 85 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж | м3 железобетона звеньев | 3,78 | | 18260,28 | 9764,33 | 69024 | 36909 | – | 35600 | 112994 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 8495,95 | 2716,00 | 32115 | 10266 | | 8370 | |
| 86 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 9,9 | | 585,00 | – | 5792 | – | | – | 6255 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 463 | |
| 87 | 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 9,9 | | 419,00 | – | 4148 | – | | – | 4480 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 332 | |
| 88 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9 | | 19,08 | 19,08 | 172 | 172 | – | 52 | 241 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 7,95 | – | 72 | | 18 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9 | 25,30 | 25,30 | 228 | 228 | – | 68 | 320 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 10,54 | – | 95 | | 24 | |
| 90 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 100 | 19,08 | 19,08 | 1908 | 1908 | – | 572 | 2678 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 7,95 | – | 795 | | 198 | |
| 91 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 100 | 25,30 | 25,30 | 2530 | 2530 | – | 759 | 3552 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 10,54 | – | 1054 | | 263 | |
| 92 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 315 | 34,19 | 34,19 | 10769 | 10769 | – | 3231 | 15120 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 14,25 | – | 4488 | | 1120 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 3088988 | 420365 | 2477858 | 300859 | 3661038 |
| | | | | | | | 180826 | 124445 | – | 271189 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3088988 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21559 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 305271 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 2456299 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 9940 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 300860 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 271188 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 3661036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 215 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 305271 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 3661036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 215 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 305271 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Ремонт ж/б трубы d-0,75 на КМ 8+125 (замена на ж/б трубу d-0,75м,L-12)** | | | | | | | | | |
| 93 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 315 | 34,19 | 34,19 | 10769 | 10769 | – | 3231 | 15120 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | – | 14,25 | – | 4488 | | 1120 | |
| 94 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство | м2 основания или покрытия | 2100 | 191,65 | 140,14 | 402457 | 294286 | 617 | 208867 | 660230 |
| | | НР - 108%; СП - 8% | | | 51,22 | 40,88 | 107554 | 85842 | | 48906 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 94.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0105 22,05 | 28,00 | | | | 617 | | |
| 95 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 512,4 | 4009,62 | – | 2054529 | – | 2054529 | – | 2218892 |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 164362 | |
| 96 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 100 | | 158,40 | 149,29 | 15840 | 14929 | – | 3563 | 20955 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 911 | 4038 | | 1552 | |
| 97 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 9 | | 158,40 | 149,29 | 1426 | 1344 | – | 321 | 1886 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 82 | 363 | | 140 | |
| 98 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м | м3 железобетона звеньев | 3,78 | | 28365,32 | 12205,41 | 107221 | 46136 | 20942 | 44500 | 163859 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 10619,94 | 3395,00 | 40143 | 12833 | | 12138 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 98.1 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 0,4158 | 9979,00 | | | | 4149 | | |
| 98.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 10 | 37,8 | 225,69 | | | | 8531 | | |
| 98.3 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2,54 | 9,6012 | 575,00 | | | | 5521 | | |
| 99 | 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 9 | | 44641,12 | – | 401770 | – | 401770 | – | 433912 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 32142 | |
| 100 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,3 | | 19,08 | 19,08 | 44 | 44 | – | 13 | 62 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 7,95 | – | 18 | | 5 | |
| 101 | 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м.Демонтаж | м3 железобетона звеньев | 1,47 | | 21695,51 | 11864,33 | 31892 | 17441 | – | 16219 | 51961 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 9831,18 | 3304,00 | 14452 | 4857 | | 3849 | |
| 102 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 3,71 | | 585,00 | – | 2170 | – | | – | 2344 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 174 | |
| 103 | 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 3,71 | | 419,00 | – | 1554 | – | | – | 1679 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 124 | |
| 104 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 18,75 | | 158,40 | 149,29 | 2970 | 2799 | – | 668 | 3929 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 171 | 757 | | 291 | |
| 105 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную | м3 грунта | 3,75 | | 2188,03 | – | 8205 | – | – | 5908 | 15242 |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 2188,03 | – | 8205 | – | | 1129 | |
| 106 | 1130-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство | м3 подушки | 2,4 | | 8549,79 | 240,59 | 20519 | 577 | 14574 | 4747 | 27288 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | | 2236,76 | 118,00 | 5368 | 283 | | 2021 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 106.1 | 2101-0201-0503 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 1,39 | 3,336 | 4368,66 | | | | 14574 | | |
| 107 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 100 | | 19,08 | 19,08 | 1908 | 1908 | – | 572 | 2678 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 7,95 | – | 795 | | 198 | |
| 108 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 100 | | 25,30 | 25,30 | 2530 | 2530 | – | 759 | 3552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 10,54 | – | 1054 | | 263 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | | 3065804 | 392762 | 2492432 | 289368 | 3623589 |
| | | | | | | | | 176886 | 115329 | – | 268414 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3065804 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 36132 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 292215 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 2456299 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 3725 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 289369 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 268414 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 3623588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 292215 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 3623588 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 209 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 292215 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. Ремонт металлической трубы d-0,5м на КМ 13+775 (замена на ж/б трубу d-0,75 L-12)** | | | | | | | | | | |
| 109 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 105 | | 34,19 | 34,19 | 3590 | 3590 | – | 1077 | 5040 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | – | 14,25 | – | 1496 | | 373 | |
| 110 | 1127-0402-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей серповидного профиля.Устройство | м2 основания или покрытия | 700 | | 191,65 | 140,14 | 134152 | 98095 | 206 | 69622 | 220077 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 51,22 | 40,88 | 35851 | 28614 | | 16302 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 110.1 | 2113-0703-1405 | Вода техническая | м3 | 0,0105 | 7,35 | 28,00 | | | | 206 | | |
| 111 | 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 170,8 | | 4009,62 | – | 684843 | – | 684843 | – | 739631 |
| | | *СП - 8%* | | | | – | – | – | – | | 54787 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 100 | | 158,40 | 149,29 | 15840 | 14929 | – | 3563 | 20955 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 911 | 4038 | | 1552 | |
| 113 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 9 | | 158,40 | 149,29 | 1426 | 1344 | – | 321 | 1886 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 82 | 363 | | 140 | |
| 114 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог.Высота насыпи до 3/4 м | м3 железобетона звеньев | 3,78 | | 28365,32 | 12205,41 | 107221 | 46136 | 20942 | 44500 | 163859 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 10619,94 | 3395,00 | 40143 | 12833 | | 12138 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 114.1 | 2102-0401-2802 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,11 | 0,4158 | 9979,00 | | | | 4149 | | |
| 114.2 | 2110-0501-1404 | Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 10 | 37,8 | 225,69 | | | | 8531 | | |
| 114.3 | 2113-0804-1101 | Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77 | кг | 2,54 | 9,6012 | 575,00 | | | | 5521 | | |
| 115 | 2104-0801-0109 РСНБ РК 2015 | Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 4.100 (Блок № 13),размерами 1240 мм х 1240 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-2016 | шт. | 9 | | 44641,12 | – | 401770 | – | 401770 | – | 433912 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 32142 | |
| 116 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 2,3 | | 19,08 | 19,08 | 44 | 44 | – | 13 | 62 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | – | 7,95 | – | 18 | | 5 | |
| 117 | 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м.Демонтаж | м3 железобетона звеньев | 2,204 | | 29220,57 | 16514,33 | 64402 | 36398 | – | 32051 | 104170 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | | 12706,24 | 4606,00 | 28005 | 10152 | | 7716 | |
| 118 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 5,568 | | 585,00 | – | 3257 | – | | – | 3518 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 261 | |
| 119 | 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 5,568 | | 419,00 | – | 2333 | – | | – | 2520 |
| | | СП - 8% | | | | – | – | – | – | | 187 | |
| 120 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 22,4 | | 158,40 | 149,29 | 3548 | 3344 | – | 798 | 4694 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 9,11 | 40,38 | 204 | 904 | | 348 | |
| 121 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную | м3 грунта | 4,5 | | 2188,03 | – | 9846 | – | – | 7089 | 18290 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | | 2188,03 | – | 9846 | – | | 1355 | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | м3 грунта | 2,3 | 158,40 | 149,29 | 364 | 343 | – | 82 | 482 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,11 | 40,38 | 21 | 93 | | 36 | |
| 123 | 1130-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Демонтаж разрушенных ж/б конструкций/Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 1 м.Демонтаж | м3 железобетона звеньев | 3,78 | 18260,28 | 9764,33 | 69024 | 36909 | – | 35600 | 112994 |
| | | *НР - 84%; СП - 8%* | | | 8495,95 | 2716,00 | 32115 | 10266 | | 8370 | |
| 124 | 4131-0101-0701 РСНБ РК 2015 | Погрузка | т | 9,9 | 585,00 | – | 5792 | – | | – | 6255 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 463 | |
| 125 | 4102-0102-1020 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км | т | 9,9 | 419,00 | – | 4148 | – | | – | 4480 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 332 | |
| 126 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9 | 19,08 | 19,08 | 172 | 172 | – | 52 | 241 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,95 | – | 72 | | 18 | |
| 127 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 9 | 25,30 | 25,30 | 228 | 228 | – | 68 | 320 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 95 | | 24 | |
| 128 | 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 100 | 19,08 | 19,08 | 1908 | 1908 | – | 572 | 2678 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 7,95 | – | 795 | | 198 | |
| 129 | 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=3 | Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2 | м3 грунта | 100 | 25,30 | 25,30 | 2530 | 2530 | – | 759 | 3552 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 10,54 | – | 1054 | | 263 | |
| 130 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 105 | 34,19 | 34,19 | 3590 | 3590 | – | 1077 | 5040 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 14,25 | – | 1496 | | 373 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8** | Тенге | | | | 1520026 | 249558 | 1107761 | 197244 | 1854656 |
| | | | | | | | 147178 | 72289 | – | 137383 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1520026 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 21147 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 219467 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | 1086613 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | 15530 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 197246 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 137382 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1854653 | | | | |



Scanned by TapScanner

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 219467 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 1854653 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 154 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 219467 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 26253520 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 1927138 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2617199 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 775103 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 17032746 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 122615 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 2609111 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1944706 | |
| | | **ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ** | Тенге | | | | | | **26 253 520,00** | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036 (коэф. перехода от цен 2020 г. к ценам 2021 г. - 2917/2778) | Тенге | | | | | | 27 567 141,13 | | |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12 % | Тенге | | | | | | 3 308 056,94 | | |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ** | Тенге | | | | | | **30 875 198,06** | | |
| | | **Итого по акту с учетом тендерного снижения** | Тенге | | | | | | **27 787 678,27** | | |

**Заказчик:**
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Зам.руководителя
_____**Самуратов С.З.**

**Представитель заказчика:**

_____ **Накыпбаев А.Ж.**

**Подрядчик:**
Директор АО "ДСУ-13"

_____ **Грачев М.В.**



Scanned by TapScanner