Форма №3
от 15.06.2022г.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1
БИН 130940019782
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN3004000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор"
Кызылординская область, г.Кызылорда,
п.Тасбугет, Мустафа Шокай, 18
БИН/ИИН 000340001900
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ96070G000105N00381
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Договор о государственных закупках №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г.

А К Т 11 от 15 июня 2022 года
выполненных объемов работ с 14 мая 2022г по 15 июня 2022г.

Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды

№	Статьи	Сумма,тенге
1	**Общая стоимость договора**	**4 892 079 094,56**
2	в т.ч. НДС	524 151 331,56
	Сумма на 2022	**476 900 000,00**
	в т.ч. НДС	51 096 428,57
3	**Сумма аванса, перечисленная исполнителю**	**143 070 000,00**
4	**Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю**	**174 174 242,38**
5	Виды выполняемых работ:	**Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды**
6	**Сумма фактических расходов,произведенных исполнителем для выполнения работ**	**476 900 000,00**
7	**Сумма выполненных объемов работ с 14 мая 2022г по 15 июня 2022г.**	**228 079 653,76**
8	**Удержание аванса 30%**	**68 423 896,13**
9	**Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных**	**159 655 757,62**
10	в т.ч. НДС	17 105 974,03

Сдал:

Генеральный директор ТОО «Мелиоратор»

Нарбаев Е.Е.

Принял:

Заместитель руководителя ГУ «Отдел КХ,ПТиАД г. Караганды»

Кожакапанов Р.М

400150

Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"
Подрядчик: ТОО "Мелиоратор"
Объект: Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды
Договор: №92 от 20 мая 2021г, доп. согл №92/1 от 13.01.22г.

АКТ №11
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж изоляции тепловых сетей тепловой изоляцией СТУ										
1	1113-0601-0209 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Обеспыливание**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	11236,849		93,19	12,20	1047162	137090	--	627950	1809121
						80,99	--	910072	--		134009	
2	1113-0601-0304 РСНБ РК 2015	**Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром свыше 500 мм. Обезжиривание бензином**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	11236,849		77,79	1,02	874131	11438	261645	417938	1395434
						53,49	0,41	601048	4659		103366	
3	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	11236,849		84,49	2,43	949445	27319	402023	361014	1415296
						46,29	0,28	520103	3106		104837	
4	1113-0301-0410 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за два раза**										
		НР - 69%; СП - 8%	м2	11236,849		169,48	5,97	1904447	67129	1046302	554373	2655526
						70,39	1,11	791016	12423		196706	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					4775186	242976	1709970	1961275	7275377
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					2822239	20188	--	538918	
		Материалы	Тенге					4775186				
		Всего заработная плата	Тенге					1709971				
		Накладные расходы	Тенге						2842427			
		Сметная прибыль	Тенге					1961275				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					538917				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7275377				
		Сметная заработная плата	Тенге									2120
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						2842427			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7275377				
		Сметная заработная плата	Тенге									2120
									2842427			
		РАЗДЕЛ 2.Монтаж изоляции для труб диаметром 1200х12,0										
5	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**										
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	1182,154		25460,12	1151,72	30097783	1361510	--	22336223	56628726
						24308,40	552,80	28736272	653495		4194720	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2111-0207-0145 РСНБ РК 2015 примен.	**Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги, для температуры носителя до 150°С, толщина 41 мм ГОСТ 16381-77**	м2	10999,304	11731,00	--	129032835	--	129032835	--	139355462
		СП - 8%			--	--	--	--		10322627	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				159130618	1361510	129032835	22336223	195984188
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28736272	653495	--	14517347	
	Всего заработная плата		Тенге				159130618				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					29389767			
		Накладные расходы	Тенге				129032835				
		Сметная прибыль	Тенге				22336223				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				14517347				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				195984188				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					29389767			22697
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				195984188				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								29389767			22697
		РАЗДЕЛ 3.вторая очередь ТЭЦ3-ЦТРП1									
7	1216-0101-2202 РСНБ РК 2015	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	м2 наружной площади разобранной изоляции диам1200	9090,222222	209,72	--	1906383	--	--	1372596	3541297
		НР - 72%; СП - 8%			209,72	--	1906383	--		262318	
8	1126-0301-0202 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Поверхность изоляции трубопроводов. Демонтаж покрытия из оцинкованной стали**	м2 поверхности покрытия изоляции диам 1200	10,097	2190,26	99,10	22115	1001	--	16116	41289
		НР - 76%; СП - 8%			2091,16	8,96	21114	90		3058	
9	4102-0101-1012 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	т	61,4	407,00	--	24990	--		--	26989
		СП - 8%			--	--	--	--		1999	
10	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	61,4	610,00	--	37454	--		--	40450
		СП - 8%			--	--	--	--		2996	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1990942	1001	--	1388712	3650025
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1927498	90	--	270371	
	Всего заработная плата		Тенге				1990942				
	Транспортные расходы		Тенге					1927588			
		Накладные расходы	Тенге				62444				
		Сметная прибыль	Тенге				1388712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				270372				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3650026				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1927588			1751
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3650026				
		Сметная заработная плата	Тенге								
								1927588			1751

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.М4а ЦТРП1-УТ1									
11	**1216-0101-2202 РСНБ РК 2015**	**Изоляция тепловая ваты минеральной. Разборка**	**м2 наружной площади разобранной изоляции диам1200, диам1000, диам800**	**2151,365**	**209,72**	**--**	**451180**	**--**	**--**	**324850**	**838112**
		НР - 72%; СП - 8%			**209,72**	**--**	**451180**	**--**		**62082**	
12	**4102-0101-1012 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км**	**т**	**14**	**407,00**	**--**	**5698**	**--**		**--**	**6154**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**456**	
13	**4131-0104-0601 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**14**	**610,00**	**--**	**8540**	**--**		**--**	**9223**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**683**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**465418**	**--**	**--**	**324850**	**853489**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**451180**	**--**	**--**	**63221**	
		Всего заработная плата	Тенге				**465418**				
		Транспортные расходы	Тенге					**451180**			
		Накладные расходы	Тенге				**14238**				
		Сметная прибыль	Тенге				**324850**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**63221**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**853489**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**411**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**451180**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**853489**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**411**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**					**451180**			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									**207763078,02**
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**33937189**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1605487**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**673773**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**130742805**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**76682**				
		- Накладные расходы	Тенге							**26011060**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**15389857**	

Временные здания и сооружения 1,04%	2 160 736,01
Итого с временными зданиями и сооружениями	209 923 814,03
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных работ в зимнее время 4,32%	9 068 708,77
Итого по сметному расчету	218 992 522,80
Непредвиденные работы и затраты 2%	4 379 850,46
ИТОГО	223 372 373,25
в том числе в ценах на 2020 г.	165 625 989,53
в том числе в ценах на 2021г. К= 1,0501698	60 643 508,24
ИТОГО	226 269 497,78
Скидка по договору 10%	22 626 949,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											400150

Итого по договору	203 642 548,00
НДС в текущих ценах -12%	24 437 105,76
ВСЕГО по акту выполненных работ	228 079 653,76

ЗАКАЗЧИК:
Зав.сектором коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

Токмурзин Ж.Т.

Главный специалист сектора коммунального хозяйства ГУ «Отдел КХ,ПТиАДг. Караганды»

Қалкенова Қ.З.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "Казахстанский лифтостроительный завод "KLZ"

Канапин Д.С

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "САНТЕХЭНЕРГОПРОЕКТ"

Расценки проверены

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Мелиоратор"

Нарбаев Е.Е.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Караганды",Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Московская, 1**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **130940019782**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мелиоратор",г.Кызылорда,пос.Тасбугет,ул. М.Шокая,18, тел.: 21-60-92**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

000340001900

Договор (контракт) Доп.согл.№92/1 от 13.01.2022г. к Договору №92 от 20.05.2021

Номер документа	Дата составления
66	**15.06.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Модернизация изоляции на трубопроводах тепловых сетей города Караганды			работа	1	228 079 653,76	228 079 653,76	24 437 105,76
				Итого	1	x	228 079 653,76	24 437 105,76

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный Директор / / Нарбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.06.2022