*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл.Республики, дом № 4** — **040740002533**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек** — **000440000132**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор о гос. закупках № 040740002533/210138/00 от 01.09.2021

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 18 | 16.06.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы | | | работа | 1 | 12 977 480,70 | 12 977 480,70 | 1 390 444,36 |
| | | | | Итого | 1 | x | 12 977 480,70 | 1 390 444,36 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Отегенов К.Б

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ /

*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.06.2022

_____ 20____ ж.

М.П.

Алматы қаласы Энергетиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТІ үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы

Казақстан Республикасы Алматы обл. Енбекшиказак ауд. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Энергохолдинг LTD» 1 товарищество с ограниченной ответственностью Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н Республика Казахстан

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

**Заказчик:** КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
**Подрядчик:** ТОО "Энергоходинг ЛТД"
**Наименование строительства и его адрес:** **Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**

**СПРАВКА № 1 от 16.06.2022 г.**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 года

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 040740002533 /210138/00 | 01.09.2021 | наименован. | код | наименование | код |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце (за июнь) без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете | дополнительные | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудо-вания | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы** | **12 977 480,70** | **11 587 036,34** | | | | | | | **1 390 444,36** | **12 977 480,70** |
| в т.ч. за текущий месяц 2022 г.: | | **11 587 036,34** | | | | | | | **1 390 444,36** | **12 977 480,70** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Отегенов К. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

**Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Музтау"**

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя Абдрешев Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **005-2020 Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-01 Внеплощадочные электротехнические сети**

( наименование)

Договор подряда (контракт) № **040740002533/210138/00 от 01.09.2021 г.**

# Акт выполненных работ №2

за **июнь 2022** (месяц, год) на **02-01-01 КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530. КЛ-6кВ ТП-829, ТП-4541**

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел: 1. КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530.** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Е11-010102-0315 | Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 36,08 | 429,04<br>18,08 | 410,83<br>127,72 | 15480<br>652 | 14823<br>4608 | 5 | 3788<br>1541 | 20809 | |
| 2 | 2 | Е11-010205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 84,16 | 3727,56<br>3727,56 | 0<br>0 | 313712<br>313712 | 0<br>0 | 0 | 225872<br>43167 | 582751 | |
| 3 | 3 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 47,95 | 1207,22<br>1207,22 | 0<br>0 | 57886<br>57886 | 0<br>0 | 0 | 41678<br>7965 | 107530 | |
| 4 | 4 | Е11-010205-0503 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную ПГС 3 | м3 грунта | 26,88 | 1726,85<br>1726,85 | 0<br>0 | 46418<br>46418 | 0<br>0 | 0 | 33421<br>6387 | 86226 | |
| 5 | 5 | Е11-010102-0308 | Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (лишний грунт) | м3 грунта | 72,29 | 251,55<br>12,81 | 238,64<br>75,76 | 18185<br>926 | 17251<br>5476 | 8 | 4610<br>1824 | 24618 | |
| 6 | 6 | С341-020104-1020 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км | т | 130,122 | 347 | | 45152 | | | 3612 | 48765 | |
| 7 | 7 | Е11-010101-0302 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 под приямки | м3 грунта | 16 | 138,01<br>7,6 | 130,41<br>33,72 | 2208<br>122 | 2087<br>540 | 0 | 476<br>215 | 2899 | |
| 8 | 8 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 16 | 1207,22<br>1207,22 | 0<br>0 | 19316<br>19316 | 0<br>0 | 0 | 13907<br>2658 | 35881 | |
| 9 | 9 | С121-010601-0101 | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 26,88 | 1447 | | 38895 | | 38895 | 3112 | 42007 | Казахстан |
| 10 | 10 | Ц13-080201-0301<br>Изм. и доп. вып. 17 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | м | 668 | 614,71<br>111,5 | 503,21<br>225,24 | 410628<br>74485 | 336144<br>150458 | 0 | 161959<br>45807 | 618394 | |
| 11 | 11 | Ц13-080201-0302<br>Изм. и доп. вып. 17 | На каждый последующий кабель добавлять к расц. 8-142-1 | м | 18 | 181,37<br>37,17 | 144,21<br>64,55 | 3265<br>669 | 2596<br>1162 | 0 | 1318<br>367 | 4950 | |
| 12 | 12 | С121-010401-0101 | Песок природный ГОСТ 8736-2014 | м3 | 41,16 | 1670 | | 68737 | | 68737 | 5499 | 74236 | Казахстан |
| 13 | 13 | Ц13-080201-0401<br>Изм. и доп. вып. 17 | Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее | | 552 | 539,08 | 427,58 | 297572 | 236022 | 0 | 120379 | 451388 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | м | | 111,5 | 191,38 | 61550 | 105643 | | 33436 | | |
| 14 | 14 | Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17 | На покрытие кирпичом каждого последующего кабеля, проложенного в траншее, добавлять к расц. 8-143-1 | м | 10 | 311,89 | 256,14 | 3119 | 2561 | 0 | 1227 | 4694 | |
| | | | | | | 55,75 | 114,65 | 558 | 1146 | | 348 | | |
| 15 | 15 | С121-030101-0103 | Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100 | 1000шт | 2,36 | 23646 | | 55805 | | 55805 | | 60269 | |
| | | | | | | | | | | | 4464 | | |
| 16 | 16 | Ц13-080201-3411 Изм. и доп. вып. 17 | Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях | м | 92 | 543,12 | 313,46 | 49967 | 28839 | 203 | 21941 | 77661 | |
| | | | | | | 227,45 | 103,77 | 20926 | 9547 | | 5753 | | |
| 17 | 17 | С123-010501-1514 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125х11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 42 | 3131 | | 131502 | | 131502 | | 142022 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 10520 | | |
| 18 | 18 | С123-010501-1413 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125х9,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 66 | 2570 | | 169620 | | 169620 | | 183190 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 13570 | | |
| 19 | 19 | Е11-221401-0902 Изм. и доп. вып. 16 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 160 мм. Прокладка бестраншейная методом прокола пневмопробойником в грунтах 1-2 групп на длину до 40 м | м | 8 | 1641,53 | 542,45 | 13132 | 4340 | 0 | 10427 | 25444 | |
| | | | | | | 1099,08 | 217,42 | 8793 | 1739 | | 1885 | | |
| 20 | 20 | С123-010501-1515 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 140х12,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 8,16 | 3837 | | 31310 | | 31310 | | 33815 | Казахстан |
| | | | | | | | | | | | 2505 | | |
| 21 | 21 | Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | м кабеля | 662 | 969,13 | 569,92 | 641563 | 377288 | 30526 | 277157 | 992218 | |
| | | | | | | 353,1 | 228,39 | 233750 | 151191 | | 73498 | | |
| 22 | 22 | Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | м кабеля | 108 | 1688,72 | 938,15 | 182381 | 101320 | 4793 | 83295 | 286930 | |
| | | | | | | 706,19 | 364,99 | 76269 | 39418 | | 21254 | | |
| 23 | 23 | С123-060109-1010 | Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73 | км | 0,7854 | 8082848 | | 6348269 | | 6348269 | | 6856130 | |
| | | | | | | | | | | | 507862 | | |
| 24 | 24 | Ц13-080201-2509 Изм. и доп. вып. 17 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 4 | 66246,01 | 49465,65 | 264984 | 197863 | 219 | 104997 | 399579 | |
| | | | | | | 16725,6 | 19731,69 | 66902 | 78927 | | 29598 | | |
| 25 | 25 | С123-061703-2606 | Муфты концевые внутренней установки типа GUST-12/150-240/800-L12 для 3-жильных кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с наконечниками со срывными головками на напряжение от 6 до10 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 4 | 59897 | | 239588 | | 239588 | | 258755 | |
| | | | | | | | | | | | 19167 | | |
| 26 | 26 | Ц13-080201-2710 Изм. и доп. вып. 17 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования | шт. | 1 | 28841,83 | 302,53 | 28842 | 303 | 6238 | 16154 | 48596 | |
| | | | | | | 22300,8 | 135,41 | 22301 | 135 | | 3600 | | |
| 27 | 27 | С123-061703-4103 | Муфты соединительные типа GUSJ-12/150-240 для кабелей с бумажной изоляцией в общей оболочке, с болтовыми соединителями со срывными головками на напряжение от 6 до 10 кВ ГОСТ 13781.0-86 | шт. | 1 | 104382 | | 104382 | | 104382 | | 112733 | |
| | | | | | | | | | | | 8351 | | |
| | | | **Итого по разделу: 1. КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530.** | | | | | | | | | **11582490** | |
| | | | **ИТОГО:** | | | | | **9601918** | **1321434** | **7230100** | **1122606** | **11582490** | |
| | | | | | | | | **1005235** | **549990** | | **857965** | | |
| | | | **В том числе :** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **Стоимость оборудования, всего** | | | | | | | **0** | | | |
| | | | **в том числе, оборудование поставки заказчика** | | | | | | | | | | |
| | | | **Временные здания и сооружения** | | | **2,4 %** | | **277980** | | | | **11860466** | |
| | | | **Итого с временными** | | | | | | | | | | |
| | | | **Зимние удорожания** | | | **1,35 %** | | **160116** | | | | **12020582** | |
| | | | **Итого с зимними удорожаниями** | | | | | | | | | | |
| | | | **Непредвиденные работы и затраты** | | | **2 %** | | **240412** | | | | **12260994** | |
| | | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | | | | | | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036** | | | | | | | | | **12874485** | |
| | | | **НДС** | | | **12 %** | | **1544938** | | | | **14419423** | |
| | | | **Итого с НДС** | | | | | | | | | **12977480,70** | |
| | | | **С тендерной скидкой 10%, к=0,9** | | | | | | | | | **1390444,36** | |
| | | | **в том числе НДС** | | | | | | | | | | |

**Сдал (Подрядчик)**

**ТОО "Энергохолдинг ЕТП"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора **Отегенов К. Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Технический надзор**
**ТОО "МУЗТАУ"**

(наименование организации)

Эксперт(ы) технического надзора **Лобода П. П.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Принял (Заказчик)**

**КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**Өмірханов Н.Ө**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

**Авторский надзор**
**ТОО "КОМПАНИЯ ТЫРНА"**

(наименование организации)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи)

"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Сулаев А.Б.
20 ж.