Заказчик: ТОО "Строительная компания Самрук"

Подрядчик: ТОО «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»

Наименование строительства и его адрес: Объект : "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объектами обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д. № 90/32, Бостандыкский район, Подземная автостоянка, пятно 29.1."

Форма КС-3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат

за август 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		б/н от 13.05.2020 г.	наименование	код	наименование	код

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС			Сумма НДС	Всего с учетом НДС
			Сначала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	в том числе за отчетный период без НДС		
1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего работ и затрат:						
	в том числе в отчетный период		**15 271 915**	**15 271 915**			
	Строительно-монтажные работы:						
1	**Благоустройство**				3 152 100,89	378 252,11	3 530 353
	Всего к оплате:						**3 530 353**

Заказчик _____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

Подрядчик _____ должность, Ф.И.О., подпись

М.П.

ТОО «СК Самрук» БУХГАЛТЕРИЯ Подпись

Наименование объекта: "Строительство многоквартирного жилого комплекса с объект[illegible] обслуживания и пристроенными зданиями подземных паркингов по улице Сатпаева д. К[illegible]32, Бостандыкский район, **Благоустройство"**

Форма №2 КС-2
(Форма №2)

Заказчик: ТОО «Строительная компания Самрук»
Подрядчик: «ТОО "J.I.T GROUP CONSTRUCTION"»
Договор подряда: б/н от 13.05.2020 г.

АКТ
о приемке выполненных работ за август 2020 г.

Наименование работ	Ед.изм.	Норма расхода	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлен	Принято ПТО	Принято ОКК		Объем	Стоимость тенге	Объем	Стоимость тенге		
Земляные работы под дорожные покрытия вне кровли															
Разработка котлована с погрузкой и вывозом за пределы площадки, сдача котлована	м3	по проекту	1559,2	970	1 512 445	-			-	1 529,15	1 483 276	98%	1 483 276		
Устройство основания из грунта, оставленным на площадке и привезенным с других объектов, послойное уплотнение	м3	по проекту	32,4	345	11 178	-			-	31,00	10 695	96%	10 695		
Устройство основания из грунта (ручная доработка)	м3	по проекту	13,9	1 199	16 662	-			-	12,00	14 384	86%	14 384		
						-			-	-	-		-		
ИТОГО					**1 540 285**	-			-	-	**1 508 355**	98%	**1 508 355**		
Накладные расходы					**138 626**	-			-	-	**135 752**	98%	**135 752**		
ИТОГО					**1 678 911**	-			-	-	**1 644 107**	98%	**1 644 107**		
Непредвиденные расходы					**33 578**	-			-	-	**32 882**	98%	**32 882**		
ИТОГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ					**1 712 489**	-			-	-	**1 676 989**	98%	**1 676 989**		
В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА						-			-	-	-		-		
1. Брусчатое покрытие тротуаров по грунту (тип 2.1)	м2		**1333,0**			390,2			-	90,54	-		-		
Уплотнение грунта	м2	по проекту	1333,0	343	457 219	390,2			133 855	90,54	31 056	36%	164 911		
Устройство основания из щебня 100мм	м3	по проекту	133,3	720	95 976	39,0			28 098	9,05	6 519	36%	34 617		
ГЩС (гравийно-щебеночная смесь) фр.20-40мм с доставкой		1,1	146,6	1 950	285 929	42,9			83 708	9,96	19 421	36%	103 129		
Устройство тротуарной плитки на основание из песка, отсева	м2	по проекту	1333,0	840	1 119 720	390,2			327 808	90,54	76 055	36%	403 864		
Отсев (щебень фр.0-5мм) 40мм	м3	по проекту	53,3	-	-	15,6			-	3,62	-		-		
		1,1	58,7	2 800	164 226	17,2			48 079	3,98	11 155	36%	59 233		
Плитка тротуарная прямоугольная 200*100*60 коричневая	м2	по проекту	1333,0	-	-	390,2			-	90,54	-		-		
		1,02	1359,7	3 050	4 146 963	398,1			1 214 062	92,35	281 676	36%	1 495 738		
2. Асфальтобетонное покрытие проезда по грунту (тип 1.1)	м2		**2612,7**	-	-	-			-	1 117,00	-		-		
Уплотнение грунта	м2	по проекту	2612,7	343	896 156	-			-	1 117,00	383 131	43%	383 131		
Устройство основания из песка 100мм	м3	по проекту	261,3	907	236 972	-			-	111,70	101 312	43%	101 312		
Песок крупный с доставкой		1,1	287,4	1 700	488 575	-			-	122,87	208 879	43%	208 879		
Устройство основания из щебня 180мм	м3	по проекту	470,3	720	338 606	-			-	201,06	144 763	43%	144 763		
Щебень фр.20-40мм		1,1	517,3	2 735	1 414 855	-			-	221,17	604 889	43%	604 889		
Устройство асфальтобетонного покрытия 60мм	м2	по проекту	2612,7	508	1 327 252	-			-	1 117,00	567 436	43%	567 436		
Крупнозернистый асфальтобетон	тн	0,146	382,5	12 000	4 589 991	-			-	163,53	1 962 346	43%	1 962 346		
Устройство асфальтобетонного покрытия 40мм	м2	по проекту	2612,7	544	1 421 309	- 1 117,0			- 607 648	1 117,00	607 648	0%	-		
Мелкозернистый асфальтобетон	тн	0,093	243,0	13 300	3 231 649	- 103,9			- 1 381 617	103,88	1 381 617	0%	-		
3. Асфальтобетонное покрытие проезда по эксплуатируемой кровле (тип 1.2)	м2		**1789,5**	-	-	-			-	-	-		-		
Устройство бетонной стяжки на кровле с армированием	м2	по проекту	1789,5	338	604 851	-			-	-	-	0%	-		
Бетон В15 - 80мм	м3	по проекту	143,2	-	-	-			-	-	-		-		
		1,015	145,3	12 300	1 787 281	-			-	-	-	0%	-		
Сетка армирующая 5Вр 1 150x150	тн	0,002	3,8	272 000	1 038 387	-			-	-	-	0%	-		

Наименование работ	Ед.изм.	Норма расхода	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлен	Принято ПТО	Принято ОКК		Объем	Стоимость тенге	Объем	Стоимость тенге		
Устройство асфальтобетонного покрытия 60мм	м2	по проекту	1789,5	508	909 066	-			-	-	-	0%	-		
Крупнозернистый асфальтобетон	тн	0,146	262,0	12 000	3 143 794	-			-	-	-	0%	-		
Устройство асфальтобетонного покрытия 40мм	м2	по проекту	1789,5	544	973 488	-			-	-	-	0%	-		
Мелкозернистый асфальтобетон	тн	0,093	166,4	13 300	2 213 433	-			-	-	-	0%	-		
5. Брусчатое покрытие отмостки по грунту (тип 3.1)	м2		**206,5**	-	-	-			-	21,20	-		-		
Уплотнение грунта	м2	по проекту	206,5	343	70 830	-			-	21,20	7 272	10%	7 272		
Устройство основания из щебня 100мм	м3	по проекту	20,7	720	14 868	-			-	2,12	1 526	10%	1 526		
ГЩС (гравийно-щебеночная смесь) фр.20-40мм с доставкой		1,1	22,7	1 950	44 294	-			-	2,33	4 547	10%	4 547		
Бетонирование отмостки с армированием 75...100мм	м3	по проекту	18,1	12 000	216 825	-			-	1,86	22 260	10%	22 260		
Бетон В12,5		1,015	18,3	11 700	214 575	-			-	1,88	22 029	10%	22 029		
Сетка армирующая 3Вр 1 150х150	тн	0,001	0,2	272 000	43 062	-			-	0,02	4 421	10%	4 421		
Устройство тротуарной плитки на цементно-песчаном растворе с расшивкой швов, с приготовлением раствора	м2	по проекту	206,5	1 250	258 125	-			-	21,20	26 500	10%	26 500		
Цементно-песчаный раствор М-150 30мм	м3	по проекту	6,2	-	-	-			-	0,64	-		-		
Цемент	тн	0,4	2,7	25 000	67 216	-			-	0,28	6 901	10%	6 901		
Песок	м3	1,1	6,8	2 000	13 629	-			-	0,70	1 399	10%	1 399		
Плитка тротуарная квадратная 200*200*60 коричневая	м2	по проекту	206,5	-	-	-			-	21,20	-		-		
		1,02	210,6	3 375	710 876	-			-	21,62	72 981	10%	72 981		
6. Брусчатое покрытие тротуаров по эксплуатируемой кровле (тип 2.2)	м2		**2043,2**	-	-	137,0			-	-	-		-		
Устройство бетонной стяжки с армированием	м2	по проекту	2043,2	338	690 602	137,0			46 306	-	-	7%	46 306		
Бетон В15 - 60мм	м3	по проекту	122,6	-	-	8,2			-	-	-		-		
		1,015	124,4	12 300	1 530 500	8,3			102 623	-	-	7%	102 623		
Сетка армирующая 4Вр1 200х200	тн	0,001	2,3	272 000	629 850	0,2			42 233	-	-	7%	42 233		
Устройство тротуарной плитки на основание из песка, отсева	м2	по проекту	2043,2	840	1 716 288	137,0			115 080	-	-	7%	115 080		
Отсев (щебень фр.0-5мм) 40мм	м3	по проекту	81,7	-	-	5,5			-	-	-		-		
		1,1	89,9	2 800	251 722	6,0			16 878	-	-	7%	16 878		
Плитка тротуарная прямоугольная 200*100*60 коричневая	м2	по проекту	2043,2	-	-	137,0			-	-	-		-		
		1,02	2084,1	3 050	6 356 395	139,7			426 207	-	-	7%	426 207		
7. Брусчатое покрытие тротуаров по эксплуатируемой кровле (тип 2.2)	м2		**110,6**	-	-	-			-	-	-		-		
Устройство бетонной стяжки с армированием	м2	по проекту	110,6	338	37 383	-			-	-	-	0%	-		
Бетон В15 - 60мм	м3	по проекту	6,6	-	-	-			-	-	-		-		
		1,015	6,7	12 300	82 847	-			-	-	-	0%	-		
Сетка армирующая 4Вр1 200х200	тн	0,001	0,1	272 000	34 094	-			-	-	-	0%	-		
Устройство тротуарной плитки на основание из песка, отсева	м2	по проекту	110,6	840	92 904	-			-	-	-	0%	-		
Отсев (щебень фр.0-5мм) 40мм	м3	по проекту	4,4	-	-	-			-	-	-		-		
		1,1	4,9	2 800	13 626	-			-	-	-	0%	-		
Плитка тротуарная квадратная 200*200*60 серая	м2	по проекту	110,6	-	-	-			-	-	-		-		
		1,02	112,8	3 375	380 741	-			-	-	-	0%	-		
8. Брусчатое покрытие отмостки по эксплуатируемой кровле (тип 3.2)	м2		**261,9**	-	-	-			-	-	-		-		
Бетонирование отмостки с армированием 75...100мм	м3	по проекту	22,9	12 000	274 995	-			-	-	-	0%	-		
Бетон В12,5		1,015	23,3	11 700	272 142	-			-	-	-	0%	-		
Сетка армирующая 3Вр 1 150х150	тн	0,001	0,2	272 000	54 615	-			-	-	-	0%	-		

Наименование работ	Ед.изм.	Норма расхода	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость предъявленных работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПГД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлен	Принято ПТО	Принято ОКК		Объем	Стоимость тенге	Объем	Стоимость тенге		
Устройство тротуарной плитки на цементно-песчаном растворе с расшивкой швов, с приготовлением раствора вручную	м2	по проекту	261,9	1 250	327 375	-			-	-	-	0%	-		
Цементно-песчаный раствор М-150 30мм	м3	по проекту	7,9	-	-	-			-	-	-		-		
Цемент	тн	0,4	3,4	25 000	85 248	-			-	-	-	0%	-		
Песок	м3	1,1	8,6	2 000	17 285	-			-	-	-	0%	-		
Плитка тротуарная квадратная 200*200*60 коричневая	м2	по проекту	261,9	-	-	-			-	-	-		-		
		1,02	267,1	3 375	901 591	-			-	-	-	0%	-		
9. Покрытие спортивных, игровых площадок по эксплуатируемой кровле (тип 4)	м2		**320,4**	-	-	-			-	-	-		-		
Устройство бетонной стяжки с армированием	м2	по проекту	320,4	338	108 295	-			-	-	-	0%	-		
Бетон В15 - 120мм	м3	по проекту	38,4	-	-	-			-	-	-		-		
		1,015	39,0	12 300	480 004	-			-	-	-	0%	-		
Сетка армирующая 4Вр1 200х200	тн	0,001	0,4	272 000	98 769	-			-	-	-	0%	-		
Наливное резиновое покрытие	м2	по проекту	320,4	-	-	-			-	-	-		-		
10. Брусчатое покрытие тротуаров по грунту	м2		**62,2**	-	-	-			-	-	-		-		
Уплотнение грунта	м2	по проекту	62,2	343	21 335	-			-	-	-	0%	-		
Устройство основания из щебня 100мм	м3	по проекту	6,2	720	4 478	-			-	-	-	0%	-		
ГЩС (гравийно-щебеночная смесь) фр.20-40мм с доставкой		1,1	6,8	1 950	13 342	-			-	-	-	0%	-		
Устройство тротуарной плитки на основание из песка, отсева	м2	по проекту	62,2	840	52 248	-			-	-	-	0%	-		
Отсев (щебень фр.0-5мм) 40мм	м3	по проекту	2,5	-	-	-			-	-	-		-		
		1,1	2,7	2 800	7 663	-			-	-	-	0%	-		
Плитка тротуарная квадратная 200*200*60 серая	м2	по проекту	320,4	-	-	-			-	-	-		-		
		1,02	326,8	3 375	1 102 977	-			-	-	-	0%	-		
ЗА ГРАНИЦАМИ УЧАСТКА				-	-	-			-	-	-		-		
12. Асфальтобетонное покрытие проезда по грунту (тип 1.1)	м2		**605,4**	-	-	-			-	-	-		-		
Уплотнение грунта	м2	по проекту	605,4	343	207 652	-			-	-	-	0%	-		
Устройство основания из песка 100мм	м3	по проекту	60,5	907	54 910	-			-	-	-	0%	-		
Песок крупный с доставкой		1,1	66,6	1 700	113 210	-			-	-	-	0%	-		
Устройство основания из щебня 180мм	м3	по проекту	109,0	720	78 460	-			-	-	-	0%	-		
Щебень фр.20-40мм		1,1	119,9	2 735	327 842	-			-	-	-	0%	-		
Устройство асфальтобетонного покрытия 60мм	м2	по проекту	605,4	508	307 543	-			-	-	-	0%	-		
Крупнозернистый асфальтобетон	тн	0,146	88,6	12 000	1 063 567	-			-	-	-	0%	-		
Устройство асфальтобетонного покрытия 40мм	м2	по проекту	605,4	544	329 338	-			-	-	-	0%	-		
Мелкозернистый асфальтобетон	тн	0,093	56,3	13 300	748 819	-			-	-	-	0%	-		
						-			-	-	-		-		
ИТОГО					**51 410 651**	-			**595 671**	-	**6 557 740**	14%	**7 153 410**		
С налогами на з/плату					**17 504 681**	-			**57 489**	-	**2 610 792**	15%	**2 668 281**		
Материалы и зарплата					**55 670 265**	-			**609 660**	-	**7 193 053**	14%	**7 802 713**		
Транспорт					**1 401 612**	-			**16 140**	-	**149 335**	12%	**165 475**		
Автогрейдер	маш/час		74,7	7 355	549 469	-			-	18,65	**137 145**	25%	**137 145**		
Каток	маш/час		197,8	5 145	1 017 538	-			-	43,26	**222 552**	22%	**222 552**		
Доставка катков	рейс		2,0	85 000	170 000	-			-	1,00	**85 000**	50%	**85 000**		
Поливомоечная машина	маш/час		4,8	3 915	18 897	-			-	1,09	**4 286**	23%	**4 286**		
Асфальтоукладчик	мото/час		35,1	19 020	666 712	- 3,1			- 59 487	7,82	**148 717**	13%	**89 230**		
Субподряд				-	-	-			-	-	-		-		
Наливное резиновое покрытие (материал + работа)	м2		320,4	10 730	3 437 892	-			-	-	-	0%	-		
Накладные расходы					**1 887 972**	-			**16 989**	-	**238 203**	14%	**255 192**		

Наименование работ	Ед.изм.	Норма расхода	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлен	Принято ПТО	Принято ОКК		Объем	Стоимость тенге	Объем	Стоимость тенге		
ИТОГО					**64 820 356**	-			**583 303**	-	**8 178 291**	14%	**8 761 594**		
Непредвиденные расходы					**1 296 407**	-			**11 666**	-	**163 566**	14%	**175 232**		
ИТОГО					**66 116 763**	-			**594 969**	-	**8 341 857**	14%	**8 936 826**		
БОРДЮРЫ						-			-	-	-		-		
*Поребрик 390*190*90*						-			-	-	-		-		
Установка поребрика	м.п.	по проекту	**2813,5**	420	1 181 670	376,0			157 908	463,68	194 745	30%	352 653		
Бетон В7,5	м3	0,048	135,0	-	-	18,0			-	22,26	-		-		
		1,015	137,1	11 000	1 507 811	18,3			201 491	22,59	248 494	30%	449 985		
Камень поребрик 390х190х90	шт	2,5	7033,8	-	-	939,9			-	1 159,20	-		-		
		1,02	7174,4	174	1 248 350	958,7			166 819	1 182,38	205 734	30%	372 553		
*Бордюрный камень 800*150*300*				-	-	-			-	-	-		-		
Установка бордюрного камня	м.п.	по проекту	**1066,5**	840	895 860	219,9			184 753	280,90	235 956	47%	420 709		
Бетон В7,5	м3	0,055	58,7	-	-	12,1			-	15,45	-		-		
		1,015	59,5	11 000	654 911	12,3			135 062	15,68	172 494	47%	307 556		
Бордюрный камень 800*150*300	шт	1,25	1333,1	-	-	274,9			-	351,13	-		-		
		1,02	1359,8	1 040	1 414 179	280,4			291 646	358,15	372 473	47%	664 119		
					-	-			-	-	-		-		
ИТОГО					**6 902 781**	-			**1 137 679**	-	**1 429 896**	37%	**2 567 575**		
С налогами на з/плату					**2 745 664**	-			**452 861**	-	**569 214**	37%	**1 022 075**		
Материалы и зарплата					**7 570 915**	-			**1 247 879**	-	**1 568 409**	37%	**2 816 288**		
Механизмы					**151 418**	-			**24 958**	-	**31 368**	37%	**56 326**		
Транспорт					**193 010**	-			**31 801**	-	**39 968**	37%	**71 769**		
Накладные расходы					**237 460**	-			**39 139**	-	**49 192**	37%	**88 331**		
ИТОГО					**8 152 803**	-			**1 343 776**	-	**1 688 938**	37%	**3 032 714**		
Непредвиденные расходы					**163 056**	-			**26 876**	-	**33 779**	37%	**60 654**		
ИТОГО БОРДЮРЫ					**8 315 859**	-			**1 370 651**	-	**1 722 717**	37%	**3 093 368**		
Земляные работы под дорожные покрытия прибрежная полоса						-			-	-	-		-		
Разработка котлована с погрузкой и вывозом за пределы	м3	по проекту	81,2	970	**78 764**	35,6			**34 532**	-	-		**34 532**		
Устройство основания из грунта, оставленным на	м3	по проекту	1,7	345	**587**	-			-	-	-		-		
Устройство основания из грунта (ручная доработка)	м3	по проекту	0,7	1199	**839**	-			-	-	-		-		
				0	-	-			-	-	-		-		
ИТОГО				0	**80 190**	-			**34 532**	-	-		**34 532**		
Накладные расходы				0	**7 217**	-			**3 108**	-	-		**3 108**		
ИТОГО				0	**87 407**	-			**37 640**	-	-		**37 640**		
Непредвиденные расходы				0	**1 748**	-			**753**	-	-		**753**		
ИТОГО ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				0	**89 155**	-			**38 393**	-	-		**38 393**		
ПРИБРЕЖНАЯ ПОЛОСА				0	-	-			-	-	-		-		
1. Брусчатое покрытие тротуаров по грунту	м2		**330,0**	0	-	178,0			-	-	-		-		
Уплотнение грунта	м2	по проекту	330,0	343	113 190	178,0			61 054	-	-		61 054		
Устройство основания из щебня 100мм	м3	по проекту	33,0	720	23 760	17,8			12 816	-	-		12 816		
ГЩС (гравийно-щебеночная смесь) фр.20-40мм с		1,1	36,3	1950	70 785	19,6			38 181	-	-		38 181		
Устройство тротуарной плитки на основание из песка,	м2	по проекту	330,0	840	277 200	178,0			149 520	-	-		149 520		
Отсев (щебень фр.0-5мм) 40мм	м3	по проекту	13,2	0	-	7,1			-	-	-		-		
		1,1	14,5	2800	40 656	7,8			21 930	-	-		21 930		
Плитка тротуарная прямоугольная 200*100*60	м2	по проекту	330,0	0	-	178,0			-	-	-		-		
коричневая		1,02	336,6	3050	1 026 630	181,6			553 758	-	-		553 758		
2.Покрытие спортивных и детских площадок(тип б)	м2		**40,0**	0	-	-			-	-	-		-		
Уплотнение грунта	м2	по проекту	40,0	343	13 720	-			-	-	-		-		
Устройство основания из щебня 150мм	м3	по проекту	6,0	720	4 320	-			-	-	-		-		
ГЩС (гравийно-щебеночная смесь) фр.20-40мм с		1,1	6,6	1950	12 870	-			-	-	-		-		
Устройство асфальтобетонного покрытия 60мм	м2	по проекту	40,0	508	20 320	-			-	-	-		-		

Наименование работ	Ед.изм.	Норма расхода	Объем	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. Объемы работ			Стоимость принятых работ тенге	Предыдущее выполнение		Выполнение с начало строительства		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлен	Принято ПТО	Принято ОКК		Объем	Стоимость тенге	Объем	Стоимость тенге		
Крупнозернистый асфальтобетон	тн	0,146	5,9	12000	70 272	-			-	-	-		-		
Устройство наливного бесшовного покрытия 10мм	м2	по проекту	40,0			-			-	-	-		-		
ИТОГО				0	**1 673 723**	-			**837 259**	-	-		**837 259**		
С налогами на з/плату				0	**598 037**	-			**295 232**	-	-		**295 232**		
Материалы и зарплата				0	**1 819 250**	-			**909 101**	-	-		**909 101**		
Транспорт				0	**43 876**	-			**22 150**	-	-		**22 150**		
Автогрейдер	маш/час		5,7	7355	**42 181**	2,8			**20 292**	-	-		**20 292**		
Каток	маш/час		2,8	5145	**14 206**	1,3			**6 484**	-	-		**6 484**		
Доставка катков	рейс		2,0	85000	**170 000**	1,0			**85 000**	-	-		**85 000**		
Поливомоечная машина	маш/час		0,4	3915	**1 389**	0,2			**634**	-	-		**634**		
Асфальтоукладчик	мото/час		0,2	19020	**3 195**	-			-	-	-		-		
Накладные расходы				0	**62 823**	-			**31 310**	-	-		**31 310**		
ИТОГО				0	**2 156 921**	-			**1 074 972**	-	-		**1 074 972**		
Непредвиденные расходы				0	**43 138**	-			**21 499**	-	-		**21 499**		
ИТОГО				0	**2 200 060**	-			**1 096 471**	-	-		**1 096 471**		
БОРДЮРЫ				0	-	-			-	-	-		-		
*Поребрик 390*190*90*				0	-	-			-	-	-		-		
Установка поребрика	м.п.	по проекту	**510,0**	420	214 200	255,0			107 100	-	-		107 100		
Бетон В7,5	м3	0,048	24,5	0	-	12,2			-	-	-		-		
		1,015	24,8	11000	273 319	12,4			136 660	-	-		136 660		
Камень поребрик 390х190х90	шт	2,5	1275,0	0	-	637,5			-	-	-		-		
		1,02	1300,5	174	226 287	650,3			113 144	-	-		113 144		
					-	-			-	-	-		-		
ИТОГО					**713 806**	-			**356 903**	-	-		**356 903**		
С налогами на з/плату					**283 087**	-			**141 543**	-	-		**141 543**		
Материалы и зарплата					**782 693**	-			**391 346**	-	-		**391 346**		
Механизмы					**15 654**	-			**7 827**	-	-		**7 827**		
Транспорт					**19 984**	-			**9 992**	-	-		**9 992**		
Накладные расходы					**24 550**	-			**12 275**	-	-		**12 275**		
ИТОГО					**842 881**	-			**421 440**	-	-		**421 440**		
Непредвиденные расходы					**16 858**	-			**8 429**	-	-		**8 429**		
ИТОГО БОРДЮРЫ					**859 739**	-			**429 869**	-	-		**429 869**		
Всего, с учетом НДС:					**79 204 910**	-			**3 530 353**	-	**11 741 562**	19%	**15 271 915**		

Причины несоответствия:

1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных Коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы: 5.1. Завершен
   5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ПТО _____

ОПП _____

Нач. участка _____

ТБ _____

ПОДРЯДЧИК: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО «САМРУК»
Инженер ОТ и ТБ
Ешингалиев Е.