ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассжирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО « СК- Максимум»
Наименование объекта: строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкции сетей водоснабжения в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» в рамках программы «Ақ бұлақ»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за МАЙ 2014г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код
		№42/06.03.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост. СМР (в смет. базис. Ценах 2001г.)	Дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	10138279	10138279	4192983	4192983					1216593
С НДС 12%	11354872	11354872							1216593

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Петропавловска»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»
Наименование объекта:строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкции сетей водоснабжения в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» в рамках программы «Ақ бұлақ»
Договор №42 от 6.03.2014г.

АКТ
приемки выполненных работ за май 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	154	45,71	43,49	7039	6697	2211	0,01	2
				2,15	12,65	331	1948	97	0,04	7
		м3								
2	Е010333-А15-1	Отвозка грунта на расстояние 15 км	269,5	136,87	136,87	36887	36887	7377	-	-
				-	27,37	-	7377	100	0,57	155
		т								
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	154	3,54	3,06	545	471	227	-	-
				0,45	1,07	69	165	97	-	1
		м3								
4	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1138	32,01	30,1	36428	34255	11247	0,01	15
				1,91	8,28	2172	9423	97	0,03	33
		м3								
5	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	6524	35,21	33,11	229718	216019	70927	0,01	95
	т.ч. п-3.46 к=1,1			2,1	9,11	13700	59421	97	0,03	206
		м3								
6	Е0101-164-2-	Доработка мокрого грунта вручную	201	347,44	-	69836	-	78914	2,44	491
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2 т.ч. п-3.177	м3		347,44	-	69836	-	113	-	-

	к=1,15								
7	Е0101-162-8	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	3	538,59	-	1616	-	1826	3,49	10
	т.ч. п-3.177 к=1,15			538,59	-	1616	-	113	-	-
		м3								
8	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	2842	332,52	332,52	945016	945016	591616	-	-
		м3		-	214,61	-	609914	97	0,99	2804
9	Е0101-171-1	Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в неустойчивых и мокрых грунтах	308	490,69	7,84	151132	2416	17319	0,3	92
				46,84	2,92	14427	900	113	0,01	4
		м2								
10	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	7469	7,45	7,45	55654	55654	17527	-	-
				-	2,42	-	18069	97	0,01	69
		м3								
11	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	7469	24,78	5,19	185067	38790	141888	0,12	928
				19,58	-	146277	-	97	-	-
		м3								
12	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	396	154,22	-	61069	-	69008	1,12	443
				154,22	-	61069	-	113	-	-
		м3								
		ВОДОПРОВОД								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	60	1314,63	175,4	78878	10524	18911	1,17	70
				176,73	65,72	10604	3943	130	0,32	19
		м3								
14	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,6	67697,24	29549,61	40618	17730	35780	223,1	134
				38036,25	7835,47	22822	4701	130	30,34	18
		км								
15	С130804-283 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 101,1 мм	606	371	-	224826	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
16	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,077	264818,84	56798,21	20391	4373	9374	359,61	28
				72191,25	21455,55	5559	1652	130	104,79	8
		т								
17	СПрайс-лист	Фланец с покрытием ПП д.110мм	13	1490,44	-	19376	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
18	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	28	492	-	13776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
19	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов (втулок)	13	344,84	259,48	4483	3373	2498	0,48	6
				79,96	67,83	1039	882	130	0,26	3
		шт								

20	СПрайс-лист-Втулка полиэтиленовая д 110мм	13	594,4	-	7727	-	-	-	-
	шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0122-37-3 -Установка гидрантов пожарных	3	18124,62	42,54	54374	128	1352	2,09	6
	шт		331,2	15,52	994	47	130	0,08	-
	КОЛОДЦЫ								
22	Е0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (д=1500мм)	6,132	36950,32	2420,47	226579	14842	27373	15,99	98
	м3		2716,88	717	16660	4397	130	2,85	17
23	Е0122-41-2 -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах (д.2000мм)	8,63	38966,32	2420,47	336279	20889	38525	15,99	138
	м3		2716,88	717	23447	6188	130	2,85	25
24	С143001-62 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	14,762	300	-	4429	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2811743	1408064			2557
	Тенге	390620	729025			3370
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2811743	-	-		-
Материалы -	Тенге	401565	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1119645	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	265705	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	345789	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	1143901	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		572
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	171585	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	237339	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4192983	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6499
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1291231	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4192983	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		6499
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1291231	-		-

ИТОГО в текущих ценах	Тенге	10138279
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1216593
ИТОГО	Тенге	11354872

Заказчик: Технадзор: Подрядчик: