АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

« 19 » 12 2014 года г. Петропавловск

Государственная приемочная комиссия, назначенная: акимом г. Петропавловска
(наименование органа, назначившего комиссию)
постановлением (приказом, распоряжением и др.) от 4 мая 2014 года №701
в составе:
председателя комиссии: Галеева К.Т. – заместителя акима города Петропавловска
(фамилия, имя, отчество, должность)

заместителя председателя комиссии: Нурсейтова М.К. – главного специалиста ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области»
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:

эксплуатационной организации: Визерова С.В. – главный инженер ТОО «Кызылжар су»
(фамилия, имя, отчество, должность)

заказчика: Турсунова Ж.М. – руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Щеголева Ю.В. – директора ТОО «СК-Максимум»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального проектировщика: Колковой Т.В. – директора ТОО «Севгражданпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

технического надзора: Манаенко В.М. директора ТОО «Управление капитального строительства СКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Мукушева А.С. – начальника отдела противопожарного нормирования Управления государственного пожарного контроля Департамента по ЧС СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора: Ибраева Д.Б. – и.о. руководителя РГУ «Петропавловское городское управление по защите прав потребителей ДСКО по ЗПП»
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «СК-Максимум»
(наименование организации)
предъявлено к приемке в эксплуатацию: реконструкция сетей водоснабжения в городе Петропавловске СКО
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)
по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск,
(область, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома корпуса))

2. Реконструкция (строительство) произведена на основании решения (приказа, постановления и др.)
(наименование органа, вынесшего решение)
и в соответствии с разрешением на производство строительно-монтажных работ №98 от 17 апреля 2014 года Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Северо-Казахстанской области
(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком: ТОО «СК-Максимум»

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана: генеральным проектировщиком: ТОО «Севгражданпроект»
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

5. Исходные данные для проектировки выданы: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска»
(наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, их ведомственная подчиненность)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) реконструкция сетей водоснабжения в городе Петропавловске СКО
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

7. Проектно-сметная документация утверждена ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Петропавловска»
(наименование органа, утвердившего документацию на объект)

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ апрель 2014 года, окончание сентябрь 2014 года;
(месяц и год) (месяц и год)

9. Приемочной комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты на скрытые работы, сертификаты
(перечень документов или номер приложения к акту)

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели мощности, производительности, производственной площадки, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.:

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Кол-во
1	Общая протяженность	мп	1418
2	Колодцы водопроводные круглые из ж/б	шт	14
3	Водоразборная колонка	шт	8
4	Пожарные гидранты	шт	6

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Источником водоснабжения г. Петропавловска является комплекс водопроводных очистных сооружений, питающихся от р. Ишим. Сети города закольцованы в единую систему. Кроме обеспечения потребителей пользующихся водой непосредственно от реконструируемых участков водопровода, участки водопровода являются транзитными для обеспечения водой далее по городской водопроводной сети последующих потребителей.

Система водоснабжения – объединенная, низкого давления из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 26 «питьевая» диаметром 110х4,2мм и 63х2,5мм. На сети водопровода установлены пожарные гидранты и водоразборные колонки. Прокладка водопроводной сети выполнена открытым способом и методом горизонтального бурения.
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно проектно-сметной документации.

13. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены
(сведения о выполнении)

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты эксплуатационными организациями: не имеются

Недоделки и дефекты, выявленные рабочими комиссиями, устранены

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог выполнены

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: всего 44 243 тыс.тенге

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 44 243 тыс.тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией даны оценки прогрессивности решений:

технологических соответствует проектному решению

архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и конструкций) соответствует проектному решению

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРИЁМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке объект - реконструкция сетей водоснабжения в городе Петропавловске СКО

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Председатель рабочей комиссии	**Галеев К.Т.**	(подпись)	(дата)
Заместитель председателя	**Нурсейтов М.К.**	(подпись)	(дата)
Члены комиссии:			
	Турсунов Ж.М.	(подпись)	(дата)
	Щеголев Ю.В.	(подпись)	(дата)
	Визеров С.В.	(подпись)	(дата)
	Мукушев А.С.	(подпись)	(дата)
	Ибраев Д.Б.	(подпись)	(дата)
	Колкова Т.В.	(подпись)	(дата)
	Манаенко В.М.	(подпись)	(дата)

Примечание: Датой ввода в эксплуатацию считается дата и утверждения акта