ЗАКАЗЧИК:ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»
ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

Наименование объекта: Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ИЮНЬ 2014 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	Источник финансирования		Организационная правовая форма	
		номер/дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость
	с начала года по отчетный месяц	в отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		прочие затраты, не входящие в состав СМР (в ценах 2001г.)	Дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборуд.		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	**13032895**	**13032895**	**4025934**	**4025934**					**1563947**
С НДС 12%	**14596842**	**14596842**							**1563947**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Тимирязевского района Северо-Казахстанской области»

ПОДРЯДЧИК: ТОО «СК-Максимум»

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Реконструкция разводящих сетей водопровода в с.Хмельницкое Тимирязевского района Северо-Казахстанской области

АКТ №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2014 года.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге: %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ												
1	E0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	3110	34,08	1,85	32,23	8,11	106000	5758	100242	25236	30064	0,01	40
		м3										97	0,03	88
2	E0101-12-9 т.ч. п-3.46 к=1,1	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья	4637	37,49	2,04	35,46	8,93	173851	9444	164407	41389	49308	0,01	66
		м3										97	0,03	144
3	E0101-164-3 т.ч. п-3.178 к=1,2 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	-Дороботка мокрого грунта 3 группы вручную после разработки их механизированным способом	243	644,6	644,6	-	-	156637	156637	-	-	177000	4,11	998
		м3										113	-	-
4	E0101-162-9	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м	95	747,79	747,79	-	-	71040	71040	-	-	80275	4,38	416
		м3										113	-	-
5	E0101-162-9 т.ч. п-3.178 к=1,2	-Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м сильно налипающего на инструмент	107	897,35	897,35	-	-	96016	96016	-	-	108498	5,26	563
		м3										113	-	-
6	E0101-171-2	-Крепление инвентарными щитами стенок траншей шириной до 2 м, в устойчивых грунтах	85	480,08	36,23	7,84	2,92	40806	3079	667	248	3760	0,23	20
		м2										113	0,01	1
7	E0101-173-1	-Водоотлив из траншей	1876	332,52	-	332,52	214,61	623804	-	623804	402603	390525	-	-
		м3										97	0,99	1851

8	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	7298	7,45 - -	7,45 2,42 -	54380 - -	54380 17655 -	17126 97 -	- 0,01 -	- 68 -
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	7180,64	24,78 19,58 -	5,19 - -	177922 140629 -	37292 - -	136410 97 -	0,12 - -	892 - -
10	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	811	154,22 154,22 -	- - -	125068 125068 -	- - -	141327 113 -	1,12 - -	907 - -
11	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,728	67697,24 38036,25 -	29549,61 7835,47 -	49284 27690 -	21512 5704 -	43413 130 -	223,1 30,34 -	162 22 -
12	С130804-258 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 98,8 мм	м	735,28	388 - -	- - -	285289 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
13	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,118	264818,84 72191,25 -	56798,21 21455,55 -	31249 8519 -	6702 2532 -	14365 130 -	359,61 104,79 -	42 12 -
		ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ									
14	С130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	5	2350 - -	- - -	11750 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
15	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов и втулок	шт	10	344,84 79,96 -	259,48 67,83 -	3448 800 -	2595 678 -	1921 130 -	0,48 0,26 -	5 3 -
16	Стоимость по Прайс-лист у ТОО "КАСП"	Втулка полиэтиленовая д.100мм	шт	10	689,4 - -	- - -	6894 - -	- - -	- - -	- - -	- - -
		КОЛОДЦЫ									
17	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. 1500 мм	м3	5,535	18353,94 2716,88 -	2420,47 717 -	101589 15038 -	13397 3969 -	24708 130 -	15,99 2,85 -	88 16 -
18	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах диам. 2000 мм	м3	5,5	18353,94 2716,88 -	2420,47 717 -	100947 14943 -	13313 3944 -	24552 130 -	15,99 2,85 -	88 16 -
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	м3	11,03	105 - -	- - -	1158 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

			м3									
20	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров,колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	4,41	38500	-	169785	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
			м3									
21	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (КЦ10-9)	4,45	6340	-	28213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
			м									
22	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-9,9а)	5,34	10300	-	55002	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
			м									
23	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 КЦ=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1500 мм (КЦ15-6)	1,77	11330	-	20054	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
			м									
24	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 2000 мм (КЦ20-9)	3,56	13300	-	47348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
			м									
25	С143018-38 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004 КЦ=1,1	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м,Dв 2000 мм (КЦ20-9)	1,18	14630	-	17263	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-		
			м									
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге		2554797	1038311				4287	
				----		---	---				---	
				Тенге		674661	503958				2220	
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		2554797	-	-			-	
	Материалы -			Тенге		113139	-	-			-	
	Всего заработная плата -			Тенге		-	1178619	-			-	
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге		303933	-	-			-	
	Местные материалы -			Тенге		424754	-	-			-	
	Накладные расходы -			Тенге		1243254	-	-			-	
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -			чел.-ч		-	-	-			622	
	Сметная заработная плата в Н.Р. -			Тенге		-	186488	-			-	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -			Тенге		227883	-	-			-	

ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4025934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7128
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1365107	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	4025934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7128
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1365107	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2554797	1038311		4287
	----	---	---		---
	Тенге	674661	503958		2220
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2554797	-	-	-
Материалы -	Тенге	113139	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1178619	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	303933	-	-	-
Местные материалы -	Тенге	424754	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	1243254	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	622
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	186488	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	227883	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	4025934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7128
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1365107	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4025934	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	7128
Сметная заработная плата -	Тенге	-	1365107	-	-
ИТОГО в текущих ценах с к-3,2372347	Тенге	13032895			
Налог на добавленную стоимость 12%	Тенге	1563947			
ВСЕГО	Тенге	**14596842**			

Заказчик:

Технадзор:

Жеке кәсіпкер
Мец
Владимир
Александрович
ЖСН/ИИН 551221350202
индивидуальный предприниматель

Подрядчик:

"К-МАКСИМУМ"