Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "J.I.T. Group Constraction"
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого комплексас объектами обслуживания населения и подземным пар
ул. Сатпаева, участок 133,137 (Квартал Джаз) Бостандыкский район, г.Алматы, Пятно 10 (паркинг)

Форма № КС-3
(Форма №3)

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		б/н	**05.07.2019 г.**				

Тенге

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов выполненных работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат				
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	за отчетный период		
				Сумма без НДС	Сумма НДС	Всего с учетом НДС
1	2	3	4	5	6	7
	Всего работ и затрат,					
	в том числе в отчетный период	39 584 313	39 584 313			
	ПОЛЫ (МОП). Тип 1			5 979 835,71	717 580,29	6 697 416,00
	ПОЛЫ (МОП). Лотки			1 013 137,50	121 576,50	1 134 714,00
	Всего к оплате:					**7 832 130,00**

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Строительная компания «Самрук» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТОО «СК Самрук»
БУХГАЛТЕРИЯ
Подпись _____

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

БСН 090440006376 "J.I.T. GROUP CONSTRUCTION" 090440006376

Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, ул. Сатпаева, участок 133,137 (Квартал Джаз) Бостандыкский район, г.Алматы, Пятно 10 (паркинг). Полы МОП. Тип 1, 2-6. Пластиковые лодки.

Заказчик: ТОО "Строительная компания "Самрук"
Подрядчик: ТОО "J.I.T. Group Constraction"

Форма № 2КС-2
(Форма № 2)
Приложение № 1/1, 1/2, 1/3 к договору подряда от 05.07.2019 г.

АКТ
приёмки выполненных работ
за сентябрь 2019 года

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость ед., тенге	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятый работ, тенге	Предущее выполнение		Выполнено сначала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						Предъявлено	Принято ПТО	Принято ОКК		Физ. объем	Стоимость, тенге	%	Стоимость, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	ПОЛЫ (МОП) Тип 1														
	Тип 1 (Помещение подземной парковки)		**4393,3**												
	Устройство основания из щебня	м3	263,6			50,69	50,69	50,69		185,36		89,55%			
	Щебень 5-10		290			55,77	55,77	55,77		203,92		89,55%			
	Уплотнение грунта	м2	4393,3			844,78	844,78	844,78		3 089,32		89,55%			
	Устройство основания из ПГС 100 мм	м2	4393,3			844,78	844,78	844,78		3 089,32		89,55%			
	Устройство пленки ПВХ														
	Устройство бетона В22,5, армированного сеткой А1 д.6 150*150														
	Окраска бетон-акриловой краской с добавлением абразивного материала против скольжения														
	Субподрядные работы														
	Устройство полов тип 1, пирог с учетом стоимости материалов и механизмов	м2	4393,3	7 928	**34 830 082**	844,78	844,78	844,78	**6 697 416**	3 089,32	**24 492 129**	89,55%	**31 189 545**		
	Итого полы (МОП). Тип 1.				**34 830 082**				**6 697 416**		**24 492 129**	89,55%	**31 189 545**		
	ПОЛЫ (МОП) Тип 2-6.														
	Тип 2 (Насосная АПТ, Помещение ТП, Насосная, Помещение мусорной камеры)		**284**												
	Устройство основания из щебня	м3	17,0	907	15 455					17,0	15 455	100,00%	15 455		
	Щебень 5-10	м3	18,7	2 935	55 014					18,7	55 014	100,00%	55 014		
	Уплотнение грунта	м2	284	343	97 412					284	97 412	100,00%	97 412		
	Устройство бетонных полов толщ. 100 мм с армированием	м2	284	807	229 188					284	229 188	100,00%	229 188		
	Бетон В22,5 100мм	м3	28,8	13 500	389 151					28,8	389 151	100,00%	389 151		
	Сетка 5 ВР-1 150*150мм	тн	0,541	268 000	145 031					0,541	145 031	100,00%	145 031		
	Гидроизоляция полов	м2	284,0	304	86 336							0,00%			
	MasterTile WP 665	кг	965,60	896	865 178							0,00%			
	Облицовка полов керамической плиткой	м2	284,0	2 300	653 200							0,00%			
	Керамическая плитка	м2	289,7	1 855	537 356							0,00%			
	Клей USTA 130 (Master Tile 14)	кг	2698,0	46	124 108							0,00%			

	Щебень 5-10	м3	0,9	2 935	2 557							0,00%			
	Уплотнение грунта	м2	13,0									0,00%			
	Утепление пенополистиролом 50 мм	м3	0,7	2 743	1 810							0,00%			
	Пенополистирол М-35	м3	0,7	17 060	11 485							0,00%			
	Устройство цементно-песчаной стяжки на полы толщ. Свыше 20 мм	м3	13,2	682	9 002							0,00%			
	Цементно-песчаный раствор М150	м3	0,7												
	Приготовление цементно-песчаного раствора М150	м3	0,7	2 875	1 926							0,00%			
	Цемент	тн	0,3	23 000	6 687							0,00%			
	Песок	м3	0.7	2 000	1 474							0,00%			
	Облицовка полов керамической плиткой	м2	13,2	2 300	30 360							0,00%			
	Керамическая плитка	м2	13,5	1 855	24 976							0,00%			
	Клей USTA 130 (Master Tile 14)	кг	125,4	46	5 768							0,00%			
	Затирка для швоф	кг	5,3	56	296							0,00%			
	Крестики	шт	158	2	317							0,00%			
	Устройство керамических плинтусов	м.п.	24,3	180	4 374							0,00%			
	Керамическая плитка эконом	м2	1,7	1 855	3 218							0,00%			
	Клей USTA 130 (Master Tile 14)	кг	16,2	46	743							0,00%			
	Затирка для швоф	кг	0,7	56	38							0,00%			
	Тип 6 (Лестница. Межэтажная лестплощадка)		**24,5**												
	Шлифовка бетонных полов с грунтовкой и покраской бетон-акриловой краской	м2	24,5		субподряд							100,00%			
	Плинтус														
	Шлифовка бетонных полов с грунтовкой и покраской бетон-акриловой краской	м2	2,0		субподряд							100,00%			
	Итого материалы				**2 524 668**						**873 214**	**34,59%**	**873 214**		
	Зарплата с налогами				**1 784 973**						**669 972**	**37,53%**	**669 972**		
	Материалы и зарплата				**4 309 641**						**1 543 186**	**35,81%**	**1 543 186**		
	Механизмы				**86 193**						**30 864**	**35,81%**	**30 864**		
	Транспортные расходы от стоимости материала 4%				**100 987**						**34 929**	**34,59%**	**34 929**		
	Субподрядные работы														
	Окраска полов бетон-акриловой краской со шлифовкой	м2	159,41	2600	414 461					159,41	414 461	100,00%	**414 461**		
	Нанесение бетон-акриловой краской разметки по полу	м2	44,00	3050	134 200					44	134 200	100,00%	**134 200**		
	Накладные расходы				**201 819**						**86 306**	**42,76%**	**86 306**		
	ИТОГО				**5 247 301**						**2 243 095**	**42,75%**	**2 243 095**		
	Непредвиденные расходы				**104 946**						**44 879**	**42,76%**	**44 879**		

	ИТОГО ПОЛЫ (МОП) Тип 2-6				**352 247**						**2 288 824**	**42,76%**	**2 288 824**		
	Пластиковые лодки														
	а-а;б-б		**284**												
	Устройство основания из щебня	м3	0,70	907	635							0,00%			
	Щебень 5-10	м3	0,77	2 935	2 260							0,00%			
	Устройство основания из песка	м3	0,35	907	317							0,00%			
	Песок	м3	0,39	2 000	770							0,00%			
	Устройство арыков-лотков пластиковых	м.п.	8,0	500	4 000							0,00%			
	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый, DN300	пм\шт	8,0	27 600	220 800							0,00%			
	Устройство решетки на арыки	шт	16,0	1 650	26 400							0,00%			
	Решетки водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-30.38.38 - пластиковый, DN300	шт	16,0	30 000	480 000							0,00%			
	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного Gidrolica Super, кл. DN400\E600 DN300	кг	80,0	816	65 280							0,00%			
	Торцевая заглушка DN 200\300, стальная оцинкованная (200:BGM,300: BGZ-S) DN300	м2	2,0	9 720	19 440							0,00%			
	Монтаж трубы плиэтеленовой д.280*10,7	м.п.	2,70	2 380	6 426							0,00%			
	Труба п\э 208*10,7	м.п.	2,84	11 900	33 737							0,00%			
	Бетонная обойма	м3	1,50	14 000	21 000							0,00%			
	Бетон В25	м3	1,523	14 000	21 315							0,00%			
	Устройство гидроизоляции	м2	5,5	338	1 859							0,00%			
	Унифлекс ЭПП без посыпки		6,2	740	4 599							0,00%			
	Битумно-полимерная лента "Брит-А" 50*5	м.п.	12,3	739	9 104							0,00%			
	Битумно-полимерная лента "Брит-А" 50*5	м.п.	12,3	29	357							0,00%			
	в-в (в*-в*)											0,00%			
	Устройство арыков-лотков пластиковых	м.п.	119,0	500	59 500	31	31	31	15 500	68	34 000	83,19%	49 500		
	Лоток водоотводный Gidrolica Standart ЛВ-20.24,6.18,5 - пластиковый, DN200	пм\шт	119,0	7080	842 520	31	31	31	219 480	68	481 440	83,19%	700 920		
	Устройство решетки на арыки	шт	237,0	1650	391 050	62	62	62	102 300	136	224 400	83,54%	326 700		
	Решетка водоприемная Gidrolica Standart РВ-20.24.50 - щелевая чугунная ВЧ, кл. С250 DN200	шт	237,0	9 120	2 161 440	62	62	62	565 440	136	1 240 320	83,54%	1 805 760		
	Крепеж Gidrolica для лотка водоотводного пластикового\полимербетонного DN200	шт	237,0	1 200	284 400	62	62	62	74 400	136	163 200	83,54%	237 600		
	Монолитные лотки														
	Устройство монолитных ж\б лотков внутри паркинга	м3	10,2	14 000	142 800							0.00%			
	Бетон В15	м3	10,353	12 200	126 307							0,00%			
	Сетка 5 ВР-1 100*100	тн	0,292	268 000	78 186							0,00%			
	Проволока вязальная (от веса арматуры)	тн	0,0044	285 000	1 247							0,00%			

	Затирка для швоф	кг	113,6	56	6 362							0,00%			
	Крестики	шт	3408	2	6 816							0,00%			
	Устройство керамических плинтусов	м.п.	155,0	180	27 900							0,00%			
	Керамическая плитка эконом	м2	11,07	1 855	20 529							0,00%			
	Клей USTA 130 (Master Tile 14)	кг	103,1	46	4 741							0,00%			
	Затирка для швоф	кг	4,3	56	243							0,00%			
	Тип 2* (Тамбур шлюз)		**10,7**												
	Устройство основания из щебня	м3	0,6	907	582					0,6	582	100,00%	582		
	Щебень 5-10	м3	0,7	2935	2 073					0,7	2 073	100,00%	2 073		
	Уплотнение грунта	м2	11	343	3 670					11	3 670	100,00%	3670		
	Устройство бетонных полов толщ. 100 мм с армированием	м2	10,7	807	8 635					10,7	8 635	100,00%	8 635		
	Бетон В22,5 100мм	м3	1,1	13 500	14 662					1,1	14 662	100,00%	14 662		
	Сетка 5 ВР-1 150*150мм	тн	0,020	268 000	5 464					0,020	5 464	100,00%	5 464		
	Облицовка полов керамической плиткой	м2	10,7	2 300	24 610							0,00%			
	Керамическая плитка	м2	10,9	1 855	20 245							0,00%			
	Клей USTA 130 (Master Tile 14)	кг	101,7	46	4 676							0,00%			
	Затирка для швоф	кг	4,3	56	240							0,00%			
	Крестики	шт	128	2	257							0,00%			
	Устройство керамических плинтусов	м.п.	19,1	180	3 438							0,00%			
	Керамическая плитка эконом	м2	1,36	1855	2 530							0,00%			
	Клей USTA 130 (Master Tile 14)	кг	12,7	46	584							0,00%			
	Затирка для швоф	кг	0,5	56	30							0,00%			
	Тип 3, Тип 5 (Трансформатор №1, №2, лестничная клетка)		**126,2**												
	Устройство основания из щебня	м3	7,6	907	6 868					7,6	6 868	100,00%	6 868		
	Щебень 5-10	м3	8,3	2935	24 446					8,3	24 446	100,00%	24 446		
	Уплотнение грунта	м2	126,2	343	43 287					126,2	43 287	100,00%	43 287		
	Устройство бетонных полов толщ. 100 мм с армированием	м2	126,2	807	101 843					126,2	101 843	100,00%	101 843		
	Бетон В22,5 100мм	м3	12,8	13500	172 926					12,8	172 926	100,00%	172 926		
	Сетка 5 ВР-1 150*150мм	тн	0,240	268 000	64 447					0,240	64 447	100,00%	64 447		
	Шлифовка бетонных полов с грунтовкой и покраской бетон-акриловой краской	м2	126		субподряд							100,00%			
	Плинтус														
	Шлифовка бетонных полов с грунтовкой и покраской бетон-акриловой краской	м2	6,7		субподряд							100,00%			
	Тип 4 (Помещение охраны, сан узел)		**13,2**												
	Устройство основания из щебня	м3	0,8	907	718							0,00%			

	Пиломатериал обр. б=30 мм	м3	0,00102	64 000	65							0,00%			
	Электроды типа Э-42А	кг	4,4	445	1 947							0,00%			
	Итого материалы				**4 353 418**				**859 320**		**1 866 960**	**62,62%**	**2 726 280**		
	Зарплата с налогами				**864 782**				**155 684**		**341 501**	**57,49%**	**497 185**		
	Материалы и зарплата				**5 218 200**				**1 015 004**		**2 226 461**	**62,12%**	**3 241 465**		
	Механизмы				**104 364**				**20 300**		**44 529**	**62,12%**	**64 829**		
	Транспортные расходы от стоимости материала 4%				**174 137**				**34 373**		**74 678**	**62,62%**	**109 051**		
	Накладные расходы				**219 868**				**42 787**		**93 827**	**62,13%**	**136 614**		
	ИТОГО				**5 716 568**				**1 112 464**		**2 439 495**	**62,13%**	**3 551 959**		
	Непредвиденные расходы				**114 331**				**22 249**		**48 790**	**62,13%**	**71 039**		
	ИТОГО ПОЛЫ (МОП) Лоткти				**5 830 900**				**1 134 714**		**2 488 285**	**62,13%**	**3 622 999**		
	ИТОГО стоимость работ с учетом НДС 12% ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ				**46 013 229**				**7 832 130**		**31 752 183**	**86,03%**	**39 584 313**		

1 Качество выполняемых работ _____

2 Сдача исполнительной документации _____

3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций _____

4 Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ _____

5 Этап работы: 5.1 Завершен _____

5.2 Не завершен _____

Заказчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Управляющий директор объекта _____
(подпись, ф.и.о.)

ПТД _____

ОПП _____

МП

ТОО «СК Самрук»
Инженер ОТ и ТБ
Подпись _____

Подрядчик: _____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС»
(«Курылыс Сараптау»)
_____ (_____)
«_____» _____ 20_____ г.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

СО 13181/19

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-0904400(20190910-32579494	1.1. Номер учетной системы 14
2. Дата выписки 10.09.2019 2.1. Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 10.09.2019
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата
4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 090440006376 6.1 БИН реорганизованного лица 6.0 БИН структурного подразделения юридичесца	10. Категория поставщика A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Экспедитор D ☐ Лизингодатель E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП F ☐ Участник договора о совместной деятельности G ☐ Экспортер H ☐ Международный перевозчик I ☐ Доверитель
7. Поставщик Товарищество с ограний ответственностью "J.I.T. GROUP CONSTRUCTION" 7.1 Доля участия	
8. Адрес места нахождения Казахстан, Алнская обл., г. Алматы, ул. Микрорайон АЙГЕРИМ-1 , Улица МОЛДАГУЛОВОЙ, д. 77	
9. Свидетельство плательщика НДС: 9.1. серия 62001 9.2. Номер 1017550 9.3. Структурное подразделение юридического резидента ☐	
11. Дополнительные сведения	

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ4996502F0011172201
14. БИК IRTYKZKA	15. Наименование банка AO " ForteBank"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 010940009661 16.1 БИН реорганизованного лица 16.0 БИН структурного подразделения юридичеца	20. Категория получателя A ☐ Комитент B ☐ Комиссионер C ☐ Лизингополучатель D ☐ Участник договора о совместной деятельности E ☐ Государственное учреждение F ☐ Нерезидент G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП H ☐ Доверитель I ☐ Розничная реализация J ☐ Физ. лицо
17. Получатель Товарищество с ограной ответственностью "Строительная коия "Самрук" 17.1 Доля участия	
18. Адрес места нахождения Казахстан, Алнская обл., г. Алматы, ул. ПРОСПЕКТ АЛЬ-ФАРАБИ, д. 5/1, кв. (офис) здание 3 "А"	
18.1. Код страны KZ	
19. Дополнительные сведения	

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель 25.1 ИИН/БИН 25.2 Наименование 25.3 Адрес отправки	26. Грузополучатель 26.1 ИИН/БИН 26.2 Наименование 26.3 Адрес доставки 26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1. ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
27.2. ☐ Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.3. Номер б/н
27.4. Дата 05.07.2019

30 Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 Номер
30.2 Дата

28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления

31. Пункт назначения

31.1. Условия поставки

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров,/слуг

32.1 Номер 14
32.2 Дата 10.09.2019

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 Код валюты KZT 33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаро/ответствии с Декларацией на топ заявлением о ввозе товаро/те косвенных налг	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	ПОЛЫ (МОП). Тип 1			Одна услуга	1	5979835.71	5979835.71			5979835.71	12%	717580.29	6697416.00			1	
2	6	ПОЛЫ (МОП). Лотки			Одна услуга	1	1013137.50	1013137.50			1013137.50	12%	121576.50	1134714.00			1	
							Всего по счету:	6992973.21		0.00	6992973.21		839156.79	7832130.00				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подрия юридического лица) или индивидуального предпринимателя

Miq2njv9+2sOnNj2DfueZO1306OtCqJgqFac6UJkuSOIr
uWK4nSBCp93s7LsA5ULWq+k/yQOyuShREXdo2AmBQ
==

45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счтуры
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ

БЛАЕВ КУДАЙБЕРГЕН МЫРКИЕВИЧ