Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН: 050140000775

Поставщик: ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары" Алматинская область г.Талдыкорган ул.Шевченко 127 а
БИН 060140000856

Справка стоимости выполненных работ за июнь 2022 г.
Доп.соглашение №7 от 12.02.2022г. к договору № 21 от 12.02.2020г.
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начало действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настояш. акту	Сумма погашения аванса по настоящему акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4		5	7	8		10
		Бюджетная программа 268 025 011 159							
1	По среднему ремонту автомобильной и сооружений на них"Уштобе-Алматы-Конберлик", км 147,26-175,45 Каратальского района	тенге	227 706 000,00	227 706 000,00	68 311 800,00	227 706 000,00	-	-	-
		Бюджетная программа 268 025 015 159							
		тенге	504 927 134,24	388 801 543,86	54 649 201,97	299 680 036,24	89 121 507,62	26 736 452,29	62 385 055,33
	в.т.ч 2020		123 392 636,00	123 392 636,00	54 649 201,97	123 392 636,00			
	в.т.ч 2021		131 534 498,24	131 534 498,240		131 534 498,24			
	в.т.ч 2022		250 000 000,00	133 874 409,62	75 000 000,00	44 752 902,00	89 121 507,62	26 736 452,29	62 385 055,33
	Всего по акту:	тенге	**732 633 134,24**	**616 507 543,86**	**122 961 001,97**	**527 386 036,24**	**89 121 507,62**	**26 736 452,29**	**62 385 055,33**

Заказчик:
ГУ "Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
Руководитель_____**Дарибаев Г.Т.**
М.П.

Представитель заказчика_____**Далдыбаев Н.**

Поставщик:
Генеральный директор ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"
_____**Сарсадаков Н.А.**
М.П.

Форма 4

Заказчик : **ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик **ТОО Фирма "Талдыкорган жолдары"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Техническая документация на средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Конбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области (км 147,26-**

(наименование, адрес)

Объект : **Техническая документация**

Договор подряда (контракт) № 21 от 12.02.2020г.;доп.согл.№7 от 18.02.2022г

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за июнь 2022 года

на 2-1-1 средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Конбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области(км 147,26-161,45)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
4	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		9,2434	113846,14	1817,43	1052321,70	16799,17	1035522,52	9530,41	1146800,28
		НР - 108%; СП - 8%				–	954,68	–	8824,46		84948,17	
		Состав работ:										
5	Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		11554,209	100,53	37,31	1161552,90	431040,17	140633,40	769394,81	2085423,53
		НР - 108%; СП - 8%				51,05	10,60	589879,34	122523,26		154475,82	
6	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия		11554,209	5,42	0,01	62625,89	110,92	26939,10	38421,94	109131,66
		НР - 108%; СП - 8%				3,08	–	35575,87	–		8083,83	
7	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013**	т		1097,649855	16124,24	–	17698769,70	–	17698769,70	–	19114671,27
		СП - 8%				–	–	–	–		1415901,58	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					19975270,19	447950,26	18901864,72	817347,17	22456026,74
								625455,21	131347,72	–	1663409,39	

Стоимость общестроительных работ	Тенге				19975270,19				
Материалы	Тенге				1203095,00				
Всего заработная плата	Тенге					756802,93			
Местные материалы	Тенге				17698769,70				
Накладные расходы	Тенге				817347,17				
Сметная прибыль	Тенге				1663409,39				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				22456026,74				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626,05
Сметная заработная плата	Тенге					756802,93			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22456026,74				
Нормативная трудоемкость	чел.-ч								626,05
Сметная заработная плата	Тенге					756802,93			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								22456026,74
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				625455,21				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					447950,26			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					131347,72			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18901864,72		
- Накладные расходы	Тенге							817347,17	
- Сметная прибыль	Тенге							1663409,39	
НДС				12 %	6 854 009,75				
Итого с НДС									25 150 749,95

за июнь 2022 года

на 2-1-1 средний ремонт а/д "Уштобе - Алмалы - Копбирлик", км 147,26-175,45 Каратальского района Алматинской области(км 161,45-175,45)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
5	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		23,15653	114203,56	1817,43	2644558,21	42085,37	2602472,84	23875,64	2881908,56
		НР - 108%; СП - 8%				--	954,68	--	22107,08		213474,71	
6	**Е11-270602-0201 1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство**	м2 покрытия		28945,791	100,53	37,31	2909941,09	1079848,78	352317,05	1927500,30	5224436,71
		НР - 108%; СП - 8%				51,05	10,60	1477775,26	306947,25		386995,31	
7	**Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытии из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201**	м2 покрытия		28945,791	5,42	0,01	156891,40	277,88	67488,27	96255,27	273398,40
		НР - 108%; СП - 8%				3,08	--	89125,25	--		20251,73	

7	Е11-270602-0204 1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	28945,791	5,42 3,08	0,01 –	156891,40 89125,25	277,88 –	67488,27	96255,27 20251,73	273398,40
8	С121-020502-0101 2102-0502-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки I СТ РК 1225-2013 *СП - 8%*	т	2749,850145	16410,66 –	– –	45126855,78 –	– –	45126855,78	– 3610148,46	48737004,24
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				50838246,49 1566900,51	1122212,00 329054,32	48149133,94 –	2047631,21 4230870,22	57116747,92
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50838246,49				
	Материалы		Тенге				3014001,56				
	Всего заработная плата		Тенге					1895954,83			
	Местные материалы		Тенге				45126855,78				
		Накладные расходы	Тенге				2047631,21				
		Сметная прибыль	Тенге				4230870,22				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57116747,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1568,40
		Сметная заработная плата	Тенге					1895954,83			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				57116747,92				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1568,40
		Сметная заработная плата	Тенге					1895954,83			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								57116747,92
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1566900,51				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1122212,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					329054,32			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						48149133,94		
		- Накладные расходы	Тенге							2047631,21	
		- Сметная прибыль	Тенге							4230870,22	
		НДС				12 %	6 854 009,75				
		Итого с НДС									63 970 757,67

Всего по акту **89 121 507,62**

Принял (Заказчик)

Руководитель_____ **Дарибаев Г.Т.**

Представитель заказчика_____**Далдыбаев Н.**

Сдал (Подрядчик)

Подрядчик_____ **Саргалдаков Н.А**