Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,ЗКО БИН000640000893, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, Проспект Абай, 3/1

Подрядчик: ТОО "Аксайбизнесстрой" БИН 050640009241, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, ул.Молодежная 35/1
Стройка: ЗКО. Бурлинский р-н г.Аксай. ул.Строительная 3

Объект: Строительство дорог с.Кызылтал. Ул.Строительная 3 в г.Аксай.

Договор №153 от 06.08.2021г

АКТ выполненных работ №2 за октябрь 2021года на строительно-монтажные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 г.

№ п/п по проекту	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Улица 1											
			Дорожная одежда тип I											
1	15	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		6,272	109488,29	1790,46	686711	11230	675481	6251	748399	Казахстан
			НР - 108%, СП - 8%				--	922,78	--	5788		55437		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	6,46016	104561,00				675481			
2	16	**Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		7840	1919,58	125,94	15049507	987370	13711532	638342	16942877	Казахстан
			НР - 108%, СП - 8%				44,72	30,67	350605	240453		1255028		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
2.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	751,072	18191,00				13662751			
2.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,048608	216144,00				10506			
2.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,176	25046,00				29454			
2.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,084672	104561,00				8853			
3	17	**Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия		7840	874,31	0,08	6854590	627	6850200	4064	7407347	
			НР - 108%, СП - 8%				0,48	--	3763	--		548692		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
3.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	376,32	18191,00				6845637			
3.2		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000006	0,043904	104561,00				4591			
4	18	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т		3,136	109488,29	1790,46	343355	5615	337740	3125	374199	Казахстан
			НР - 108%, СП - 8%				--	922,78	--	2894		27718		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
4.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	3,23008	104561,00				337740			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
5	19	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7840		2391,73	125,94	18751163	987370	17413188	638342	20940666	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	350605	240453		1551160		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	757,344	22928,00				17364383			
5.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,048608	216144,00				10506			
5.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	1,176	25046,00				29454			
5.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,084672	104561,00				8853			
			Съезды. Дорожная одежда тип I											
6	41	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,7064		109488,29	1790,46	296319	4845	291474	2697	322938	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	2497		23921		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	2,787592	104561,00				291473			
7	42	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3383		1919,58	125,94	6493939	426055	5916596	275448	7310938	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	151288	103757		541551		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	324,0914	18191,00				5895547			
7.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,020975	216144,00				4534			
7.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,50745	25046,00				12710			
7.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,036536	104561,00				3820			
8	43	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3383		874,31	0,08	2957791	271	2955896	1754	3196308	
			НР - 108% СП - 8%				0,48	--	1624	--		236764		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	162,384	18191,00				2953927			
8.2		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000006	0,018945	104561,00				1981			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					51433375	2423383	48152107	1570023	57243672	
									857885	595842	--	4240271		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					51433375					
		Материалы		Тенге					48152108					
		Всего заработная плата		Тенге						1453727				
			Накладные расходы	Тенге					1570023					
			Сметная прибыль	Тенге					4240271					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					57243669					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									973	
			Сметная заработная плата	Тенге						1453727				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					57243669					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									973	
			Сметная заработная плата	Тенге						1453727				
			РАЗДЕЛ 2. Улица 2											
			Дорожная одежда тип I											
9	63	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	675,015		3537,27	1076,53	2387710	726674	1565197	278120	2879096	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				141,98	239,52	95839	161680		213266		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
9.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	823,5183	1895,00				1560567			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
9.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	47,25105	98,00				4631			
10	67	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		2,688	109488,29	1790,46	294305	4812	289493	2679	320743	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	2480		23759		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
10.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	2,76864	104561,00				289492			
11	68	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия		3360	1919,58	125,94	6449789	423158	5876372	273575	7261233	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	150259	103051		537869		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	321,888	18191,00				5855465			
11.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,020832	216144,00				4503			
11.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,504	25046,00				12623			
11.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,036288	104561,00				3794			
12	69	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия		3360	874,31	0,08	2937682	269	2935800	1742	3174578	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				0,48	--	1613	--		235154		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
12.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	161,28	18191,00				2933844			
12.2		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000006	0,018816	104561,00				1967			
			Трубы под съезды											
13	77	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода		0,012	2059828,81	951526,89	24718	11419	1701	15133	43039	
			НР - 99% СП - 8%				966520,00	307301,24	11598	3688		3188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,84	556,00				467			
13.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00168	211192,00				355			
13.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	3,024	267,00				807			
14	78	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м		12	28503,00	--	342036	--	342036	--	369399	
			СП - 8%				--	--	--	--		27363		
			Съезды. Дорожная одежда тип I											
15	89	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		195	3537,27	1076,53	689768	209923	452159	80344	831721	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				141,98	239,52	27686	46706		61609		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
15.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	237,9	1895,00				450821			
15.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	13,65	98,00				1338			
16	90	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания		1152	1477,86	137,58	1702495	158492	1509155	87390	1933076	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				30,25	39,99	34848	46068		143191		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
16.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	217,728	6921,00				1506895			
16.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	23,04	98,00				2258			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
17	91	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	1152		1807,63	206,08	2082390	237405	1806128	112970	2370988	
			НР - 108% СП - 8%				33,73	57,07	38857	65745		175629		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
17.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	34,56	98,00				3387			
18	92	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203	м2 основания	1152		-745,59	-69,01	-858920	-79499	-779421	-25493	-955166	
			НР - 108% СП - 8%				--	-20,49	--	-23604		-70753		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
18.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	101,6064	7671,00				779423			
19	93	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,8064		109488,29	1790,46	88291	1444	86847	804	96222	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	744		7128		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
19.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	0,830592	104561,00				86848			
20	94	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1008		1919,58	125,94	1934937	126947	1762912	82073	2178370	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	45078	30915		161361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
20.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	96,5664	18191,00				1756639			
20.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00625	216144,00				1351			
20.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1512	25046,00				3787			
20.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,010886	104561,00				1138			
21	95	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1008		874,31	0,08	881304	81	880739	523	952373	
			НР - 108% СП - 8%				0,48	--	484	--		70546		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
21.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	48,384	18191,00				880153			
21.2		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000006	0,005645	104561,00				590			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					18956505	1821125	16729118	909860	21455672	
									406262	437473	--	1589310		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					18614469					
		Материалы		Тенге					16387083					
		Всего заработная плата		Тенге						843735				
			Накладные расходы	Тенге					909860					
			Сметная прибыль	Тенге					1561947					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					21086276					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									616	
			Сметная заработная плата	Тенге						843735				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					342036					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					342036					
			Сметная прибыль	Тенге					27363					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					369399					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					21455675					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									616	
			Сметная заработная плата	Тенге						843735				

РАЗДЕЛ 3. Улица 3

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Дорожная одежда тип I											
22	115	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	756,8		3537,27	1076,53	2677006	814718	1754838	311817	3227929	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				141,98	239,52	107450	181269		239106		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
22.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	923,296	1895,00				1749646			
22.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	52,976	98,00				5192			
23	116	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	4686		1477,86	137,58	6925252	644700	6138800	355476	7863186	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				30,25	39,99	141752	187393		582458		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
23.1		100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	885,654	6921,00				6129611			
23.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,02	93,72	98,00				9185			
24	117	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	4686		1807,63	206,08	8470554	965691	7346804	459528	9644488	
			НР - 108% СП - 8%				33,73	57,07	158059	267430		714407		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
24.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	140,58	98,00				13777			
25	118	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	4686		-745,59	-69,01	-3493835	-323381	-3170454	-103697	-3885335	
			НР - 108% СП - 8%				--	-20,49	--	-96016		-287803		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
25.1		100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	413,3052	7671,00				3170464			
26	119	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	3,024		109488,29	1790,46	331093	5414	325679	3014	360835	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				--	922,78	--	2790		26729		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
26.1		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	1,03	3,11472	104561,00				325678			
27	120	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	3780		1919,58	125,94	7256012	476054	6610916	307772	8168887	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	169042	115933		605103		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
27.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0958	362,124	18191,00				6587398			
27.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,023436	216144,00				5066			
27.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,567	25046,00				14201			
27.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,040824	104561,00				4269			
28	121	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303**	м2 покрытия	3780		874,31	0,08	3304892	302	3302776	1960	3571400	
			НР - 108% СП - 8%				0,48	--	1814	--		264548		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
28.1		102750 С	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,048	181,44	18191,00				3300575			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
28.2		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000006	0,021168	104561,00				2213			
			Трубы под съезды											
29	129	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,036		2059828,81	951526,89	74154	34255	5104	45399	129117	
			НР - 99%, СП - 8%				966520,00	307301,24	34795	11063		9564		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
29.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	2,52	556,00				1401			
29.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00504	211192,00				1064			
29.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	9,072	267,00				2422			
30	130	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36		28503,00	--	1026108	--	1026108	--	1108197	
			СП - 8%				--	--	--	--		82089		
			Трубы под съезды											
31		Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		2059828,81	951526,89	24718	11419	1701	15133	43039	
	155		*НР - 99%, СП - 8%*				966520,00	307301,24	11598	3688		3188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,84	556,00				467			
31.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00168	211192,00				355			
31.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	3,024	267,00				807			
32	2Е+05	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12		28503,00	--	342036	--	342036	--	369399	
			СП - 8%				--	--	--	--		27363		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					26937990	2629172	23684308	1396402	30601142	
									624510	673550	--	2266752		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					25569846					
		Материалы		Тенге					22316166					
		Всего заработная плата		Тенге						1298060				
			Накладные расходы	Тенге					1396402					
			Сметная прибыль	Тенге					2157300					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					29123548					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									997	
			Сметная заработная плата	Тенге						1298060				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					1368144					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1368144					
			Сметная прибыль	Тенге					109452					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					1477596					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					30601144					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									997	
			Сметная заработная плата	Тенге						1298060				
			РАЗДЕЛ 4. Улица 4											
			Трубы под съезды											
33	181	Е11-220301-0110 1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,012		2059828,81	951526,89	24718	11419	1701	15133	43039	
			НР - 99%, СП - 8%				966520,00	307301,24	11598	3688		3188		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1		127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	70	0,84	556,00				467			

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
33.2		147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,14	0,00168	211192,00				355			
33.3		249131 С	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	252	3,024	267,00				807			
34	182	С123-010201-0258 2301-0201-0258 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12		28503,00	--	342036	--	342036	--	369399	
			СП - 8%				--	--	--	--		27363		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					366754	11419	343737	15133	412438	
									11598	3688	--	30551		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					24718					
		Материалы		Тенге					1701					
		Всего заработная плата		Тенге						15286				
			Накладные расходы	Тенге					15133					
			Сметная прибыль	Тенге					3188					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					43039					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10	
			Сметная заработная плата	Тенге						15286				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					342036					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					342036					
			Сметная прибыль	Тенге					27363					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					369399					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					412438					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10	
			Сметная заработная плата	Тенге						15286				
			РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров тип I											
35	413	Е11-010104-0102 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	103,06		50,08	50,08	5161	5161	--	1358	7040	
			НР - 72% СП - 8%				--	18,30	--	1886		522		
36	414	Е11-010201-0304 1101-0201-0304 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	360		45,69	45,69	16448	16448	--	4653	22789	
			НР - 72% СП - 8%				--	17,95	--	6462		1688		
37	415	Е11-010201-0310 1101-0201-0310 РСНБ РК 2015 К=2	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см	м3 уплотненного грунта	360		9,41	9,41	3388	3388	--	967	4703	
			НР - 72% СП - 8%				--	3,73	--	1343		348		
38	416	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,2		3537,27	1076,53	421643	128323	276396	49113	508416	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				141,98	239,52	16924	28551		37660		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
38.1		100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	145,424	1895,00				275578			
38.2		249132 С	Вода техническая	м3	0,07	8,344	98,00				818			
39	417	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2)	м2 основания	750		1544,04	173,62	1158030	130214	1002519	67943	1324051	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				33,73	50,15	25297	37612		98078		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
39.1		249132 С	Вода техническая	м3	0,03	22,5	98,00				2205			
40	418	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	750		-461,18	-49,29	-345885	-36968	-308917	-11858	-386363	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 108% СП - 8%				--	-14,64	--	-10980		-28619		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
40.1		100063 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,063	47,25	6538,00				308921			
41	419	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	750		2391,73	125,94	1793798	94454	1665804	61066	2003253	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				44,72	30,67	33540	23002		148389		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
41.1		102737 С	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	72,45	22928,00				1661134			
41.2		127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00465	216144,00				1005			
41.3		131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,1125	25046,00				2818			
41.4		144674 С	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,000011	0,0081	104561,00				847			
42	420	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,471		1657,04	--	14037	--	--	10106	26075	
			НР - 72% СП - 8%				1657,04	--	14037	--		1931		
43	421	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты ПГС. Устройство	м3 основания	17,54		3917,94	1021,58	68721	17918	36821	19639	95429	Казахстан
			НР - 93% СП - 8%				797,16	406,79	13982	7135		7069		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
43.1		100414 М	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,1	19,294	1895,00				36562			
44	422	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3,8 Кмр=0,86	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86	м бортового камня	1000		2380,04	31,54	2380040	31540	1584890	837799	3475266	Казахстан
			НР - 108% СП - 8%				763,61	12,13	763610	12130		257427		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
44.1		279240 С	Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,05074	50,74	30467,00				1545896			
45	423	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	16		57948,00	--	927168	--	927168	--	1001341	
			СП - 8%				--	--	--	--		74173		
46	424	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)	м3 грунта	93,44		205,76	196,30	19226	18342	27	4266	25371	
			НР - 72% СП - 8%				9,17	54,24	857	5068		1879		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
46.1		100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,003738	7216,00				27			
47	425	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)	т·км	817,6		56,00	--	45786	--		--	49449	
			СП - 8%				--	--	--	--		3663		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**					6507561	408820	5184708	1045052	8156820	
									868247	112209	--	604208		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					6507561					
		Материалы		Тенге					4220973					
		Всего заработная плата		Тенге						980456				
		Местные материалы		Тенге					963730					
		Транспортные расходы		Тенге					45786					
			Накладные расходы	Тенге					1045052					
			Сметная прибыль	Тенге					604208					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8156821					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									863	

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге						980456				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					8156821					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									863	
			Сметная заработная плата	Тенге						980456				
			РАЗДЕЛ 6. Устройство водосборного лотка											
48	426	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)**	м3 грунта	13,776		205,76	196,30	2835	2704	5	629	3741	
			НР - 72% СП - 8%				9,17	54,24	126	747		277		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
48.1		100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00004	0,000551	7216,00				4			
49	427	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	5,69		1657,04	--	9429	--	--	6789	17515	
			НР - 72% СП - 8%				1657,04	--	9429	--		1297		
50	428	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	6,64		18,41	18,41	122	122	--	35	169	
			НР - 72% СП - 8%				--	7,22	--	48		13		
51	429	С341-020102-0105 4102-0102-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)**	т·км	23,759		56,00	--	1331	--		--	1437	
			СП - 8%				--	--	--	--		106		
52	430	Е11-010107-1802 1101-0107-1802 РСНБ РК 2015	**Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2**	м2 спланированной поверхности	302,433		143,71	--	43463	--	--	31293	80737	
			НР - 72% СП - 8%				143,71	--	43463	--		5980		
53	431	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты ПГС. Устройство**	м3 основания	25,221		3917,94	1021,58	98814	25766	52943	28239	137218	Казахстан
			НР - 93% СП - 8%				797,16	406,79	20105	10260		10164		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
53.1		100414 М	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	1,1	27,7431	1895,00				52573			
54	432	Е11-061301-0302 1106-1301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	м3	51,576		56593,19	7049,52	2918850	363586	1736939	863938	4085411	Казахстан
			НР - 91% СП - 8%				15866,40	2541,05	818325	131057		302623		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
54.1		100533 С	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	52,34964	27687,00				1449404			
54.2		131598 С	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	м3	0,054	2,785104	45762,00				127452			
55	436	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	52		874,07	19,81	45452	1030	29970	13569	63743	Казахстан
			НР - 93% СП - 8%				277,93	2,66	14452	138		4722		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
55.1		135867 С	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	кг	2,4	124,8	223,00				27830			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					3120296	393208	1819857	944492	4389971	
									905900	142250	--	325182		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					3120296					
		Материалы		Тенге					1767283					
		Всего заработная плата		Тенге						1048150				
		Местные материалы		Тенге					52573					
		Транспортные расходы		Тенге					1331					
			Накладные расходы	Тенге					944492					
			Сметная прибыль	Тенге					325182					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				4389970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850	
			Сметная заработная плата	Тенге					1048150				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6				Тенге				4389970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								850	
			Сметная заработная плата	Тенге					1048150				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**								**122259715**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				3674402					
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					7687127				
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					1965012				
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						95913835			
- Перевозка грузов				Тенге				47117					
- Накладные расходы				Тенге							5880962		
- Сметная прибыль				Тенге							9056274		

Итого:		122 259 715,00
Прочие затраты		
Итого по главам 1-7	122 259 715,00	122 259 715,00
Временные здания и сооружения 1,30%	1 589 376,30	
Итого по главам 1-8	123 849 091,30	123 849 091,30
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зтмнее время 1,98%	2 452 212,01	
Итого по главаи1-9	126 301 303,30	126 301 303,30
Непредвиденные работы и затраты-2%	2 526 026,07	2 526 026,07
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	128 827 329,37	128 827 329,37
В текущих ценах на 2021год к=1,050036		135 273 333,62
Скидка	0,90000000041	
Итого со скидкой		**121 746 000,31**
НДС 12%		**14 609 520,04**
Всего с НДС		**136 355 520,35**

Заказчик: **Руководитель ОЖКХ ПТ и АД Акмамбетов Д.Т**

Технадзор: **ТОО "АДС САПА" Пангалиев Н.М**

Авторский надзор: **ТОО "М-Проект Астана " Баянов Р.Я**

Подрядчик: **ТОО "Аксайбизнесстрой" Агаев А.А**