Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,ЗКО БИН000640000893, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, Проспект Абай, 3/1
Подрядчик: ТОО "Аксайбизнесстрой" БИН 050640009241, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, ул.Молодежная 35/1
Стройка: ЗКО. Бурлинский р-н г.Аксай. ул.Строительная 3
Объект: Строительство дорог с.Кызылтал. Ул.Строительная 3 в г.Аксай.
Договор №153 от 06.08.2021г. Дополнение №1 от 08апреля 2022года

АКТ выполненных работ №4 за апрель 2022 года на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улица 2										
		Дорожная одежда тип I										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,985		3537,27	1076,53	307689	93642	201697	35840	371011
		НР - 108%, СП - 8%				141,98	239,52	12350	20835		27482	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
1.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	106,1217	1895,00				201101		
1.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	6,08895	98,00				597		
2	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4472		1477,86	137,58	6608990	615257	5858455	339242	7504091
		НР - 108%, СП - 8%				30,25	39,99	135278	178835		555859	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	845,208	6921,00				5849685		
2.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	89,44	98,00				8765		
3	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)	м2 основания	4472		1807,63	206,08	8083721	921590	7011290	438542	9204044
		НР - 108%, СП - 8%				33,73	57,07	150841	255217		681781	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	134,16	98,00				13148		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	4472		-745,59	-69,01	-3334278	-308612	-3025666	-98962	-370789
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-91631		-274659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
4.1	100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	394,4304	7671,00				3025676		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					11666122	1321877	10045776	714662	1337124
								298469	363256	--	990463	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					11666122				
	Материалы		Тенге					10045776				
	Всего заработная плата		Тенге						661725			
		Накладные расходы	Тенге					714662				
		Сметная прибыль	Тенге					990463				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					13371247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						661725			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					13371247				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									54
		Сметная заработная плата	Тенге						661725			

РАЗДЕЛ 2. Улица 3

Дорожная одежда тип I

5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	353,9		3537,27	1076,53	1251840	380984	820609	145814	150946
		НР - 108%; СП - 8%				141,98	239,52	50247	84766		111812	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	100414 С	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	431,758	1895,00				818181		
5.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,07	24,773	98,00				2428		
6	Е11-270403-0203 1127-0403-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	2098		1477,86	137,58	3100550	288643	2748443	159153	352047
		НР - 108%; СП - 8%				30,25	39,99	63464	83899		260776	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,189	396,522	6921,00				2744329		
6.2	249132 С	Вода техническая	м3	0,02	41,96	98,00				4112		
7	Е11-270403-0202 1127-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)**	м2 основания	2098		1807,63	206,08	3792408	432356	3289286	205738	431799
		НР - 108%; СП - 8%				33,73	57,07	70766	119733		319852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	249132 С	Вода техническая	м3	0,03	62,94	98,00				6168		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-270403-0204 1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	**Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0201, 11-270403-0202, 11-270403-0203**	м2 основания	2098		-745,59	-69,01	-1564248	-144783	-1419465	-46427	-173952
		НР - 108%; СП - 8%				--	-20,49	--	-42988		-128854	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	100074 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0882	185,0436	7671,00				1419469		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					6580550	957200	5438873	464278	760841
								184477	245410	--	563586	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					6580550				
	Материалы		Тенге					5438873				
	Всего заработная плата		Тенге						429887			
		Накладные расходы	Тенге					464278				
		Сметная прибыль	Тенге					563586				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7608414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						429887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7608414				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									34
		Сметная заработная плата	Тенге						429887			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство водосборного лотка										
9	Е11-270601-0102 1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство**	м3 сборных железобетонных плит	2,363		4855,38	3218,58	11473	7606	577	6486	1939
		НР - 108%; СП - 8%				1392,50	1148,84	3290	2715		1437	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	100628 С	Бетон тяжелый класса В27,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0033	0,007798	36468,00				284		
9.2	102671 С	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,0057	0,013469	16744,00				226		
9.3	135873 С	Мастика ГОСТ 30693-2000	кг	3,6	8,5068	--				--		
10	С121-040302-0246 2104-0302-0246 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 15 тс/м2, объемом более 0,5 м3 до 1,0 м3 СТ РК 937-92**	м3	2,363		95374,00	--	225369	--	225369	--	24339
		СП - 8%				--	--	--	--		18030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					236842	7606	225946	6486	26279
								3290	2715	--	19467	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					236842				
	Материалы		Тенге					577				
	Всего заработная плата		Тенге						6005			
	Местные материалы		Тенге					225369				
		Накладные расходы	Тенге					6486				
		Сметная прибыль	Тенге					19467				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					262795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						6005			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					262795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	Тенге						6005			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									2124245

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2286683			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					611381			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15710595		
		- Накладные расходы	Тенге							1185426	
		- Сметная прибыль	Тенге							1573516	
		Итого:				21 242 455,00					
		Прочие затраты									
		Итого по главам 1-7	21 242 455,00			21 242 455,00					
		Временные здания и сооружения 1,30%		276 151,92							
		Итого по главам 1-8	21 518 606,92			21 518 606,92					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зтмнее время 1,98%		426 068,42							
		Итого по главаи1-9	21 944 675,33			21 944 675,33					
		Непредвиденные работы и затраты-2%	438 893,51			438 893,51					
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	22 383 568,84			22 383 568,84					
		В текущих ценах на 2021год к=1,050036				23 503 553,09					
		Скидка	0,90000000041								
		Итого со скидкой				**21 153 197,790**					
		НДС 12%				**2 538 383,735**					
		Всего с НДС				**23 691 581,524**					

Заказчик: **Руководитель ОЖКХ ПТ и АД Акмамбетов Д.Т**

Технадзор: **ТОО "АДС САПА" Пангалиев Н.М**

Авторский надзор: **ТОО "М-Проект Астана " Баянов Р.Я**

Подрядчик: **ТОО "Аксайбизнесстрой" Агаев А.А**

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,ЗКО адрес: ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, Проспект Абай, 3/1
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Аксайбизнесстрой" адрес: ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, ул.Молодежная 35/1
Наименование строительства и его адрес: Строительство дорог с.Кызылтал. Ул.Строительная 3 в г.Аксай. Бурлинского района

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за "МАЙ" месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	наименование	код		наименование		код
		153	06.08.2021г						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце - за декабрь месяц 2021 года без НДС	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном, базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих с состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	360 698 004,284									
В том числе: **В текущем месяце- за декабрь 2021 года**	23 691 581,524	21 153 197,789	22 383 568,84						2 538 383,735	23 691 581,524
Удержание аванса										0,00
Итого к оплате:		**21 153 197,789**							**2 538 383,735**	**23 691 581,524**

Заказчик:

_____ **Акмамбетов Д.Т**

БИН 000640000893

Подрядчик:

_____ **Агаев А.А.О**

БИН 050640009241

Эксперт технического надзора:

_____ **Пангалиев Н.М**

БИН 120940002982. №KZ55VJE00048386