**Заказчик:** ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурлинского района,ЗКО БИН000640000893, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, Проспект Абай, 3/1

**Подрядчик:** ТОО "Аксайбизнесстрой" БИН 050640009241, ЗКО Бурлинский р-н. г.Аксай, ул.Молодежная 35/1
**Стройка:** ЗКО. Бурлинский р-н г.Аксай. ул.Строительная 3

**Объект: Строительство дорог с.Кызылтал. Ул.Строительная 3 в г.Аксай.**

**Договор №153 от 06.08.2021г Дополнение №1 от 08.04.2022год**

## АКТ выполненных работ №5 за июнь 2022 года на строительно-монтажные работы

*(наименование работ и затрат)*

Составлен(а) в ценах IV квартала 2020 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладным расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | Всего<br>зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин<br>зарплата машинистов | материалы<br>оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Улица 1** | | | | | | | | | | |
| | | **Дорожная одежда тип I** | | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м2 спланированной площади | 7300 | | 6,89<br>-- | 6,89<br>1,88 | 50297<br>-- | 50297<br>13724 | -- | 9881<br>4814 | 649 |
| 2 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 730 | | 62,43<br>-- | 62,43<br>19,01 | 45574<br>-- | 45574<br>13877 | -- | 9992<br>4445 | 600 |
| 3 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 2228 | | 45,69<br>-- | 45,69<br>17,95 | 101797<br>-- | 101798<br>39993 | -- | 28795<br>10447 | 1410 |
| 4 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 уплотненного грунта | 2228 | | 9,41<br>-- | 9,41<br>3,73 | 20965<br>-- | 20965<br>8310 | -- | 5984<br>2156 | 291 |
| 5 | Е11-010105-0502<br>1101-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2**<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м3 грунта | 373 | | 69,27<br>-- | 69,27<br>27,18 | 25838<br>-- | 25838<br>10138 | -- | 7299<br>2651 | 357 |
| 6 | С121-010103-0401<br>2101-0103-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3**<br>*СП - 8%* | м3 | 373 | | 417,00<br>-- | -- | 155541<br>-- | -- | 155541 | --<br>12443 | 1679 |
| 7 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 373 | | 45,69 | 45,69 | 17042 | 17042 | -- | 4821 | 2361 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 6695 | | 1749 | |
| 8 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 373 | | 9,41 | 9,41 | 3510 | 3510 | -- | 1002 | 4873 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 1391 | | 361 | |
| 9 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)** | м3 грунта | 726 | | 205,76 | 196,30 | 149382 | 142514 | 211 | 33146 | 197130 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,17 | 54,24 | 6657 | 39378 | | 14602 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00004 | 0,02904 | 7216,00 | | | | 210 | | |
| 10 | С341-020102-0105<br>4102-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)** | т·км | 6352,5 | | 56,00 | -- | 355740 | -- | | -- | 384199 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 28459 | |
| 11 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 986 | | 3537,27 | 1076,53 | 3487748 | 1061459 | 2286297 | 406252 | 4205520 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 141,98 | 239,52 | 139992 | 236167 | | 311520 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 11.1 | 100414 С | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,22 | 1202,92 | 1895,00 | | | | 2279533 | | |
| 11.2 | 249132 С | **Вода техническая** | м3 | 0,07 | 69,02 | 98,00 | | | | 6764 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | | 4413434 | 1468997 | 2442049 | 507172 | 5314253 |
| | | | | | | | | 146649 | 369673 | -- | 393647 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 4413434 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2286508 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 516322 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 155541 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 355740 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 507172 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 393647 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5314253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 360 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 516322 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 5314253 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 360 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 516322 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Улица 5** | | | | | | | | | | |
| | | **Дорожная одежда тип I** | | | | | | | | | | |
| 12 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 10980 | | 6,89 | 6,89 | 75652 | 75652 | -- | 14863 | 97756 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 1,88 | -- | 20642 | | 7241 | |
| 13 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)** | м3 грунта | 988 | | 62,43 | 62,43 | 61681 | 61681 | -- | 13523 | 81220 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 19,01 | -- | 18782 | | 6016 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 3952,8 | | 45,69 | 45,69 | 180603 | 180604 | -- | 51086 | 250224 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 70953 | | 18535 | |
| 15 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 3952,8 | | 9,41 | 9,41 | 37196 | 37196 | -- | 10616 | 51637 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 14744 | | 3825 | |
| 16 | Е11-010105-0502<br>1101-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 1098 | | 69,27 | 69,27 | 76058 | 76059 | -- | 21487 | 105349 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 27,18 | -- | 29844 | | 7804 | |
| 17 | С121-010103-0401<br>2101-0103-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** | м3 | 1098 | | 417,00 | -- | 457866 | -- | 457866 | -- | 494495 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 36629 | |
| 18 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 1098 | | 45,69 | 45,69 | 50168 | 50168 | -- | 14191 | 69507 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 19709 | | 5149 | |
| 19 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 1098 | | 9,41 | 9,41 | 10332 | 10333 | -- | 2949 | 14343 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 4096 | | 1062 | |
| 20 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)** | м3 грунта | 988 | | 205,76 | 196,30 | 203291 | 193944 | 287 | 45107 | 268270 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,17 | 54,24 | 9060 | 53589 | | 19872 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 20.1 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00004 | 0,03952 | 7216,00 | | | | 285 | | |
| 21 | С341-020102-0105<br>4102-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)** | т*км | 8645 | | 56,00 | -- | 484120 | -- | | -- | 522850 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 38730 | |
| 22 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 1482 | | 3537,27 | 1076,53 | 5242234 | 1595418 | 3436402 | 610614 | 6321075 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 141,98 | 239,52 | 210414 | 354969 | | 468228 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 22.1 | 100414 С | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,22 | 1808,04 | 1895,00 | | | | 3426236 | | |
| 22.2 | 249132 С | **Вода техническая** | м3 | 0,07 | 103,74 | 98,00 | | | | 10167 | | |
| 23 | Е11-270403-0203<br>1127-0403-0203<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | **Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (800 кгс/см2)** | м2 основания | 8784 | | 1477,86 | 137,58 | 12981522 | 1208503 | 11507303 | 666347 | 14739699 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 30,25 | 39,99 | 265716 | 351272 | | 1091830 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.1 | 100073 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,189 | 1660,176 | 6921,00 | | | | 11490078 | | |
| 23.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,02 | 175,68 | 98,00 | | | | 17217 | | |
| | | | | | | Съезды. Дорожная одежда тип I | | | | | | |
| 24 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 | м2 спланированной площади | | 4110 | 6,89 | 6,89 | 28318 | 28318 | -- | 5563 | 36592 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 1,88 | -- | 7727 | | 2710 | |
| 25 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто) | м3 грунта | | 370 | 62,43 | 62,43 | 23099 | 23099 | -- | 5064 | 30416 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 19,01 | -- | 7034 | | 2253 | |
| 26 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | 1481,6 | 45,69 | 45,69 | 67694 | 67695 | -- | 19148 | 93790 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 26595 | | 6947 | |
| 27 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | 1481,6 | 9,41 | 9,41 | 13942 | 13941 | -- | 3979 | 19355 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 5526 | | 1434 | |
| 28 | Е11-010105-0502<br>1101-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | | 370 | 69,27 | 69,27 | 25630 | 25630 | -- | 7241 | 35500 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 27,18 | -- | 10057 | | 2630 | |
| 29 | С121-010103-0401<br>2101-0103-0401<br>РСНБ РК 2015 | Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3 | м3 | | 370 | 417,00 | -- | 154290 | -- | 154290 | -- | 166633 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 12343 | |
| 30 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | 370 | 45,69 | 45,69 | 16905 | 16906 | -- | 4782 | 23422 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 6642 | | 1735 | |
| 31 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | | 370 | 9,41 | 9,41 | 3482 | 3482 | -- | 994 | 4834 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 1380 | | 358 | |
| 32 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт) | м3 грунта | | 370 | 205,76 | 196,30 | 76131 | 72631 | 107 | 16892 | 100465 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,17 | 54,24 | 3393 | 20069 | | 7442 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 100081 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,00004 | 0,0148 | 7216,00 | | | | 107 | | |
| 33 | С341-020102-0105<br>4102-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт) | т*км | | 3237,5 | 56,00 | -- | 181300 | -- | | -- | 195804 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 14504 | |
| 34 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | | 556 | 3537,27 | 1076,53 | 1966722 | 598551 | 1289230 | 229083 | 2371470 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 141,98 | 239,52 | 78941 | 133173 | | 175664 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 100414 С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,22 | 678,32 | 1895,00 | | | | 1285416 | | |
| 34.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,07 | 38,92 | 98,00 | | | | 3814 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 22418236 | 4339811 | 16845485 | 1743529 | 26094706 |
| | | | | | | | | 567524 | 1156803 | -- | 1932941 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 22418236 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 16233331 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 1724327 | | | |
| | | Местные материалы | Тенге | | | | | 612156 | | | | |
| | | Транспортные расходы | Тенге | | | | | 665420 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 1743529 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 1932941 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 26094706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1228 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1724327 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 26094706 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 1228 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1724327 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Улица 6** | | | | | | | | | | |
| | | **Дорожная одежда тип I** | | | | | | | | | | |
| 35 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированной площади | 8340 | | 6,89 | 6,89 | 57463 | 57462 | -- | 11289 | 74252 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 1,88 | -- | 15679 | | 5500 | |
| 36 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (корыто)** | м3 грунта | 570 | | 62,43 | 62,43 | 35585 | 35585 | -- | 7802 | 46858 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 19,01 | -- | 10836 | | 3471 | |
| 37 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 3000 | | 45,69 | 45,69 | 137070 | 137070 | -- | 38772 | 189909 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 53850 | | 14067 | |
| 38 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 3000 | | 9,41 | 9,41 | 28230 | 28230 | -- | 8057 | 39190 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 11190 | | 2903 | |
| 39 | Е11-010105-0502<br>1101-0105-0502<br>РСНБ РК 2015 | **Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 752 | | 69,27 | 69,27 | 52091 | 52091 | -- | 14716 | 72152 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 27,18 | -- | 20439 | | 5345 | |
| 40 | С121-010103-0401<br>2101-0103-0401<br>РСНБ РК 2015 | **Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3** | м3 | 752 | | 417,00 | -- | 313584 | -- | 313584 | -- | 338671 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 25087 | |
| 41 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 752 | | 45,69 | 45,69 | 34359 | 34358 | -- | 9719 | 47604 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 13498 | | 3526 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см** | м3 уплотненного грунта | 752 | | 9,41 | 9,41 | 7076 | 7076 | -- | 2020 | 9823 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 2805 | | 728 | |
| 43 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)** | м3 грунта | 570 | | 205,76 | 196,30 | 117283 | 111891 | 165 | 26023 | 154771 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,17 | 54,24 | 5227 | 30917 | | 11465 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00004 | 0,0228 | 7216,00 | | | | 165 | | |
| 44 | С341-020102-0105<br>4102-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)** | т*км | 4987,5 | | 56,00 | -- | 279300 | -- | | -- | 301644 |
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 22344 | |
| 45 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 1128 | | 3537,27 | 1076,53 | 3990041 | 1214326 | 2615562 | 464759 | 4811183 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 141,98 | 239,52 | 160153 | 270179 | | 356384 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 100414 С | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,22 | 1376,16 | 1895,00 | | | | 2607823 | | |
| 45.2 | 249132 С | **Вода техническая** | м3 | 0,07 | 78,96 | 98,00 | | | | 7738 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | | 5052082 | 1678089 | 2929311 | 583157 | 6086057 |
| | | | | | | | | 165380 | 429393 | -- | 450820 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 5052082 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 2615726 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 594773 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 313584 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | | 279300 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 583157 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 450820 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 6086059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 412 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 594773 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 6086059 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 412 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 594773 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. Устройство водосборного лотка** | | | | | | | | | | |
| 46 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)** | м3 грунта | 112 | | 205,76 | 196,30 | 23045 | 21986 | 32 | 5113 | 30411 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 9,17 | 54,24 | 1027 | 6075 | | 2253 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 46.1 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00004 | 0,00448 | 7216,00 | | | | 32 | | |
| 47 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** | м3 грунта | 3,79 | | 1657,04 | -- | 6280 | -- | -- | 4522 | 11666 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | 1657,04 | -- | 6280 | -- | | 864 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Е11-010104-0405<br>1101-0104-0405<br>РСНБ РК 2015 | **Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** | м3 грунта | 4,42 | 18,41 | 18,41 | 81 | 81 | -- | 23 | 112 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | -- | 7,22 | -- | 32 | | 8 | |
| 49 | С341-020102-0105<br>4102-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)** | т*км | 980 | 56,00 | -- | 54880 | -- | | -- | 59270 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4390 | |
| 50 | Е11-010107-1802<br>1101-0107-1802<br>РСНБ РК 2015 | **Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2** | м2 спланированной поверхности | 201,625 | 143,71 | -- | 28976 | -- | -- | 20862 | 53825 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 143,71 | -- | 28976 | -- | | 3987 | |
| 51 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты ПГС. Устройство** | м3 основания | 16,81 | 3917,94 | 1021,58 | 65861 | 17173 | 35288 | 18822 | 91457 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 797,16 | 406,79 | 13400 | 6838 | | 6775 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 51.1 | 100414 М | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,1 18,491 | 1895,00 | | | | 35040 | | |
| 52 | Е11-061301-0302<br>1106-1301-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | **Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство** | м3 | 34,384 | 56593,19 | 7049,52 | 1945900 | 242390 | 1157960 | 575959 | 2723608 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 15866,40 | 2541,05 | 545550 | 87371 | | 201749 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 52.1 | 100533 С | **Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 1,015 34,89976 | 27687,00 | | | | 966270 | | |
| 52.2 | 131598 С | **Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86** | м3 | 0,054 1,856736 | 45762,00 | | | | 84968 | | |
| 53 | Е11-080101-0307<br>1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 168 | 874,07 | 19,81 | 146844 | 3328 | 96824 | 43839 | 205938 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 277,93 | 2,66 | 46692 | 447 | | 15255 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 53.1 | 135867 С | **Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000** | кг | 2,4 403,2 | 223,00 | | | | 89914 | | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4** | Тенге | | | | 2271867 | 284958 | 1290104 | 669140 | 3176287 |
| | | | | | | | 641925 | 100763 | -- | 235281 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2271867 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1255061 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 742688 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 35040 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 54880 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 669140 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 235281 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3176288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 599 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 742688 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 3176288 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 599 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 742688 | | | |

## РАЗДЕЛ 5. Устройство тротуаров тип I

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | Е11-010104-0102<br>1101-0104-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 631,88 | | 50,08 | 50,08 | 31645 | 31644 | -- | 8326 | 43168 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 18,30 | -- | 11563 | | 3198 | |
| 55 | Е11-010201-0304<br>1101-0201-0304<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 2219 | | 45,69 | 45,69 | 101386 | 101386 | -- | 28678 | 140470 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 17,95 | -- | 39831 | | 10405 | |
| 56 | Е11-010201-0310<br>1101-0201-0310<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см | м3 уплотненного грунта | 2219 | | 9,41 | 9,41 | 20881 | 20881 | -- | 5959 | 28988 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | | -- | 3,73 | -- | 8277 | | 2147 | |
| 57 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 429,2 | | 3537,27 | 1076,53 | 1518196 | 462047 | 995211 | 176839 | 1830638 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 141,98 | 239,52 | 60938 | 102802 | | 135603 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 57.1 | 100414 С | Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014 | м3 | 1,22 | 523,624 | 1895,00 | | | | 992267 | | |
| 57.2 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,07 | 30,044 | 98,00 | | | | 2944 | | |
| 58 | Е11-270403-0301<br>1127-0403-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18 | Основания из щебня фракции 20-40 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2) | м2 основания | 5547,5 | | 1544,04 | 173,62 | 8565562 | 963157 | 7415288 | 502550 | 9793561 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 33,73 | 50,15 | 187117 | 278207 | | 725449 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 58.1 | 249132 С | Вода техническая | м3 | 0,03 | 166,425 | 98,00 | | | | 16310 | | |
| 59 | Е11-270403-0304<br>1127-0403-0304<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 18<br>К=5 | Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (600 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 | м2 основания | 5547,5 | | -461,18 | -49,29 | -2558396 | -273436 | -2284960 | -87713 | -2857797 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | -- | -14,64 | -- | -81215 | | -211689 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 59.1 | 100063 С | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 0,063 | 349,4925 | 6538,00 | | | | 2284982 | | |
| 60 | Е11-270602-0301<br>1127-0602-0301<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | м2 покрытия | 5547,5 | | 2391,73 | 125,94 | 13268122 | 698652 | 12321386 | 451684 | 14817391 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | | 44,72 | 30,67 | 248084 | 170142 | | 1097585 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 60.1 | 102737 С | Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013 | т | 0,0966 | 535,8885 | 22928,00 | | | | 12286852 | | |
| 60.2 | 127727 С | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,000006 | 0,034395 | 216144,00 | | | | 7434 | | |
| 60.3 | 131548 С | Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86 | м3 | 0,00015 | 0,832125 | 25046,00 | | | | 20841 | | |
| 60.4 | 144674 С | Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004 | т | 0,000011 | 0,059913 | 104561,00 | | | | 6265 | | |
| 61 | Е11-010205-0302<br>1101-0205-0302<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 67,599 | | 1657,04 | -- | 112014 | -- | -- | 80650 | 208077 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1657,04 | -- | 112014 | -- | | 15413 | |
| 62 | Е11-080101-0201<br>1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты ПГС. Устройство** | м3 основания | 140,07 | 3917,94 | 1021,58 | 548786 | 143093 | 294035 | 156833 | 762068 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 797,16 | 406,79 | 111658 | 56979 | | 56449 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 62.1 | 100414 М | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,1 154,077 | 1895,00 | | | | 291976 | | |
| 63 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16<br>ТЧ 27 табл. 3 п.3.8<br>Кмр=0,86 | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Бортовые камни сечением 80х200 мм при других видах покрытия бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86** | м бортового камня | 7988 | 2380,04 | 31,54 | 19011760 | 251941 | 12660102 | 6692340 | 27760428 |
| | | *НР - 108%; СП - 8%* | | | 763,61 | 12,13 | 6099717 | 96894 | | 2056328 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 63.1 | 279240 С | **Бетон тяжелый класса В15, F300, W6 ГОСТ 7473-2010** | м3 | 0,05074 405,31112 | 30467,00 | | | | 12348614 | | |
| 64 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 127,808 | 57948,00 | -- | 7406218 | -- | 7406218 | -- | 7998715 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 592497 | |
| 65 | Е11-010102-0308<br>1101-0102-0308<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 (непригодный грунт)** | м3 грунта | 746,34 | 205,76 | 196,30 | 153567 | 146506 | 217 | 34074 | 202653 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 9,17 | 54,24 | 6844 | 40481 | | 15011 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| 65.1 | 100081 С | **Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** | м3 | 0,00004 0,029854 | 7216,00 | | | | 215 | | |
| 66 | С341-020102-0105<br>4102-0102-0105<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км (непригодный грунт)** | т·км | 6530,475 | 56,00 | -- | 365707 | -- | | -- | 394964 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 29257 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5** | **Тенге** | | | | 48545448 | 2545871 | 38807497 | 8050220 | 61123324 |
| | | | | | | | 6826372 | 723961 | -- | 4527653 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48545448 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 31109302 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7550333 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 7698194 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 365707 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 8050220 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4527653 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 61123321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6676 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7550333 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 61123321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 6676 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7550333 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 101794627 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 8347850 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 10317726 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 2780593 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 62314446 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 1721047 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **11553218** | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **7540342** | |
| | | Итого: | | | | 101 794 627,00 | | | | | |
| | | Прочие затраты | | | | | | | | | |
| | | Итого по главам 1-7 | 101 794 627,00 | | | 101 794 627,00 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 1,30% | | 1 323 330,15 | | | | | | | |
| | | Итого по главам 1-8 | 103 117 957,15 | | | 103 117 957,15 | | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зтмнее время 1,98% | | 2 041 735,55 | | | | | | | |
| | | Итого по главаи1-9 | 105 159 692,70 | | | 105 159 692,70 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты-2% | 2 103 193,85 | | | 2 103 193,85 | | | | | |
| | | ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ | 107 262 886,56 | | | 107 262 886,56 | | | | | |
| | | В текущих ценах на 2021год к=1,050036 | | | | 112 629 892,35 | | | | | |
| | | Скидка | 0,90000000041 | | | | | | | | |
| | | **Итого со скидкой** | | | | **101 366 903,16** | | | | | |
| | | **НДС 12%** | | | | **12 164 028,38** | | | | | |
| | | **Всего с НДС** | | | | **113 530 931,54** | | | | | |

**Заказчик:** **Руководитель ОЖКХ ПТ и АД Акмамбетов Д.Т**

**Технадзор:** **ТОО "АДС САПА" Пангалиев Н.М**

**Авторский надзор:** **ТОО "М-Проект Астана " Баянов Р.Я**

**Подрядчик:** **ТОО "Аксайбизнесстрой" Агаев А.А**