2 экз

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Наименование строительства: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

СПРАВКА
о стоимости выполненых работ и затрат за июнь месяц 2022 года

код	код	договор		дополнительное согл.		источник финансиров.		организац.-правовая форма	
заказчика	подряд.	номер	дата	номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		дог №102	03.08.2021г.	№1	19.11.2021г				
				№2	17.01.2022г				

Наименование объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном меся-це (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»	592 012 705,19	21 084 676,28							2 530 161,15	23 614 837,43

Итого к оплате: 23 614 837,43 (Двадцать три миллионов шестьсот четырнадцать тысяча восемьсот тридцать семь) тенге 43 тиын

Заказчик:
ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АДС САПА" С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

Договор: №102 от 03.08.2021 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июнь 2022 года

№	Наименование объектов	Выполнение 2021г				Выполнение 2022г		
		сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	февраль	февраль	июнь
1	Блок А, Б, В		50 909 756,69					
2	Интернат	100 000 000,00	64 427 060,90	62 580 856,53	97 657 730,27	37 001 707,28	44 371 855,71	23 614 837,43
3	Наружные сети электроснабжения		87 584 772,48	10 722 945,10				
4	Внутриплощадочные сети электроснабжения							
5	Система связи							
6	Газоснабжение наружное							
7	Наружные сети водопровода и канализации			9 873 298,03		3 267 884,77		
8	Наружные инженерные сети. Архитектурно-							
9	Тепловые сети							
10	Газоснабжение (внутренние устройства)							
11	Покрытие проездов и площадок							
	ИТОГО	**100 000 000,00**	**202 921 590,07**	**83 177 099,66**	**97 657 730,27**	**40 269 592,05**	**44 371 855,71**	**23 614 837,43**
	В том числе НДС	**10 714 285,71**	**21 741 598,94**	**8 911 832,11**	**10 463 328,24**	**4 314 599,15**	**4 754 127,40**	**2 530 161,15**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"
Стройка: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»
Объект: «Строительство школы на 600 ученических мест с интернатом на 300 мест в Атырауской области с. Махамбет Махамбетского района»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 1.Полы										
		1-й этаж										
		Тип ДП-1										
1	**1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,08**	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**	**м3 изоляции**		**138,016**	**25717,98**	**1777,01**	**3549493**	**245256**	**841939**	**1942216**	**5931046**
		НР - 76% СП - 8%				**17840,67**	**675,65**	**2462298**	**93251**		**439337**	
1.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,0116	1381,760986	1782,00		2462298				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3672	50,6795							
1.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4752	65,585203		46,00		3017			
1.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3132	43,226611		926,00		40028			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т	маш.-ч	0,3672	50,679475		3990,00		202211			
		[illegible]	чел.-ч	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]			
1.6	**216-201-0701**	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,05**	**6,9008**	**122006,00**				**841939**		
2	**234-102-0104 РСНБ РК 2022**	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**										
		[illegible]	**м3**		**136,63584**	**39864,00**	**--**	**5446851**	**--**	**5446851**	**--**	**5882599**
						--	**--**	**--**	**--**		**435748**	
3	**1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Ктр и Кэм=1,04**	**Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**		**1380,16**	**56,09**	**0,83**	**77413**	**1145**	**--**	**72182**	**161561**
		НР - 76% СП - 8%				**55,26**	**0,38**	**76268**	**524**		**11966**	
3.1	001-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0345	47,61552	1540,00		73328				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000208	0,2871							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,287073		3990,00		1145			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,000208	0,287073		1840,00		528			
4	235-101-1103 РСНБ РК 2022	**Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83**	м2	1380,16		119,00	--	164239	--	164239	--	177378
		СП - 8%				--	--	--	--		13139	
5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	1380,16		1239,67	32,89	1710943	45393	981336	669543	2570921
		НР - 94%; СП - 8%				495,75	20,34	684214	28072		190434	
5.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,366	505,13856	1339,00		676381				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,013208	18,2292							
5.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013208	18,229153		2383,00		43440			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,013208	18,229153		1540,00		28073			
5.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,094328	130,187732		15,00		1953			
5.5	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0204	28,155264	34717,00				977466		
5.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	48,3056	80,00				3864		
6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм**	м2 стяжки	2760,32		188,76	5,57	521038	15375	488742	24622	589301
		НР - 94%; СП - 8%				6,13	3,36	16921	9275		43641	
6.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0044	12,145408	1339,00		16263				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,002184	6,0285							
6.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002184	6,028539		2383,00		14366			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,002184	6,028539		1540,00		9284			
6.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,024128	66,601001		15,00		999			
6.5	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,0051	14,077632	34717,00				488733		
7	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	1,518176		22527,39	2052,22	34201	3115	65	29461	68755
		НР - 83%; СП - 8%				20433,17	891,48	31021	1353		5093	
7.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,53	19,022745	1631,00		31026				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,4104	0,6231							
7.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1728	0,262341		6390,00		1676			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,1728	0,262341		7629,00		690			
7.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2376	0,360719		3990,00		1439			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,2376	0,3607		1840,00		664			
7.5	261-102-0220	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	кг	0,28	0,425089	150,00				64		
8	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр-I диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	1,518176		456152,00	--	692519	--	692519	--	747921
		Тип ДП-2				--	--	--	--		55402	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9	1126-0201-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция сверху изделиями из пенопласта на битуме**										
		НР - 76%; СП - 8%	**м3 изоляции**		**49,4513341**	**25717,98**	**1777,01**	**1271788**	**87876**	**301667**	**695899**	**2125102**
9.1	003-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	10,01	495,007854	**17840,67** 1782,00	**675,65**	**882245** 882104	**33412**		**157415**	
9.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3672	18,1585							
9.3	314-502-0303	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 12,26 до 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,4752	23,499274		46,00		1081			
9.4	321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,3132	15,488158		926,00		14342			
9.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,3672	18,15853		3990,00		72453			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3672	18,15853		1840,00		33412			
9.6	216-201-0701	**Битум нефтяной кровельный марки БНМ 55/60**	**т**	**0,05**	**2,472567**	**122006,00**				**301668**		
10	234-102-0104 РСНБ РК 2022	**Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014**										
		СП - 8%	**м3**		**48,9568207**	**39864,00**	**--**	**1951615**	**--**	**1951615**	**--**	**2107744**
11	1111-0101-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Гидроизоляция насухо. Устройство в один слой**				**--**	**--**	**--**	**--**		**156129**	
		НР - 94%; СП - 8%	**м2 изолируемой поверхности**		**494,5133407**	**56,09**	**0,83**	**27737**	**411**	**--**	**25863**	**57887**
11.1	003-0130	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0345	17,06071	**55,26** 1540,00	**0,38**	**27327** 26273	**188**		**4287**	
11.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000208	0,1029							
11.3	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000208	0,102859		3990,00		410			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000208	0,102859		1840,00		189			
12	235-101-1103 РСНБ РК 2022	**Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83**										
		СП - 8%	**м2**		**494,5133407**	**119,00**	**--**	**58847**	**--**	**58847**	**--**	**63555**
13	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**				**--**	**--**	**--**	**--**		**4708**	
		СП - 8%	**м2 стяжки**		**494,5133407**	**1239,67**	**32,89**	**613033**	**16264**	**351614**	**239898**	**921164**
13.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,366	180,991883	**495,75** 1339,00	**20,34**	**245155** 242348	**10058**		**68233**	
13.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013208	6,5315							
13.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,013208	6,531532		2383,00		15565			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013208	6,531532		1840,00		12020			
13.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,094328	46,646454		15,00		700			
13.5	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0204**	**10,088072**	**34717,00**				**350228**		
13.6	217-603-0104	Вода техническая	м3	0,035	17,307967	80,00				1385		
14	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 к=2	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101 до 30 мм**										
		СП - 8%	**м2 стяжки**		**989,0266815**	**188,76**	**5,57**	**186689**	**5509**	**175117**	**8822**	**211148**
14.1	003-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,0044	4,351717	**6,13** 1339,00	**3,36**	**6063** 5827	**3323**		**15637**	
14.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002184	2,16							
14.3	314-504-0501	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,002184	2,160034		2383,00		5147			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002184	2,160034		1540,00		3326			
14.4	313-302-0202	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,024128	23,863236		15,00		358			
14.5	**212-401-0104**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,0051**	**5,044036**	**34717,00**				**175114**		
15	**1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	**т**		**0,5439647**	**22527,39**	**2052,22**	**12254**	**1116**	**23**	**10556**	**24635**
15.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	12,53	6,815878	20433,17 1631,00	**891,48**	**11115** 11117	**485**		**1825**	
15.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4104	0,2232							
15.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,1728	0,093997		6390,00		601			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1728	0,093997		2629,00		247			
15.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,2376	0,129246		3990,00		516			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2376	0,129246		1840,00		238			
15.5	**261-102-0220**	**Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74**	**кг**	**0,28**	**0,15231**	**150,00**				**23**		
16	**214-403-0101 РСНБ РК 2022**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,5439647**	**456152,00**	**--**	**248131**	**--**	**248131**	**--**	**267981**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**--**	**--**	**--**	**--**		**19850**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**16566791**	**421460**	**11702705**	**3719062**	**21908698**
		Материалы	Тенге					**4442627**	**179941**	**--**	**1622844**	
		Всего заработная плата	Тенге					**16566791**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**1148943**				
		Местные материалы	Тенге						**4622568**			
		Накладные расходы	Тенге					**8562202**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1991559**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					**3719062**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**1622844**				
		Сметная заработная плата	чел.-ч					**21908697**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									2773
		Нормативная трудоемкость	Тенге						**4622568**			
		Сметная заработная плата	чел.-ч					**21908697**				
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге									2773
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**						**4622568**			
		Материалы	Тенге					**16566791**	**421460**	**11702705**	**3719062**	**21908698**
		Всего заработная плата	Тенге					**4442627**	**179941**	**--**	**1622844**	
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**16566791**				
		Местные материалы	Тенге					**1148943**				
		Накладные расходы	Тенге						**4622568**			
		Сметная прибыль	Тенге					**8562202**				
		ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1991559**				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					**3719062**				
			чел.-ч					**1622844**				
								21908697				
												2773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					4622568			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге				21908697				2773
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4622568			21908697
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				4442627	421460			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:						179941			
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						11702704		
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге							3719062	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							1622844	
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге								
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											21 908 697,06
Итого с временными зданиями и сооружениями, 1,5%											22 237 327,52
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время, 0,7 %											22 392 988,81
Непревиденные работы и затрат 2%											22 840 848,58
Пересчет в текущих ценах 2022 года 43% К=1											9 821 564,89
Пересчет в текущих ценах 2023 года 57% К=1,0348515											13 605 853,20
Налог на добавленную стоимость, 12%											2 811 290,17
Итого с НДС											**26 238 708,26**
Понижающий коэффициент - 10%											- **2 623 870,83**
Итого к оплате с НДС											**23 614 837,43**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Руководитель отдела _____ Н.Сакпаров

Гл.Специалист _____ Д.Тлепбергенов

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ К.Нуртаев

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АДС САПА" _____ С.Джахаев