Заказчик:ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.согл.№6 к Дог.№ 150 от 30.07.2019г.	22.06.16г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за июнь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни- тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	200 000 000,00	178 571 428,57							21 428 571,43	200 000 000,00

Итого к оплате: 200 000 000,00 (Двести миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:

_____ Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за июнь 2022 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала стр-ва, тенге	2019 год	2020 год			2022г
			декабрь	апрель	июнь	июль	июнь
1	Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области	1 390 266 725,50	816 692 381,00		169 322 160,38	204 252 184,12	200 000 000,00
2	Пересечение с инженерными коммуникациями. СЕТИ СВЯЗИ	27 695 128,79		27 695 128,79			
3	Пересечение с инженерными коммуникациями. ГСН	124 175 914,80		101 387 134,18	22 788 780,62		
4	Пересечение с инженерными коммуникациями. НВК	163 958 995,74		149 378 878,95		14 580 116,79	
5	Пересечение с инженерными коммуникациями. Нефтепровод	82 421 415,69		73 857 543,60		8 563 872,09	
	Пересечение с инженерными коммуникациями. ВЛ	0,00					
	Итого:	**1 788 518 180,52**	**816 692 381,00**	**352 318 685,52**	**192 110 941,00**	**227 396 173,00**	**200 000 000,00**

Заказчик _____ Муханбеталиев А.М.

Руководитель РУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик _____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Форма 2в

Наименование стройки - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области
Наименование объекта - Реконструкция автомобильной дороги трассы Атырау-Индер (0-10км) Атырауской области

АКТ выполненных работ
за июнь 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 2-квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства										
1	СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-	Восстановление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2		14068,00	--	28136	--	--	--	28136
						--	--	--	--		--	
2	СТ СЦИ РК 8.03-04-2017,таб.1601-0204-	Закрепление оси трассы автомобильных дорог 1-кат. сложности	км	2		9257,00	--	18514	--	--	--	18514
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46650	--	--	--	46650
								--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге					46650				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					46650				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					46650				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					46650				
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
3	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Устройство уступов по откосам насыпи бульдозером 108 л.с. в грунте II группы *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1164,388		71,70	71,70	83487	83487	--	24086	116178
						--	28,73	--	33452		8606	
4	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Рыхление откосов существующего земляного полотна, бульдозером-рыхлителем 108 л.с. при глубине 0,2 м и длине разрыхляемого участка более 200 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11269,321		34,15	34,15	384795	384795	--	111012	535471
						--	13,68	--	154183		39665	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Устройство корыта глубиной 20см. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1299,747		64,62	64,62	83988	83988	--	18801	111012
						--	20,09	--	26113		8223	
6	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см-за 6 проходов *НР - 72%; СП - 8%*	м3	2887,998		79,32	79,32	229074	229074	--	64528	317091
						--	31,03	--	89623		23488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 20 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	2887,998	38,10	38,10	110020	110020	--	23948	144685
					--	11,52	--	33261		10717	
8	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Полив водой уплотняемого грунта насыпей									
		НР - 72%; СП - 8%	м3	2887,998	96,72	77,96	279339	225162	25125	56596	362811
					10,06	17,16	29052	49554		26875	
9	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6168,450	219,55	209,64	1354280	1293179	1281	297637	1784070
					9,70	57,32	59820	353564		132153	
10	4102-0103-1008 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км									
		СП - 8%	т	11596,686	184,00	--	2133790	--		--	2304494
					--	--	--	--		170703	
11	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5227,405	219,55	209,64	1147674	1095895	1085	252230	1511897
					9,70	57,32	50694	299625		111992	
12	4102-0103-1009 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км									
		СП - 8%	т	9827,522	202,00	--	1985159	--		--	2143972
					--	--	--	--		158813	
13	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	10176,958	219,55	209,64	2234346	2133539	2113	491054	2943431
					9,70	57,32	98694	583325		218032	
14	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		СП - 8%	т	19132,681	222,00	--	4247455	--		--	4587252
					--	--	--	--		339796	
15	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	7591,755	219,55	209,64	1666766	1591567	1576	366314	2195726
					9,70	57,32	73623	435146		162646	
16	4102-0103-1011 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 11 км									
		СП - 8%	т	14272,500	236,00	--	3368310	--		--	3637775
					--	--	--	--		269465	
17	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	6348,626	219,55	209,64	1393837	1330952	1317	306331	1836182
					9,70	57,32	61568	363892		136013	
18	4102-0103-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 12 км									
		СП - 8%	т	11935,418	250,00	--	2983854	--		--	3222563
					--	--	--	--		238708	
19	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3636,996	219,55	209,64	798500	762475	754	175491	1051910
					9,70	57,32	35271	208466		77919	
20	4102-0103-1013 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 13 км									
			т	6837,552	265,00	--	1811951	--		--	1956907

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		144956	
21	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	5676,616	219,55	209,64	1246298	1190069	1178	273905	1641820
					9,70	57,32	55051	325373		121616	
22	4102-0103-1014 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 14 км									
		СП - 8%	т	10672,038	283,00	--	3020187	--		--	3261802
					--	--	--	--		241615	
23	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2158,366	219,55	209,64	473868	452489	448	104144	624254
					9,70	57,32	20931	123714		46241	
24	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км									
		СП - 8%	т	4057,729	297,00	--	1205145	--		--	1301557
					--	--	--	--		96412	
25	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1512,944	219,55	209,64	332166	317180	314	73002	437581
					9,70	57,32	14672	86719		32413	
26	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км									
		СП - 8%	т	2844,334	312,00	--	887432	--		--	958427
					--	--	--	--		70995	
27	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1880,282	219,55	209,64	412815	394190	390	90726	543825
					9,70	57,32	18235	107774		40283	
28	4102-0103-1017 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км									
		СП - 8%	т	3534,929	326,00	--	1152387	--		--	1244578
					--	--	--	--		92191	
29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	50378,463	21,87	18,39	1101959	926662	10457	385838	1606821
					3,27	7,37	164840	371047		119024	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36128883	12604721	46038	3115643	42384092
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				682452	3644831	--	3139560	
		Материалы	Тенге				36128883				
		Всего заработная плата	Тенге				46039				
		Транспортные расходы	Тенге					4327283			
		Накладные расходы	Тенге				22795672				
		Сметная прибыль	Тенге				3115643				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3139562				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42384089				
		Сметная заработная плата	Тенге								2633
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4327283			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				42384089				
		Сметная заработная плата	Тенге								2633
								4327283			

РАЗДЕЛ 3.Устройство дорожной одежды

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1127-0602-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, толщина 6 см. Устройство толщ.8см	м2	20890	2854,13	140,26	59622744	2930036	55303723	2332609	66911781
		НР - 108%; СП - 8%			66,49	36,90	1388985	770838		4956428	
31	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	2040	42,97	0,75	87657	1521	45554	44523	142755
		НР - 108%; СП - 8%			19,89	0,32	40582	643		10574	
32	2108-0102-1601 РСНБ РК 2015	Геосетка полиэфирная 25 мм х 25 мм, продольная разрывная нагрузка 50 кН/м, поперечная разрывная нагрузка 40 кН/м	м2	2040	568,00	--	1158720	--	1158720	--	1251418
		СП - 8%			--	--	--	--		92698	
33	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив жидкого битума перед устройством выравнивающего слоя из расчета 0,2 л/м2	т	2,988	131780,22	1969,32	393768	5884	387884	3147	428668
		НР - 108%; СП - 8%			--	975,15	--	2914		31753	
34	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство толщ.7см	м2 покрытия	14940,324	2143,84	107,43	32029623	1605024	29718568	1283908	35978614
		НР - 108%; СП - 8%			47,26	32,31	706031	482773		2665082	
35	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	14940,324	1496,62	0,14	22359971	2103	22346521	12255	24162004
		НР - 108%; СП - 8%			0,76	--	11347	--		1789778	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				115652482	4544569	108960970	3676442	128875240
							2146945	1257169	--	9546313	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				115652482				
		Материалы	Тенге				107802249				
		Всего заработная плата	Тенге					3404113			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1158720				
		Накладные расходы	Тенге				3676442				
		Сметная прибыль	Тенге				9546314				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				128875238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2486
		Сметная заработная плата	Тенге					3404113			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				128875238				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2486
		Сметная заработная плата	Тенге					3404113			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								171305977
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2829396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17149290			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4901999			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						109007008		
		- Перевозка грузов	Тенге				22795670				
		- Прочие затраты	Тенге				46650				
		- Накладные расходы	Тенге							6792085	
		- Сметная прибыль	Тенге							12685873	
		ВЗиС	Тенге	3,12%	5 343 291						
		ИТОГО:	Тенге		176 602 618						
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	2 543 078						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО:	Тенге		179 145 696						
		Непредвиденные работы и затраты 2%		0,02	3 582 914						
		ИТОГО:			182 728 610						
		Востановление и закрепление трассы дороги			46 650						
		ИТОГО:			182 775 260						
		Итого в текущих ценах на 2018г. К=1		1,00	182 775 259,62						
		Итого с пониж.коэф. на сумму договора	Тенге	0,977	178 571 428,57						
		НДС 12%	Тенге	12%	21 428 571,43						
		Всего к оплате:			200 000 000,00						

Заказчик:

_____ Муханбеталиев А.М.

Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Оспанов Э.А.

Зам. руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Сарсенов А.

Заведующий Производственно Технического Сектора ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Технадзор:

_____ Амангали К.

Эксперт ТОО "Модуль-Атырау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"