СПРАВКА

о стоимости выполненных работ

за сентябрь месяц 2020 г.

КАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Отес Актобе"**

ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Компания Союз XXI"**

Договор №19/2020 от 20.03.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область"

(Сети электроснабжения ВЛ-35кВ, КЛ-10кВ)

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 983 845 227,68	2 221 906 655,00	1 983 845 227,68	2 221 906 655,00	689 807,14	772 584,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	1 983 845 227,68	**2 221 906 655,00**	1 983 845 227,68	**2 221 906 655,00**	689 807,14	**772 584,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Алексеев И. А.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019.3)

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область" (Сети электроснабжения ВЛ-35кВ, КЛ-10кВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Этап 2. ВЛ-35кВ от ПС-35/10кВ "826 Объект"до ПС-35/10кВ "Аэропорт".**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №19/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 4-2-1а Этап 2 подключение ВЛ-35кВ к ПС-35/10кВ "826 Объект" работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	прайс лист ТОО "АСПМК-519" от 01.04.2019 п118	Стойка ж.б. из сульфатостойкого цемента с гидроизоляцией СК22.1-2.3	шт	2	290642,41	--	581285	--	581285	--	627788
					--	--	--	--		46503	
		СП - 8%									627788
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		Временные здания и сооружения		2,4%	15 067						
		Итого с временными				642 855					
		Зимние удорожания		0,7%	4 500						
		Итого с зимними удорожаниями				647 355					
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	12 947						
		Итого с непредвиденными работами и затратами				660 302					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1,04990099				693 252					
		Договорная понижающая скидка		0,5%	3 466						
		Итого с договорной понижающей скидкой				689 807					
		НДС		12 %	82 777						
		Всего по акту выполненных работ с НДС				772 584					

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"
Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»
Алипбек О. Н.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Компания Союз XXI"**
Договор №19/2020 от 20.03.2020г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область"
(Сети электроснабжения ВЛ-35кВ, КЛ-10кВ)

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	1 983 155 420,54	2 221 134 071,00	1 983 155 420,54	2 221 134 071,00	42 114 291,96	47 168 007,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	1 983 155 420,54	**2 221 134 071,00**	1 983 155 420,54	**2 221 134 071,00**	42 114 291,96	**47 168 007,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
Алексеев И. А.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"
Туркестанов Д. А

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"
Бровкин С. В.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»
Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область" (Сети электроснабжения ВЛ-35кВ, КЛ-10кВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Этап 1. ВЛ-35кВ от ПС-35/10кВ "826 Объект"до ПС-35/10кВ "Аэропорт".**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №19/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 4-1-1 Этап1 подключение ВЛ-35кВ к линии "Л-80" работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330105-1002 1133-0105-1002 РСНБ РК 2015	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м**	**м заземления**	**408**	**148,10**	**82,98**	**60424**	**33856**	**172**	**28840**	**96405**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,70**	**23,66**	**26396**	**9653**		**7141**	
2	Е11-330105-1002 1133-0105-1002 РСНБ РК 2015	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м**	**м заземления**	**2448**	**148,10**	**82,98**	**362544**	**203134**	**1033**	**173038**	**578428**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,70**	**23,66**	**158377**	**57921**		**42847**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**674833**
		Временные здания и сооружения		**2,4%**	**16 196**						
		Итого с временными				**691 029**					
		Зимние удорожания		**0,7%**	**4 837**						
		Итого с зимними удорожаниями				**695 866**					
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**13 917**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**709 783**					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1,04990099				**745 202**					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**3 726**						
		Итого с договорной понижающей скидкой				**741 476**					
		НДС		**12 %**	**88 977**						
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**830 454**					

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область" (Сети электроснабжения ВЛ-35кВ, КЛ-10кВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **Этап 2. ВЛ-35кВ от ПС-35/10кВ "826 Объект"до ПС-35/10кВ "Аэропорт".**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №19/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 4-2-1 Этап 2 подключение ВЛ-35кВ к ПС-35/10кВ "826 Объект" работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330105-1002 1133-0105-1002 РСНБ РК 2015	**Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м**	**м заземления**	**204**	**148,10**	**82,98**	**30212**	**16928**	**86**	**14420**	**48202**
		НР - 80%; СП - 8%			**64,70**	**23,66**	**13198**	**4827**		**3571**	
2	Е11-330105-0104 1133-0105-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 120 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета свыше 1 км**	**км линии**	**9,87**	**205470,56**	**108893,56**	**2027994**	**1074779**	**–**	**953219**	**3219711**
		НР - 80%; СП - 8%			**96577,00**	**24144,81**	**953215**	**238309**		**238497**	
3	Е11-330105-0413 1133-0105-0413 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода на переходах между анкерными опорами через ВЛ 35-220, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска**	**переход**	**1**	**212892,29**	**75078,04**	**212892**	**75078**	**29411**	**105049**	**343377**
		НР - 80%; СП - 8%			**108403,20**	**22908,60**	**108403**	**22909**		**25435**	
4	Е11-330105-0418 1133-0105-0418 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Провода на переходах между анкерными опорами через автомобильные и шоссейные дороги, линии связи, ВЛ до 20 кВ, напряжение пересекающей ВЛ - 35 кВ (3 провода). Подвеска**	**переход**	**2**	**199371,65**	**71234,20**	**398743**	**142468**	**58822**	**193257**	**639360**
		НР - 80%; СП - 8%			**98726,40**	**22059,28**	**197453**	**44119**		**47360**	
5	Е11-330105-0603 1133-0105-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Тросы грозозащитные в анкерном пролете на переходах через ВЛ 35-220 кВ. Подвеска**	**переход**	**1**	**33361,61**	**19551,21**	**33362**	**19551**	**–**	**14919**	**52143**
		НР - 80%; СП - 8%			**13810,40**	**4838,53**	**13810**	**4839**		**3862**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-330105-0605 1133-0105-0605 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Тросы грозозащитные в пролете между промежуточными опорами на переходах через железные дороги, ВЛ 35-110 кВ, шоссе, ВЛ до 20 кВ, линии связи. Подвеска	переход	2	21212,51	8081,31	42425	16163	–	23932	71666
		НР - 80%; СП - 8%			13131,20	1826,44	26262	3653		5309	
7	Е11-330105-0301 1133-0105-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трос грозозащитный напряжением 35-500 кВ. Подвеска одного троса. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	9,87	48112,05	14881,05	474866	146876	–	289803	825843
		НР - 80%; СП - 8%			33231,00	3471,55	327990	34264		61174	
8	Е11-330101-0114 1133-0101-0114 РСНБ РК 2015	Ригели сборные железобетонные к железобетонным опорам объемом до 0,3 м3. Установка	м3	52	21792,73	14373,85	1133222	747440	–	461618	1722427
		НР - 80%; СП - 8%			7418,88	3677,70	385782	191240		127587	
9	Е11-330105-1002 1133-0105-1002 РСНБ РК 2015	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 25 м	м заземления	3536	148,10	82,98	523675	293415	1494	249943	835508
		НР - 80%; СП - 8%			64,70	23,66	228766	83663		61889	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7758237**
		Временные здания и сооружения		**2,4%**	**186 198**						
		Итого с временными				**7 944 435**					
		Зимние удорожания		**0,7%**	**55 611**						
		Итого с зимними удорожаниями				**8 000 046**					
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**160 001**						
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**8 160 047**					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1,04990099				**8 567 241**					
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**42 836**						
		Итого с договорной понижающей скидкой				**8 524 405**					
		НДС		**12 %**	**1 022 929**						
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**9 547 335**					

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область" (Сети электроснабжения ВЛ-35кВ, КЛ-10кВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-10 кВ от ПС-110/10-10кВ "Яссы" до ЦРП-10 "Аэропорт".**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №19/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №3

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 4-3-1 12/4-3-ЭВ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.									
1	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11,3	1165,23 1165,23	– –	13167 13167	– –	–	9480 1812	24459
2	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12236	36,94 –	36,94 10,93	452017 –	452017 133680	–	96249 43861	592128
3	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 (для трубных переходов)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	697,2	36,94 –	36,94 10,93	25756 –	25756 7617	–	5484 2499	33739
4	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	313	36,94 –	36,94 10,93	11563 –	11563 3420	–	2462 1122	15147
5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	11853,8	36,94 –	36,94 10,93	437898 –	437898 129504	–	93243 42491	573632

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0508 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=2	**Траншей и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	11853,8	35,61	35,61	422105	422105	–	89880	552944
		НР - 72%; СП - 8%			–	10,53	–	124833		40959	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1362507	1349339	–	296798	1792049
							13167	399053	–	132744	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1362507				
	Всего заработная плата		Тенге					412220			
		Накладные расходы	Тенге				296799				
		Сметная прибыль	Тенге				132744				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1792050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					412220			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1792050				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								202
		Сметная заработная плата	Тенге					412220			
		РАЗДЕЛ 2.Строительно-монтажные работы									
7	Е11-340201-0601 1134-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККСр-1-Ж/Д-ССД, собранные в заводских условиях. Устройство**	колодец	19	10324,26	3950,76	196161	75064	–	113240	334153
		НР - 76%; СП - 8%			6373,50	1468,62	121097	27904		24752	
8	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	шт.	19	1696,27	184,10	32229	3498	2099	28017	65066
		НР - 99%; СП - 8%			1401,70	87,78	26632	1668		4820	
9	Ц13-080201-1204 1308-0201-1204 РСНБ РК 2015	**Стойка сборных кабельных конструкций (без полок), масса до 1,6 кг. Монтаж оборудования**	шт.	4014	431,64	79,46	1732607	318934	205620	905880	2849565
		НР - 72%; СП - 8%			300,96	12,48	1208053	50113		211079	
10	Ц13-080201-1208 1308-0201-1208 РСНБ РК 2015	**Полка кабельная, масса до 0,7кг. Установка на стойках**	шт.	4014	55,69	26,27	223520	105428	17421	98884	348196
		НР - 72%; СП - 8%			25,08	9,14	100671	36668		25792	
11	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования**	т	0,84294	723245,84	23918,05	609653	20161	499643	68591	732503
		НР - 72%; СП - 8%			106590,00	6424,95	89849	5416		54259	
12	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	330	512,11	436,87	168998	144169	–	53979	240815
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	24829	50142		17838	
13	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель**	м кабеля	330	446,45	371,21	147329	122500	–	48553	211553
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	129,11	24829	42606		15671	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	Ц13-080201-0606 1308-0201-0606 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	15880	644,18	420,88	10229585	6683608	758084	3577055	14911171
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	137,29	2787893	2180240		1104531	
15	Ц13-080201-0206 1308-0201-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	343,2	762,64	480,14	261737	164783	15183	96938	387370
		НР - 72%; СП - 8%			238,26	154,04	81771	52866		28694	
16	Ц13-080201-0906 1308-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	1084	1306,07	784,34	1415782	850222	49012	564033	2138200
		НР - 72%; СП - 8%			476,52	246,15	516548	266831		158385	
17	Ц13-080201-0606 1308-0201-0606 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по дну канала без креплений**	м кабеля	22	644,18	420,88	14172	9259	1051	4956	20658
		НР - 72%; СП - 8%			175,56	137,29	3862	3020		1530	
18	Ц13-080201-2509 1308-0201-2509 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	2	49417,20	38056,35	98834	76113	149	35409	144983
		НР - 72%; СП - 8%			11286,00	13303,71	22572	26607		10739	
19	Ц13-080201-2710 1308-0201-2710 РСНБ РК 2015	**Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 240 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	16	19978,09	262,65	319649	4202	74679	174405	533579
		НР - 72%; СП - 8%			15048,00	91,35	240768	1462		39524	
20	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования**	шт.	232	1657,77	–	384602	–	204227	129870	555630
		НР - 72%; СП - 8%			777,48	–	180375	–		41158	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				15834858	8577941	1827168	5899810	23473442
							5429750	2745542	–	1738772	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				15606468				
	Материалы		Тенге				1825068				
	Всего заработная плата		Тенге					7997992			
		Накладные расходы	Тенге				5758554				
		Сметная прибыль	Тенге				1709202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				23074224				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6208
		Сметная заработная плата	Тенге					7997992			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				228390				
	Материалы		Тенге				2099				
	Всего заработная плата		Тенге					177300			
		Накладные расходы	Тенге				141257				
		Сметная прибыль	Тенге				29572				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				399219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								142
		Сметная заработная плата	Тенге					177300			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23473443				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6350
		Сметная заработная плата	Тенге					8175292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								25265491
		Временные здания и сооружения		2,4%	606 372						
		Итого с временными				25 871 864					
		Зимние удорожания		0,7%	181 103						
		Итого с зимними удорожаниями				26 052 967					
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	521 059						
		Итого с непредвиденными работами и затратами				26 574 026					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1,04990099				27 900 096					
		Договорная понижающая скидка		0,5%	139 500						
		Итого с договорной понижающей скидкой				27 760 606					
		НДС		12 %	3 331 273						
		Всего по акту выполненных работ с НДС				31 091 878					

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту с/о Шага, г. Кентау, Туркестанская область" (Сети электроснабжения ВЛ-35кВ, КЛ-10кВ)**
(наименование, адрес)

Объект : **КЛ-10кВ от ПС-35/10кВ "Аэропорт"до ЦРП-10 "Аэропорт".**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №19/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №4

за сентябрь 2020 (месяц, год) на № 4-4-1 12/4-4-ЭВ работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для прокладки кабеля)**	м3 грунта	249	213,76	206,56	53226	51433	–	6849	64881
		НР - 72%; СП - 8%			7,20	31,00	1793	7720		4806	
2	Е11-010101-0327 1101-0101-0327 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (для прокладки ПНД труб)**	м3 грунта	34	213,76	206,56	7268	7023	–	935	8859
		НР - 72%; СП - 8%			7,20	31,00	245	1054		656	
3	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещени и грунта до 5 м. Группа грунтов 3**	м3 грунта	189	40,64	40,64	7680	7680	–	1635	10061
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,02	--	2271		745	
4	Е11-010104-0503 1101-0104-0503 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 (песком)**	м3 грунта	94	40,64	40,64	3820	3820	–	813	5004
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,02	--	1130		371	
5	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	1445	512,11	436,87	740005	631284	–	236364	1054479
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	151,95	108722	219561		78110	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Ц13-080201-0401 1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	1382	446,45	371,21	616997	513015	–	203334	885958
		НР - 72%; СП - 8%			75,24	129,11	103982	178427		65626	
7	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 34 п.3.8 Кзтр=1,76	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий. Прокладка трубопровода на проезжей части улиц без прекращения движения транспорта, а также под трамвайными и железнодорожными путями, применен коэффициент к затратам труда - 1,76	канало-километр трубопровода	0,183	242606,80	–	44397	–	275	33533	84164
		НР - 76%; СП - 8%			241102,40	–	44122	–		6234	
8	Ц13-080201-3701 1308-0201-3701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле. Монтаж оборудования	шт.	37	1657,77	–	61337	–	32570	20712	88613
		НР - 72%; СП - 8%			777,48	–	28767	–		6564	
9	Ц13-080201-0604 1308-0201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	630	432,61	246,93	272543	155566	30075	98221	400425
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	78,60	86902	49516		29661	
10	Ц13-080201-0904 1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	221	730,72	384,55	161490	84985	9993	66503	246231
		НР - 72%; СП - 8%			300,96	116,98	66512	25852		18239	
11	Ц13-080201-0204 1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	1437	601,26	331,30	864015	476079	63576	339355	1299639
		НР - 72%; СП - 8%			225,72	102,27	324360	146966		96270	
12	Ц13-080201-0604 1308-0201-0604 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля	26	432,61	246,93	11248	6420	1242	4054	16525
		НР - 72%; СП - 8%			137,94	78,60	3586	2043		1224	
13	Ц13-080201-2507 1308-0201-2507 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	34214,25	26615,40	68428	53231	149	24232	100074
		НР - 72%; СП - 8%			7524,00	9304,05	15048	18608		7413	
14	Ц13-080201-2708 1308-0201-2708 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	13208,34	175,10	52833	700	6989	32679	92353
		НР - 72%; СП - 8%			11286,00	60,90	45144	244		6841	
15	Ц13-080201-1202 1308-0201-1202 РСНБ РК 2015	Скоба П-образная из полосовой или угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,032724	672445,40	21543,00	22005	705	18961	1830	25742
		НР - 72%; СП - 8%			71478,00	6211,80	2339	203		1907	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Ц13-080201-1201 1308-0201-1201 РСНБ РК 2015	**Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования**	т	0,28482	723245,84	23918,05	205995	6812	168824	23176	247505
		НР - 72%; СП - 8%			106590,00	6424,95	30359	1830		18334	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4630513
		Временные здания и сооружения		2,4%	111 132						
		Итого с временными				4 741 646					
		Зимние удорожания		0,7%	33 192						
		Итого с зимними удорожаниями				4 774 838					
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	95 497						
		Итого с непредвиденными работами и затратами				4 870 335					
		Итого в текущих ценах 2020 года, к=1,04990099				5 113 370					
		Договорная понижающая скидка		0,5%	25 567						
		Итого с договорной понижающей скидкой				5 087 803					
		НДС		12 %	610 536						
		Всего по акту выполненных работ с НДС				5 698 340					

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.