СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Компания Союз XXI"**
Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	709 124 208,93	794 219 114,00	709 124 208,93	794 219 114,00	4 288 937,50	4 803 610,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	709 124 208,93	**794 219 114,00**	709 124 208,93	**794 219 114,00**	4 288 937,50	**4 803 610,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Алексеев И. А.**

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Туркестанов Д. А**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алипбек О. Н.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Электрооборудование и электроосвещен ие технологического павилиона и склада реагентов**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №1

за август 2020 (месяц, год) на 3-1-3 ЭОМ работы

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ										
1	Ц13-080304-0304 1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, в ысота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установ ка**	шт.	1		4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%				2808,00	526,89	2808	527		532	
2	С123-070201-0109 2307-0201-0109 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные мо дели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1		5200,00	--	5200	--	5200	--	5616
		СП - 8%				--	--	--	--		416	
3	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехпол юсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	шт.	15		2695,27	27,25	40429	409	20055	14375	59188
		НР - 72%; СП - 8%				1331,00	--	19965	--		4384	
4	С123-070204-1135 2307-0204-1135 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 63А 15 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-201 0**	шт.	1		15708,00	--	15708	--	15708	--	16965
		СП - 8%				--	--	--	--		1257	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С123-070204-1227 2307-0204-1227 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-125 3Р 125А 15 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-20 10	шт.	1	14989,00	--	14989	--	14989	--	16188
		СП - 8%			--	--	--	--		1199	
6	С123-070204-0610 2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	519,00	--	3633	--	3633	--	3924
		СП - 8%			--	--	--	--		291	
7	С123-070204-1606 2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	6	3597,00	--	21582	--	21582	--	23309
		СП - 8%			--	--	--	--		1727	
8	Ц13-080303-0115 1308-0303-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Рубильник на плите с центральной ил и боковой рукояткой или управлением штангой, трехп олюсный на ток до 250 А. Установка на металлическо м основании	шт.	1	3495,55	11,16	3496	11	417	2209	6161
		НР - 72%; СП - 8%			3068,00	--	3068	--		456	
9	С123-070205-0104 2307-0205-0104 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной ВР-32-31 Ф-В71250-100А	шт.	1	8683,00	--	8683	--	8683	--	9378
		СП - 8%			--	--	--	--		695	
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ									
10	Ц13-080305-0407 1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в св етильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штанг ах)	шт.	10	4680,70	1130,94	46807	11309	17667	18233	70243
		НР - 72%; СП - 8%			1783,08	749,27	17831	7493		5203	
11	Прайс-лист ТОО "ТД "ЭЛЕКТРОЦЕНТР" стр.11	Светильники для люминесцентных ламп ALS.O PL-236 36Вт, IP54	шт	10	23481,25	--	234813	--	234813	--	253598
		СП - 8%			--	--	--	--		18785	
12	Ц13-080305-0306 1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одно ламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	4	1963,14	774,93	7853	3100	541	4542	13386
		НР - 72%; СП - 8%			1053,00	524,17	4212	2097		992	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	С123-070102-1206 2307-0102-1206 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцент ными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электронным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	4	13443,00	--	53772	--	53772	--	58074
		СП - 8%			--	--	--	--		4302	
14	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	20	226,00	--	4520	--	4520	--	4882
		СП - 8%			--	--	--	--		362	
15	Прайс-лист ТОО "Электрокомплект" стр.14	Стартеры S4-65	шт	20	50,89	--	1018	--	1018	--	1099
		СП - 8%			--	--	--	--		81	
16	С123-070104-0405 2307-0104-0405 РСНБ РК 2015	Лампы компактные люминесцентные, м одели DULUX S 11W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 11 Вт, цоколь Е27	шт.	4	673,00	--	2692	--	2692	--	2907
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
17	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1588,40	166,40	3177	333	36	2116	5716
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	2808	131		423	
18	С123-070203-0602 2307-0203-0602 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформаторомЯТП-0,25 220/24-2 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00	--	22474	--	22474	--	24272
		СП - 8%			--	--	--	--		1798	
19	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещен ия рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длинакабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4476,00	--	8952	--	8952	--	9668
		СП - 8%			--	--	--	--		716	
20	С123-070102-1205 2307-0102-1205 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцент ными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	1	8942,00	--	8942	--	8942	--	9657
		СП - 8%			--	--	--	--		715	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	С123-070104-0102 2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91**	шт.	2	226,00	--	452	--	452	--	488
		СП - 8%			--	--	--	--		36	
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ									
22	Ц13-080305-0101 1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	6	473,45	3,40	2841	20	41	2006	5234
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	0,98	2780	6		388	
23	С123-070218-1702 2307-0218-1702 РСНБ РК 2015	**Выключатель одноклавишный с индика тором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	6	396,00	--	2376	--	2376	--	2566
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
24	Ц13-080305-0104 1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	1	529,71	4,21	530	4	7	375	977
		НР - 72%; СП - 8%			519,48	1,31	519	1		72	
25	С123-070218-1704 2307-0218-1704 РСНБ РК 2015	**Выключатель двухклавишный с индика тором, открытой проводки, номинальное напряжение д о 250 В, номинальный ток 10 А, степень защиты IP44 ГОСТ Р 51324.1-2012**	шт.	1	436,00	--	436	--	436	--	471
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
26	Ц13-080305-0108 1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная неуто пленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	6	516,38	4,21	3098	25	40	2189	5710
		НР - 72%; СП - 8%			505,44	1,31	3033	8		423	
27	С123-070220-0804 2307-0220-0804 РСНБ РК 2015	**Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 3Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 380 В, степень защиты IP44 ГО СТ 30849.1-2002**	шт.	6	1401,00	--	8406	--	8406	--	9078
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРОВОДА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и ко робах	м кабеля	270	329,50	149,20	88965	40283	12205	35347	134256
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	36477	12616		9945	
29	Ц13-080201-0902 1308-0201-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	5	460,21	212,36	2301	1062	226	969	3532
		НР - 72%; СП - 8%			202,65	66,55	1013	333		262	
30	С123-060144-1018 2306-0144-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	4274005,00	--	21370	--	21370	--	23080
		СП - 8%			--	--	--	--		1710	
31	С123-060144-0504 2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,15	276394,00	--	41459	--	41459	--	44776
		СП - 8%			--	--	--	--		3317	
32	С123-060144-0503 2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распростран яющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,12	177812,00	--	21337	--	21337	--	23044
		СП - 8%			--	--	--	--		1707	
		МАТЕРИАЛЫ									
33	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж нас тене	шт.	15	692,78	--	10392	--	64	6300	18027
		НР - 61%; СП - 8%			688,50	--	10328	--		1335	
34	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Коробки ответвительные стал ьные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197/У195 УХЛ3	шт.	15	42,00	--	630	--	630	--	680
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
35	С123-070202-0703 2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные дл я твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, гл убиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	13	32,00	--	416	--	416	--	449
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
36	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	270		359,95	15,39	97186	4156	15275	56685	166180
		НР - 72%; СП - 8%				287,98	3,61	77755	974		12310	
37	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	270		71,00	--	19170	--	19170	--	20704
		СП - 8%				--	--	--	--		1534	
38	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5		470,32	33,67	2352	168	286	1406	4058
		НР - 72%; СП - 8%				379,61	10,83	1898	54		301	
39	С123-011305-0105 2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаме тром 40 мм	м	5		194,00	--	970	--	970	--	1048
		СП - 8%				--	--	--	--		78	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1065775**
		Временные здания и сооружения		3,7%	39 434							
		Итого с временными				1 105 210						
		Зимние удорожания		1,12%	12 378							
		Итого с зимними удорожаниями				1 117 588						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			89 942	1 207 530						
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	22 352							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				1 229 882						
		Договорная понижающая скидка		0,5%	6 149							
		Итого с договорной понижающей скидкой				1 223 733						
		НДС		12 %	146 848							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				1 370 580						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция Резервуара КОС и КНС**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №2

за август 2020 (месяц, год) на 3-1-4 ОВ работы

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Отопление										
1	**Ц13-080305-1202 1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Электроконвектор. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6**		**2893,15**	**85,15**	**17359**	**511**	**--**	**12272**	**32002**
		НР - 72%; СП - 8%				**2808,00**	**32,81**	**16848**	**197**		**2370**	
2	**С123-051002-0204 2305-1002-0204 РСНБ РК 2015**	**Электрический конвектор ЭВУБ-2,0,с терморегулятором**	**шт.**	**6**		**21812,00**	**--**	**130872**	**--**	**130872**	**--**	**141342**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10470**	
		Вентиляция										
3	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**вентилятор**	**2**		**8032,33**	**169,66**	**16065**	**339**	**1475**	**14033**	**32506**
		НР - 98%; СП - 8%				**7125,30**	**34,45**	**14251**	**69**		**2408**	
4	**С123-050401-0106 2305-0401-0106 РСНБ РК 2015**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комплект**	**2**		**29980,00**	**--**	**59960**	**--**	**59960**	**--**	**64757**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4797**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-201201-0101 1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка**	м2	4	7264,55	28,86	29058	115	543	27888	61502
		НР - 98%; СП - 8%			7100,10	14,19	28400	57		4556	
6	С123-050307-0504 2305-0307-0504 РСНБ РК 2015	**Вставки гибкие № 3,15 типа В к радиальным вентиляторам ВР85-77, ВР280-46**	шт.	4	4928,00	--	19712	--	19712	--	21289
		СП - 8%			--	--	--	--		1577	
7	Е11-200301-0101 1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 прим.	**Решетки жалюзийные,площадь в свету до 0,5 м2 /Вытяжной диффузор/. Установка**	решетка	8	1555,31	58,95	12443	472	1006	10857	25164
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	10965	113		1864	
8	С123-050306-1703 2305-0306-1703 РСНБ РК 2015	**Решетки приточно-вытяжные с фланцем 16РПКФ**	шт.	8	760,00	--	6080	--	6080	--	6566
		СП - 8%			--	--	--	--		486	
9	Е11-200701-0303 1120-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	зонт	1	4448,34	48,84	4448	49	3749	651	5508
		НР - 98%; СП - 8%			650,33	14,19	650	14		408	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	**188188 С**	**Зонты круглые из оцинкованной стали марки ЗК315Ц для вентиляционных шахт, d=315 мм**	**шт.**	**1** 1	**3604,00**				**3604**		
		ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА									
10	Е11-200101-0301 1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	9,0432	2105,81	53,97	19043	488	1359	17044	38974
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	17196	195		2887	
11	Е11-200101-0302 1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	м2 поверхности воздуховодов	17,21662	2105,81	53,97	36255	929	2587	32449	74200
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	32739	372		5496	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт " стр.9	Воздуховоды из полипропилена диам. 160 мм, L=2,0 м	шт	4		23275,00	--	93100	--	93100	--	100548
		СП - 8%				--	--	--	--		7448	
13	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт " стр.9	Воздуховоды из полипропилена диам. 200 мм, L=2,0 м	шт	4		29166,07	--	116664	--	116664	--	125997
		СП - 8%				--	--	--	--		9333	
14	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт " стр.9	Воздуховоды из полипропилена диам. 250 мм, L=2,0 м	шт	3		29166,07	--	87498	--	87498	--	94498
		СП - 8%				--	--	--	--		7000	
15	Прайс-лист ТОО "ЮгРегионПласт " стр.9	Воздуховоды из полипропилена диам. 315 мм, L=2,0 м	шт	7		63462,50	--	444238	--	444238	--	479777
		СП - 8%				--	--	--	--		35539	
16	Е11-260101-1503 1126-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция конструкциями полносборными на основе матов из стеклянного штапельного волокна с покрытием из листов алюминиевых сплавов	м3 изоляции	1,39		188689,69	6996,46	262279	9725	163212	68899	357672
		НР - 76%; СП - 8%				64275,12	945,70	89342	1315		26494	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**126235 С**	**Листы из алюминия марки АД1Н, толщиной 1 мм ГОСТ 21631-76**	**кг**	**73,04**	**101,5256**	**1530,00**				**155334**		
17	С121-110203-0204 2111-0203-0204 РСНБ РК 2015	Маты теплоизоляционные из стекловолокна, оклеенные с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50 ГОСТ 10499-95	м3	2,2935		16500,00	--	37843	--	37843	--	40870
		СП - 8%				--	--	--	--		3027	
18	С123-050301-1802 2305-0301-1802 РСНБ РК 2015	Средства для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13,3		655,00	--	8712	--	8712	--	9408
		СП - 8%				--	--	--	--		697	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**1712580**
		Временные здания и сооружения		**3,7%**	**63 365**							
		Итого с временными				**1 775 944**						
		Зимние удорожания		**1,12%**	**19 891**							
		Итого с зимними удорожаниями				**1 795 835**						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**91 662**	**1 887 497**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**35 917**							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**1 923 414**						
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**9 617**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**1 913 797**						
		НДС		**12 %**	**229 656**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**2 143 453**						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алтынбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Сети КЛ-10 кВ, КЛ-0,4кВ и наружное освещение.**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №3

за август 2020 (месяц, год) на 4-1-1 ЭОМ работы

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Материалы и оборудование 10кВ (монтаж)										
		Фундамент (ЭСН-6)										
1	**Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительныеработы**	**подстанция**	**1**		**11640,45**	**6753,45**	**11640**	**6753**	**1359**	**5538**	**18553**
		НР - 80%; СП - 8%				**3528,00**	**3394,87**	**3528**	**3395**		**1374**	
2	**Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**		**36395,72**	**9165,40**	**36396**	**9165**	**10569**	**15953**	**56536**
		НР - 80%; СП - 8%				**16661,70**	**3279,07**	**16662**	**3279**		**4188**	
3	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**2**		**1330,01**	**81,25**	**2660**	**163**	**54**	**1806**	**4823**
		НР - 72%; СП - 8%				**1221,48**	**32,81**	**2443**	**66**		**357**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Ц13-080103-0201 1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**6**	**3955,83**	**403,04**	**23735**	**2418**	**5105**	**12337**	**38958**
					2702,00	**153,86**	**16212**	**923**		**2886**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**74431**	**18500**	**17087**	**35634**	**118870**
							38845	**7663**	**--**	**8805**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**26395**				
		Материалы	Тенге				**5159**				
		Всего заработная плата	Тенге					**19644**			
		Накладные расходы	Тенге				**14143**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3243**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**43782**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**14**
		Сметная заработная плата	Тенге					**19644**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**48036**				
		Материалы	Тенге				**11928**				
		Всего заработная плата	Тенге					**26864**			
		Накладные расходы	Тенге				**21491**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5562**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**75089**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**19**
		Сметная заработная плата	Тенге					**26864**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**118871**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**33**
		Сметная заработная плата	Тенге					**46507**			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы м оборудования КЛ-0,4кВ									
5	Ц13-080103-1602 1308-0103-1602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Конденсатор статический, масса до 25 кг. Монтаж на установленных конструкциях**									
		НР - 72%; СП - 8%	**шт.**	**2**	**3222,76**	**473,90**	**6446**	**948**	**94**	**4127**	**11418**
					2702,00	**164,05**	**5404**	**328**		**846**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**6446**	**948**	**94**	**4127**	**11418**
							5404	**328**	**--**	**846**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**6446**				
		Материалы	Тенге				**94**				
		Всего заработная плата	Тенге					**5732**			
		Накладные расходы	Тенге				**4127**				
		Сметная прибыль	Тенге				**846**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**11418**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4**
		Сметная заработная плата	Тенге					**5732**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11418**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
		Сметная заработная плата	Тенге						5732			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**130288**
		Временные здания и сооружения		**3,7%**	**4 821**							
		Итого с временными				**135 110**						
		Зимние удорожания		**1,12%**	**1 513**							
		Итого с зимними удорожаниями				**136 623**						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**22 510**	**159 133**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**2 732**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**161 865**						
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**809**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**161 056**						
		НДС		**12 %**	**19 327**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**180 382**						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алибек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Подведение инженерных сетей к международному аэропорту г. Туркестан (Канализационное очистное сооружение)**

(наименование, адрес)

Объект : **Водопровод поливочный.**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №25/2020 от 20.03.2020г.

Акт выполненных работ №4

за август 2020 (месяц, год) на 6-6-1 общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах по состояниюна 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование										
1	**Ц13-180101-0130 1318-0101-0130 РСНБ РК 2015**	**Монтаж накопительной емкости 25м3. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1**		**557103,77**	**377615,77**	**557104**	**377616**	**–**	**152990**	**766901**
		НР - 61%; СП - 8%				**179488,00**	**71314,60**	**179488**	**71315**		**56807**	
2	**Ц13-070403-0204 1307-0403-0204 РСНБ РК 2015**	**Насос погружной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**30351,94**	**3169,94**	**30352**	**3170**	**12**	**17154**	**51307**
		НР - 61%; СП - 8%				**27170,00**	**951,49**	**27170**	**951**		**3800**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**818208**
		Временные здания и сооружения		**3,7%**	**30 274**							
		Итого с временными				**848 481**						
		Зимние удорожания		**1,12%**	**9 503**							
		Итого с зимними удорожаниями				**857 984**						
		Итого с доп. оплатой в зонах экологического бедствия и радиационного риска			**120 187**	**978 171**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**17 160**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**995 331**						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Договорная понижающая скидка		0,5%	4 977							
		Итого с договорной понижающей скидкой				990 352						
		НДС		12 %	118 842							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				1 109 195						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.