СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за август месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной отвественностью "Компания Союз XXI"**
Договор №45/2020 от 29.04.2020г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Подведение инженерных сетей к международному аэропорту (ПС 35/10кВ по схеме 35-3Н)".

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	289 860 866,07	324 644 170,00	289 860 866,07	324 644 170,00	33 429 409,82	37 440 939,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	289 860 866,07	**324 644 170,00**	289 860 866,07	**324 644 170,00**	33 429 409,82	**37 440 939,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

_____ **Алексеев И. А.**

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Туркестанов Д. А**

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Авторский надзор:
ТОО НПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алибек О. Н.**

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту (ПС 35/10кВ по схеме 35-3Н)"**
(наименование, адрес)

Объект : **ПС 35/10кВ кВ "Аэропорт" Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №45/2020 от 29.04.2020г.

Акт выполненных работ № 1

за август 2020 (месяц, год) на 2-1-1 Фундаменты под оборудования работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**19,53**		205,29	194,40	4009	3797	--	832	5228
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	213	942		387	
2	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	**Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта недобора**	**1,1025**		829,60	329,44	915	363	2	468	1494
		НР - 72%; СП - 8%				499,28	90,86	550	100		111	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,3675**		2018,02	--	742	--	--	534	1378
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	742	--		102	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,2**		35,20	35,20	394	394	--	105	539
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	146		40	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**4,8**		877,72	--	4213	--	--	3033	7826
		НР - 72%; СП - 8%				877,72	--	4213	--		580	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2		161,77	76,23	1812	854	--	976	3011
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	958	397		223	
7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	16		80,80	69,74	1293	1116	22	301	1721
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	155	264		128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2113-0703-1405	**Вода техническая**	м3	0,1	1,6	14,00				22		
8	1101-0107-1308 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5		34,86	34,86	174	174	--	32	223
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,86	--	44		16	
9	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,31		13912,41	7466,69	18225	9781	560	13447	34206
		НР - 118%; СП - 8%				6018,26	2680,79	7884	3512		2534	
10	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	1,18		10382,00	--	12251	--	12251	--	13231
		СП - 8%				--	--	--	--		980	
11	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	0,89		14597,00	--	12991	--	12991	--	14031
		СП - 8%				--	--	--	--		1039	
12	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 (КЦД15)	шт.	1		17223,00	--	17223	--	17223	--	18601
		СП - 8%				--	--	--	--		1378	
13	1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	м3	0,191		43910,57	1851,06	8387	354	4598	3200	12514
		НР - 91%; СП - 8%				17986,80	426,55	3435	81		927	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,015	0,193865	15489,00				3003		
13.2	2106-0801-0101	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	т	0,006	0,001146	497904,00				571		
14	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0098		228894,00	--	2243	--	2243	--	2423

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		179	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00364		228894,00	--	833	--	833	--	900
		СП - 8%				--	--	--	--		67	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0112		228894,00	--	2564	--	2564	--	2769
		СП - 8%				--	--	--	--		205	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ										
17	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1,77		712,32	43,21	1261	76	502	651	2064
		НР - 94%; СП - 8%				385,64	5,41	683	10		153	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
17.1	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00176**	**0,003115**	**116878,00**				**364**		
18	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,57525		17128,78	1111,53	9853	639	8479	797	11503
		НР - 91%; СП - 8%				1278,45	244,94	735	141		852	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	**2102-0101-0101**	**Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,586755**	**12751,00**				**7482**		
19	1111-0101-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,14		712,32	43,21	2237	136	890	1154	3662
		НР - 94%; СП - 8%				385,64	5,41	1211	17		271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	**2113-0104-0804**	**Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180**	**т**	**0,00176**	**0,005526**	**116878,00**				**646**		
20	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	4,46		10088,52	1665,76	44995	7429	8296	30471	81503
		НР - 93%; СП - 8%				6562,71	783,58	29270	3495		6037	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	**2101-0102-0101**	**Глина**	**м3**	**1,15**	**5,129**	**1615,00**				**8283**		
21	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,9		875,56	19,75	8668	196	5678	2623	12194
		НР - 93%; СП - 8%				282,17	2,70	2794	27		903	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	**2110-0501-1404**	**Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000**	**кг**	**2,4**	**23,76**	**223,00**				**5298**		
		СТЕНЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,2		92439,31	1047,21	18488	209	13365	4510	24838
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	4914	97		1840	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,93**	**0,186**	**56086,00**				**10432**		
22.2	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,12**	**0,024**	**54851,00**				**1316**		
23	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,2		8225,13	42,03	1645	8	1195	401	2210
		НР - 90%; СП - 8%				2210,88	18,53	442	4		164	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	**2113-0101-2001**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,00504**	**0,001008**	**18299,00**				**18**		
23.2	**2204-0803-0305**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**9,8**	**1,96**	**600,00**				**1176**		
24	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	4		2833,94	15,44	11336	62	9600	1534	13899
		НР - 90%; СП - 8%				418,54	7,57	1674	30		1030	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	**2107-0503-0103**	**Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88**	**м3**	**0,0143**	**0,0572**	**152989,00**				**8751**		
25	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4		8225,13	42,03	32901	168	23889	8026	44201
		НР - 90%; СП - 8%				2210,88	18,53	8844	74		3274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
25.1	**2113-0101-2001**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,00504**	**0,02016**	**18299,00**				**369**		
25.2	**2204-0803-0305**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**9,8**	**39,2**	**600,00**				**23520**		
		КРОВЛЯ										
26	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06		98054,27	1428,29	5883	86	4373	1313	7772
		НР - 90%; СП - 8%				23735,40	586,72	1424	35		576	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	**2107-0201-0201**	**Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,16**	**0,0096**	**53018,00**				**509**		
26.2	**2107-0203-0105**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,83**	**0,0498**	**58102,00**				**2893**		
27	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06		8850,03	58,03	531	3	474	50	627
		НР - 90%; СП - 8%				899,34	25,86	54	2		46	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
27.1	**2113-0703-0301**	**Контакт Петрова керосиновый**	**т**	**0,001**	**0,00006**	**70347,00**				**4**		
27.2	**2113-0704-2302**	**Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82**	**т**	**0,0017**	**0,000102**	**74732,00**				**8**		
27.3	**2113-0704-2401**	**Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75**	**т**	**0,0067**	**0,000402**	**1148499,00**				**462**		
28	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	2,58		628,13	167,52	1621	432	227	752	2563
		НР - 69%; СП - 8%				372,79	49,86	962	129		190	
29	2110-0103-9901 РСНБ РК 2015	Настил профилированный оцинкованный СТ РК EN 508-1-2012	м2	2,58		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
		ДВЕРИ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
30	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков	м2 проемов	1,39		2764,33	550,21	3842	765	1497	1601	5879
		НР - 90%; СП - 8%				1136,34	143,34	1580	199		435	
31	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м2	1,39		5643,00	--	7844	--	7844	--	8471
		СП - 8%				--	--	--	--		628	
32	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80	пара	1		4151,00	--	4151	--	4151	--	4483
		СП - 8%				--	--	--	--		332	
33	1110-0106-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы оконные площадью до 2 м2 в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами раздельными(раздельно-спаренными)	м2 проемов	0,35		5603,08	569,44	1961	199	777	933	3126
		НР - 90%; СП - 8%				2815,30	146,33	985	51		232	
34	1115-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Фрамуги с одинарным переплетом.Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,35		1251,99	18,76	438	7	306	102	583
		НР - 80%; СП - 8%				357,40	6,08	125	2		43	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	**2113-0508-0102**	**Стекло листовое, толщина 3 мм ГОСТ 111-2014**	**м2**	**0,87**	**0,3045**	**875,00**				**266**		
		КРЫШКА ВЫГРЕБА										
35	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами	м2	1		3639,43	126,03	3639	126	3303	238	4188
		НР - 90%; СП - 8%				210,40	54,60	210	55		310	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	**2701-0101-0102**	**Щиты настила**	**м2**	**1**	**1**	**3303,00**				**3303**		
		ПОЛ										
36	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	1,48		712,67	29,75	1055	44	493	507	1687
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	518	21		125	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,030192**	**16298,00**				**492**		
		ВЫТЯЖНАЯ ТРУБА										
37	1114-0101-1501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шахты вытяжные вентиляционные внутренним сечением 200х200 мм и индивидуальным ручным открыванием клапана. Устройство в здании с совмещенным покрытием	м2 внутренней поверхности шахты	2,4		16427,36	171,32	39426	411	29688	9413	52746

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%				3886,08	75,73	9327	182		3907	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,0329**	**0,07896**	**56086,00**				**4429**		
37.2	**2107-0203-0302**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,053**	**0,1272**	**48078,00**				**6116**		
37.3	**2113-0805-0201**	**Войлок строительный**	**т**	**0,00819**	**0,019656**	**402926,00**				**7920**		
		СТУЛЬЧАК										
38	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,15		92439,31	1047,21	13866	157	10023	3383	18628
		НР - 90%; СП - 8%				24570,00	486,36	3686	73		1380	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	**2107-0201-0202**	**Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,93**	**0,1395**	**56086,00**				**7824**		
38.2	**2107-0203-0205**	**Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86**	**м3**	**0,12**	**0,018**	**54851,00**				**987**		
39	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,15		8225,13	42,03	1234	6	896	301	1658
		НР - 90%; СП - 8%				2210,88	18,53	332	3		123	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
39.1	**2113-0101-2001**	**Портландцемент для бетона дорожных и аэродромных покрытий, марка 400 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,00504**	**0,000756**	**18299,00**				**14**		
39.2	**2204-0803-0305**	**Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся для огнезащиты конструкций из древесины, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 группа огнезащитной эффективности СТ РК 615-1-2011**	**кг**	**9,8**	**1,47**	**600,00**				**882**		
		ОТМОСТКА ПЕРЕД ВХОДОМ										
40	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801		7537,10	1732,04	6037	1387	1956	3092	9859
		НР - 94%; СП - 8%				3363,12	743,05	2694	595		730	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40.1	2101-0202-0104	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004**	м3	1,38	1,10538	1768,00				1954		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					311180	29381	191189	94780	438439
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					90612	10728	--	32477	
		Материалы	Тенге					305408				
		Всего заработная плата	Тенге					130861				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						100249			
		Местные материалы	Тенге					13484				
		Накладные расходы	Тенге					42465				
		Сметная прибыль	Тенге					94029				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					31955				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					431392				
		Сметная заработная плата	Тенге									92
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						100249			
		Материалы	Тенге					5772				
		Всего заработная плата	Тенге					227				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1090			
		Накладные расходы	Тенге					4151				
		Сметная прибыль	Тенге					752				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					7046				
		Сметная заработная плата	Тенге									1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						1090			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					438438				
		Сметная заработная плата	Тенге									93
									101339			
		РАЗДЕЛ 2.										
		КАБЕЛЬНЫЕ ЛОТКИ (Узел 1л-7 шт)										
41	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,105		5097,26	1732,04	535	182	--	405	1016
						3363,12	743,05	353	78		75	
42	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство** *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	1,687		12215,23	2772,41	20607	4677	8829	10139	33206
						4209,12	884,08	7101	1491		2460	
43	2104-0303-0109 РСНБ РК 2015	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 (Л20.10)** *СП - 8%*	м3	0,77		45659,00	--	35157	--	35157	--	37970
						--	--	--	--		2813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	6836,00	--	191408	--	191408	--	206721
		СП - 8%			--	--	--	--		15313	
45	2104-0403-0102 РСНБ РК 2015	Брусок железобетонный кабельных каналов БК 12а (Б-10), размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	7	1548,00	--	10836	--	10836	--	11703
		СП - 8%			--	--	--	--		867	
				(Узел 7л-1 шт)							
46	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,01	5097,26	1732,04	51	17	--	39	97
		НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	34	7		7	
47	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,068	12215,23	2772,41	831	189	356	409	1338
		НР - 118%; СП - 8%			4209,12	884,08	286	60		99	
48	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	6836,00	--	13672	--	13672	--	14766
		СП - 8%			--	--	--	--		1094	
49	2104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Брусок железобетонный кабельных каналов БК 11а (Б-5), размерами 500 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	1252,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
50	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,02	24452,64	2199,60	489	44	317	128	666
		НР - 93%; СП - 8%			6390,30	486,36	128	10		49	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1	**2102-0401-2802**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24 0,0048**	**13429,00**				**64**		
50.2	**2103-0101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,4 0,008**	**30355,00**				**243**		
				(Узел 14л-1 шт)							
51	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,09	5097,26	1732,04	459	156	--	347	871
		НР - 94%; СП - 8%			3363,12	743,05	303	67		64	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
52	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство *НР - 118%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,438		12215,23 4209,12	2772,41 884,08	5350 1844	1214 387	2292	2632 639	8621
53	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	12		6836,00 --	-- --	82032 --	-- --	82032	-- 6563	88595
54	2104-0403-0102 РСНБ РК 2015	Брусок железобетонный кабельных каналов БК 12а (Б-10), размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	6		1548,00 --	-- --	9288 --	-- --	9288	-- 743	10031
55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок 75х6, изделие МЛ-4 / *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т стальных элементов	0,0285		764602,52 62171,20	7187,72 1391,53	21791 1772	205 40	19814	2138 1914	25843
55.1	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,0285**	**686925,00**				**19577**		
56	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0285		555572,00 --	-- --	15834 --	-- --	15834	-- 1267	17101
57	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 кладки	0,07		24452,64 6390,30	2199,60 486,36	1712 447	154 34	1111	448 173	2332
57.1	**2102-0401-2802**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**0,0168**	**13429,00**				**226**		
57.2	**2103-0101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,4**	**0,028**	**30355,00**				**850**		
				(Узел 22л-1 шт)								
58	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками *НР - 94%; СП - 8%*	м3 подстилающего слоя	0,09		5097,26 3363,12	1732,04 743,05	459 303	156 67	--	347 64	871

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
59	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	0,423		12215,23	2772,41	5167	1173	2214	2542	8326
		НР - 118%; СП - 8%				4209,12	884,08	1780	374		617	
60	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	12		6836,00	--	82032	--	82032	--	88595
		СП - 8%				--	--	--	--		6563	
61	2104-0403-0102 РСНБ РК 2015	Брусок железобетонный кабельных каналов БК 12а (Б-10), размерами 1000 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3		1548,00	--	4644	--	4644	--	5016
		СП - 8%				--	--	--	--		372	
62	2104-0403-0101 РСНБ РК 2015	Брусок железобетонный кабельных каналов БК 11а (Б-5), размерами 500 мм х 100 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	3		1252,00	--	3756	--	3756	--	4056
		СП - 8%				--	--	--	--		300	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /уголок 75х6, изделие МЛ-1 /	т стальных элементов	0,0369		764602,52	7187,72	28214	265	25655	2768	33460
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	2294	51		2479	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
63.1	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,0369**	**686925,00**				**25348**		
64	2106-0405-1404 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с пребладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0369		555572,00	--	20501	--	20501	--	22141
		СП - 8%				--	--	--	--		1640	
65	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены приямков и каналов. Кладка	м3 кладки	0,07		24452,64	2199,60	1712	154	1111	448	2332
		НР - 93%; СП - 8%				6390,30	486,36	447	34		173	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	**2102-0401-2802**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,24**	**0,0168**	**13429,00**				**226**		
65.2	**2103-0101-0103**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**	**1000 шт.**	**0,4**	**0,028**	**30355,00**				**850**		

УЗЕЛ ПЕРЕХОДА КОНТРОЛЬНЫХ И СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ ИЗ НАЗЕМНЫХ Ж/Б ЛОТКОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЗАВОДСКИЕ ЛОТКИ

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,08		22196,60	1168,75	1776	94	1239	423	2375
		НР - 91%; СП - 8%				5541,90	270,43	443	22		176	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**0,0816**	**13575,00**				**1108**		
67	1109-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Рамы коробчатого сечения пролетом до 24 м. Монтаж (поз.1,2,3)	т конструкций	0,04372		65592,54	27001,57	2868	1181	742	947	4119
		НР - 69%; СП - 8%				21614,40	9762,56	945	427		305	
68	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,04372		497904,00	--	21768	--	21768	--	23510
		СП - 8%				--	--	--	--		1741	
69	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж (поз.4,5,6,7)	т конструкций	0,05128		59392,39	2726,64	3046	140	203	1882	5322
		НР - 69%; СП - 8%				52704,60	488,29	2703	25		394	
70	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений спреобладанием толстолистовой стали, средняя массасборочной единицы до 0,5 т	т	0,05128		497846,00	--	25530	--	25530	--	27572
		СП - 8%				--	--	--	--		2042	
71	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2		148,62	0,82	297	2	--	205	542
		НР - 69%; СП - 8%				147,80	0,41	296	1		40	
72	2113-0201-0903 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00304		526696,00	--	1601	--	1601	--	1729
		СП - 8%				--	--	--	--		128	
73	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	2,755		576,46	1,05	1588	3	367	975	2769
		НР - 80%; СП - 8%				442,06	0,52	1218	1		205	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**0,67773**	**458,00**				**310**		
74	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,0006777		458488,00	--	311	--	311	--	336
		СП - 8%				--	--	--	--		25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**617824**	**10004**	**585124**	**27222**	**696652**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**22696**	**3176**	--	**51604**	
		Материалы	Тенге				**527981**				
		Всего заработная плата	Тенге				**63305**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**21477**			
		Местные материалы	Тенге				**1912**				
		Накладные расходы	Тенге				**435329**				
		Сметная прибыль	Тенге				**24188**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44174**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**596343**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**17**
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					**21477**			
		Материалы	Тенге				**89843**				
		Всего заработная плата	Тенге				**945**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**4396**			
		Накладные расходы	Тенге				**83632**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3033**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**7430**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**100306**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**4**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**4396**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**696649**				
		Сметная заработная плата	Тенге								**20**
								25873			
		РАЗДЕЛ 3.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
75	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**17,46**	**205,29**	**194,40**	**3584**	**3394**	--	**743**	**4674**
		НР - 72%; СП - 8%			**10,89**	**48,25**	**190**	**842**		**346**	
76	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**0,54**	**2018,02**	--	**1090**	--	--	**785**	**2024**
		НР - 72%; СП - 8%			**2018,02**	--	**1090**	--		**150**	
77	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,64**	**35,20**	**35,20**	**445**	**445**	--	**118**	**608**
		НР - 72%; СП - 8%			--	**13,02**	--	**165**		**45**	
78	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**12,64**	**161,77**	**76,23**	**2045**	**964**	--	**1101**	**3398**
		НР - 72%; СП - 8%			**85,54**	**35,46**	**1081**	**448**		**252**	
79	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**12,64**	**80,80**	**69,74**	**1021**	**881**	**18**	**238**	**1360**

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	122	208		101	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
79.1	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**1,264**	**14,00**				**18**		
80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	3,12		877,72	--	2738	--	--	1972	5087
		НР - 72%; СП - 8%				877,72	--	2738	--		377	
81	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	**Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних травс подсыпкой растительной земли, вручную (за вычетом отмостки)**	м2	10,68		462,15	0,26	4936	3	1448	2510	8041
		НР - 72%; СП - 8%				326,36	--	3485	--		596	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	**2101-0101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,136**	**1,45248**	**809,00**				**1175**		
81.2	**2503-0201-0201**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,012**	**0,12816**	**2126,00**				**272**		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ НК1										
82	1123-0601-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые /КС10.6, КС7.3, КО6/**	м3 конструкций колодца	0,46		52977,79	11197,73	24370	5151	10153	10994	38193
		НР - 99%; СП - 8%				19708,06	4433,21	9066	2039		2829	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,41**	**0,1886**	**15489,00**				**2921**		
83	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6**	шт.	2		7445,00	--	14890	--	14890	--	16081
		СП - 8%				--	--	--	--		1191	
84	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	шт.	2		4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%				--	--	--	--		644	
85	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6**	шт.	2		2460,00	--	4920	--	4920	--	5314
		СП - 8%				--	--	--	--		394	
86	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий и днища из сборного железобетона Устройство /ПП10-1, ПН10/**	м3 сборных конструкций	0,82		7294,30	2822,28	5981	2314	547	3624	10373
		НР - 91%; СП - 8%				3804,64	1051,50	3120	862		768	
87	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1**	шт.	2		6836,00	--	13672	--	13672	--	14766
		СП - 8%				--	--	--	--		1094	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
88	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	2		8993,00	--	17986	--	17986	--	19425
		СП - 8%				--	--	--	--		1439	
89	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	3,54		712,67	29,75	2523	105	1179	1212	4034
		НР - 94%; СП - 8%				349,95	14,36	1239	51		299	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204**	**0,072216**	**16298,00**				**1177**		
90	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство для создания уклона	м2 стяжки	3,14		667,76	29,01	2097	91	918	1065	3415
		НР - 94%; СП - 8%				346,60	14,36	1088	45		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
90.1	**2102-0101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**0,064056**	**14297,00**				**916**		
91	1106-1401-0104 РСНБ РК 2015	Сооружения емкостные. Железнение поверхности	м2 поверхности	3,14		411,03	0,82	1291	3	62	1117	2600
		НР - 91%; СП - 8%				390,44	0,41	1226	1		193	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
91.1	**2113-0101-0101**	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	**т**	**0,0007**	**0,002198**	**21716,00**				**48**		
		ПО ПОКРЫТИЮ НК1										
92	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные(М8)сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,062		1036920,87	445716,47	64289	27634	21866	22277	93491
		НР - 99%; СП - 8%				238535,50	124400,97	14789	7713		6925	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
92.1	**2302-1199-9910**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**1**	**0,062**	**340191,00**				**21092**		
93	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,062		108290,00	--	6714	--	6714	--	7251
		СП - 8%				--	--	--	--		537	
94	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (деревянная крышка люка К1)	м2	0,51		3639,43	126,03	1856	64	1685	122	2136
		НР - 90%; СП - 8%				210,40	54,60	107	28		158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
94.1	**2701-0101-0102**	**Щиты настила**	**м2**	**1**	**0,51**	**3303,00**				**1685**		
95	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	1,02		1178,84	2,70	1202	3	131	855	2222
		НР - 80%; СП - 8%				1047,01	1,33	1068	1		165	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
95.1	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,2474**	**0,252348**	**458,00**				**116**		
96	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т		0,0002524	458488,00	--	116	--	116	--	125
		СП - 8%				--	--	--	--		9	
97	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект		2	20145,00	--	40290	--	40290	--	43513
		СП - 8%				--	--	--	--		3223	
98	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие		4	2171,32	901,82	8685	3607	--	5653	15486
		НР - 84%; СП - 8%				1269,51	413,00	5078	1652		1147	
		ОТМОСТКА шир.1,0 м										
99	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		1,602	20334,25	8,16	32575	13	26476	5721	41360
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	6086	--		3064	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,31**	**0,49662**	**3636,00**				**1806**		
23.2	**2102-0101-0301**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**1,63404**	**13575,00**				**22182**		
23.3	**2110-0501-0501**	**Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95**	**кг**	**2**	**3,204**	**766,00**				**2454**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					267369	44673	171123	60107	353673
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					51574	14056	--	26199	
		Материалы	Тенге					227079				
		Всего заработная плата	Тенге					64482				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						65631			
		Местные материалы	Тенге					6830				
		Накладные расходы	Тенге					59520				
		Сметная прибыль	Тенге					60107				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					22975				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					310161				
		Сметная заработная плата	Тенге									51
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						65631			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					40290				
		Сметная прибыль	Тенге					40290				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					3223				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					43513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					353674				
		Сметная заработная плата	Тенге									51
									65631			
		РАЗДЕЛ 4.										
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
100	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м 3	м3 грунта	195,393		205,29	194,40	40112	37984	--	8320	52307
		НР - 72%; СП - 8%				10,89	48,25	2128	9428		3875	
101	1101-0105-0802 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта недобора	11,03025		829,60	329,44	9151	3634	10	4687	14944
		НР - 72%; СП - 8%				499,28	90,86	5507	1002		1107	
102	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,67675		2018,02	--	7420	--	--	5342	13783
		НР - 72%; СП - 8%				2018,02	--	7420	--		1021	
103	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	190,1		35,20	35,20	6691	6691	--	1782	9151
		НР - 72%; СП - 8%				--	13,02	--	2475		678	
104	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	190,1		161,77	76,23	30752	14491	--	16561	51098
		НР - 72%; СП - 8%				85,54	35,46	16260	6742		3785	
105	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	190,1		80,80	69,74	15360	13257	266	3578	20453
		НР - 72%; СП - 8%				9,66	16,48	1837	3133		1515	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
105.1	**2113-0703-1405**	**Вода техническая**	**м3**	**0,1**	**19,01**	**14,00**				**266**		
106	1101-0204-0201 РСНБ РК 2015	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли, вручную	м2	6,24		462,15	0,26	2884	2	846	1466	4698
		НР - 72%; СП - 8%				326,36	--	2036	--		348	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
106.1	**2101-0101-0202**	**Земля растительная механизированной заготовки**	**м3**	**0,136**	**0,84864**	**809,00**				**687**		
106.2	**2503-0201-0201**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,012**	**0,07488**	**2126,00**				**159**		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
107	1123-0601-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,87		43605,77	7458,27	81543	13947	46322	26696	116898
		НР - 99%; СП - 8%				11376,72	3043,22	21274	5691		8659	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
107.1	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,573**	**1,07151**	**15489,00**				**16597**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4026,00	--	8052	--	8052	--	8696
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
109	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	21404,00	--	64212	--	64212	--	69349
		СП - 8%			--	--	--	--		5137	
110	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	2460,00	--	2460	--	2460	--	2657
		СП - 8%			--	--	--	--		197	
111	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	4,91	712,67	29,75	3499	146	1635	1681	5595
		НР - 94%; СП - 8%			349,95	14,36	1718	71		414	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
111.1	**2102-0401-2805**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0204 0,100164**	**16298,00**				**1632**		
112	1137-0401-0212 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий и днища из сборного железобетона	м3 сборных конструкций	1,12	7294,30	2822,28	8170	3161	748	4949	14169
		НР - 91%; СП - 8%			3804,64	1051,50	4261	1178		1050	
113	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	шт.	1	27172,00	--	27172	--	27172	--	29346
		СП - 8%			--	--	--	--		2174	
114	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	29069,00	--	29069	--	29069	--	31395
		СП - 8%			--	--	--	--		2326	
115	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (МС1, МС2, МС3, МС4)	т стальных элементов	0,061	764602,52	7187,72	46641	438	42411	4575	55313
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	3792	85		4097	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
115.1	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1 0,061**	**686925,00**				**41902**		
116	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,061	108290,00	--	6606	--	6606	--	7134
		СП - 8%			--	--	--	--		528	
117	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство для создания уклона	м2 стяжки	3,14	667,76	29,01	2097	91	918	1065	3415
		НР - 94%; СП - 8%			346,60	14,36	1088	45		253	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
117.1	**2102-0101-0501**	**Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,0204**	**0,064056**	**14297,00**				**916**		
118	2113-0814-2209 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	кг	2,46		347,00	--	854	--	854	--	922
		СП - 8%				--	--	--	--		68	
119	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0815		581954,00	--	47429	--	47429	--	51224
		СП - 8%				--	--	--	--		3794	
120	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,5457		-96,23	-2,44	-149	-4	-75	-49	-213
		НР - 69%; СП - 8%				-45,25	-0,27	-70	--		-16	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	**2204-0101-0502**	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,00009**	**0,000139**	**491397,00**				**68**		
121	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	1,61704		170,83	2,71	276	4	216	39	341
		НР - 69%; СП - 8%				34,60	0,41	56	1		25	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	**2204-0101-0901**	**Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000142**	**0,00023**	**709242,00**				**163**		
122	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 (ХСЛ-400)	м2	1,61704		168,09	1,72	272	3	242	19	314
		НР - 69%; СП - 8%				16,89	0,27	27	--		23	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
122.1	**2204-0501-0902**	**Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,15**	**0,242556**	**843,00**				**204**		
123	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (крепление лестницы, МН-24 - 2 шт)	т стальных элементов	0,005		764602,52	7187,72	3823	36	3476	375	4534
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	311	7		336	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
123.1	**2106-0405-1406**	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	**т**	**1**	**0,005**	**686925,00**				**3435**		
124	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,005		108290,00	--	541	--	541	--	585
		СП - 8%				--	--	--	--		43	
		ПО ПОКРЫТИЮ										
125	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство (толщ.30мм)	м2 стяжки	3,25		670,16	103,30	2178	336	1094	766	3180
		НР - 92%; СП - 8%				230,12	26,21	748	85		236	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
125.1	**2101-0401-0101**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**0,0306**	**0,09945**	**3636,00**				**362**		
125.2	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**0,049725**	**14239,00**				**708**		
125.3	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**0,044**	**0,143**	**161,00**				**23**		
126	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	48,75		253,50	22,86	12358	1114	10621	846	14260
		НР - 92%; СП - 8%				12,78	6,08	623	296		1056	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
126.1	**2102-0401-2803**	**Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98**	**м3**	**0,0153**	**0,745875**	**14239,00**				**10621**		
127	1112-0101-1504 РСНБ РК 2015	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,25		290,39	10,78	944	35	554	331	1377
		НР - 92%; СП - 8%				109,37	1,39	355	5		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**0,8**	**2,6**	**136,00**				**354**		
128	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	3,25		339,30	12,59	1103	41	797	253	1465
		НР - 92%; СП - 8%				81,61	3,13	265	10		108	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
128.1	**2110-0401-0603**	**Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93**	**м2**	**1,1**	**3,575**	**161,00**				**576**		
128.2	**2110-0501-0701**	**Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80**	**кг**	**0,5**	**1,625**	**136,00**				**221**		
129	1312-0101-0313 РСНБ РК 2015	Монтаж гидрозатвора из готовых узлов, диаметр наружный 219-273 мм (М3а)	м трубопровода	0,12153		4495,38	1919,04	546	233	6	227	835
		НР - 61%; СП - 8%				2526,37	534,86	307	65		62	
130	2301-1306-0503 РСНБ РК 2015	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб из Ст 20, до PN 100, 219 мм х 9 мм	т	0,12153		505591,00	--	61444	--	61444	--	66360
		СП - 8%				--	--	--	--		4916	
131	1122-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	т фасонных частей	0,02321		1036920,87	445716,47	24067	10345	8186	8340	34999
		НР - 99%; СП - 8%				238535,50	124400,97	5536	2887		2593	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
131.1	**2302-1199-9910**	**Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм**	**т**	**1**	**0,02321**	**340191,00**				**7896**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
132	2105-0301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,02321		108290,00	--	2513	--	2513	--	2714
		СП - 8%				--	--	--	--		201	
133	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты. Укладка над подпольными каналами (деревянная крышка люка КРд1)	м2	0,255		3639,43	126,03	928	32	842	61	1068
		НР - 90%; СП - 8%				210,40	54,60	54	14		79	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
133.1	**2701-0101-0102**	**Щиты настила**	**м2**	**1**	**0,255**	**3303,00**				**842**		
134	1115-0403-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заполнения проемов дверных. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	0,51		1178,84	2,70	601	1	66	428	1111
		НР - 80%; СП - 8%				1047,01	1,33	534	1		82	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
134.1	**2204-0201-0616**	**Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,2474**	**0,126174**	**458,00**				**58**		
135	2204-0201-0302 РСНБ РК 2015	Краски масляные МА-0115: охра ГОСТ 10503-71	т	0,0001262		458488,00	--	58	--	58	--	62
		СП - 8%				--	--	--	--		5	
136	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	3		2171,32	901,82	6514	2705	--	4240	11614
		НР - 84%; СП - 8%				1269,51	413,00	3809	1239		860	
137	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием (вытяжная труба МН17)	км трубопровода	0,00192		527354,72	111950,16	1013	215	30	840	2001
		НР - 99%; СП - 8%				400140,00	41996,93	768	81		148	
138	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,92		2222,00	--	4266	--	4266	--	4608
		СП - 8%				--	--	--	--		341	
139	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 заодин раз	м2	0,9216		170,83	2,71	157	2	123	22	194
		НР - 69%; СП - 8%				34,60	0,41	32	--		14	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
139.1	**2204-0101-0901**	**Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	**т**	**0,000142**	**0,000131**	**709242,00**				**93**		
140	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724 (ХСЛ-400)	м2	0,9216		168,09	1,72	155	2	137	11	179
		НР - 69%; СП - 8%				16,89	0,27	16	--		13	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
140.1	**2204-0501-0902**	**Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003**	**кг**	**0,15**	**0,13824**	**843,00**				**117**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
141	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка МН-17	т стальных элементов	0,0228		764602,52	7187,72	17433	164	15851	1710	20674
		НР - 118%; СП - 8%				62171,20	1391,53	1418	32		1531	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
141.1	2106-0405-1406	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	1	0,0228	686925,00				15662		
142	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,6612		-96,23	-2,44	-64	-2	-32	-21	-91
		НР - 69%; СП - 8%				-45,25	-0,27	-30	--		-7	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
142.1	2204-0101-0502	**Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,00009	0,00006	491397,00				29		
143	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 заодин раз	м2	0,6612		170,83	2,71	113	2	88	16	139
		НР - 69%; СП - 8%				34,60	0,41	23	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
143.1	2204-0101-0901	**Грунтовка химостойкая, ХС-010 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003**	т	0,000142	0,000094	709242,00				67		
144	1113-0301-1419 РСНБ РК 2015 ПРИМ	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-724(ХСЛ-400)	м2	0,6612		168,09	1,72	111	1	99	8	128
		НР - 69%; СП - 8%				16,89	0,27	11	--		10	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
144.1	2204-0501-0902	**Лак сополимеро-винилхлоридный ХС-724 ГОСТ Р 52165-2003**	кг	0,15	0,09918	843,00				84		
		ОТМОСТКА шир.1,0 м										
145	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,801		20334,25	8,16	16288	7	13238	2860	20680
		НР - 94%; СП - 8%				3799,08	--	3043	--		1532	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
145.1	2101-0401-0101	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,31	0,24831	3636,00				903		
145.2	2102-0101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010**	м3	1,02	0,81702	13575,00				11091		
145.3	2110-0501-0501	**Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95**	кг	2	1,602	766,00				1227		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					597662	109116	403391	102024	755665
	Стоимость монтажных работ		Тенге					85159	34571	--	55973	
	Материалы		Тенге					546				
								6				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					372			
		Накладные расходы	Тенге				227				
		Сметная прибыль	Тенге				62				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				835				
		Сметная заработная плата	Тенге					372			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				483976				
	Материалы		Тенге				148704				
	Всего заработная плата		Тенге					119359			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10572				
	Местные материалы		Тенге				130965				
		Накладные расходы	Тенге				101801				
		Сметная прибыль	Тенге				46862				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				632639				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					119359			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47429				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				47429				
		Сметная прибыль	Тенге				3794				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				51224				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				65711				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				65711				
		Сметная прибыль	Тенге				5257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				70968				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				755666				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								100
		Сметная заработная плата	Тенге					119731			
		РАЗДЕЛ 5.									
		МАСЛОСТОК АВАРИЙНЫЙ									
146	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**7,92**	170,40	163,55	1350	1295	--	329	1813
		НР - 72%; СП - 8%			6,86	50,87	54	403		134	
147	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,93**	35,20	35,20	244	244	--	65	334
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	90		25	
148	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,033**	359018,56	106789,12	11848	3524	91	9161	22689
		НР - 99%; СП - 8%			249484,00	30919,81	8233	1020		1681	
149	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая дляводоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**33**	2424,00	--	79992	--	79992	--	86391
		СП - 8%			--	--	--	--		6399	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				93433	5063	80083	9555	111227
							8287	1513	--	8239	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13441				
		Материалы	Тенге				91				
		Всего заработная плата	Тенге					9801			
		Накладные расходы	Тенге				9555				
		Сметная прибыль	Тенге				1840				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				24836				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9801			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				79992				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79992				
		Сметная прибыль	Тенге				6399				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				86391				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				111227				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					9801			
				РАЗДЕЛ 6.							
150	1107-0111-0112 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	м оград	138	3309,70	1092,72	456738	150795	32263	389715	914169
		НР - 118%; СП - 8%			1983,19	410,05	273680	56587		67716	
151	2104-9999-0105 РСНБ РК 2015	**Стойки СЗВа и СЗВе**	м3	2,76	96255,00	--	265664	--	265664	--	286917
		СП - 8%			--	--	--	--		21253	
152	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	**Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80**	м2	255,2	614,00	--	156693	--	156693	--	169228
		СП - 8%			--	--	--	--		12535	
153	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т/поз. 1,2,3,4,6/**	т	2,462416	497904,00	--	1226047	--	1226047	--	1324131
		СП - 8%			--	--	--	--		98084	
154	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч.п.2.37,К=0,5; К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	м2	71,410064	68,60	3,44	4899	246	875	2634	8135
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	3778	39		603	
155	1109-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Монтаж ворот с калиткой**	т конструкций	0,196	154892,28	76132,35	30359	14922	3833	9889	43468
		НР - 69%; СП - 8%			59202,00	13921,89	11604	2729		3220	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
156	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015 прим	Сварная решетка ограждения- ворота с калиткой	т	0,196	540082,00	--	105856	--	105856	--	114325
		СП - 8%			--	--	--	--		8468	
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 т.ч.п.2.37,К=0,5; К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м2	21,168	68,60	3,44	1452	73	259	781	2412
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1120	11		179	
		ФУНДАМЕНТЫ СБОРНЫЕ ПОД СТОЙКИ ВОРОТ-2 шт									
158	1101-0205-0406 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,82	1458,38	--	1196	--	--	861	2221
		НР - 72%; СП - 8%			1458,38	--	1196	--		165	
159	1107-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты под колонны, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	2	3481,27	2031,69	6963	4063	--	5239	13178
		НР - 118%; СП - 8%			1449,58	770,33	2899	1541		976	
160	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 К=1,2 СДРИП В.5	Фундаменты под стойки ворот стаканного типа из тяжелогобетонакласса В15,W4	м3	0,6	29316,00	--	17590	--	17590	--	18997
		СП - 8%			--	--	--	--		1407	
161	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим	Заделка стоек в фундаментах бетоном М200	м3 бетона в деле	0,052	18369,80	794,64	955	41	827	121	1162
		НР - 118%; СП - 8%			1675,52	294,69	87	15		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
161.1	**2102-0101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02 0,05304**	**15489,00**				**822**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				2274411	170141	1809907	409240	2898343
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				294364	60921	--	214692	
		Материалы	Тенге				1018005				
		Всего заработная плата	Тенге				34223				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					340953			
		Местные материалы	Тенге				262549				
		Накладные расходы	Тенге				283253				
		Сметная прибыль	Тенге				399350				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				113388				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1530744				
		Сметная заработная плата	Тенге								244
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге					340953			
		Материалы	Тенге				1256406				
		Всего заработная плата	Тенге				3833				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14332			
			Тенге				1226047				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге					9889				
		Сметная прибыль	Тенге					101304				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге					1367599				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
		Сметная заработная плата	Тенге						14332			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге					2898342				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									254
		Сметная заработная плата	Тенге						355286			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**5253999**
		Временные здания и сооружения		**2,4%**	**126 096**							
		Итого с временными				**5 380 092**						
		Зимние удорожания		**0,9%**	**48 121**							
		Итого с зимними удорожаниями				**5 428 513**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**108 570**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**5 537 083**						
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**27 685**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**5 509 398**						
		НДС		**12 %**	**661 128**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**6 170 525**						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алибек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту (ПС 35/10кВ по схеме 35-3Н)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ПС 35/10кВ кВ "Аэропорт" Монтаж оборудования ПС 35/10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №45/2020 от 29.04.2020г.

Акт выполненных работ №2

за август 2020 (месяц, год) на 2-2-1 Монтажные работы на ПС 35/10кВ работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		1774502,69	403637,56	1774503	403638	140104	992015	2987839
		НР - 72%; СП - 8%				1230761,00	147037,32	1230761	147037		221321	
2	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)**	т конструкций	10		64260,07	11720,68	642601	117207	1881	381827	1106382
		НР - 69%; СП - 8%				52351,25	2986,05	523513	29861		81954	
3	еновое-предложение ШФАОАЕ стр.	**РУ-10 кВ, состоящий из 6-ти камер KERNEU (ввод-1 шт., линия-4шт., ТН-1 шт.) с вакуумными выключателями ВВ-АЕ 630А, РЗиА Micom P123 (P127, P922) со счетчиками ЦЭ6850М, с индикаторами напряжения ИН-3, с трансформатором напряжения ЗНОЛП-10 кВ, с комплектующими производства «Alageum Electric»**	компл.	0,7		27044461,61	--	18931123	--		--	18931123
						--	--	--	--	18931123	--	
		Оборудование, изделия и материалы для установки наружного освещения										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка ответвительная . Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3178,62 2735,81	442,81 178,81	3179 2736	443 179	--	2099 422	5699
5	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 прим.	Разветвительная коробка У409У 1	шт.	1	-- --	-- --	-- --	-- --	--	-- --	--
6	1308-0305-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной мачте *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	15049,15 5208,84	8683,00 3096,75	45147 15627	26049 9290	3471	17940 5047	68135
7	ТПРАЙС лист ТОО "Электрокомплект" стр.	Прожектор галогенный 1000Вт *СП - 8%*	шт	3	4681,25 --	-- --	14044 --	-- --	14044	-- 1124	15167
8	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98 *СП - 8%*	10 шт.	3,8	245,00 --	-- --	931 --	-- --	931	-- 74	1005
9	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87 *СП - 8%*	кг	0,459	187,00 --	-- --	86 --	-- --	86	-- 7	93
10	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Полоса 50х4 *СП - 8%*	т	0,00314	247135,00 --	-- --	776 --	-- --	776	-- 62	838
		/включить/									
11	1308-0101-1102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А с одним или двумя заземляющими ножами. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	комплект (3 полюса)	1	61524,14 36477,00	18452,15 6513,75	61524 36477	18452 6514	6595	30953 7398	99876
12	еновое-предложение ШФАО "АЕ"	Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей Uн=35 кВ, Iн=1000 А, РГП.2-35II/1000 УХЛ1 с ручными приводами ПРГ-00-5 УХЛ1	компл.	1	411211,61 --	-- --	411212 --	-- --	-- 411212	-- --	411212
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								23627369
		Временные здания и сооружения		2,4% 102 841							
		Итого с временными			23 730 210						
		Зимние удорожания		0,9% 39 491							
		Итого с зимними удорожаниями			23 769 701						
		Непредвиденные работы и затраты		2 % 88 547							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**23 858 248**						
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**119 291**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**23 738 957**						
		НДС		**12 %**	**2 848 675**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**26 587 632**						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Халгбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту (ПС 35/10кВ по схеме 35-3Н)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ПС 35/10кВ кВ "826 Объект" Монтаж оборудования ПС 35/10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №45/2020 от 29.04.2020г.

Акт выполненных работ №3

за август 2020 (месяц, год) на 2-4-1 Монтажные работы на ПС 35/10кВ работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1308-0101-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция блочная напряжением 35 кВ по схеме мостик с выключателями в перемычке и в цепях линий, мощность трансформаторов до 6300 КВХА. Монтаж оборудования**	подстанция	1		1774502,69	403637,56	1774503	403638	140104	992015	2987839
		НР - 72%; СП - 8%				1230761,00	147037,32	1230761	147037		221321	
2	1308-0101-2602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с коридором обслуживания с измерительными трансформаторами. Монтаж оборудования /Шкаф переменного тока АС, шкаф ЯЗН, шкаф зажимов вторичной коммутации/**	шт.	3		28730,22	7353,78	86191	22061	3335	49367	146402
		НР - 72%; СП - 8%				20265,00	2590,06	60795	7770		10845	
3	2306-1004-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 95/16 мм2 ГОСТ 839-80**	т	0,01925		1010705,00	--	19456	--	19456	--	21013
		СП - 8%				--	--	--	--		1556	
4	1109-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Каркасы производственных и гражданских зданий. Сборка и монтаж из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК)**	т конструкций	5		64260,07	11720,68	321300	58603	941	190914	553191
		НР - 69%; СП - 8%				52351,25	2986,05	261756	14930		40977	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование, изделия и материалы для установки наружного освещения									
5	1308-0206-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Коробка ответвительная . Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	3178,62 2735,81	442,81 178,81	3179 2736	443 179	–	2099 422	5699
6	2404-0207-3972 РСНБ РК 2015 прим.	**Разветвительная коробка У409У 1**	шт.	1	– –	– –	– –	– –	–	– –	–
7	1308-0305-0608 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор с лампой мощностью 1000 Вт. Установка отдельно на стальной мачте** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	3	15049,15 5208,84	8683,00 3096,75	45147 15627	26049 9290	3471	17940 5047	68135
8	ТПРАЙС лист ТОО "Электрокомплект" стр.	**Прожектор галогенный 1000Вт** *СП - 8%*	шт	3	4681,25 –	– –	14044 –	– –	14044	– 1124	15167
9	2404-0201-0645 РСНБ РК 2015	**Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ 51177-98** *СП - 8%*	10 шт.	3,8	245,00 –	– –	931 –	– –	931	– 74	1005
10	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87** *СП - 8%*	кг	0,459	187,00 –	– –	86 –	– –	86	– 7	93
11	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Полоса 50х4** *СП - 8%*	т	0,00314	247135,00 –	– –	776 –	– –	776	– 62	838
		Заземление подстанции									
12	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21	170,40 6,86	163,55 50,87	3578 144	3435 1068	–	873 356	4807
13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	21	35,20 –	35,20 13,02	739 –	739 273	–	197 75	1011
14	1133-0105-1004 РСНБ РК 2015	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп** *НР - 80%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м заземления	100	347,40 108,58	31,77 10,81	34740 10858	3177 1081	20705	9551 3543	47834

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
14.1	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0009**	**0,09**	**228894,00**				**20600**		
15	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1		228012,00	--	22801	--	22801	--	24625
		СП - 8%				--	--	--	--		1824	
16	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	7		3143,98	1474,32	22008	10320	8056	5327	29521
		НР - 80%; СП - 8%				518,85	432,32	3632	3026		2187	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,005**	**0,035**	**228894,00**				**8011**		
17	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07		228012,00	--	15961	--	15961	--	17238
		СП - 8%				--	--	--	--		1277	
18	1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	50		612,98	27,20	30649	1360	17508	8778	42581
		НР - 72%; СП - 8%				235,62	8,20	11781	410		3154	
19	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Полоса 30х6	т	0,047		247135,00	--	11615	--	11615	--	12545
		СП - 8%				--	--	--	--		929	
20	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	40		9,00	--	360	--	360	--	389
		СП - 8%				--	--	--	--		29	
21	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,032		211187,00	--	6758	--	6758	--	7299
		СП - 8%				--	--	--	--		541	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									3987232
		Временные здания и сооружения		2,4%	95 694							
		Итого с временными				4 082 925						
		Зимние удорожания		0,9%	36 746							
		Итого с зимними удорожаниями				4 119 671						
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	82 393							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				4 202 065						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Договорная понижающая скидка		0,5%	21 010							
		Итого с договорной понижающей скидкой				4 181 055						
		НДС		12 %	501 727							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				4 682 782						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

_____ **Бровкин С. В.**

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

_____ **Туркестанов Д. А.**

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

_____ **Алипбек О. Н.**