СПРАВКА
о стоимости выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**
ТЕХНАДЗОР: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе"**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Союз XXI"**
Договор №45/2020 от 29.04.2020г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА : "Подведение инженерных сетей к международному аэропорту (ПС 35/10кВ по схеме 35-3Н)".

№ п/п	Наименование объекта комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно		С начала года по отчетный месяц включительно		В том числе за отчетный месяц	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	310 368 459,82	347 612 675,00	310 368 459,82	347 612 675,00	20 507 593,75	22 968 505,00
	В том числе оборудование						
	ИТОГО:	310 368 459,82	**347 612 675,00**	310 368 459,82	**347 612 675,00**	20 507 593,75	**22 968 505,00**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"

Алексеев И. А.

Технадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Заказчик : ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Компания Союз XXI"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Подведение инженерных сетей к международному аэропорту (ПС 35/10кВ по схеме 35-3Н)"
(наименование, адрес)

Объект : СДТУ
(наименование)

Договор подряда (контракт)
Договор №45/2020 от 29.04.2020г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 5-1-1 Средства диспетчерского технологичесчкого управления работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ПС-35/10 кВ "Аэропорт"												
ПС 35/10кВ "Аэропорт"												
1	1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования**	шт.	2		341100,89	228,20	682202	456	5954	412316	1182079
						337896,00	67,55	675792	135		87561	
		НР - 61%; СП - 8%										
2	1311-0401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Установка аппаратуры**	шт	4		246771,94	44259,84	987088	177039	14609	649917	1767966
						198860,00	17779,16	795440	71117		130960	
		НР - 75%; СП - 8%										
3	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях**	шт.	1		2257,73	–	2258	–	68	1643	4212
						2190,24	–	2190	–		312	
		НР - 75%; СП - 8%										
4	1310-0305-0805 РСНБ РК 2015	**Телемеханика на кабельных линиях. Настройка на участке между двумя питающими пунктами при количестве питаемых усилительных пунктов между ними до 32**	участок	1		1247096,00	112256,00	1247096	112256	–	718624	2122978
						1134840,00	43232,00	1134840	43232		157258	
		НР - 61%; СП - 8%										
ПС 35/10кВ "826 Объект"												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования	шт.	1	341100,89	228,20	341101	228	2977	206158	591039
					337896,00	67,55	337896	68		43781	
		НР - 61%; СП - 8%									
6	1311-0401-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка аппаратуры	шт	1	246771,94	44259,84	246772	44260	3652	162479	441991
					198860,00	17779,16	198860	17779		32740	
		НР - 75%; СП - 8%									
7	1311-0201-0102 РСПБ РК 2015	Прибор, масса до 6 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт	1	2257,73		2258	--	68	1643	4212
					2190,24	--	2190	--		317	
		НР - 75%; СП - 8%									
8	ПРАЙС-ЛИСТ АО "ТОО НПК "МИР-АС" стр.	Метрологическая аттестация и сдача системы в промышленную эксплуатацию	шт	0,686578	5310000,00	--	3645729	--		--	3645729
					--	--	--	--	3645729	--	
		Основное станционное оборудование /исключить/									
9	1310-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Передатчик вещательный средневолновый, мощность до 5 кВт. Монтаж оборудования	комплект	3	159102,87	25604,04	477309	76812	61197	220843	754003
					113100,00	7579,11	339300	22737		55852	
		НР - 61%; СП - 8%									
10	1310-0401-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Передатчик вещательный средневолновый, мощность до 5 кВт. Монтаж оборудования	комплект	3	-159102,87	-25604,04	-477309	-76812	-61197	-220843	-754003
					-113100,00	-7579,11	-339300	-22737		-55852	
		НР - 61%; СП - 8%									
11	1310-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик кабельный на количество клемм 40. Установка отдельно	шт.	3	12696,76	--	38090	--	2522	21696	64570
					11856,00	--	35568	--		4783	
		НР - 61%; СП - 8%									
12	1310-0405-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Ящик кабельный на количество клемм 40. Установка отдельно	шт.	3	-12696,76	--	-38090	--	-2522	-21696	-64570
					-11856,00	--	-35568	--		-4783	
		НР - 61%; СП - 8%									
13	1310-0409-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стойка передающая. Монтаж оборудования	шт.	3	41578,38	6480,88	124735	19443	3967	65319	205258
					33775,00	1918,42	101325	5755		15204	
		НР - 61%; СП - 8%									
14	1310-0409-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Стойка передающая. Монтаж оборудования	шт.	3	-41578,38	-6480,88	-124735	-19443	-3967	-65319	-205258
					-33775,00	-1918,42	-101325	-5755		-15204	
		НР - 61%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1310-0409-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	108271,59 89166,00	16932,44 5012,21	324815 267498	50797 15037	6520	172346 39773	536934
16	1310-0409-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Пульт служебной связи и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	-108271,59 -89166,00	-16932,44 -5012,21	-324815 -267498	-50797 -15037	-6520	-172346 -39773	-536934
17	1310-0204-0103 РСНБ РК 2015	Комплект абонентского оборудования емкость до 256 номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	3	591663,24 549857,00	41806,24 12375,16	1774990 1649571	125419 37125	–	1028885 224310	3028185
18	1310-0204-0103 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Комплект абонентского оборудования емкость до 256 номеров. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	3	-591663,24 -549857,00	-41806,24 -12375,16	-1774990 -1649571	-125419 -37125	–	-1028885 -224310	-3028185
19	1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	341100,89 337896,00	228,20 67,55	1705504 1689480	1141 338	14883	1030789 218903	2955197
20	1310-0408-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Вычитается позиция: Шкаф коммутаторов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	-341100,89 -337896,00	-228,20 -67,55	-341101 -337896	-228 -68	-2977	-206158 -43781	-591039
21	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	17797,86 14535,00	2008,16 594,44	88989 72675	10041 2972	6273	46145 10811	145945
22	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	5	-17797,86 -14535,00	-2008,16 -594,44	-88989 -72675	-10041 -2972	-6273	-46145 -10811	-145945
23	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	1100,54 972,72	– –	3302 2918	– –	384	1780 407	5488
24	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	3	-1100,54 -972,72	– –	-3302 -2918	– –	-384	-1780 -407	-5488
25	1310-0410-0201 РСНБ РК 2015	Радиостанция УКВ связи, абонентская мощность до 15 Вт стационарная. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	1	15765,66 13510,00	– –	15766 13510	– –	2256	8241 1921	25927
		Кабели, провода, трубы /исключить/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1474	740,56 189,14	423,75 142,31	1091585 278792	624601 209758	188192	351756 115467	1558808
27	1308-0201-0702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Вычитается позиция: Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	1474	-740,56 -189,14	-423,75 -142,31	-1091585 -278792	-624601 -209758	-188192	-351756 -115467	-1558808
28	2301-0501-1901 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 - 63x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8	343,00 --	-- --	2744 --	-- --	2744	-- 220	2964
29	2301-0501-1901 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 27,6 - 63x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	8	-343,00 --	-- --	-2744 --	-- --	-2744	-- -220	-2964
		Основное станционное оборудование /включить/									
30	1310-0410-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект приемно-передающего оборудования на 8 радиоканалов. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	комплект	6	350948,56 287763,00	54494,16 16130,94	2105691 1726578	326965 96786	52148	1112252 257435	3475379
31	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	74432,00 74432,00	-- --	297728 297728	-- --	--	181614 38347	517689
32	1310-0408-0610 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Шкаф связи и контроля. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	4	104382,45 99974,00	182,56 54,04	417530 399896	730 216	16904	244068 52928	714526
33	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Источник бесперебойного питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	8	17797,86 14535,00	2008,16 594,44	142383 116280	16065 4756	10038	73832 17297	233512
34	1310-0202-0302 РСНБ РК 2015	Устройство телефонное. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	38023,48 37828,00	-- --	38023 37828	-- --	195	23075 4888	65986
35	1310-0105-0503 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене бетонной *НР - 61%; СП - 8%*	м кабеля	1705	645,13 471,96	79,41 23,51	1099942 804692	135400 40080	159850	515311 129220	1744474
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				12635970 7895304	814313 274438	280625 3645729	5135804 1130082	18901857
		Стоимость оборудования	Тенге				3645729				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				3645729				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				8990241				
		Материалы	Тенге				280623				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге						8169742			
		Накладные расходы	Тенге					5135804				
		Сметная прибыль	Тенге					1130084				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					15256128				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5782
		Сметная заработная плата	Тенге						8169742			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					18901857				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5782
		Сметная заработная плата	Тенге						8169742			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									18901857
		Временные здания и сооружения		2,4%	366 147							
		Итого с временными				19 268 004						
		Зимние удорожания		0,9%	140 600							
		Итого с зимними удорожаниями				19 408 604						
		Непредвиденные работы и затраты		2 %	315 258							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				19 723 862						
		Договорная понижающая скидка		0,5%	98 619							
		Итого с договорной понижающей скидкой				19 625 243						
		НДС		12 %	2 355 029							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				21 980 273						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тезнадзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИИИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.

Заказчик : **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Компания Союз XXI"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Подведение инженерных сетей к международному аэропорту (ПС 35/10кВ по схеме 35-3Н)"**

(наименование, адрес)

Объект : **ПС 35/10кВ кВ "Аэропорт" Благоустройство ПС 35/10кВ.**

(наименование)

Договор подряда (контракт)

Договор №45/2020 от 29.04.2020г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2020 (месяц, год) на 7-1-1 Вертикальная планировка, покрытие ТИП-1, ТИП-2 работы

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	138,6		42,97 --	42,97 15,89	5956 --	5956 2203	--	1586 603	8145
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	138,6		159,13 --	159,13 58,85	22056 --	22056 8157	--	5873 2234	30163
3	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,6		50,22 --	50,22 18,57	1838 --	1838 680	--	489 186	2514
4	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	36,6		171,89 --	171,89 63,57	6291 --	6291 2327	--	1675 637	8603

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) приперемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,3	35,20	35,20	5290	5290	–	1409	7235
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,02	–	1956		536	
6	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 К=9	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	150,3	156,43	156,43	23511	23511	–	6260	32153
		НР - 72%; СП - 8%			–	57,85	–	8695		2382	
		АСФАЛЬТОБЕТОННЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1, S=31,5 м2									
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,15	5185,82	1042,08	16335	3283	12598	1284	19029
		НР - 108%; СП - 8%			144,14	233,30	454	735		1410	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							12599		
7.1	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 3,465	3636,00						
8	1127-0403-0203 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	31,5	185,55	154,82	5845	4877	–	2596	9116
		НР - 108%; СП - 8%			30,72	45,58	968	1436		675	
9	1127-0403-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203	м2 основания	157,5	13,68	13,68	2154	2154	–	696	3078
		НР - 108%; СП - 8%			–	4,09	–	645		228	
10	2101-0202-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6,3	1768,00	–	11138	–	11138	–	12029
		СП - 8%			–	–	–	–		891	
11	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31,5	1373,12	126,00	43253	3969	37854	2600	49522
		НР - 108%; СП - 8%			45,39	31,04	1430	978		3668	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:							37812		
11.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949 2,98935	12649,00						

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
12	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м2 покрытия	31,5		149,40	0,02	4706	1	4701	4	5087
		НР - 108%; СП - 8%				0,12	–	4	–		377	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0118	0,3717	12649,00				4702		
13	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	31,5		1690,66	126,00	53256	3969	47857	2600	60325
		НР - 108%; СП - 8%				45,39	31,04	1430	978		4468	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	2,98935	15995,00				47815		
14	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	31,5		193,68	0,02	6101	1	6096	4	6594
		НР - 108%; СП - 8%				0,12	–	4	–		488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	2102-0501-0307	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа В, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0121	0,38115	15995,00				6096		
15	4101-0201-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	123,775		752,00	–	93079	–		–	100525
		СП - 8%				–	–	–	–		7446	
		ЩЕБЕНОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-2, S=476,2 м2										
16	1127-0403-0801 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 покрытия	476,2		339,57	286,41	161703	136387	–	70360	250628
		НР - 108%; СП - 8%				53,16	83,65	25316	39832		18565	
17	2101-0202-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из гравия для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	71,43		1768,00	–	126288	–	126288	–	136391
		СП - 8%				–	–	–	–		10103	
18	4101-0201-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 10 км	т	123,51		752,00	–	92880	–		–	100310
		СП - 8%				–	–	–	–		7430	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									841447
		Временные здания и сооружения		2,4%	20 195							
		Итого с временными				861 642						
		Зимние удорожания		0,9%	7 755							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями				**869 397**						
		Непредвиденные работы и затраты		**2 %**	**17 388**							
		Итого с непредвиденными работами и затратами				**886 785**						
		Договорная понижающая скидка		**0,5%**	**4 434**							
		Итого с договорной понижающей скидкой				**882 351**						
		НДС		**12 %**	**105 882**							
		Всего по акту выполненных работ с НДС				**988 232**						

Подрядчик:
Директор ТОО "Компания Союз XXI"

Бровкин С. В.

Тех.надзор:
Инженер ТОО "Отес Актобе"

Туркестанов Д. А.

Авторский надзор:
ТОО НИПИ «Туркестангенплан»

Алипбек О. Н.