Сканировано с CamScanner

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области
Договор подряда (контракт): №3 от 26.01.2022 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		3	26.01.2022 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**80300 015**									
Акт №1 за июнь 2022г.	**80300 015**	**71696 442**							**8603 573**	**80300 015**

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____ Мадияр Т.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Б.К.

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____ Кубаев С.

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"

_____Наметов Б.

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Форма 2В

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Наименование стройки: Строительство объектов водоснабжения в селе Жарсай, Кобдинского района, Актюбинской области

Договор подряда (контракт): №3 от 26.01.2022 г.

А К Т №1

выполненных работ за июнь 2022 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-01-01. Подготовительные работы. Насосная станция 1-го подъема									
		РАЗДЕЛ 1.Растительный слой									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя	м3 грунта	1650	43,00	43,00	70950	70950	–	18770	96898
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,80	–	26070		7178	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1650	180,92	180,92	298518	298518	–	78990	407709
		НР - 72%; СП - 8%			–	66,49	–	109709		30201	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат	м3 грунта	1650	43,00	43,00	70950	70950	–	18770	96898
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,80	–	26070		7178	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1650	119,43	119,43	197060	197060	–	52141	269137
		НР - 72%; СП - 8%			–	43,89	–	72419		19936	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								870 642
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								870 642
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-02-01. Подготовительные работы. Насосная станция 2-го подъема									
		РАЗДЕЛ 1.Растительный слой									
1	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Срезка растительного слоя	м3 грунта	1065,84	43,00	43,00	45831	45831	–	12125	62593
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,80	–	16840		4636	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кзм=1,2 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1065,84	180,92	180,92	192832	192832	–	51025	263365
		НР - 72%; СП - 8%			–	66,49	–	70868		19509	
3	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/Возврат	м3 грунта	1065,84	43,00	43,00	45831	45831	–	12125	62593
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,80	–	16840		4636	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1065,84	119,43	119,43	127293	127293	–	33681	173853
		НР - 72%; СП - 8%			–	43,89	–	46780		12878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				411787	411787	–	108956	562 403
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								562 403

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01. Насосная станция второго подъема. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.Земляные работы

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	122,8755	205,31	194,48	25228	23897	–	5205	32867
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	1331	5898		2435	
2	1101-0205-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	8,601285	3036,46	–	26117	–	–	18805	48516
		НР - 72%; СП - 8%			3036,46	–	26117	–		3594	
6	1101-0201-0906 РСНБ РК 2015	Грунт под основание здания в котлованах площадью по дну менее 100 м2. Уплотнение трамбующими плитами при 6-9 ударах по одному следу. Диаметр трамбовки до 2 м	м2 уплотненной поверхности основания	62,5996	622,18	482,66	38948	30214	2601	10746	53670
		НР - 72%; СП - 8%			97,97	140,46	6133	8793		3976	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								135 053
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								135 053

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-01. Резервуар прямоугольный для воды 300м3 №1. Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	635,745	205,31	194,48	130525	123640	–	26929	170050
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	6885	30516		12596	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,1265	3231,94	–	71511	–	–	51488	132840
		НР - 72%; СП - 8%			3231,94	–	71511	–		9840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								302 889
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								302 889
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-01. Резервуар прямоугольный для воды 300м3 №2. Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	635,745	205,31	194,48	130525	123640	–	26929	170050
		НР - 72%; СП - 8%			10,83	48,00	6885	30516		12596	
2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	22,1265	3231,94	–	71511	–	–	51488	132840
		НР - 72%; СП - 8%			3231,94	–	71511	–		9840	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								302 889
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								302 889
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01. Наружные сети водоснабжения									
2	2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110х25, PN 16	шт.	126	6237,00	–	785862	–	785862	–	848731
		СП - 8%			–	–	–	–		62869	
3	2302-0301-0307 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с внутренней резьбой DN 25х3/4, PN 16	шт.	126	168,00	–	21168	–	21168	–	22861
		СП - 8%			–	–	–	–		1693	
5	2304-0501-0102 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	126	957,00	–	120582	–	120582	–	130229

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		9647	
6	2302-0101-1302 РСНБ РК 2015	Сгоны стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 20 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8969-75)	шт.	126	104,00	–	13104	–	13104	–	14152
		СП - 8%			–	–	–	–		1048	
8	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	5	250404,00	–	1252020	–	1252020	–	1352182
		СП - 8%			–	–	–	–		100162	
10	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	7	2368,00	–	16576	–	16576	–	17902
		СП - 8%			–	–	–	–		1326	
12	2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	1	250404,00	–	250404	–	250404	–	270436
		СП - 8%			–	–	–	–		20032	
15	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16	шт.	64	1560,00	–	99840	–	99840	–	107827
		СП - 8%			–	–	–	–		7987	
17	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	56	57296,00	–	3208576	–	3208576	–	3465262
		СП - 8%			–	–	–	–		256686	
18	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	112	2624,00	–	293888	–	293888	–	317399
		СП - 8%			–	–	–	–		23511	
20	2303-0103-0909 РСНБ РК 2015	Гидранты пожарные подземные Н 2500 мм ГОСТ 8220-85	шт.	40	50485,00	–	2019400	–	2019400	–	2180952
		СП - 8%			–	–	–	–		161552	
22	2302-0803-1301 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	34	115374,00	–	3922716	–	3922716	–	4236533
		СП - 8%			–	–	–	–		313817	
24	2302-0303-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	14	1286,00	–	18004	–	18004	–	19444
		СП - 8%			–	–	–	–		1440	
25	2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	4	10914,00	–	43656	–	43656	–	47148
		СП - 8%			–	–	–	–		3492	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
26	2302-0301-1903 РСНБ РК 2015	Адаптер фланцевый компрессионный присоединительный DN 63x2	шт.	8	4499,00	–	35992	–	35992	–	38871
		СП - 8%			–	–	–	–		2879	
28	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27037,00	–	108148	–	108148	–	116800
		СП - 8%			–	–	–	–		8652	
30	2305-1206-0104 РСНБ РК 2015	Вантузы из серого чугуна ВМТ для воздуха и воды на давление 1 МПа (10 кгс/см2), d=100 мм	комплект	6	64130,00	–	384780	–	384780	–	415562
		СП - 8%			–	–	–	–		30782	
32	2304-1013-0109 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	6	42915,00	–	257490	–	257490	–	278089
		СП - 8%			–	–	–	–		20599	
36	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,2	1029,47	–	25943	–	25943	–	28018
		СП - 8%			–	–	–	–		2075	
37	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,8	2029,83	–	1624	–	1624	–	1754
		СП - 8%			–	–	–	–		130	
38	2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	36,6	3822,44	–	139901	–	139901	–	151093
		СП - 8%			–	–	–	–		11192	
40	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	16400,03	–	656001	–	656001	–	708481
		СП - 8%			–	–	–	–		52480	
Колодец водопроводный круглый диаметром 1500мм - 71шт.											
50	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	88,873	22627,94	9293,44	2011013	825936	264589	1244514	3515969
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	920488	336597		260442	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	514,155375	876,20	19,84	450503	10201	295984	135502	632886
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	144318	1383		46880	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
52	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	71	20630,25	–	1464748	–	1464748	–	1581928
		СП - 8%			–	–	–	–		117180	
53	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	284	13597,48	–	3861684	–	3861684	–	4170619
		СП - 8%			–	–	–	–		308935	
54	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	71	20735,87	–	1472247	–	1472247	–	1590027
		СП - 8%			–	–	–	–		117780	
55	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	78	4755,98	–	370966	–	370966	–	400644
		СП - 8%			–	–	–	–		29677	
56	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	135	5745,71	–	775671	–	775671	–	837725
		СП - 8%			–	–	–	–		62054	
57	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	1,1431	583873,45	–	667426	–	667426	–	720820
		СП - 8%			–	–	–	–		53394	
58	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	71	18736,00	–	1330256	–	1330256	–	1436676
		СП - 8%			–	–	–	–		106420	
Колодец водопроводный круглый диаметром 2000мм - 12шт.											
59	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	14,684	22627,94	9293,44	332269	136465	43717	205624	580924
		НР - 99%; СП - 8%			10357,34	3787,39	152087	55614		43031	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	120,576	876,20	19,84	105649	2392	69412	31777	148420
		НР - 93%; СП - 8%			280,69	2,69	33844	324		10994	
61	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	31730,03	–	380760	–	380760	–	411221

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		30461	
62	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	33232,60	–	398791	–	398791	–	430695
		СП - 8%			–	–	–	–		31903	
63	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	48	21015,65	–	1008751	–	1008751	–	1089451
		СП - 8%			–	–	–	–		80700	
64	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	12	4755,98	–	57072	–	57072	–	61638
		СП - 8%			–	–	–	–		4566	
65	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	11	5745,71	–	63203	–	63203	–	68259
		СП - 8%			–	–	–	–		5056	
66	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,1932	583873,45	–	112804	–	112804	–	121829
		СП - 8%			–	–	–	–		9024	
67	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	12	18736,00	–	224832	–	224832	–	242819
		СП - 8%			–	–	–	–		17987	
Монтаж трубопровода											
78	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3+уширение колодцев	м3 грунта	44723,9	205,31	194,48	9182264	8697904	–	1894397	11962794
		НР - 72%, СП - 8%			10,83	48,00	484360	2146747		886133	
79	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1341,717	1672,44	–	2243941	–	–	1615638	4168345
		НР - 72%; СП - 8%			1672,44	–	2243941	–		308766	
80	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	111,35	1212,14	159,50	134972	17760	–	121225	276692
		НР - 99%; СП - 8%			1052,64	47,04	117211	5238		20496	
84	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	8,1668	360102,10	106803,91	2940882	872246	40656	2256366	5613028
		НР - 99%; СП - 8%			248320,00	30755,96	2027980	251178		415780	

Сканировано с CamScanner

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
86	2301-0501-1010 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	8248,468	1090,79	–	8997346	–	8997346	–	9717134
		СП - 8%			–	–	–	–		719788	
87	2301-0501-1007 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	110,898	382,38	–	42405	–	42405	–	45798
		СП - 8%			–	–	–	–		3392	
88	2301-0501-1302 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2886,984	139,00	–	401291	–	401291	–	433394
		СП - 8%			–	–	–	–		32103	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								65029 461

		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ, тенге			67203 337						
		Временные здания и сооружения (1,3%)			873 643						
		Итого			68076 980						
		Зимнее удорожание (3,3*0,9%)			2021 886						
		Итого			70098 867						
		Непредвиденные работы и затраты (2%)			1401 977						
		ИТОГО			**71500 844**						
		в том числе на 2020 год - 0 %			–						
		в том числе на 2021 год - 87 % (К=1,050036)			65318 260						
		в том числе на 2022 год - 13 % (К=1,0921526)			10151 678						
		НДС 2020 г (12%)			9056 393						
		Итого по Акту			84526 331						
		Итого с К=0,95			80300 015						

Заказчик: ГУ "Кобдинский районный отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Мадияр Т.

Технический надзор: ТОО "МАСТЕР МеталлПласт"

_____Кубаев С.

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой"

_____Мукаев Б.К.

Авторский надзор: ТОО "Актюбводпроект"

_____Наметов Б.