Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (зайстройщика)

Форма

ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес:Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "Нур Өлем" Костанайского района.Газоснабжение.

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ИЮНЬ 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования					Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование		код			наименование	код
		№67/№1	23.07.2021г./29.07.2021г.						ТОО "Алия-Сервис"	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "Нур Өлем" Костанайского района.Газоснабжение.	1 225 998 585,00	290 768 103,57	290 768 103,57	290 768 103,57					34 892 172,43	325 660 276,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Мергалов А.А.

ТОО "АДС САНА"
БИН 120940002582

Эксперт технического надзора Еспанов К.Б.
Приказ №ТН 76-1 от 09.08.2021г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Руководитель отдела Ставродубцев А.Ю.

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040002273

Авторский надзор Макаренко В.Н.
Приказ №20 от 28.07.2021г

Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Отдел строительства"акимата Костанайского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","НУр Алем" Костанайского района**

(наименование, адрес)

Объект : **Газораспределительная станция АГРС-150**

(наименование)

Договор о государственных закупках №67 2021-07-23,дополнительное соглашение №1 от 29.07.2021г.

Акт приемки выполненных работ № 29

за **Июнь 2022 года**

на **Локальная смета 02-04-02 Технологическое оборудование**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: Оборудование АГРС									
1	ПрайсЛистКазахстанТОО "БатысМунайГазЖабдыктары" стр.	Узел учета расхода газа	шт	1	256209092,5		256209092		256209092		256209092
		Отпускная цена			256209092		256209092				
		Сметная стоимость оборудования					***256209092***				
		Итого по разделу: 4. Оборудование АГРС-ВКЛЮЧИТЬ									256209092
		ИТОГО:					256209092	0			
							0	0	256209092		
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							256209092		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			1,3 %		0				
		Итого с временными									256 209 092
		Зимние удорожания			3,3 %		0				
		Итого с зимними удорожаниями									256 209 092
		Непредвиденные работы и затраты			2 %				0		
		Итого с непредвиденными работами и затратами									256 209 092
		Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к= 1									69 176 455
		Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к= 1,0348515									193 551 005
		Итого по акту									262 727 460

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9									**236 454 714**
		НДС			**12 %**		**28 374 566**				
		Итого с НДС									**264 829 280**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

ТОО "АДС САПА" г. Костанай
БИН 120940002382

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.
Приказ №ТН/76-1 от 09.08.2021г.

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
БИН 060140005837

Заведующий сектором Сабитов Р.К.

ТОО "Промстройпроект"
БИН 071040002273

Авторский надзор Макаренко В.Н.
Приказ №20 от 26.07.2021г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

28010

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Отдел строительства"акимата Костанайского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки **Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "Нұр Әлем" Костанайского района.Газоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект : **Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)**

(наименование)

Договор о государственных закупках №67 2021-07-23,дополнительное соглашение №1 от 29.07.2021г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу) №30

за июнь 2022 года

на 01-02-01 Разбивка оси газопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	СТ СЦИРК-01 8.03.04-2017 тб.1601-0204-33 к-0,85	**Разбивка оси газопровода**	км	5		21398,75	--	106994	--	--	--	106994
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									106994
		Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1										28 888
		Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515										80 828
		Итого по акту										109 716
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9										98 744
		НДС			12 %							11 849
		Итого с НДС										110 594

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

БИН 050640011650

А.А.

ТОО "АДС САПА"

БИН 120940002382

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.

Приказ №ТН/76-1 от 09.08.2021г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства"акимата Костанайского района

БИН 060140005897

Заведующий сектором Сабитов Р.К.

ТОО "Промстройпроект"

БИН 041040002273

Авторский надзор Макаренко В.Н.

Приказ №20 от 26.07.2021г.

Форма 2в пр.3-1

Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

ЗАКАЗЧИК **Государственное учреждение "Отдел строительства"акимата Костанайского района**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ПОДРЯДЧИК **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование стройки **Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек","Астана" и "Нұр Әлем" Костанайского района.Газоснабжение.**

(наименование, адрес)

Объект : **Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)**

(наименование)

Договор о государственных закупках №67 2021-07-23,дополнительное соглашение №1 от 29.07.2021г.

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
17.06.2022	01.06.2022	30.06.2022

Акт приемки выполненных работ (по ресурсному методу)
№31

за июнь 2022 года

на 02-01-01 Высокое давление подземный газопровод (Костанайский район)

Составлен (а) в текущих ценах на 17.06.2022

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3796		158,86	150,96	603043	573026	--	117397	778075
		НР - 72%; СП - 8%				7,91	35,05	30017	133035		57635	
2	Е11-010101-0315 1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	3416		254,35	241,68	868872	825582	--	169170	1121085
		НР - 72%; СП - 8%				12,67	56,11	43290	191668		83043	
3	Е11-010101-0316 1101-0101-0316 РСНБ РК 2015	**Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	1039		317,71	301,91	330099	313685	--	64252	425899
		НР - 72%; СП - 8%				15,80	70,09	16414	72826		31548	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	755	1182,36	--	892682	--	--	642731	1658246
		НР - 72%; СП - 8%			1182,36	--	892682	--		122833	
5	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	71	2484,96	--	176432	--	--	127031	327740
		НР - 72%; СП - 8%			2484,96	--	176432	--		24277	
6	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	125	1418,83	--	177354	--	--	127695	329453
		НР - 72%; СП - 8%			1418,83	--	177354	--		24404	
7	Е11-010205-0303 1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	112	2981,95	--	333979	--	--	240465	620399
		НР - 72%; СП - 8%			2981,95	--	333979	--		45955	
8	Е11-010205-0304 1101-0205-0304 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 4 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	34	4430,06	--	150622	--	--	108448	279796
		НР - 72%; СП - 8%			4430,06	--	150622	--		20726	
9	Е11-010205-1001 1101-0205-1001 РСНБ РК 2015	Стенки траншей шириной до 2 м. Крепление инвентарными щитами. Грунты неустойчивые и мокрые	м2 креплений	46	618,69	25,34	28460	1166	14891	9276	40755
		НР - 72%; СП - 8%			269,62	10,46	12403	481		3019	
10	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /присыпка песчаным грунтом/	м3 грунта	1350	732,78	--	989253	--	--	712262	1837636
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	989253	--		136121	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	518	732,78	--	379580	--	--	273298	705108
		НР - 72%; СП - 8%			732,78	--	379580	--		52230	
12	Е11-010205-0503 1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	48	1150,71	--	55234	--	--	39769	102603
		НР - 72%; СП - 8%			1150,71	--	55234	--		7600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2946	15,03	15,03	44265	44265	--	11939	60700
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,63	--	16582		4496	
14	Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3	м3 грунта	3459	20,46	20,46	70769	70769	--	19087	97044
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,66	--	26510		7188	
		Снятие и сохранение растительного грунта									
15	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /во временный отвал/	м3 грунта	4422	25,99	25,99	114917	114917	--	30995	157584
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	43048		11673	
16	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /во временный отвал/	м3 грунта	4422	22,49	22,49	99455	99455	--	26824	136382
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	37256		10102	
17	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м /из временного отвала/	м3 грунта	4422	25,99	25,99	114917	114917	--	30995	157584
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,74	--	43048		11673	
18	Е11-010104-0113 1101-0104-0113 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /из временного отвала/	м3 грунта	4422	22,49	22,49	99455	99455	--	26824	136382
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,43	--	37256		10102	
		РАЗДЕЛ 2.Трубопроводы									
19	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	363	1124,76	154,74	408286	56169	--	364180	834264
		НР - 99%; СП - 8%			970,02	43,37	352117	15741		61797	
25	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	2,5	601545,07	241522,46	1503863	603806	13422	1045310	2753107
		НР - 99%; СП - 8%			354654,00	67693,64	886635	169234		203934	
26	С123-010502-0824 2301-0502-0824 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 355x32,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	884,76	25577,00	--	22629507	--	22629507	--	24439867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1810361	
33	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	10	1376,76	905,21	13768	9052	--	6995	22423
		НР - 99%; СП - 8%			471,55	235,01	4715	2350		1661	
34	СПрас-листКазахстан СТПРАС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Polimod" стр.65	Отвод 90гр. HDPE100 SDR11 d.355	шт	3	45535,71	--	136607	--	136607	--	147536
		СП - 8%			--	--	--	--		10929	
36	СПрас-листКазахстан СТПРАС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "KazSnab" стр.33	Отвод 22 гр. HDPE100 SDR11 d.355	шт	2	219204,38	--	438409	--	438409	--	473481
		СП - 8%			--	--	--	--		35073	
37	СПрас-листКазахстан СТПРАС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "KazSnab" стр.33	Отвод 11 гр. HDPE100 SDR11 d.355	шт	5	219204,38	--	1096022	--	1096022	--	1183704
		СП - 8%			--	--	--	--		87682	
39	СПрас-листКазахстан СТПРАС-ЛИСТКАЗАХСТАН ТОО "Polimod" стр.65	Муфта соединительная с закладным нагревательным элементом HDPE100 SDR11 d355	шт	192	70970,14	--	13626267	--	13626267	--	14716369
		СП - 8%			--	--	--	--		1090101	
		Контроль качества сварных стыков на полиэтиленовом газопроводе									

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
120	Ц13-390201-0523 1339-0201-0523 РСНБ РК 2015	Трубопровод, диаметр 377 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	192		4584,14	136,35	880184	26179	29719	502796	1493586
						4293,00	--	824256	--		110636	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								55036808	
		Временные здания и сооружения			1,3 %						715 479	
		Итого с временными									55 752 287	
		Зимние удорожания			3,3 %						1 839 825	
		Итого с зимними удорожаниями									57 592 112	
		Непредвиденные работы и затраты			2 %						1 151 842	
		Итого с непредвиденными работами и затратами									58 743 954	
		Итого в текущих ценах 2019 года-27% , к = 1									15 860 868	
		Итого в текущих ценах 2020 года-73% , к = 1,0348515									44 377 626	
		Итого по акту									60 238 494	
		Итого с коэффициентом понижения К=0,9									54 214 645	
		НДС			12 %						6 505 757	
		Итого с НДС									60 720 402	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью
"Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор Марданов А.А.

ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

Эксперт технического надзора Ерденов К.Б.
Приказ №ТН/76-1 от 09.08.2021г.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Заведующий сектором Сабитов Р.К.

ТОО "Промстройпроект"
БИН 041040000227

Авторский надзор Макаренко В.Н.
Приказ №20 от 26.07.2021г.