Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Управление строительства акимата Жамбылской области"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Талас-Құрылыс"**
(организация, адрес, телефон)

Объект **"Строительство средней школы на 318 учащихся со сносом старых зданий средней школы № 2 в г.Тараз Жамбылской области"**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Договор №280 от 20.07.2020г., №69 от 20.04.2021г., Доп.соглашение № 280/1 от 29.07.2020г., 280/2 от 18.09.2020г., 280/3 от 13.10.2020г., 280/4 от 03.02.2021г.**

Акт приемки выполненных работ №8 от 23.08.2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01 на общестроительные работы - КЖ,АС										
		РАЗДЕЛ 1.Проемы										
		Блок 1										
1	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	10,08		2710,29	540,78	27320	5451	10877	11140	41537
		НР - 90%, СП - 8%				1090,49	137,51	10992	1386		3077	
2	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	28,77		1730,86	76,12	49797	2190	15956	29353	85482
		НР - 90%, СП - 8%				1100,14	33,48	31651	963		6332	
		Блок 2										
3	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	165,27		1730,86	76,12	286060	12581	91659	168618	491051
		НР - 90%, СП - 8%				1100,14	33,48	181820	5533		36374	
4	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	3,15		1444,46	105,73	4550	333	1266	2793	7931
		НР - 90%, СП - 8%				936,89	48,30	2951	152		587	
		Витражи л. 63										
5	1110-0501-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 3 м2 в каменных и бетонных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей со стеклопакетами**	м2	19,6428		58528,65	27,31	1149667	536	1124303	22433	1265867

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1263,99	4,92	24828	97		93768	
		Двери подвала									
6	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2 проемов	18,9	2710,29	540,78	51224	10221	20393	20888	77882
		НР - 90%; СП - 8%			1090,49	137,51	20610	2599		5769	
		Двери Д-9 и экран Э-1 л.131									
7	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,226	22012,36	1146,55	4975	259	3514	1147	6611
		НР - 91%; СП - 8%			5316,50	259,43	1202	59		490	
8	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,13416	26678,90	12538,33	3579	1682	974	953	4894
		НР - 69%; СП - 8%			6879,60	3410,55	923	458		363	
9	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки , масса 1 м до 0,075 т**	т	0,13416	487077,00	--	65346	--	65346	--	70574
		СП - 8%			--	--	--	--		5228	
10	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	3,354	74,87	1,70	251	6	160	59	335
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	85	1		25	
11	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка из алюминиевых панелей. Облицовка панелями**	м2	23,52	743,46	2,66	17486	63	8180	7413	26892
		НР - 80%; СП - 8%			393,00	1,00	9243	24		1992	
12	2203-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Система навесных алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет по шкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001**	м2	23,52	13716,00	--	322600	--	322600	--	348408
		СП - 8%			--	--	--	--		25808	
13	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	**Петля накладная**	шт	24	295,00	--	7080	--	7080	--	7646
		СП - 8%			--	--	--	--		566	
14	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт	12	827,00	--	9924	--	9924	--	10718
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
15	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж**	т конструкций	0,06558	26678,90	12538,33	1750	822	477	466	2392
		НР - 69%; СП - 8%			6879,60	3410,55	451	224		177	
16	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки , масса 1 м до 0,075 т**	т	0,06558	487077,00	--	31943	--	31943	--	34498
		СП - 8%			--	--	--	--		2555	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	1,6395	74,87	1,70	123	3	78	29	164
		НР - 69%; СП - 8%			25,37	0,26	42	--		12	
18	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Облицовка из алюминиевых панелей. Облицовка панелями**	м2	8,1	743,46	2,66	6022	22	2817	2553	9261
		НР - 80%; СП - 8%			393,00	1,00	3183	8		686	
19	2203-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Система навесных алюминиевых панелей и профилей, окрашенных в стандартный цвет пошкале RAL, высота панелей 0,2 м, шаг вертикального профиля 1 м ГОСТ 22233-2001**	м2	8,1	13716,00	--	111100	--	111100	--	119988
		СП - 8%			--	--	--	--		8888	
20	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крепление перегородок и дверей**	т	0,26631	891873,39	1305,39	237515	348	174366	57282	318380
		НР - 91%; СП - 8%			235818,00	549,96	62801	146		23584	
21	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	46,23	3215,60	13,89	148657	642	99260	45004	209154
		НР - 92%; СП - 8%			1054,62	3,50	48755	162		15493	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				2536968	35158	2102273	370131	3139665
							399537	11811	--	232568	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2434350				
	Материалы		Тенге				1552829				
	Всего заработная плата		Тенге					409293			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				450704				
		Накладные расходы	Тенге				368712				
		Сметная прибыль	Тенге				224245				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3027307				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								360
		Сметная заработная плата	Тенге					409293			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				102618				
	Материалы		Тенге				1450				
	Всего заработная плата		Тенге					2055			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				97289				
		Накладные расходы	Тенге				1418				
		Сметная прибыль	Тенге				8323				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				112359				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2055			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3139665				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								361
		Сметная заработная плата	Тенге					411349			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3139664
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				399537				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35158			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11811			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2102273		
		- Накладные расходы	Тенге							370131	
		- Сметная прибыль	Тенге							232568	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-06 на ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЩРВ-12(ЩАО-1)

1	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	3	2389,25	854,00	7168	2562	608	4054	12120
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	3998	1633		898	
2	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	80	1824,88	599,21	145990	47937	16216	81419	245602
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	81837	31246		18193	
3	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	227	3350,87	1183,01	760648	268543	46014	443051	1299996
		НР - 72%; СП - 8%			1965,16	745,63	446091	169258		96296	
4	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	22	1309,35	135,08	28806	2972	1552	18041	50595
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	35,26	24282	776		3748	
5	1308-0305-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах)	шт.	54	2224,97	748,78	120149	40434	9938	69565	204891
		НР - 72%; СП - 8%			1292,16	497,07	69777	26842		15177	
6	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	8	3350,87	1183,01	26807	9464	1622	15614	45815
		НР - 72%; СП - 8%			1965,16	745,63	15721	5965		3394	
7	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	39	1869,39	670,86	72906	26164	5272	42752	124912
		НР - 72%; СП - 8%			1063,34	459,18	41470	17908		9253	
8	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	54	1896,53	751,84	102412	40599	7300	58800	174110
		НР - 72%; СП - 8%			1009,50	502,85	54513	27154		12897	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	2	2189,15	950,23	4378	1900	271	2507	7436
		НР - 72%; СП - 8%			1103,72	636,93	2207	1274		551	
10	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях**	шт.	12	2389,25	854,00	28671	10248	2433	16217	48479
		НР - 72%; СП - 8%			1332,54	544,41	15990	6533		3591	
11	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях**	шт.	2	1824,88	599,21	3650	1198	406	2035	6140
		НР - 72%; СП - 8%			1022,96	390,57	2046	781		455	
12	1308-0305-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прожектор светодиодный. Установка на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА**	шт.	10	5142,46	1600,48	51425	16005	2039	31996	90094
		НР - 72%; СП - 8%			3338,08	1105,83	33381	11058		6674	
13	1308-0305-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на подвесах (штангах)**	шт.	9	4574,58	1098,73	41171	9889	15897	15735	61459
		НР - 72%; СП - 8%			1709,42	718,81	15385	6469		4552	
14	1308-0305-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Светильник настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	9	1869,39	670,86	16825	6038	1217	9866	28826
		НР - 72%; СП - 8%			1063,34	459,18	9570	4133		2135	
15	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	108	406,25	3,20	43875	345	1373	30451	80272
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	42157	136		5946	
16	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	51	406,25	3,20	20719	163	649	14380	37906
		НР - 72%; СП - 8%			390,34	1,26	19907	64		2808	
17	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	12	454,14	3,23	5450	39	81	3846	10039
		НР - 72%; СП - 8%			444,18	0,94	5330	11		744	
18	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке**	шт.	2	508,06	4,03	1016	8	12	719	1874
		НР - 72%; СП - 8%			498,02	1,26	996	3		139	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	шт.	80	485,80	3,20	38864	256	1997	26433	70520
		НР - 72%, СП - 8%			457,64	1,26	36611	101		5224	
20	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	м	4937	-29,00	--	-143173	--	-143173	--	-154627
		СП - 8%			--	--	--	--		-11454	
21	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	2,586	-177802,00	--	-459796	--	-459796	--	-496580
		СП - 8%			--	--	--	--		-36784	
22	2306-0144-0703 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	1,684	-241725,00	--	-407065	--	-407065	--	-439630
		СП - 8%			--	--	--	--		-32565	
23	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,867	-276380,00	--	-239621	--	-239621	--	-258791
		СП - 8%			--	--	--	--		-19170	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1251456
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				921270				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					484763			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					311344			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						-1134758		
		- Накладные расходы	Тенге							887481	
		- Сметная прибыль	Тенге							92702	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-09 на ПОЖАРНУЮ СИГНАЛИЗАЦИЮ

1	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Пульт контроля и управления**	шт	1	7145,66	1,69	7146	2	159	4261	12319
		НР - 61%, СП - 8%			6985,00	--	6985	--		913	
2	2308-0303-1301 РСНБ РК 2015	**Пульт контроля и управления, С2000 (прим.)**	шт.	1	42966,00	--	42966	--	42966	--	46403
		СП - 8%			--	--	--	--		3437	
3	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы ПС приемно-контрольные на 20 лучей. Монтаж оборудования**	шт.	1	52845,73	2,08	52846	2	708	31803	91421
		НР - 61%, СП - 8%			52136,00	--	52136	--		6772	
4	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	**Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD**	шт.	1	17089,00	--	17089	--	17089	--	18456
		СП - 8%			--	--	--	--		1367	
5	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования**	луч	1	1769,96	0,21	1770	--	20	1067	3064
		НР - 61%, СП - 8%			1749,80	--	1750	--		227	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	1	11741,00	--	11741	--	11741	--	12680
		СП - 8%			--	--	--	--		939	
7	1310-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	31988,26	2,08	31988	2	430	19249	55336
		НР - 61%, СП - 8%			31556,00	--	31556	--		4099	
8	2308-0303-0305 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-8	шт.	1	24241,00	--	24241	--	24241	--	26180
		СП - 8%			--	--	--	--		1939	
9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Источник питания резервированный. Монтаж оборудования	шт.	2	17410,14	1983,96	34820	3968	2970	17704	56726
		НР - 61%, СП - 8%			13941,00	570,24	27882	1140		4202	
10	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	2	19116,00	--	38232	--	38232	--	41291
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
11	1308-0105-0108 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Монтаж оборудования	шт.	3	10442,22	--	31327	--	4111	19596	54996
		НР - 72%, СП - 8%			9072,00	--	27216	--		4074	
12	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	2	6917,00	--	13834	--	13834	--	14941
		СП - 8%			--	--	--	--		1107	
13	2308-0306-0208 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-7 S 12В, 7 А/ч	шт.	1	2218,00	--	2218	--	2218	--	2395
		СП - 8%			--	--	--	--		177	
14	2307-0202-1201 РСНБ РК 2015	Бокс для аккумуляторов 2х17 А/ч-12 В (прим.)	шт.	2	6366,00	--	12732	--	12732	--	13751
		СП - 8%			--	--	--	--		1019	
15	2308-0306-0104 РСНБ РК 2015	Бокс для аккумуляторов 2х7 А/ч-12 В (прим.)	шт.	1	4517,00	--	4517	--	4517	--	4878
		СП - 8%			--	--	--	--		361	
16	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	78	2674,36	2,08	208600	162	6262	123327	358482
		НР - 61%, СП - 8%			2592,00	--	202176	--		26554	
17	2308-0302-0304 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45	шт.	78	1653,00	--	128934	--	128934	--	139249
		СП - 8%			--	--	--	--		10315	
18	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	54	1340,53	0,78	72388	42	2362	42690	124285
		НР - 61%, СП - 8%			1296,00	--	69984	--		9206	
19	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	54	334,00	--	18036	--	18036	--	19479
		СП - 8%			--	--	--	--		1443	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	8	2674,36	2,08	21395	17	642	12649	36767
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	--	20736	--		2724	
21	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	8	1064,00	--	8512	--	8512	--	9193
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
22	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Резистор	шт	140	1641,03	319,68	229745	44755	3550	143330	402920
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	125,92	181440	17629		29846	
23	2404-0207-3968 РСНБ РК 2015	Резисторы ГОСТ Р 51177-2017	шт.	140	48,00	--	6720	--	6720	--	7258
		СП - 8%			--	--	--	--		538	
24	1310-0701-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство шлейфовое контрольное. Монтаж оборудования	шт.	24	10503,44	1,69	252082	41	3209	151788	436180
		НР - 61%; СП - 8%			10368,00	--	248832	--		32310	
25	2308-0304-0106 РСНБ РК 2015	Устройство шлейфовое контрольное, индикатор красного цвета, УШК-01	шт.	24	944,00	--	22656	--	22656	--	24468
		СП - 8%			--	--	--	--		1812	
26	1310-0408-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка кабельная соединительная или разветвительная. Монтаж оборудования	шт.	28	4512,15	--	126340	--	4820	74127	216505
		НР - 61%; СП - 8%			4340,00	--	121520	--		16037	
27	2306-1707-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная, ГОСТ 12434-93 серия ТВС-К 10	шт.	4	3556,00	--	14224	--	14224	--	15362
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
28	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	24	154,00	--	3696	--	3696	--	3992
		СП - 8%			--	--	--	--		296	
29	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	1113	347,48	14,47	386745	16103	63343	224030	659637
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	307299	3854		48862	
30	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	11	347,48	14,47	3822	159	626	2214	6519
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	3037	38		483	
31	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах	м кабеля	11	320,61	145,80	3527	1604	497	1381	5301
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	1426	493		393	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных кабель-каналах**	м кабеля	1113	320,61	145,80	356834	162274	50315	139779	536342
		НР - 72%; СП - 8%			129,60	44,83	144245	49893		39729	
33	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5**	км	1,113	23748,00	--	26432	--	26432	--	28546
		СП - 8%			--	--	--	--		2115	
34	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	**Кабели связи ТППэп 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,011	283762,00	--	3121	--	3121	--	3371
		СП - 8%			--	--	--	--		250	
35	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	1113	46,00	--	51198	--	51198	--	55294
		СП - 8%			--	--	--	--		4096	
36	СТ123-010802-9901	**Трубы винипластовые диаметром 32 мм**	кг	3,949	1746,00	--	6895	--	6895	--	7447
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3551434
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1448220				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					229131			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					73047			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						602018		
		- Накладные расходы	Тенге							1008995	
		- Сметная прибыль	Тенге							263072	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-12 на ТЕЛЕФОНИЗАЦИЮ

1	1310-0302-0108 РСНБ РК 2015	**Шкаф вводный. Монтаж оборудования**	шт.	1	12133,00	1512,33	12133	1512	253	6585	20216
		НР - 61%; СП - 8%			10368,00	427,68	10368	428		1497	
2	2307-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Настенный шкаф телекоммуникационный 19" 6U со стеклянной дверью (прим.)**	шт.	1	23459,00	--	23459	--	23459	--	25336
		СП - 8%			--	--	--	--		1877	
3	1310-0202-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Мини АТС. Монтаж оборудования**	шт.	1	40605,00	--	40605	--	429	24507	70321
		НР - 61%; СП - 8%			40176,00	--	40176	--		5209	
4	2308-0102-0305 РСНБ РК 2015	**Мини АТС на 10 номеров Panasonic KX-TEM824RU (прим.)**	шт.	1	239247,00	--	239247	--	239247	--	258387
		СП - 8%			--	--	--	--		19140	
5	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	шт.	9	1099,44	--	9895	--	1497	5123	16219
		НР - 61%; СП - 8%			933,12	--	8398	--		1201	
6	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2350**	шт.	9	5632,00	--	50688	--	50688	--	54743
		СП - 8%			--	--	--	--		4055	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка телефонная. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	485,80	3,20	4372	29	224	2974	7934
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	4119	11		588	
8	2307-0220-0705 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	9	467,00	--	4203	--	4203	--	4539
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
9	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	5	3968,30	1018,30	19841	5092	1789	9250	31418
		НР - 61%; СП - 8%			2592,00	440,64	12960	2203		2327	
10	2308-0201-0101 РСНБ РК 2015	Коробка телефонная распределительная ОРК-4 (прим.)	шт.	--	1206,00	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
11	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 5м (прим.)	км	0,01	212750,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
12	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 10м (прим.)	км	0,005	212750,00	--	1064	--	1064	--	1149
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
13	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 15м (прим.)	км	0,015	212750,00	--	3191	--	3191	--	3447
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
14	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 23м (прим.)	км	0,023	212750,00	--	4893	--	4893	--	5285
		СП - 8%			--	--	--	--		391	
15	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 26м (прим.)	км	0,026	212750,00	--	5532	--	5532	--	5974
		СП - 8%			--	--	--	--		443	
16	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 30м (прим.)	км	0,03	212750,00	--	6383	--	6383	--	6893
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
17	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 35м (прим.)	км	0,035	212750,00	--	7446	--	7446	--	8042
		СП - 8%			--	--	--	--		596	
18	2306-1623-0207 РСНБ РК 2015	Патчкорд SC/APC-SC/APC 40м (прим.)	км	0,04	212750,00	--	8510	--	8510	--	9191
		СП - 8%			--	--	--	--		681	
19	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 15х10 мм	м	85	347,48	14,47	29536	1230	4837	17109	50377
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	23469	294		3732	
20	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабельный канал 25х16 мм	м	70	347,48	14,47	24324	1013	3984	14090	41487
		НР - 72%; СП - 8%			276,10	3,46	19327	242		3073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба поливинилхлоридная диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	м	10	347,48	14,47	3475	145	569	2013	5927
		НР - 72%, СП - 8%			276,10	3,46	2761	35		439	
22	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах и кабель-каналах**	м кабеля	165	320,61	145,80	52900	24057	7459	20722	79512
		НР - 72%, СП - 8%			129,60	44,83	21384	7396		5890	
23	2306-0703-0505 РСНБ РК 2015	**Кабель связи оптический внутриобъектовый КС-FTTHSC-A-2-G.652.A2-FF-0,6-4013**	км	0,165	82006,00	--	13531	--	13531	--	14613
		СП - 8%			--	--	--	--		1082	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								723306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				142961				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33077			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10610			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						391316		
		- Накладные расходы	Тенге							102373	
		- Сметная прибыль	Тенге							53578	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-15 на РАДИОФИКАЦИЮ

1	1310-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиоузел. Монтаж оборудования**	комплект	1	341017,22	40806,45	341017	40806	96901	131174	509966
		НР - 61%, СП - 8%			203310,00	11728,80	203310	11729		37775	
2	1310-0202-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Усилитель дуплексный или абонентский отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	1	21411,22	2479,95	21411	2480	343	11773	35839
		НР - 61%, СП - 8%			18588,00	712,80	18588	713		2655	
3	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	**Антенный щиток**	шт	1	10742,50	--	10742	--	374	6324	18432
		НР - 61%, СП - 8%			10368,00	--	10368	--		1365	
4	1310-0410-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиоантенна. Монтаж оборудования**	устройство	1	25855,77	3426,84	25856	3427	4285	11669	40526
		НР - 61%, СП - 8%			18144,00	984,96	18144	985		3002	
5	1310-0411-0109 РСНБ РК 2015	**Щиток слаботочный**	шт	1	10742,50	--	10742	--	374	6324	18432
		НР - 61%, СП - 8%			10368,00	--	10368	--		1365	
6	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	**Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении**	шт.	4	2584,62	--	10338	--	810	5812	17443
		НР - 61%, СП - 8%			2382,00	--	9528	--		1292	
7	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	**Коробка ответвительная. Монтаж**	шт.	16	664,38	--	10630	--	62	6446	18443
		НР - 61%, СП - 8%			660,50	--	10568	--		1366	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Радиорозетка для скрытой проводки**	шт	12	485,80	3,20	5830	38	300	3965	10578
		НР - 72%; СП - 8%			457,64	1,26	5492	15		784	
9	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подрозетник деревянный**	м3 древесины в конструкции	0,5	26312,43	1026,95	13156	513	853	10821	25895
		НР - 90%; СП - 8%			23580,00	466,56	11790	233		1918	
10	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами**	м	35	474,21	50,10	16597	1754	3422	8596	27209
		НР - 72%; СП - 8%			326,30	14,80	11421	518		2015	
11	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	м кабеля	269	625,85	69,54	168355	18706	43924	67746	254989
		НР - 61%; СП - 8%			393,03	19,83	105725	5334		18888	
12	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	10	71,00	--	710	--	710	--	767
		СП - 8%			--	--	--	--		57	
13	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75**	м	63	426,00	--	26838	--	26838	--	28985
		СП - 8%			--	--	--	--		2147	
14	2306-1601-0901 РСНБ РК 2015	**Провода трансляционные с двумя токопроводящими жилами из оцинкованной стальной проволоки, уложенными параллельно в одной плоскости,изолированные поливинилхлоридным пластикатом, с сплоским разделительным основанием марки ПТПЖ сечением 2х1,2 мм2**	1000 м	0,126	25914,00	--	3265	--	3265	--	3526
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
15	2306-1113-0101 РСНБ РК 2015	**Провода монтажные марки РВШЭ экранированные с двумя жилами сечением 0,50 мм (прим.)**	1000 м	0,156	25651,00	--	4002	--	4002	--	4322
		СП - 8%			--	--	--	--		320	
16	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,03	272081,00	--	8162	--	8162	--	8815
		СП - 8%			--	--	--	--		653	
17	2306-0401-0123 РСНБ РК 2015	**Кабель микрофонный КММ 2х0,35 (прим.)**	км	0,02	125194,00	--	2504	--	2504	--	2704
		СП - 8%			--	--	--	--		200	
18	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	**Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПР сечением 2,5 мм2 (прим.)**	км	0,01	84704,00	--	847	--	847	--	915
		СП - 8%			--	--	--	--		68	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами для заземления	м3 грунта	1,8	1613,92	–	2905	–	–	2092	5396
		НР - 72%; СП - 8%			1613,92	–	2905	–		400	
20	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	841,75	–	1515	–	–	1091	2815
		НР - 72%; СП - 8%			841,75	–	1515	–		208	
21	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3217,54	157,10	19305	943	13091	3986	25154
		НР - 72%; СП - 8%			878,50	44,07	5271	264		1863	
22	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования	м	10	465,02	16,76	4650	168	2474	1477	6618
		НР - 72%; СП - 8%			200,80	4,41	2008	44		490	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1068328
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				427000				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					68835			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19835			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						213541		
		- Накладные расходы	Тенге							279296	
		- Сметная прибыль	Тенге							79092	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01-01 на наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1.Водопровод

Разборка и восстановление асфальтового покрытия

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,5	3636,32	1032,63	5454	1549	3698	587	6524
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	207	336		483	
2	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	15	632,74	221,12	9491	3317	5580	1574	11950
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	594	863		885	
3	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502	м2 основания	15	438,37	128,09	6576	1921	4562	673	7829
		НР - 108%; СП - 8%			6,17	35,39	93	531		580	
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	15	1271,66	124,97	19075	1875	16547	1189	21886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	653	448		1621	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				48189				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					3725			
		РАЗДЕЛ 2.Внутриплощадочные сети канализации									
		Разборка и восстановление асфальтового покрытия									
5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	2,662	3636,32	1032,63	9680	2749	6563	1041	11579
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	368	596		858	
6	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство**	м2 основания	26,62	632,74	221,12	16843	5886	9903	2793	21208
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	57,56	1054	1532		1571	
7	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=10	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502**	м2 основания	26,62	438,37	128,09	11670	3410	8096	1195	13893
		НР - 108%; СП - 8%			6,17	35,39	164	942		1029	
8	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	26,62	1271,66	124,97	33852	3327	29366	2111	38840
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	1159	795		2877	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				85519				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6611			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								133711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4293				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					24033			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6044			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						84315		
		- Накладные расходы	Тенге							11163	
		- Сметная прибыль	Тенге							9904	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-02-01 на тепловые сети

		Земляные работы									
1	1101-0101-0431 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	30	-217,13	-217,13	-6514	-6514	--	-1777	-8954
		НР - 72%; СП - 8%			--	-82,25	--	-2468		-663	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2	-1936,70	--	-3873	--	--	-2789	-7195
		НР - 72%; СП - 8%			-1936,70	--	-3873	--		-533	
		Неподвижные опоры									
3	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,446499	246529,00	--	110075	--	110075	--	118881
		СП - 8%			--	--	--	--		8806	
4	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0151422	234691,00	--	3554	--	3554	--	3838
		СП - 8%			--	--	--	--		284	
5	2104-0303-0134 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0.5 до 1.0 (Лу-6-8)	м3	0,87	65513,00	--	56996	--	56996	--	61556
		СП - 8%			--	--	--	--		4560	
6	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8-8)	м3	0,35	45100,00	--	15785	--	15785	--	17048
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
7	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П8д-8)	м3	0,18	45100,00	--	8118	--	8118	--	8767
		СП - 8%			--	--	--	--		649	
8	2104-0302-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92(П11д-8)	м3	0,22	45100,00	--	9922	--	9922	--	10716
		СП - 8%			--	--	--	--		794	
9	2104-0107-9908 РСНБ РК 2015	Ригели железобетонные из тяжелого бетона класса В25, объемом до 1 м3	м3	0,05	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
10	2102-0101-0301 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5 (М-100)	м3	0,13	13636,00	--	1773	--	1773	--	1914
		СП - 8%			--	--	--	--		142	
11	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,015	482662,00	--	7240	--	7240	--	7819
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
12	2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,05824	482662,00	--	28110	--	28110	--	30359
		СП - 8%			--	--	--	--		2249	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	Балки	т	0,01161	482662,00	--	5604	--	5604	--	6052
		СП - 8%			--	--	--	--		448	
14	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	1000 м2	0,15438	391823,00	--	60490	--	60490	--	65329
		СП - 8%			--	--	--	--		4839	
15	1113-0301-1705 РСНБ РК 2015 4=к	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03	м2	71	1272,35	11,77	90337	835	84733	3392	101228
		НР - 69%; СП - 8%			67,17	2,07	4769	147		7498	
16	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	6	74170,08	1117,72	445020	6706	301488	106352	595482
		НР - 76%; СП - 8%			22804,40	518,40	136826	3110		44110	
17	1339-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 60 мм. Очистка поверхности металлическими щетками	стык	6	259,20	--	1555	--	--	949	2704
		НР - 61%; СП - 8%			259,20	--	1555	--		200	
18	1339-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы наружным диаметром до 60 мм. Протирка ацетоном поверхности	стык	6	149,36	--	896	--	118	474	1480
		НР - 61%; СП - 8%			129,60	--	778	--		110	
19	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 133 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	6	32945,98	29992,66	197676	179956	2557	46693	263918
		НР - 91%; СП - 8%			2527,20	6024,56	15163	36147		19549	
20	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,142	59643,84	--	8469	--	534	7855	17631
		НР - 99%; СП - 8%			55877,50	--	7935	--		1306	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1298572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				163153				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					180984			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36937			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						697097		
		- Накладные расходы	Тенге							161149	
		- Сметная прибыль	Тенге							96190	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 07-01-01 на покрытие

Асфальтобенное покрытие

1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	132,3621214	3524,32	1032,63	466487	136681	311508	51761	559708
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	223,85	18298	29629		41460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1127-0403-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, нижний слой. Устройство	м2 основания	1323,621214	533,83	153,83	706585	203617	474652	91793	862248
		НР - 108%; СП - 8%			21,39	42,82	28316	56678		63870	
3	1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Основания щебеночные толщиной 8 см. Укладка и пропитка с применением битума	м2 основания	1323,621214	1445,76	124,79	1913634	165179	1679000	126224	2203046
		НР - 108%; СП - 8%			52,47	35,83	69455	47419		163189	
4	1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=2	Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706	м2 основания	1323,621214	309,43	7,63	409563	10095	398664	5274	448024
		НР - 108%; СП - 8%			0,61	3,08	804	4079		33187	
5	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1323,621214	1559,70	124,97	2064447	165415	1841394	104961	2342960
		НР - 108%; СП - 8%			43,55	29,88	57638	39548		173553	
6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	607,56	1711,10	31,16	1039595	18930	569023	495526	1657931
		НР - 108%; СП - 8%			743,37	11,82	451642	7179		122810	
		Покрытие спецсмесью. Тип 2									
7	1127-0403-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см(10 см) из щебня фракции свыше 70 мм, двухслойные, верхний слой. Устройство	м2 основания	280	645,48	233,86	180734	65481	104165	29808	227385
		НР - 108%; СП - 8%			39,60	58,97	11088	16511		16843	
8	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=2	Вычитается позиция: Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502	м2 основания	280	-87,67	-25,62	-24549	-7173	-17031	-2513	-29227
		НР - 108%; СП - 8%			-1,23	-7,08	-345	-1982		-2165	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из гравия. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,4	5140,87	1068,54	43183	8976	33046	3371	50278
		НР - 108%; СП - 8%			138,24	233,31	1161	1960		3724	
10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство однослойных покрытий из спецсмеси	м2	280	187,89	143,98	52608	40315	86	24828	83631
		НР - 108%; СП - 8%			43,60	38,51	12207	10782		6195	
11	2101-0103-0401 РСНБ РК 2015	Суглинок II группы, средняя плотность грунтов в естественном залегании 1,75 т/м3	м3	0,45	-416,00	--	-187	--	-187	--	-202
		СП - 8%			--	--	--	--		-15	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2101-0208-0402 РСНБ РК 2015	**Щебень шлаковый для дорожного строительства, фракция 10-20 мм ГОСТ 3344-83**	м3	0,51	-6012,00	--	-3066	--	-3066	--	-3311
		СП - 8%			--	--	--	--		-245	
13	2113-0102-0201 РСНБ РК 2015	**Известь строительная воздушная гидратная (гашеная), без добавок, сорт 1, ГОСТ 9179-77**	т	0,0308	-43805,00	--	-1349	--	-1349	--	-1457
		СП - 8%			--	--	--	--		-108	
14	1106-1501-0206 РСНБ РК 2015	**Приготовление спецсмеси**	м3	8,4	3827,73	1394,09	32153	11710	78	23386	59982
		НР - 91%; СП - 8%			2424,36	635,04	20365	5334		4443	
15	1127-0601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Резиновый бордюр профилем резиновым**	м шва	92,93	514,66	19,48	47827	1810	40631	5888	58013
		НР - 108%; СП - 8%			57,96	0,71	5386	66		4297	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8519011**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				676015				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					821036			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					217203			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5430614		
		- Накладные расходы	Тенге							960307	
		- Сметная прибыль	Тенге							631038	

		ИТОГО ПО АКТУ:										19685482,23
		В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОРУДОВАНИЕ:										
		Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				295 282					
		Итого:	Тенге				19 980 764					
		Доп.затраты при производстве СМР в зимнее время 0,9%	Тенге				179 827					
		Итого:	Тенге				20 160 591					
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				403 212					
		Итого	Тенге				20 563 803					
		НДС 12%	Тенге				2 467 656					
		Итого:	Тенге				23 031 460					
		Итого с понижающим коэффициентом:	Тенге				22 783 319,29					

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Талас-Құрылыс"
_____ Нурмашев Е.Т.

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт ТОО "Эльжан-2006"
_____ Муратбаев А.