Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"**

Подрядчик: **ТОО "АЙКОМ Ltd"**

Стройка: **"Строительство сетей электроснабжения жилого массива "Жанааулы-1" г.Актобе"**

Договор подряда (контракт) №220037/00 от 11.02.2022 г.

Акт выполненных работ №1
за июнь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 2020г.

№ п/п	№ поз. по л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			По лок смете №2-1. Сети ВЛИ-0,4кВ										
			ОТДЕЛ 1.Воздушная прокладка										
			РАЗДЕЛ 1.Промежуточная одностоечная опора П23 (2198шт)										
1	1	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры одностоечные.Установка**	опора	186		7365,44	3120,62	1369972	580436	124188	764549	2305283
			НР - 80%; СП - 8%				3577,14	1560,96	665348	290339		170762	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	шт.	186		26445,00	--	4918770	--	4918770	--	5312272
			СП - 8%				--	--	--	--		393502	
3	4	2404-0207-4401 РСНБ РК 2015	**Металлическая лента F207**	м	500		402,00	--	201000	--	201000	--	217080
			СП - 8%				--	--	--	--		16080	
4	5	2404-0207-2604 РСНБ РК 2015	**Скрепа NC20**	шт.	731		98,00	--	71638	--	71638	--	77369
			СП - 8%				--	--	--	--		5731	
5	6	2404-0207-2205 РСНБ РК 2015	**Комплект промежуточной подвески ES1500 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	357		1512,00	--	539784	--	539784	--	582967
			СП - 8%				--	--	--	--		43183	
6	11	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	**Натяжной зажим DN1**	шт.	100		1104,00	--	110400	--	110400	--	119232
			СП - 8%				--	--	--	--		8832	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7211564	580436	5965780	764549	8614203
									665348	290339	--	638090	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					7211564				
			Материалы	Тенге					124188				
			Всего заработная плата	Тенге						955687			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				922822				
		Местные материалы		Тенге				4918770				
			Накладные расходы	Тенге				764549				
			Сметная прибыль	Тенге				638090				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8614203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
			Сметная заработная плата	Тенге					955687			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8614203				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								731
			Сметная заработная плата	Тенге					955687			
			РАЗДЕЛ 3.Переходная ответвительная анкерная двухстоечная опора ПОА23 (182шт)									
7	25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры двухстоечные.Установка**	**опора**	**61**	**14871,90**	**7213,60**	**907186**	**440030**	**40728**	**517291**	**1538435**
			НР - 80%; СП - 8%			**6990,62**	**3609,60**	**426428**	**220186**		**113958**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	26	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**122**	**35719,00**	**--**	**4357718**	**--**	**4357718**	**--**	**4706335**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**348617**	
9	27	1107-0102-0104 РСНБ РК 2015	**Плита П-3и.Установка**	**шт. сборных конструкций**	**122**	**7283,77**	**1293,72**	**888620**	**157834**	**500261**	**327902**	**1313844**
			НР - 118%; СП - 8%			**1889,55**	**388,18**	**230525**	**47358**		**97322**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10	28	2104-0302-9904 РСНБ РК 2015	**Стоимость плит П-3и**	**м3**	**6,1**	**49202,00**	**--**	**300132**	**--**	**300132**	**--**	**324143**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**24011**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**6453656**	**597864**	**5198839**	**845193**	**7882757**
								656953	**267544**	**--**	**583908**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**6453656**				
		Материалы		Тенге				**540989**				
		Всего заработная плата		Тенге					**924497**			
		Местные материалы		Тенге				**4657850**				
			Накладные расходы	Тенге				**845193**				
			Сметная прибыль	Тенге				**583908**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**7882757**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	Тенге					924497			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**7882757**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								705
			Сметная заработная плата	Тенге					924497			
			РАЗДЕЛ 5.Концевая двухстоечная опора А23 (271шт)									
11	59	2104-0405-0113 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	**шт.**	**460**	**26445,00**	**--**	**12164700**	**--**	**12164700**	**--**	**13137876**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**973176**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**12164700**	**--**	**12164700**	**--**	**13137876**
								--	**--**	**--**	**973176**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**12164700**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Местные материалы		Тенге				12164700				
			Сметная прибыль	Тенге				973176				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13137876				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13137876				
			РАЗДЕЛ 9.Угловая анкерная трехстоечная опора УА23 (248шт)									
12	114	**2104-0405-0113 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные для опор высоковольтных линий электропередачи, СВ95-3,5 СТ РК 2387-2013 СВ95-3**	**шт.**	**340**	**26445,00**	**--**	**8991300**	**--**	**8991300**	**--**	**9710604**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**719304**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**8991300**	**--**	**8991300**	**--**	**9710604**
								--	**--**	**--**	**719304**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**8991300**				
		Местные материалы		Тенге				**8991300**				
			Сметная прибыль	Тенге				**719304**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**9710604**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**9710604**				
			РАЗДЕЛ 15.Гидроизоляция									
13	200	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону опор**	**м2 поверхности**	**308**	**876,17**	**19,84**	**269860**	**6111**	**177296**	**81171**	**379114**
			НР - 93%; СП - 8%			**280,69**	**2,69**	**86453**	**829**		**28083**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**269860**	**6111**	**177296**	**81171**	**379114**
								86453	**829**	**--**	**28083**	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				**269860**				
		Материалы		Тенге				**177297**				
		Всего заработная плата		Тенге					**87282**			
			Накладные расходы	Тенге				**81171**				
			Сметная прибыль	Тенге				**28083**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**379114**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
			Сметная заработная плата	Тенге					**87282**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				**379114**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
			Сметная заработная плата	Тенге					**87282**			
			РАЗДЕЛ 16.Провода									
14	202	**ТПРАЙСЛИСТ**	**Самонесущий провод изолированный сечением 50мм2 СИП-2-4х50**	**м**	**3100**	**815,09**	**--**	**2526779**	**--**	**2526779**	**--**	**2728921**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**202142**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				**2526779**	**--**	**2526779**	**--**	**2728921**
								--	**--**	**--**	**202142**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**2526779**				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**2526779**				
			Сметная прибыль	Тенге				**202142**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**2728921**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				2728921				
			ОТДЕЛ 2.Кабельная прокладка									
			РАЗДЕЛ 18.Заземление опор									
15	224	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления**	м шин заземления	308	250,75	49,32	77231	15191	779	52321	139916
			НР - 80%; СП - 8%			198,90	13,44	61261	4140		10364	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
16	225	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	м	308	256,50	16,63	79002	5122	9717	47210	136309
			НР - 72%; СП - 8%			208,32	4,57	64163	1408		10097	
17	226	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	т	0,189728	232884,00	--	44185	--	44185	--	47720
			СП - 8%			--	--	--	--		3535	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	**Тенге**				200418	20313	54681	99531	323945
								125424	5548	--	23996	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				79002				
		Материалы		Тенге				9717				
		Всего заработная плата		Тенге					65571			
			Накладные расходы	Тенге				47210				
			Сметная прибыль	Тенге				10097				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				136309				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
			Сметная заработная плата	Тенге					65571			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				121416				
		Материалы		Тенге				779				
		Всего заработная плата		Тенге					65401			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44185				
			Накладные расходы	Тенге				52321				
			Сметная прибыль	Тенге				13899				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				187636				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					65401			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				323945				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					130972			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								42777420
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1534178				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1204724			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					564260			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35079376		
			- Накладные расходы	Тенге							1790444	
			- Сметная прибыль	Тенге							3168699	

ВСЕГО по акту: 42 777 420

в т.ч. оборудование 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Временные здания и сооружения	2,4%				1 026 658				
			Итого с временными					43 804 078				
			Зимние удорожания	2,74%				1 200 232				
			Итого с зимними удорожаниями					45 004 310				
			Непредвиденные работы и затраты	2%				900 086				
			Итого с непредвиденными работами и затратами					**45 904 396**				
			Итого в текущих ценах 2021 года - 75%. К=1,050036					36 150 951				
			Итого в текущих ценах 2022 года - 25%. К=1,1025918					12 653 453				
			Итого:					48 804 404				
			Итого с К=0,95					**46 364 183,80**				
			НДС	12%				5 563 702,06				
			Итого с НДС					**51 927 885,86**				

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе"

Руководитель _____ **Танкиев Э.К.**

Технический надзор: ТОО "AAT Engineering XXI"

Эксперт _____ **Кейменов А.Т.**

Авторский надзор: ПК "Актобгражданпроект"

Эксперт _____ **Абдрахманова Э.Р.**

Подрядчик: ТОО "АЙКОМ Ltd"

Директор _____ **Жәдігеров А.Ә.**