Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

**Заказчик:** ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "
**Подрядчик**: ТОО "Атырауколик"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

# С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

| Код Заказчика | Код Подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | код | наименование | код |
| | | № 82 | 02.08.2021 г. | | | | |

(тенге)

| Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС за июнь | СМР ( в сметных, базисных ценах 2001г) | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г) | дополнительные затраты | | Налог на добавленную стоимость | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | в отчетном месяце за | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области" | **167 447 755,46** | **13 739 067,38** | | | | | | | **1 648 688,09** | **15 387 755,46** |

**Итого к оплате: 15 387 755 (пятнадцать миллионов триста восемьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят пять) тенге 46 тиын**

Заказчик _____ Нгали Е.А.

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

**Подрядчик** _____ **Юсупов К.Т.**

**Директор "ТОО "Атырауколик"**

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 82 от 02.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

# Р Е Е С Т Р

## выполненных работ за июнь 2022года

| № п/п | Наименование объекта | с начала года, тенге | в том числе по месяцам | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | феврал | май | июнь |
| 1 | Дорожная одежда | **116 203 717,00** | 116 203 717,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Электроснабжение | **51 244 038,46** | 22 356 283,00 | 13 500 000,00 | 15 387 755,46 |
| | **ИТОГО** | **167 447 755,46** | **138 560 000,00** | **13 500 000,00** | **15 387 755,46** |

Заказчик: Игали Е.А.

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

**Подрядчик: Юсупов К.Т.**

**Директор ТОО "Атырауколик"**

Форма 2в пр 3-1 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "
Подрядчик : ТОО "Атырауколик"
Договор № 82 от 02.08.2021 г.
Наименование стройки: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

# АКТ

## выполненных работ

за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ул. Декеев, ул.Оскенбайулы** | | | | | | | | | |
| | | **Установка КТП** | | | | | | | | | |
| | | **Ограждение КТП** | | | | | | | | | |
| 1 | 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** | шт. | 1 | 3108,11 | 1169,35 | 3108 | 1169 | 313 | 1478 | 4953 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 1626,48 | 425,88 | 1626 | 426 | | 367 | |
| 2 | 2307-0201-0801 РСНБ РК 2015 | **Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | шт. | 1 | 15267,00 | – | 15267 | – | 15267 | – | 16488 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1221 | |
| 3 | 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | шт. | 1 | 4373,50 | 23,40 | 4374 | 23 | 1653 | 1943 | 6821 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 2698,00 | – | 2698 | – | | 505 | |
| 4 | 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1P 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | шт. | 1 | 492,00 | – | 492 | – | 492 | – | 531 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 39 | |
| 5 | 1308-0103-2102 РСНБ РК 2015 | **Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2. Монтаж оборудования** | м | 4 | 919,28 | 175,29 | 3677 | 701 | 62 | 2476 | 6646 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 728,46 | 131,41 | 2914 | 526 | | 492 | |
| 6 | 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015 | **Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78** | шт. | 2 | 8971,00 | – | 17942 | – | 17942 | – | 19377 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1435 | |
| 7 | | **Шинный изолятор СМ-25** | **шт** | 2 | 205,36 | -- | 411 | -- | 411 | -- | 444 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 8 | **2306-1709-0202 РСНБ РК 2015** | **Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2** | **шт.** | 1 | 1673,00 | -- | 1673 | -- | 1673 | -- | 1807 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |
| 9 | **5108-0401-1303 РСНБ РК 2015** | **Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012** | **шт.** | 3 | 7035,00 | -- | 21105 | -- | | -- | 21105 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21105 | -- | |
| 10 | | **Фотореле** | **шт** | 1 | 1595,54 | -- | 1596 | -- | 1596 | -- | 1723 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 11 | | **Контактор КМ-3-25-40** | **шт** | 1 | 13827,68 | -- | 13828 | -- | 13828 | -- | 14934 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1106 | |
| 12 | | **Одножильный медный ПВ** | **м** | 3 | 1250,00 | -- | 3750 | -- | 3750 | -- | 4050 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 300 | |
| | | **Заземление опор ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 13 | **1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования** | **м** | 486 | 463,43 | 18,10 | 225227 | 8797 | 114875 | 74724 | 323948 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 208,96 | 4,59 | 101555 | 2229 | | 23996 | |
| 14 | **1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования** | **шт.** | 486 | 3152,18 | 170,63 | 1531961 | 82928 | 1004732 | 335946 | 2017339 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 914,20 | 45,86 | 444301 | 22290 | | 149433 | |
| | | **Заземление ШУО** | | | | | | | | | |
| 15 | **1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4** | **Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м** | **1 заземлитель** | 14 | 1961,85 | 1437,56 | 27466 | 20126 | 89 | 10636 | 41150 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 517,95 | 431,68 | 7251 | 6044 | | 3048 | |
| 16 | **1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 /10/ мм** | **м** | 3 | 377,95 | 54,93 | 1134 | 165 | 381 | 456 | 1717 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 195,90 | 15,40 | 588 | 46 | | 127 | |
| 17 | **2404-0207-3140 РСНБ РК 2015** | **Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | 39 | 1306,00 | -- | 50934 | -- | 50934 | -- | 55009 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4075 | |
| 18 | **2307-0207-0211 РСНБ РК 2015** | **Предохранители плавкие** | **шт.** | 52 | 804,00 | -- | 41808 | -- | 41808 | -- | 45153 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3345 | |
| 19 | **ТПРАЙС** | **лента металлическая** | **м** | 80 | 26,79 | -- | 2143 | -- | 2143 | -- | 2314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 20 | **2404-0207-2606 РСНБ РК 2015** | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** | **шт.** | 15 | 153,00 | -- | 2295 | -- | 2295 | -- | 2479 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 2404-0207-0904<br>РСНБ РК 2015 | **Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | комплект | 26 | 2698,00<br>-- | --<br>-- | 70148<br>-- | --<br>-- | 70148 | --<br>5612 | 75760 |
| 22 | 2404-0109-0402<br>РСНБ РК 2015 | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**<br>*СП - 8%* | шт. | 26 | 68,00<br>-- | --<br>-- | 1768<br>-- | --<br>-- | 1768 | --<br>141 | 1909 |
| 23 | 2404-0207-5310<br>РСНБ РК 2015 | **Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт. | 26 | 491,00<br>-- | --<br>-- | 12766<br>-- | --<br>-- | 12766 | --<br>1021 | 13787 |
| 24 | | **Проводник 3П6**<br>*СП - 8%* | м | 90 | 1651,79<br>-- | --<br>-- | 148661<br>-- | --<br>-- | 148661 | --<br>11893 | 160554 |
| 25 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 104,04 | 874,99<br>281,54 | 20,15<br>2,70 | 91034<br>29291 | 2096<br>281 | 59647 | 27502<br>9483 | 128019 |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 2294566 | 116006 | 1567234 | 455161 | 2968017 |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 590224 | 31841 | 21105 | 218289 | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 21105 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 21105 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2018818 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 1122015 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 579198 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 249337 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 417023 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 194867 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2630708 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 439 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 579198 | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 254643 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | 59735 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 42867 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 136143 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38138 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 23422 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 316203 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 33 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 42867 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | 2968016 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | 472 |
| | | | | | | | | 622065 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 26 | 1133-0202-0104<br>РСНБ РК 2015 | **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные. Установка**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 2 | 9742,57<br>5337,15 | 3461,11<br>1745,89 | 19485<br>10674 | 6922<br>3492 | 1889 | 11333<br>2465 | 33283 |
| 27 | 1133-0208-0103<br>РСНБ РК 2015 | **Разъединители. Установка с помощью механизмов** | комплект | 1 | 14860,42 | 4143,69 | 14860 | 4144 | 128 | 9854 | 26691 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 10588,34 | 1728,56 | 10588 | 1729 | | 1977 | |
| 28 | 5108-0301-1103 РСНБ РК 2015 | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)/с приводом | шт. | 1 | 79440,00 | -- | 79440 | -- | | -- | 79440 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 79440 | -- | |
| 29 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Кронштейн РА-1 | шт. | 1 | 5526,79 | -- | 5527 | -- | 5527 | -- | 5969 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 442 | |
| 30 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Кронштейн РА-2 | шт. | 1 | 1428,57 | -- | 1429 | -- | 1429 | -- | 1543 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 114 | |
| 31 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Вал привода РА-3 | шт. | 2 | 5526,79 | -- | 11054 | -- | 11054 | -- | 11938 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 884 | |
| 32 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Кронштейн РА-4 | шт. | 1 | 1150,00 | -- | 1150 | -- | 1150 | -- | 1242 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 92 | |
| 33 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Кронштейн РА-5 | шт. | 1 | 1160,71 | -- | 1161 | -- | 1161 | -- | 1254 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | |
| 34 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Хомут Х-7 | шт. | 3 | 1160,71 | -- | 3482 | -- | 3482 | -- | 3761 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 279 | |
| 35 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Хомут Х-8 | шт. | 1 | 1160,71 | -- | 1161 | -- | 1161 | -- | 1254 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 93 | |
| 36 | ТПРАЙС ТОО "Балхан" | Заземляющий проводник ЗП-1 | м | 6 | 956,63 | -- | 5740 | -- | 5740 | -- | 6199 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 459 | |
| 37 | 2404-0206-0701 РСНБ РК 2015 | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 3 | 813,00 | -- | 2439 | -- | 2439 | -- | 2634 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 195 | |
| 38 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | т | 0,0010388 | 499577,00 | -- | 519 | -- | 519 | -- | 560 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 42 | |
| 39 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 1 | 463,43 | 18,10 | 463 | 18 | 236 | 154 | 667 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 208,96 | 4,59 | 209 | 5 | | 49 | |
| 40 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования | м | 5 | 463,43 | 18,10 | 2317 | 91 | 1181 | 769 | 3333 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 208,96 | 4,59 | 1045 | 23 | | 247 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | Тенге | | | | 150226 | 11175 | 37096 | 22110 | 179768 |
| | | | | | | | 22516 | 5248 | 79440 | 7431 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 79440 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 79440 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 33483 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1418 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1281 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 30702 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 923 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2752 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 37158 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1281 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 37304 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2017 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 26483 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2958 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 21186 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 4679 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 63169 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 26483 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 179767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 20 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 27764 | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. ул. Жанузаков** | | | | | | | | | |
| | | **Установка КТП** | | | | | | | | | |
| 41 | **1108-0101-0202 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* | **м3 основания** | **0,3** | **15453,42** | **1721,32** | **4636** | **516** | **3856** | **455** | **5498** |
| | | | | | **880,60** | **749,50** | **264** | **225** | | **407** | |
| 42 | **1108-0101-0203 РСНБ РК 2015** | **Основание под фундаменты гравийное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* | **м3 основания** | **0,3** | **6432,82** | **1721,32** | **1930** | **516** | **1150** | **455** | **2575** |
| | | | | | **880,60** | **749,50** | **264** | **225** | | **191** | |
| 43 | **1107-0501-0102 РСНБ РК 2015** | **Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* | **шт. сборных конструкций** | **2** | **2641,26** | **1164,78** | **5283** | **2330** | **1386** | **2907** | **8845** |
| | | | | | **783,56** | **448,38** | **1567** | **897** | | **655** | |
| 44 | **2104-1201-9907 РСНБ РК 2015** | **Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%* | **м3** | **0,796** | **37806,00** | **--** | **30094** | **--** | **30094** | **--** | **32501** |
| | | | | | **--** | **--** | **--** | **--** | | **2407** | |
| 45 | **1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16** | **Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%* | **шт.** | **1** | **83858,92** | **42585,22** | **83859** | **42585** | **4851** | **37248** | **130795** |
| | | | | | **36423,00** | **15310,13** | **36423** | **15310** | | **9689** | |
| 46 | **1133-0204-0206 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** *НР - 80%; СП - 8%* | **км линии** | **0,04** | **164919,17** | **93462,88** | **6597** | **3739** | **144** | **3153** | **10529** |
| | | | | | **67860,80** | **30662,77** | **2714** | **1227** | | **780** | |
| | | **Заземление КТП** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 1308-0208-0201<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | м | 75 | 463,43<br>208,96 | 18,10<br>4,59 | 34757<br>15672 | 1358<br>344 | 17727 | 11532<br>3703 | 49992 |
| 48 | 1308-0208-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования<br>*НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 40 | 3152,18<br>914,20 | 170,63<br>45,86 | 126087<br>36568 | 6825<br>1835 | 82694 | 27650<br>12299 | 166036 |
| | | **Ограждение КТП** | | | | | | | | | |
| 49 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 0,07 | 15453,42<br>880,60 | 1721,32<br>749,50 | 1082<br>62 | 120<br>52 | 900 | 106<br>95 | 1283 |
| 50 | 1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м3 основания | 0,112 | 6651,80<br>808,08 | 1012,82<br>412,25 | 745<br>91 | 113<br>46 | 541 | 127<br>70 | 942 |
| 51 | 1107-0111-0108<br>РСНБ РК 2015 | Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим без цоколя. Установка<br>*НР - 118%; СП - 8%* | м оград | 12 | 3896,88<br>2580,84 | 954,85<br>361,00 | 46763<br>30970 | 11458<br>4332 | 4335 | 41657<br>7074 | 95493 |
| 52 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>*НР - 93%; СП - 8%* | м2 поверхности | 9,52 | 874,99<br>281,54 | 20,15<br>2,70 | 8330<br>2680 | 192<br>26 | 5458 | 2516<br>868 | 11714 |
| 53 | 2102-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010<br>*СП - 8%* | м3 | 0,952 | 43939,00<br>-- | --<br>-- | 41830<br>-- | --<br>-- | 41830 | --<br>3346 | 45176 |
| 54 | 1107-0111-0209<br>РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей<br>*НР - 118%; СП - 8%* | шт. | 1 | 872,90<br>801,59 | 29,71<br>4,59 | 873<br>802 | 30<br>5 | 41 | 951<br>146 | 1970 |
| 55 | 2105-0206-0803<br>РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | т | 0,26838 | 252534,00<br>-- | --<br>-- | 67775<br>-- | --<br>-- | 67775 | --<br>5422 | 73197 |
| 56 | 2105-0206-0802<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86<br>*СП - 8%* | м | 0,0238 | 255906,00<br>-- | --<br>-- | 6091<br>-- | --<br>-- | 6091 | --<br>487 | 6578 |
| 57 | 2105-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)<br>*СП - 8%* | т | 0,19892 | 240293,00<br>-- | --<br>-- | 47799<br>-- | --<br>-- | 47799 | --<br>3824 | 51623 |
| 58 | 2105-0308-0232<br>РСНБ РК 2015 | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80 | м2 | 29,87 | 994,00 | -- | 29691 | -- | 29691 | -- | 32066 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2375 | |
| 59 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | **Петля накладная** | шт. | 2 | 295,00 | -- | 590 | -- | 590 | -- | 637 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 47 | |
| 60 | 1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 3108,11 | 1169,35 | 3108 | 1169 | 313 | 1478 | 4953 |
| | | | | | 1626,48 | 425,88 | 1626 | 426 | | 367 | |
| 61 | 2307-0201-0801 РСНБ РК 2015 | **Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 15267,00 | -- | 15267 | -- | 15267 | -- | 16488 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1221 | |
| 62 | 1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | **Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | шт. | 1 | 4373,50 | 23,40 | 4374 | 23 | 1653 | 1943 | 6821 |
| | | | | | 2698,00 | -- | 2698 | -- | | 505 | |
| 63 | 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015 | **Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 492,00 | -- | 492 | -- | 492 | -- | 531 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 39 | |
| 64 | 1308-0103-2102 РСНБ РК 2015 | **Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2. Монтаж оборудования** | | | | | | | | | |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | м | 4 | 919,28 | 175,29 | 3677 | 701 | 62 | 2476 | 6646 |
| | | | | | 728,46 | 131,41 | 2914 | 526 | | 492 | |
| 65 | 2307-0222-0204 РСНБ РК 2015 | **Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 2 | 8971,00 | -- | 17942 | -- | 17942 | -- | 19377 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1435 | |
| 66 | | **Шинный изолятор СМ-25** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт | 2 | 205,36 | -- | 411 | -- | 411 | -- | 444 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 33 | |
| 67 | 2306-1709-0202 РСНБ РК 2015 | **Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт. | 1 | 1673,00 | -- | 1673 | -- | 1673 | -- | 1807 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 134 | |
| 68 | 5108-0401-1303 РСНБ РК 2015 | **Разрядники полимерные РВН-0,5 ГОСТ 30011.1-2012** | | | | | | | | | |
| | | | шт. | 3 | 7035,00 | -- | 21105 | -- | | -- | 21105 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 21105 | -- | |
| 69 | | **Фотореле** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт | 1 | 1595,54 | -- | 1596 | -- | 1596 | -- | 1723 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 128 | |
| 70 | | **Контактор КМ-3-25-40** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | шт | 1 | 13827,68 | -- | 13828 | -- | 13828 | -- | 14934 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 1106 | |
| 71 | | **Одножильный медный ПВ** | | | | | | | | | |
| | | *СП - 8%* | м | 3 | 1250,00 | -- | 3750 | -- | 3750 | -- | 4050 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 300 | |

**Промежуточная опора П11**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 1133-0202-0101<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 42 | 7364,92<br>3589,38 | 3101,23<br>1566,67 | 309327<br>150754 | 130252<br>65800 | 28321 | 173243<br>38606 | 521176 |
| 73 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | м | 84 | 410,00<br>-- | --<br>-- | 34440<br>-- | --<br>-- | 34440 | --<br>2755 | 37195 |
| 74 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 84 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 12852<br>-- | --<br>-- | 12852 | --<br>1028 | 13880 |
| 75 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 42 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 77490<br>-- | --<br>-- | 77490 | --<br>6199 | 83689 |
| 76 | | Проводник В10<br>*СП - 8%* | м | 294 | 1651,79<br>-- | --<br>-- | 485625<br>-- | --<br>-- | 485625 | --<br>38850 | 524475 |
| 77 | 2404-0202-0810<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 42 | 2815,00<br>-- | --<br>-- | 118230<br>-- | --<br>-- | 118230 | --<br>9458 | 127688 |
| 78 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 42 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 80304<br>-- | --<br>-- | 80304 | --<br>6424 | 86728 |
| 79 | 2404-0207-5014<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 42 | 2079,00<br>-- | --<br>-- | 87318<br>-- | --<br>-- | 87318 | --<br>6985 | 94303 |
| 80 | 2404-0207-1817<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 42 | 3060,00<br>-- | --<br>-- | 128520<br>-- | --<br>-- | 128520 | --<br>10282 | 138802 |
| | | | | Анкерные концевые опора К3 | | | | | | | |
| 81 | 1133-0202-0102<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 3 | 14857,25<br>7014,54 | 7168,40<br>3622,80 | 44572<br>21044 | 21505<br>10868 | 2023 | 25530<br>5608 | 75709 |
| 82 | 1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | шт. | 6 | 2504,05<br>1128,40 | 1375,65<br>549,20 | 15024<br>6770 | 8254<br>3295 | -- | 8052<br>1846 | 24923 |
| 83 | 2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)<br>*СП - 8%* | м3 | 0,3 | 51467,00<br>-- | --<br>-- | 15440<br>-- | --<br>-- | 15440 | --<br>1235 | 16675 |
| 84 | | Стяжка SH702<br>*СП - 8%* | шт | 9 | 16580,36<br>-- | --<br>-- | 149223<br>-- | --<br>-- | 149223 | --<br>11938 | 161161 |
| 85 | | Проводник В10<br>*СП - 8%* | м | 21 | 1651,79<br>-- | --<br>-- | 34687<br>-- | --<br>-- | 34687 | --<br>2775 | 37462 |
| 86 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | м | 15,6 | 410,00<br>-- | --<br>-- | 6396<br>-- | --<br>-- | 6396 | --<br>512 | 6908 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 918<br>-- | --<br>-- | 918 | --<br>73 | 991 |
| 88 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 11070<br>-- | --<br>-- | 11070 | --<br>886 | 11956 |
| 89 | 2404-0203-0403<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 7192,00<br>-- | --<br>-- | 43152<br>-- | --<br>-- | 43152 | --<br>3452 | 46604 |
| 90 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 36 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 68832<br>-- | --<br>-- | 68832 | --<br>5507 | 74339 |
| 91 | 2404-0207-3806<br>РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | 100 шт. | 0,06 | 26379,00<br>-- | --<br>-- | 1583<br>-- | --<br>-- | 1583 | --<br>127 | 1709 |
| 92 | 2404-0207-5201<br>РСНБ РК 2015 | Кожух защитный для зажима SP14 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 316,00<br>-- | --<br>-- | 1896<br>-- | --<br>-- | 1896 | --<br>152 | 2048 |
| 93 | | Заземляющий проводник<br>*СП - 8%* | шт | 6 | 3169,64<br>-- | --<br>-- | 19018<br>-- | --<br>-- | 19018 | --<br>1521 | 20539 |
| 94 | 2404-0207-1817<br>РСНБ РК 2015 | Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 3 | 3060,00<br>-- | --<br>-- | 9180<br>-- | --<br>-- | 9180 | --<br>734 | 9914 |
| 95 | 2404-0207-2305<br>РСНБ РК 2015 | Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 6 | 3264,00<br>-- | --<br>-- | 19584<br>-- | --<br>-- | 19584 | --<br>1567 | 21151 |
| | | | | | Анкерные ответвительные опора | | | | | | |
| 96 | 1133-0202-0106<br>РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | опора | 1 | 27100,66<br>13724,10 | 12432,25<br>6280,17 | 27101<br>13724 | 12432<br>6280 | 945 | 16003<br>3448 | 46552 |
| 97 | 1133-0203-0201<br>РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка<br>*НР - 80%; СП - 8%* | шт. | 2 | 2504,05<br>1128,40 | 1375,65<br>549,20 | 5008<br>2257 | 2751<br>1098 | -- | 2684<br>615 | 8308 |
| 98 | 2104-9999-9917<br>РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)<br>*СП - 8%* | м3 | 0,1 | 51467,00<br>-- | --<br>-- | 5147<br>-- | --<br>-- | 5147 | --<br>412 | 5558 |
| 99 | | Стяжка SH702<br>*СП - 8%* | шт | 3 | 16580,36<br>-- | --<br>-- | 49741<br>-- | --<br>-- | 49741 | --<br>3979 | 53720 |
| 100 | | Проводник 3П6<br>*СП - 8%* | м | 7 | 1651,79<br>-- | --<br>-- | 11562<br>-- | --<br>-- | 11562 | --<br>925 | 12487 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 2404-0207-4402<br>РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | м | 5,2 | 410,00<br>-- | --<br>-- | 2132<br>-- | --<br>-- | 2132 | --<br>171 | 2303 |
| 102 | 2404-0207-2606<br>РСНБ РК 2015 | Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 153,00<br>-- | --<br>-- | 306<br>-- | --<br>-- | 306 | --<br>24 | 330 |
| 103 | 2404-0207-4920<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 1845,00<br>-- | --<br>-- | 3690<br>-- | --<br>-- | 3690 | --<br>295 | 3985 |
| 104 | 2404-0202-0806<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 2399,00<br>-- | --<br>-- | 2399<br>-- | --<br>-- | 2399 | --<br>192 | 2591 |
| 105 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 7 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 13384<br>-- | --<br>-- | 13384 | --<br>1071 | 14455 |
| 106 | 2404-0203-0403<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 7192,00<br>-- | --<br>-- | 7192<br>-- | --<br>-- | 7192 | --<br>575 | 7767 |
| 107 | 2404-0207-5014<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 2 | 2079,00<br>-- | --<br>-- | 4158<br>-- | --<br>-- | 4158 | --<br>333 | 4491 |
| 108 | 2404-0207-3806<br>РСНБ РК 2015 | Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | 100 шт. | 0,02 | 26379,00<br>-- | --<br>-- | 528<br>-- | --<br>-- | 528 | --<br>42 | 570 |
| 109 | | Проводник ЗП6<br>*СП - 8%* | шт | 2 | 2544,64<br>-- | --<br>-- | 5089<br>-- | --<br>-- | 5089 | --<br>407 | 5496 |
| 110 | 2306-1002-0108<br>РСНБ РК 2015 | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80<br>*СП - 8%* | км | 0,0005 | 535583,00<br>-- | --<br>-- | 268<br>-- | --<br>-- | 268 | --<br>21 | 289 |
| 111 | 2404-0207-4909<br>РСНБ РК 2015 | Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 3348,00<br>-- | --<br>-- | 3348<br>-- | --<br>-- | 3348 | --<br>268 | 3616 |
| 112 | 2404-0207-3212<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 1213,00<br>-- | --<br>-- | 1213<br>-- | --<br>-- | 1213 | --<br>97 | 1310 |
| 113 | 2404-0207-5310<br>РСНБ РК 2015 | Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 1 | 491,00<br>-- | --<br>-- | 491<br>-- | --<br>-- | 491 | --<br>39 | 530 |
| 114 | 2404-0207-5013<br>РСНБ РК 2015 | Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98<br>*СП - 8%* | шт. | 4 | 1912,00<br>-- | --<br>-- | 7648<br>-- | --<br>-- | 7648 | --<br>612 | 8260 |
| | | **Подвес кабелей** | | | | | | | | | |
| 115 | 1133-0204-0103<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 16 | Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов<br>*НР - 80%; СП - 8%* | км линии | 1,066 | 119396,89<br>42955,83 | 24112,86<br>10033,70 | 127277<br>45791 | 25704<br>10696 | 55782 | 45189<br>13797 | 186264 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,29 | 314806,00 | -- | 91294 | -- | 91294 | -- | 98597 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7303 | |
| 117 | 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,56 | 230931,00 | -- | 129321 | -- | 129321 | -- | 139667 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 10346 | |
| 118 | 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015 | Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 | км | 0,216 | 230931,00 | -- | 49881 | -- | 49881 | -- | 53872 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 3990 | |
| 119 | | Муфта концевая | шт | 3 | 8758,93 | -- | 26277 | -- | 26277 | -- | 28379 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 2102 | |
| 120 | 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | светильник | 34 | 4991,20 | 2570,03 | 169701 | 87381 | 585 | 95109 | 285994 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 2403,96 | 1092,69 | 81735 | 37151 | | 21185 | |
| 121 | ТПРАЙС | Светильник-150Вт | шт | 34 | 43750,00 | -- | 1487500 | -- | 1487500 | -- | 1606500 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 119000 | |
| 122 | 2404-0207-5020 РСНБ РК 2015 | Мультизажимы прокалывающие SL29.4 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 50 | 3021,00 | -- | 151050 | -- | 151050 | -- | 163134 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 12084 | |
| | | **Заземление опор ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | |
| 123 | 1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования | м | 552 | 463,43 | 18,10 | 255814 | 9992 | 130476 | 84872 | 367941 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 208,96 | 4,59 | 115346 | 2532 | | 27255 | |
| 124 | 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | шт. | 552 | 3152,18 | 170,63 | 1740005 | 94190 | 1141177 | 381568 | 2291299 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 914,20 | 45,86 | 504638 | 25317 | | 169726 | |
| | | **Заземление ШУО** | | | | | | | | | |
| 125 | 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м | 1 заземлитель | 14 | 1961,85 | 1437,56 | 27466 | 20126 | 89 | 10636 | 41150 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 517,95 | 431,68 | 7251 | 6044 | | 3048 | |
| 126 | 1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 /10/ мм | м | 3 | 377,95 | 54,93 | 1134 | 165 | 381 | 456 | 1717 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 195,90 | 15,40 | 588 | 46 | | 127 | |
| 127 | 2404-0207-3140 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции SLIP 12.1 ГОСТ Р 51177-98 | шт. | 39 | 1306,00 | -- | 50934 | -- | 50934 | -- | 55009 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4075 | |
| 128 | 2307-0207-0211 РСНБ РК 2015 | **Предохранители плавкие** | шт. | 68 | 804,00 | -- | 54672 | -- | 54672 | -- | 59046 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 4374 | |
| 129 | ТПРАЙС | **лента металлическая** | м | 80 | 26,79 | -- | 2143 | -- | 2143 | -- | 2314 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 171 | |
| 130 | 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015 | **Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 15 | 153,00 | -- | 2295 | -- | 2295 | -- | 2479 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 184 | |
| 131 | 2404-0207-0904 РСНБ РК 2015 | **Кронштейн разрядника оцинкованный ГОСТ Р 51177-98** | комплект | 34 | 2698,00 | -- | 91732 | -- | 91732 | -- | 99071 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 7339 | |
| 132 | 2404-0109-0402 РСНБ РК 2015 | **Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004** | шт. | 34 | 68,00 | -- | 2312 | -- | 2312 | -- | 2497 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 185 | |
| 133 | 2404-0207-5310 РСНБ РК 2015 | **Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98** | шт. | 34 | 491,00 | -- | 16694 | -- | 16694 | -- | 18030 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 1336 | |
| 134 | | **Проводник ЗП6** | м | 90 | 1651,79 | -- | 148661 | -- | 148661 | -- | 160554 |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | 11893 | |
| 135 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | **Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** | м2 поверхности | 153 | 874,99 | 20,15 | 133874 | 3083 | 87716 | 40444 | 188263 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 281,54 | 2,70 | 43075 | 413 | | 13945 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 7317153 | 487512 | 5680255 | 1018440 | 9000749 |
| | | | | | | | 1128288 | 195015 | 21105 | 665156 | |
| | Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 21105 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость оборудования | | Тенге | | | | 21105 | | | | |
| | Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 5055048 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1379332 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 762808 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2802233 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 549222 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 448342 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | | Тенге | | | | 6052611 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 575 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 762808 | | | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2241000 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 193268 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 560495 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1212904 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 92510 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 469218 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 216817 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2927036 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 433 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 560495 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 9000752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1007 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1323303 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ИТОГО: | | | 12 026 887,00 |
| ВЗиС | Тенге | 6% | 721 613,22 |
| ИТОГО: | Тенге | | 12 748 500,22 |
| Дополнительные затраты при производстве строительно-мон | Тенге | 1,44% | 183 578,40 |
| ИТОГО: | Тенге | | 12 932 078,62 |
| Непредвиденные затраты | Тенге | 2% | 258 641,57 |
| ИТОГО: | | | 13 312 370,20 |
| В том числе в текущих ценах на 2020год-100% К=1,049901 | | | 13 976 670,78 |
| Итого в текущих ценах | | | 13 976 670,78 |
| Итого с учетом понижения К=0,982999999609 | | | 13 739 067,38 |
| НДС | | 12% | 1 648 688,09 |
| ВСЕГО К ОПЛАТЕ: | | | 15 387 755,46 |

Приказ: _____ Игали Е.А.

Руководитель ГУ "Шалкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции"

Гл.инж. _____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атырдуколик"

_____ Онай Д.А.

Инженер Технадзор ТОО "Ирмаст-А"