Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик: ТОО "Атырауколик"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2022 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 82	02.08.2021 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов , объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за май	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"	**152 060 000,00**	**12 053 571,43**							**1 446 428,57**	**13 500 000,00**

Итого к оплате: 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) тенге 00 тиын

Заказчик: _____ **Итрин Е.А**

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик: _____ **Юсупов К.Т.**

Директор ТОО "Атырауколик"

Сканировано с CamScanner

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 82 от 02.08.2021 г.

Наименование строительства и его адрес: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за май 2022года

№ п/п	Наименование объекта	с начала года, тенге	в том числе по месяцам	
			февраль	май
1	Дорожная одежда	116 203 717,00	116 203 717,00	0,00
2	Электроснабжение	35 856 283,00	22 356 283,00	13 500 000,00
	ИТОГО	152 060 000,00	138 560 000,00	13 500 000,00

Заказчик: _____ Мгазин Н.А.

Подрядчик: _____ Юсупов К.Т.

Руководитель ГУ "Кызылкогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Директор ТОО "Атырауколик"

«Атырауколик»

Сканировано с CamScanner

Форма 2в пр 3-1 Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : ГУ "Кызылкогинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

Подрядчик : ТОО "Атырауколик"

Договор № 82 от 02.08.2021 г.

Наименование стройки: "Строительство внутрисельских автомобильных дорог в селе Сагиз Кызылкогинского района Атырауской области"

АКТ
выполненных работ
за май месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ул. Декеев, ул.Оскенбайулы									
		Установка КТП									
1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,3	15453,42	1721,32	4636	516	3856	455	5498
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	264	225		407	
2	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	м3 основания	0,3	6432,82	1721,32	1930	516	1150	455	2575
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	264	225		191	
3	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	2	2641,26	1164,78	5283	2330	1386	2907	8845
		НР - 118%; СП - 8%			783,56	448,38	1567	897		655	
4	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	0,796	37806,00	–	30094	–	30094	–	32501
		СП - 8%			–	–	–	–		2407	
5	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**	шт.	1	83858,92	42585,22	83859	42585	4851	37248	130795
		НР - 72%; СП - 8%			36423,00	15310,13	36423	15310		9689	
6	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0,04	164919,17	93462,88	6597	3739	144	3153	10529
		НР - 80%; СП - 8%			67860,80	30662,77	2714	1227		780	
		Заземление КТП									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	463,43	18,10	34757	1358	17727	11532	49992
					208,96	4,59	15672	344		3703	
8	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	3152,18	170,63	126087	6825	82694	27650	166036
					914,20	45,86	36568	1835		12299	
		Ограждение КТП									
9	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	0,07	15453,42	1721,32	1082	120	900	106	1283
					880,60	749,50	62	52		95	
10	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	0,112	6651,80	1012,82	745	113	541	127	942
					808,08	412,25	91	46		70	
11	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	12	3896,88	954,85	46763	11458	4335	41657	95493
					2580,84	361,00	30970	4332		7074	
12	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 95%; СП - 8%.*	м2 поверхности	9,52	874,99	20,15	8330	192	5458	2516	11714
					281,54	2,70	2680	26		868	
13	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,952	43939,00	–	41830	–	41830	–	45176
					–	–	–	–		3346	
14	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	872,90	29,71	873	30	41	951	1970
					801,59	4,59	802	5		146	
15	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,26838	252534,00	–	67775	–	67775	–	73197
					–	–	–	–		5422	
16	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	м	0,0238	255906,00	–	6091	–	6091	–	6578
					–	–	–	–		487	
17	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *СП - 8%*	т	0,19892	240293,00	–	47799	–	47799	–	51623
					–	–	–	–		3824	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	994,00	--	29691	--	29691	--	32066
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
19	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
		Промежуточная опора П11									
20	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	20	7364,92	3101,23	147298	62025	13485	82497	248179
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	71788	31333		18384	
21	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	40	410,00	--	16400	--	16400	--	17712
		СП - 8%			--	--	--	--		1312	
22	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	40	153,00	--	6120	--	6120	--	6610
		СП - 8%			--	--	--	--		490	
23	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1845,00	--	36900	--	36900	--	39852
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
24		Проводник В10	м	140	1651,79	--	231250	--	231250	--	249750
		СП - 8%			--	--	--	--		18500	
25	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2815,00	--	56300	--	56300	--	60804
		СП - 8%			--	--	--	--		4504	
26	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	1912,00	--	38240	--	38240	--	41299
		СП - 8%			--	--	--	--		3059	
27	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	2079,00	--	41580	--	41580	--	44906
		СП - 8%			--	--	--	--		3326	
28	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	20	3060,00	--	61200	--	61200	--	66096
		СП - 8%			--	--	--	--		4896	
		Анкерные концевые опора К3									
29	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	14857,25	7168,40	178287	86021	8092	102118	302838
		НР - 80%; СП - 8%			7014,54	3622,80	84174	43474		22432	
30	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	2504,05	1375,65	60097	33016	--	32210	99692
		НР - 80%; СП - 8%			1128,40	549,20	27082	13181		7385	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,2	51467,00	--	61760	--	61760	--	66701
		СП - 8%			--	--	--	--		4941	
32		Стяжка SH702	шт	36	16580,36	--	596893	--	596893	--	644644
		СП - 8%			--	--	--	--		47751	
33		Проводник В10	м	84	1651,79	--	138750	--	138750	--	149850
		СП - 8%			--	--	--	--		11100	
34	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	62,4	410,00	--	25584	--	25584	--	27631
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
35	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	153,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
36	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1845,00	--	44280	--	44280	--	47822
		СП - 8%			--	--	--	--		3542	
37	2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	7192,00	--	172608	--	172608	--	186417
		СП - 8%			--	--	--	--		13809	
38	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1912,00	--	275328	--	275328	--	297354
		СП - 8%			--	--	--	--		22026	
39	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,24	26379,00	--	6331	--	6331	--	6837
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
40	2404-0207-5201 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP14 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	316,00	--	7584	--	7584	--	8191
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
41		Заземляющий проводник	шт	24	3169,64	--	76071	--	76071	--	82157
		СП - 8%			--	--	--	--		6086	
42	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3060,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
43	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3264,00	--	78336	--	78336	--	84603
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	
		Анкерные ответвительные опора									
44	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	27100,66	12432,25	27101	12432	945	16003	46552

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			13724,10	6280,17	13724	6280		3448	
45	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2504,05	1375,65	5008	2751	--	2684	8308
		НР - 80%; СП - 8%			1128,40	549,20	2257	1098		615	
46	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	51467,00	--	5147	--	5147	--	5558
		СП - 8%			--	--	--	--		412	
47		Стяжка SH702	шт	3	16580,36	--	49741	--	49741	--	53720
		СП - 8%			--	--	--	--		3979	
48		Проводник 3П6	м	7	1651,79	--	11562	--	11562	--	12487
		СП - 8%			--	--	--	--		925	
49	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	5,2	410,00	--	2132	--	2132	--	2303
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
50	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	153,00	--	306	--	306	--	330
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
51	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1845,00	--	3690	--	3690	--	3985
		СП - 8%			--	--	--	--		295	
52	2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2399,00	--	2399	--	2399	--	2591
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
53	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7	1912,00	--	13384	--	13384	--	14455
		СП - 8%			--	--	--	--		1071	
54	2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	7192,00	--	7192	--	7192	--	7767
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
55	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2079,00	--	4158	--	4158	--	4491
		СП - 8%			--	--	--	--		333	
56	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,02	26379,00	--	528	--	528	--	570
		СП - 8%			--	--	--	--		42	
57		Проводник 3П6	шт	2	2544,64	--	5089	--	5089	--	5496
		СП - 8%			--	--	--	--		407	
58	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,0005	535583,00	--	268	--	268	--	289
		СП - 8%			--	--	--	--		21	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2404-0207-4909 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SO121.0 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3348,00	--	3348	--	3348	--	3616
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
60	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1213,00	--	1213	--	1213	--	1310
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
61	2404-0207-5310 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	491,00	--	491	--	491	--	530
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
62	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1912,00	--	7648	--	7648	--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		Подвес кабелей									
63	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,896	119396,89	24112,86	106980	21605	46887	37983	156560
		НР - 80%; СП - 8%			42955,83	10033,70	38488	8990		11597	
64	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	314806,00	--	59813	--	59813	--	64598
		СП - 8%			--	--	--	--		4785	
65	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,49	230931,00	--	113156	--	113156	--	122209
		СП - 8%			--	--	--	--		9052	
66	2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,216	230931,00	--	49881	--	49881	--	53872
		СП - 8%			--	--	--	--		3990	
67		Муфта концевая	шт	3	8758,93	--	26277	--	26277	--	28379
		СП - 8%			--	--	--	--		2102	
68	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	26	4991,20	2570,03	129771	66821	447	72730	218702
		НР - 80%; СП - 8%			2403,96	1092,69	62503	28410		16200	
69	ТПРАЙС	Светильник-150Вт	шт	26	43750,00	--	1137500	--	1137500	--	1228500
		СП - 8%			--	--	--	--		91000	
70	2404-0207-5020 РСНБ РК 2015	Мультизажимы прокалывающие SL29.4 ГОСТ Р 51177-98	шт.	50	3021,00	--	151050	--	151050	--	163134
		СП - 8%			--	--	--	--		12084	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4867233	354453	4084689	474982	5769591
	Стоимость монтажных работ		Тенге				428093	157289	--	427375	
	Материалы		Тенге				2740956				
							105272				

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					106152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2496252				
		Накладные расходы	Тенге				76429				
		Сметная прибыль	Тенге				225391				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3042776				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					106152			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2126277				
	Материалы		Тенге				87664				
	Всего заработная плата		Тенге					479230			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1256667				
	Местные материалы		Тенге				138831				
		Накладные расходы	Тенге				398553				
		Сметная прибыль	Тенге				201986				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2726817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								367
		Сметная заработная плата	Тенге					479230			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5769592				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								443
		Сметная заработная плата	Тенге					585382			
		РАЗДЕЛ 2. ул. Пусырманов									
		Установка КТП									
71	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	15453,42	1721,32	4636	516	3856	455	5498
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	264	225		407	
72	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,3	6432,82	1721,32	1930	516	1150	455	2575
		НР - 93%; СП - 8%			880,60	749,50	264	225		191	
73	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2641,26	1164,78	5283	2330	1386	2907	8845
		НР - 118%; СП - 8%			783,56	448,38	1567	897		655	
74	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	37806,00	--	30094	--	30094	--	32501
		СП - 8%			--	--	--	--		2407	
75	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования	шт.	1	83858,92	42585,22	83859	42585	4851	37248	130795
		НР - 72%; СП - 8%			36423,00	15310,13	36423	15310		9689	
76	1133-0204-0206 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,04	164919,17	93462,88	6597	3739	144	3153	10529
		НР - 80%; СП - 8%			67860,80	30662,77	2714	1227		780	
		Заземление КТП									

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1308-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	75	463,43 208,96	18,10 4,59	34757 15672	1358 344	17727	11532 3703	49992
78	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	40	3152,18 914,20	170,63 45,86	126087 36568	6825 1835	82694	27650 12299	166036
		Ограждение КТП									
79	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	0,07	15453,42 880,60	1721,32 749,50	1082 62	120 52	900	106 95	1283
80	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство *НР - 95%; СП - 8%*	м3 основания	0,112	6651,80 808,08	1012,82 412,25	745 91	113 46	541	127 70	942
81	1107-0111-0108 РСНБ РК 2015	Ограды металлические из сетки, высотой до 1,7 м по металлическим без цоколя. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	м оград	12	3896,88 2580,84	954,85 361,00	46763 30970	11458 4332	4335	41657 7074	95493
82	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 95%; СП - 8%*	м2 поверхности	9,52	874,99 281,54	20,15 2,70	8330 2680	192 26	5458	2516 868	11714
83	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 *СП - 8%*	м3	0,952	43939,00 --	-- --	41830 --	-- --	41830	-- 3346	45176
84	1107-0111-0209 РСНБ РК 2015	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей *НР - 118%; СП - 8%*	шт.	1	872,90 801,59	29,71 4,59	873 802	30 5	41	951 146	1970
85	2105-0206-0803 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	т	0,26838	252534,00 --	-- --	67775 --	-- --	67775	-- 5422	73197
86	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 *СП - 8%*	м	0,0238	255906,00 --	-- --	6091 --	-- --	6091	-- 487	6578
87	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 4 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93) *СП - 8%*	т	0,19892	240293,00 --	-- --	47799 --	-- --	47799	-- 3824	51623

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	2105-0308-0232 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 3 мм, размером стороны ячейки 60 мм ГОСТ 5336-80	м2	29,87	994,00	--	29691	--	29691	--	32066
		СП - 8%			--	--	--	--		2375	
89	2113-0211-0501 РСНБ РК 2015	Петля накладная	шт.	2	295,00	--	590	--	590	--	637
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
90	1308-0205-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щиток до трех групп. Установка в обхват колонн	шт.	1	3108,11	1169,35	3108	1169	313	1478	4953
		НР - 72%; СП - 8%			1626,48	425,88	1626	426		367	
91	2307-0201-0801 РСНБ РК 2015	Щиты утапливаемые осветительные с выключателем модели УОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа IIЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15267,00	--	15267	--	15267	--	16488
		СП - 8%			--	--	--	--		1221	
92	1308-0303-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке с количеством зажимов для подключения до 9 на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4373,50	23,40	4374	23	1653	1943	6821
		НР - 72%; СП - 8%			2698,00	--	2698	--		505	
93	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
		СП - 8%			--	--	--	--		39	
94	1308-0103-2102 РСНБ РК 2015	Шина ответвительная - одна полоса в фазе, медная или алюминиевая сечением до 350 мм2. Монтаж оборудования	м	4	919,28	175,29	3677	701	62	2476	6646
		НР - 72%; СП - 8%			728,46	131,41	2914	526		492	
95	2307-0222-0204 РСНБ РК 2015	Шина медная М1, размерами 3 мм х 25 мм х 4000 мм ГОСТ 434-78	шт.	2	8971,00	--	17942	--	17942	--	19377
		СП - 8%			--	--	--	--		1435	
96		Шинный изолятор СМ-25	шт	2	205,36	--	411	--	411	--	444
		СП - 8%			--	--	--	--		33	
97	2306-1709-0202 РСНБ РК 2015	Колодка клеммная соединительная 1р, 11х5,3 мм2	шт.	1	1673,00	--	1673	--	1673	--	1807
		СП - 8%			--	--	--	--		134	
98		Фотореле	шт	1	1595,54	--	1596	--	1596	--	1723
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
99		Контактор КМ-3-25-40	шт	1	13827,68	--	13828	--	13828	--	14934
		СП - 8%			--	--	--	--		1106	
100		Одножильный медный ПВ	м	3	1250,00	--	3750	--	3750	--	4050
		СП - 8%			--	--	--	--		300	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Промежуточная опора П11									
101	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	13	7364,92	3101,23	95744	40316	8766	53623	161316
		НР - 80%; СП - 8%			3589,38	1566,67	46662	20367		11949	
102	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	26	410,00	--	10660	--	10660	--	11513
		СП - 8%			--	--	--	--		853	
103	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	153,00	--	3978	--	3978	--	4296
		СП - 8%			--	--	--	--		318	
104	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1845,00	--	23985	--	23985	--	25904
		СП - 8%			--	--	--	--		1919	
105		Проводник В10	м	91	1651,79	--	150312	--	150312	--	162337
		СП - 8%			--	--	--	--		12025	
106	2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2815,00	--	36595	--	36595	--	39523
		СП - 8%			--	--	--	--		2928	
107	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	1912,00	--	24856	--	24856	--	26844
		СП - 8%			--	--	--	--		1988	
108	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	2079,00	--	27027	--	27027	--	29189
		СП - 8%			--	--	--	--		2162	
109	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	13	3060,00	--	39780	--	39780	--	42962
		СП - 8%			--	--	--	--		3182	
		Анкерные концевые опора К3									
110	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	12	14857,25	7168,40	178287	86021	8092	102118	302838
		НР - 80%; СП - 8%			7014,54	3622,80	84174	43474		22432	
111	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	24	2504,05	1375,65	60097	33016	--	32210	99692
		НР - 80%; СП - 8%			1128,40	549,20	27082	13181		7385	
112	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,2	51467,00	--	61760	--	61760	--	66701
		СП - 8%			--	--	--	--		4941	
113		Стяжка SH702	шт	36	16580,36	--	596893	--	596893	--	644644
		СП - 8%			--	--	--	--		47751	
114		Проводник В10	м	84	1651,79	--	138750	--	138750	--	149850
		СП - 8%			--	--	--	--		11100	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	62,4	410,00	--	25584	--	25584	--	27631
		СП - 8%			--	--	--	--		2047	
116	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	153,00	--	3672	--	3672	--	3966
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
117	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	1845,00	--	44280	--	44280	--	47822
		СП - 8%			--	--	--	--		3542	
118	2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	7192,00	--	172608	--	172608	--	186417
		СП - 8%			--	--	--	--		13809	
119	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	144	1912,00	--	275328	--	275328	--	297354
		СП - 8%			--	--	--	--		22026	
120	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,24	26379,00	--	6331	--	6331	--	6837
		СП - 8%			--	--	--	--		506	
121	2404-0207-5201 РСНБ РК 2015	Кожух защитный для зажима SP14 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	316,00	--	7584	--	7584	--	8191
		СП - 8%			--	--	--	--		607	
122		Заземляющий проводник	шт	24	3169,64	--	76071	--	76071	--	82157
		СП - 8%			--	--	--	--		6086	
123	2404-0207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	3060,00	--	36720	--	36720	--	39658
		СП - 8%			--	--	--	--		2938	
124	2404-0207-2305 РСНБ РК 2015	Кронштейны стальные массой 24 кг длиной 1350 мм для установки желобов и прокладки в них кабелей на мостах ГОСТ Р 51177-98	шт.	24	3264,00	--	78336	--	78336	--	84603
		СП - 8%			--	--	--	--		6267	
		Анкерные ответвительные опора									
125	1133-0202-0106 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ для совместной подвески проводов, одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	1	27100,66	12432,25	27101	12432	945	16003	46552
		НР - 80%; СП - 8%			13724,10	6280,17	13724	6280		3448	
126	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	2	2504,05	1375,65	5008	2751	--	2684	8308
		НР - 80%; СП - 8%			1128,40	549,20	2257	1098		615	
127	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,1	51467,00	--	5147	--	5147	--	5558
		СП - 8%			--	--	--	--		412	

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128		Стяжка SH702 СП - 8%	шт	3	16580,36 --	-- --	49741 --	-- --	49741	-- 3979	53720
129		Проводник 3П6 СП - 8%	м	7	1651,79 --	-- --	11562 --	-- --	11562	-- 925	12487
130	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	м	5,2	410,00 --	-- --	2132 --	-- --	2132	-- 171	2303
131	2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	153,00 --	-- --	306 --	-- --	306	-- 24	330
132	2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	1845,00 --	-- --	3690 --	-- --	3690	-- 295	3985
133	2404-0202-0806 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO69.95 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	2399,00 --	-- --	2399 --	-- --	2399	-- 192	2591
134	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	7	1912,00 --	-- --	13384 --	-- --	13384	-- 1071	14455
135	2404-0203-0403 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные прессуемые НАС 300-1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	7192,00 --	-- --	7192 --	-- --	7192	-- 575	7767
136	2404-0207-5014 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.12 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	2	2079,00 --	-- --	4158 --	-- --	4158	-- 333	4491
137	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	100 шт.	0,02	26379,00 --	-- --	528 --	-- --	528	-- 42	570
138		Проводник 3П6 СП - 8%	шт	2	2544,64 --	-- --	5089 --	-- --	5089	-- 407	5496
139	2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80 СП - 8%	км	0,0005	535583,00 --	-- --	268 --	-- --	268	-- 21	289
140	2404-0207-4909 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT21.0 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	3348,00 --	-- --	3348 --	-- --	3348	-- 268	3616
141	2404-0207-3212 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные (СИП) SO 157.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	1213,00 --	-- --	1213 --	-- --	1213	-- 97	1310
142	2404-0207-5310 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные SO70 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	1	491,00 --	-- --	491 --	-- --	491	-- 39	530
143	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 СП - 8%	шт.	4	1912,00 --	-- --	7648 --	-- --	7648	-- 612	8260

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Подвес кабелей									
144	1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Провода ВЛ 0,38 кВизолированные (1 провод при 30 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**									
		НР - 80%; СП - 8%	км линии	0,48	119396,89	24112,86	57311	11574	25118	20348	83871
					42955,83	10033,70	20619	4816		6213	
145	2306-1201-0916 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**									
		СП - 8%	км	0,48	314806,00	--	151107	--	151107	--	163195
					--	--	--	--		12089	
146		**Муфта концевая**									
		СП - 8%	шт	3	8758,93	--	26277	--	26277	--	28379
					--	--	--	--		2102	
147	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	**Светильники с лампами люминесцентными. Установка**									
		НР - 80%; СП - 8%	светильник	17	4991,20	2570,03	84850	43691	292	47554	142997
					2403,96	1092,69	40867	18576		10592	
148	ТПРАЙС	**Светильник-150Вт**									
		СП - 8%	шт	17	43750,00	--	743750	--	743750	--	803250
					--	--	--	--		59500	
149	2404-0207-5020 РСНБ РК 2015	**Мультизажимы прокалывающие SL29.4 ГОСТ Р 51177-98**									
		СП - 8%	шт.	36	3021,00	--	108756	--	108756	--	117456
					--	--	--	--		8700	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4108621	301477	3436449	409194	4879235
	Стоимость монтажных работ		Тенге				370700	133266	--	361422	
	Материалы		Тенге				2260641				
	Всего заработная плата		Тенге				107299				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					114342			
		Накладные расходы	Тенге				2004779				
		Сметная прибыль	Тенге				82326				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				187437				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2530405				
		Сметная заработная плата	Тенге								83
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					114342			
	Материалы		Тенге				1847980				
	Всего заработная плата		Тенге				61021				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					389625			
	Местные материалы		Тенге				1124514				
		Накладные расходы	Тенге				138831				
		Сметная прибыль	Тенге				326869				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				173988				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2348836				
		Сметная заработная плата	Тенге								296
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					389625			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4879241				
		Сметная заработная плата	Тенге								379
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					503966			
											10648749

Сканировано с CamScanner

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				798793				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					655930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					290555			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7521138		
		- Накладные расходы	Тенге							884176	
		- Сметная прибыль	Тенге							788797	

ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге		10 648 749
ВЗиС			
ИТОГО:	Тенге	6%	638 924,96
	Тенге		11 287 674,22
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге	1,44%	162 542,51
ИТОГО:	Тенге		11 450 216,73
Непредвиденные затраты	Тенге	2%	229 004,33
ИТОГО:			11 679 221,06
В том числе в текущих ценах на 2020год-100% К=1,049901			12 262 025,87
Итого в текущих ценах			12 262 025,87
Итого с учетом понижения К=0,982999999609			12 053 571,43
НДС		12%	1 446 428,57
ВСЕГО К ОПЛАТЕ:			13 500 000,00

Принял _____ Игали Е.А.

Руководитель ГУ "Кызылогинского районного отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекций "

_____ Ойай Д.А.

Инженер Технадзор ТОО "Ирмаст-А"

Сдал _____ Юсупов К.Т.

Директор ТОО "Атыраукоммунлик"