Заказчик : ГУ"Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
Подрядчик : ТОО "Эврика"
Договор подряда (контракта) : № 60 от 19.04.2021 г.

Наименование строительства: Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана ОмирТеректинского района ЗКО (без наружных инженерных сетей и благоустройства)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

За Июнь месяц 2022 года

Код заказчика	подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организционно-правовая форма	
		Номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		60	19.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комлексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленую стоимость	Всего к оплате с НДС тыс.тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно (без НДС)	В отчетный месяц	СМР в сметных базисных ценах 1991г.	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметн. Базисных ценах 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетный месяц	По монтажу оборудов.		На приобрет. материалов	Другие доп. затраты расходы		
ВСЕГО с начала строительства:	212 219 674								25 466 361	**237 686 035**
ВСЕГО с начала года:	64 360 357								7 723 243	**72 083 600**
В том числе за месяц		16 612 668							1 993 520	**18 606 188**
Общестроительные работы (смета № 2-1-1)		4 243 978							509 277	**4 753 255**
Водопровод и канализация (смета № 2-1-3)		501 666							60 200	**561 866**
Отопление и вентиляция (смета № 2-1-4)		1 242 578							149 109	**1 391 687**
Благоустройство территории (смета № 7-1)		10 624 446							1 274 934	**11 899 380**

Возмещение аванса 19,3% (согласно договора)		3 206 245							384 749	**3 590 994**
ИТОГО к ОПЛАТЕ		13 406 423							1 608 771	**15 015 194**

Заказчик :

Подрядчик :

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 года.

на **Общестроительные работы**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 8. Полы										
		8.5 ТИП 4										
1	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**28,8**		**3905,03**	**65,94**	**112465**	**1899**	**81351**	**28226**	**151946**
		НР - 94%, СП - 80%				**1014,41**	**28,23**	**29215**	**813**		**11255**	
2	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**29,376**		**-2493,00**	**--**	**-73234**	**--**	**-73234**	**--**	**-79093**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-5859**	
		8.7 2-3 этаж										
3	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	**9,792**		**3905,02**	**65,90**	**38238**	**645**	**27660**	**9597**	**51662**
		НР - 94%, СП - 80%				**1014,42**	**28,23**	**9933**	**276**		**3827**	
4	2206-0301-1201	**Плитки керамические для полов гладкие глазурованные с многоцветным рисунком толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	**м2**	**9,98784**		**-2493,00**	**--**	**-24900**	**--**	**-24900**	**--**	**-26892**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**-1992**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**52569**	**2544**	**10878**	**37824**	**97623**
							39148	**1089**	**--**	**7231**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**52569**				
	Материалы		Тенге				**10419**				
	Всего заработная плата		Тенге					**40238**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**-98134**				
		Накладные расходы	Тенге				**37824**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7231**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**97623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40238**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**97623**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**42**
		Сметная заработная плата	Тенге					**40238**			
		РАЗДЕЛ 9. Проемы									
5	**1110-0501-0402**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**м**	**44,87**	**1482,83**	**8,76**	**66534**	**393**	**57306**	**8111**	**80617**
		НР - 90%; СП - 8%			**196,91**	**3,94**	**8835**	**177**		**5972**	
6	**2109-0205-0108**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**44,87**	**2231,00**	**--**	**100105**	**--**	**100105**	**--**	**108113**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8008**	
7	**1112-0101-1001 РСНБ РК 2015**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**14,724**	**2568,80**	**13,31**	**37823**	**196**	**24446**	**12166**	**53988**
		НР - 92%; СП - 8%			**895,21**	**2,92**	**13181**	**43**		**3999**	
8	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**146,4**	**1011,65**	**4,47**	**148106**	**655**	**118880**	**25980**	**188013**
		НР - 90%; СП - 8%			**195,16**	**2,02**	**28571**	**296**		**13927**	
9	**2109-0205-0101**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**146,4**	**730,00**	**--**	**106872**	**--**	**106872**	**--**	**115422**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**8550**	
10	**1112-0101-1001**	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	**м2 покрытия**	**11,6928**	**2568,85**	**13,28**	**30037**	**155**	**19414**	**9663**	**42876**
		НР - 92%; СП - 8%			**895,25**	**2,99**	**10468**	**35**		**3176**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				**489477**	**1399**	**427023**	**55920**	**589029**
							61055	**551**	**--**	**43632**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**489477**				
	Материалы		Тенге				**220045**				
	Всего заработная плата		Тенге					**61607**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**206977**				
		Накладные расходы	Тенге				**55921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**43632**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**589029**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**67**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					61607			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				589029				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								67
		Сметная заработная плата	Тенге					61607			
		РАЗДЕЛ 12. Кровля									
11	1110-0106-0101	**Окна слуховые. Устройство**	слуховое окно	3	16822,67	752,50	50468	2258	31411	15913	71692
		НР - 90%; СП - 8%			5599,67	294,17	16799	882		5310	
12	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,318	90402,52	941,82	28748	300	22080	5845	37360
		НР - 90%; СП - 8%			20025,16	396,23	6368	126		2767	
13	1112-0101-0705	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	15,9	4548,02	93,62	72313	1488	45295	23822	103827
		НР - 92%; СП - 8%			1605,69	22,86	25530	363		7691	
14	1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м планки	12	1134,58	10,46	13615	125	10211	3043	17991
		НР - 92%; СП - 8%			273,25	2,42	3279	29		1333	
15	1112-0101-0506	**Разжелобки (ендовы) кровель нижние и верхние из профилированного оцинкованного листа. Установка**	м ендовы	48	949,81	21,82	45591	1047	22840	20192	71045
		НР - 92%; СП - 8%			452,17	5,07	21704	244		5263	
16	2110-0102-0202	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	24	752,00	--	18048	--	18048	--	19492
		СП - 8%			--	--	--	--		1444	
17	2110-0102-0201	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	24	1209,00	--	29016	--	29016	--	31337
		СП - 8%			--	--	--	--		2321	
18	2110-0102-0212	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80**	м	12	652,00	--	7824	--	7824	--	8450
		СП - 8%			--	--	--	--		626	
19	1110-0102-0401	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,111	90405,41	945,95	10035	105	7707	2040	13041
		НР - 90%; СП - 8%			20027,03	396,40	2223	44		966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ12	Тенге				275658	5323	194432	70855	374235
							75903	1688	--	27721	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				275658				
	Материалы		Тенге				108753				
	Всего заработная плата		Тенге					77592			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				54888				
		Накладные расходы	Тенге				70855				
		Сметная прибыль	Тенге				27721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				374235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					77592			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				374235				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								81
		Сметная заработная плата	Тенге					77592			
РАЗДЕЛ 13. Ограждение лоджии											
20	**1115-0106-0201**	**Лоджии. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик")**	**м2 поверхности облицовки**	**12,915**	**7192,10**	**27,64**	**92886**	**357**	**57422**	**28214**	**130788**
		НР - 80%; СП - 8%			**2718,31**	**12,39**	**35107**	**160**		**9688**	
21	**1115-0201-0101**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**129,5**	**1107,92**	**26,53**	**143088**	**3426**	**52781**	**71789**	**232067**
		НР - 80%; СП - 8%			**672,71**	**22,11**	**86881**	**2855**		**17190**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				**235781**	**3792**	**109766**	**100196**	**362855**
							122223	**3022**	**--**	**26878**	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				235781				
Материалы			Тенге				105391				
Всего заработная плата			Тенге					125245			
		Накладные расходы	Тенге				100196				
		Сметная прибыль	Тенге				26878				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				362855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					125245			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				362855				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
		Сметная заработная плата	Тенге					125245			
РАЗДЕЛ 14. Пандус											
22	**1108-0101-0202**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	**м3 основания**	**4,53**	**9585,65**	**1461,59**	**43423**	**6621**	**33548**	**5603**	**52948**
		НР - 93%; СП - 8%			**718,32**	**611,70**	**3254**	**2771**		**3922**	
23	**1106-0401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство из бетона В15**	**м3**	**18,1**	**34102,93**	**1227,29**	**617263**	**22214**	**542045**	**52499**	**723343**
		НР - 91%; СП - 8%			**2928,40**	**258,95**	**53004**	**4687**		**53581**	
24	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 10 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,95944**	**202055,00**	**--**	**193860**	**--**	**193860**	**--**	**209369**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**15509**	
25	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**121,8**	**826,44**	**19,08**	**100661**	**2324**	**70346**	**26281**	**137097**
		НР - 93%; СП - 8%			**229,81**	**2,20**	**27991**	**268**		**10155**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1111-0101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство из бетона кл.В7,5**	м2 покрытия	72,5	1189,83	86,54	86263	6274	59025	21736	116639
		НР - 94% СП - 8%			289,16	29,78	20964	2159		8640	
27	1111-0101-1502	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 К=76,000**	м2 покрытия	5510	139,77	3,73	770107	20529	703677	52210	888102
		НР - 94% СП - 8%			8,33	1,75	45901	9642		65785	
28	1106-0301-0410	**Слои подстилающие и набетонки. Армирование**	т	0,04321	12589,68	1249,71	544	54	1	464	1089
		НР - 91% СП - 8%			11316,82	486,00	489	21		81	
29	2105-0309-0301	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,04321	276119,00	--	11931	--	11931	--	12885
		СП - 8%			--	--	--	--		954	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	**Тенге**				1824050	58015	1614434	158794	2141472
							151603	19549	--	158627	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1824050				
	Материалы		Тенге				1309832				
	Всего заработная плата		Тенге					171152			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				205791				
		Накладные расходы	Тенге				158794				
		Сметная прибыль	Тенге				158628				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2141472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					171152			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				2141472				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								188
		Сметная заработная плата	Тенге					171152			
		РАЗДЕЛ 15. Козырек									
30	1109-0302-0401	**Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. К=2,000**	т конструкций	0,75546	26407,75	9371,77	19950	7080	2676	8310	30521
		НР - 69% СП - 8%			13493,77	2448,84	10194	1850		2261	
31	1109-0701-0102	**Монорельсы, балки и другие аналогичные конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу. К=2,000**	т конструкций	0,75546	34353,90	7853,49	25953	5933	640	14479	43667
		НР - 69% СП - 8%			25653,24	2123,21	19380	1604		3235	
32	2105-0201-0502	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005. К 2,000**	т	0,27072	216318,00	--	58562	--	58562	--	63247
		СП - 8%			--	--	--	--		4685	
33	2105-0204-0802	**Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 14П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005. К 2,000**	т	0,4797	320691,00	--	153835	--	153835	--	166142

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12307	
34	2113-0201-0105	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87 К 2,000	т	0,00504	631093,00	--	3181	--	3181	--	3435
		СП - 8%			--	--	--	--		254	
35	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,000	м2	18,134	84,98	2,21	1541	40	832	464	2165
		НР - 69%; СП - 8%			36,89	0,22	669	4		160	
36	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=4,000	м2	36,268	76,51	1,54	2775	56	1937	545	3586
		НР - 69%; СП - 8%			21,56	0,22	782	8		266	
37	1106-0601-0101	Замоноличивание швеллеров в стену К=2,000	м3	0,04	69175,00	7975,00	2767	319	1517	903	3964
		НР - 91%; СП - 8%			23275,00	1525,00	931	61		294	
38	1109-0302-0112	Стойки. Монтаж К=2,000	т конструкций	0,05374	23167,10	11369,56	1245	611	320	324	1695
		НР - 69%; СП - 8%			5842,95	2902,87	314	156		126	
39	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86 К 2,000	т	0,02666	252610,00	--	6735	--	6735	--	7274
		СП - 8%			--	--	--	--		539	
40	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8мм ГОСТ 14637-89 К 2,000	т	0,02372	215312,00	--	5107	--	5107	--	5516
		СП - 8%			--	--	--	--		409	
41	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 50 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 К 2,000	т	0,01596	216318,00	--	3452	--	3452	--	3728
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
42	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз К=2,000	м2	1,64	84,76	2,44	139	4	75	41	194
		НР - 69%; СП - 8%			36,59		60	--		14	
43	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза К=2,000	м2	1,64	76,22	1,22	125	2	88	24	161
		НР - 69%; СП - 8%			21,34		35	--		12	
44	2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90 К 2,000	шт.	16	29,00	--	464	--	464	--	501
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
45	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86 К 2,000	м3	0,019	51105,00	--	971	--	971	--	1049
		СП - 8%			--	--	--	--		78	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	1106-0801-0102	Участок монолитный МУ1 К=2,000	м3	0,26	54315,36	1750,00	14122	455	9858	3549	19085
		НР - 91%, СП - 82%			14650,00	350,00	3809	91		1414	
47	1106-0301-0601	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм К=2,000	т	0,04134	16739,24	895,02	692	37	12	595	1390
		НР - 91%, СП - 82%			15553,94	266,09	643	11		103	
48	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014 К 2,000	т	0,04134	202055,00	--	8353	--	8353	--	9021
		СП - 82%			--	--	--	--		668	
49	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство К=2,000	м2 стяжки	9	599,56	96,67	5396	870	2840	1728	7694
		НР - 92%; СП - 82%			187,33	21,33	1686	192		570	
50	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 К=30,000	м2 стяжки	135	19,47	1,43	2629	193	2342	128	2978
		НР - 92%; СП - 82%			0,70	0,33	94	45		221	
51	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом К=2,000	м3 утеплителя	0,9	13311,11	1630,00	11980	1467	8633	2040	15142
		НР - 92%; СП - 82%			2088,89	374,44	1880	337		1122	
52	1110-0210-0101	Стропила. Установка К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,228	29688,60	1263,16	6769	288	1483	4596	12274
		НР - 90%; СП - 82%			21921,05	478,07	4998	109		909	
53	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита К=2,000	м3 древесины в конструкции	0,228	9991,23	52,63	2278	12	2099	155	2628
		НР - 90%; СП - 82%			732,46	21,93	167	5		195	
54	1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 25 мм сплошной. Устройство по фермам К=2,000	м2 покрытия	26,4	2182,59	35,30	57623	932	49786	6537	69293
		НР - 90%, СП - 82%			261,55	13,56	6905	358		5133	
55	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита К=2,000	м2 обработанной поверхности	26,4	346,44	2,39	9146	63	8350	683	10615
		НР - 90%, СП - 82%			27,77	0,98	733	26		786	
56	1110-0104-0206	Подшивка и облицовка профилированным листом потолков К=2,000	м2 потолков	27,6	223,33	2,72	6164	75	282	5256	12334
		НР - 90%; СП - 82%			210,40	1,20	5807	33		914	
57	2105-0108-0208	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,6 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=2,120	м2	29,256	1478,00	--	43240	--	43240	--	46699
		СП - 82%			--	--	--	--		3459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1112-0101-0711 Р	**Кровли из оцинкованной стали. Устройство без настенных желобов К=2,000** *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	26,4	2265,98 813,64	30,95 7,31	59822 21480	817 193	37525	19939 6381	86142
59	2105-0104-0303	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80 К= 2,000** *СП - 8%*	т	0,1658	282240,00 --	-- --	46795 --	-- --	46795	-- 3744	50539
60	2113-0211-0301	**Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87 К=2,000** *СП - 8%*	т	0,001	1288391,00 --	-- --	1288 --	-- --	1288	-- 103	1391
61	2113-0211-0405	**Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 2,5х10 мм К 2,000** *СП - 8%*	шт.	70	2,00 --	-- --	140 --	-- --	140	-- 11	151
62	1112-0101-2003	**Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство К=2,000** *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	8	1134,50 273,25	10,50 2,38	9076 2186	84 19	6806	2029 888	11993
63	2110-0102-0111	**Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К = 2,000** *СП - 8%*	м	8	967,00 --	-- --	7736 --	-- --	7736	-- 619	8355
64	1112-0101-2002	**Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство К=2,000** *НР - 92%; СП - 8%*	м планки	16	1659,63 230,56	1028,75 197,69	26554 3689	16460 3163	6405	6304 2629	35487
65	2110-0102-0103	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80 К = 2,000** *СП - 8%*	м	16	785,00 --	-- --	12560 --	-- --	12560	-- 1005	13565
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				619165 86442	35798 8265	496922 --	78631 55825	753621
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				572018				
	Материалы		Тенге				238205				
	Всего заработная плата		Тенге					61210			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				352420				
		Накладные расходы	Тенге				55516				
		Сметная прибыль	Тенге				50203				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				677737				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								62
		Сметная заработная плата	Тенге					61210			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				47147				
	Материалы		Тенге				3669				
	Всего заработная плата		Тенге					33498			
		Накладные расходы	Тенге				23113				
		Сметная прибыль	Тенге				5621				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				75884				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					33498			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				753621				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								94
		Сметная заработная плата	Тенге					94707			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4318835**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				536375				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34166			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2853455		
		- Накладные расходы	Тенге							502220	
		- Сметная прибыль	Тенге							319914	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**38 870**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**4 357 705**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**49 416**
		Итого с зимними :	**тенге**								**4 407 121**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**88 142**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**4 495 263**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**4 715 531**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**4 715 531**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**4 243 978**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**509 277**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**4 753 255**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех надзора _____ Д.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 года.

на **Водопровод и канализацию**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1 Холодное водоснабжение										
1	1116-0301-0201	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	м трубопровода	8		1566,50	18,88	12532	151	9413	2963	16735
		НР - 98%; СП - 85%				371,00	6,88	2968	55		1240	
2	1116-0301-0206	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	м трубопровода	17		3220,18	33,18	54743	564	46075	8146	67920
		НР - 98%; СП - 85%				476,71	12,24	8104	208		5031	
3	2304-0702-0101	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	шт.	4		986,00	--	3944	--	3944	--	4260
		СП - 8%				--	--	--	--		316	
4	2304-0702-0102	**Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 20 ГОСТ 5761-2005**	шт.	6		1233,00	--	7398	--	7398	--	7990
		СП - 8%				--	--	--	--		592	
5	2304-0802-0101	**Вентиль 32 мм ГОСТ 5761-2005**	шт.	120		996,00	--	119520	--	119520	--	129082
		СП - 8%				--	--	--	--		9562	
6	1116-1201-0103	**Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 300 мм**	сальник	2		6786,00	--	13572	--	7480	5970	21105
		НР - 98%; СП - 85%				3046,00	--	6092	--		1563	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1116-0601-0102	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**1**	**1899,00**	**110,00**	**1899**	**110**	**301**	**1480**	**3649**
		НР - 98%; СП - 8%			**1488,00**	**22,00**	**1488**	**22**		**270**	
8	2304-0102-0102	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**1**	**27295,00**	**--**	**27295**	**--**	**27295**	**--**	**29479**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**2184**	
9	2302-0103-0207	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2**	**1102,00**	**--**	**2204**	**--**	**2204**	**--**	**2380**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**176**	
10	1126-0101-1701	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex**	**м трубопровода**	**72**	**560,10**	**61,94**	**40327**	**4460**	**18503**	**14703**	**59432**
		НР - 76%; СП - 8%			**241,17**	**27,53**	**17364**	**1982**		**4402**	
11	2111-0403-0206	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100**	**м**	**8,8**	**180,00**	**--**	**1584**	**--**	**1584**	**--**	**1711**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**127**	
12	2111-0403-0208	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100**	**м**	**26,4**	**187,00**	**--**	**4937**	**--**	**4937**	**--**	**5332**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**395**	
13	2111-0403-0210	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100**	**м**	**1,1**	**246,00**	**--**	**271**	**--**	**271**	**--**	**293**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**22**	
14	2111-0403-0212	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100**	**м**	**23,1**	**291,00**	**--**	**6722**	**--**	**6722**	**--**	**7260**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**538**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	2111-0403-0215	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	1,1	364,00	--	400	--	400	--	432
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
16	2111-0403-0217	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77 К=1,100	м	18,7	491,00	--	9182	--	9182	--	9917
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
		Раздел 2 Водомерный узел В1 (общий)									
17	1116-0901-0101	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	21924,00	433,00	21924	433	12889	8525	32885
		НР - 98%; СП - 8%			8602,00	97,00	8602	97		2436	
18	2305-1501-0102	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2198,00	--	2198	--	2198	--	2374
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
19	2304-0102-0102 Р	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	3	27295,00	--	81885	--	81885	--	88436
		СП - 8%			--	--	--	--		6551	
20	2304-0501-0107	Вентили проходные муфтовые 15ч8п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	623,00	--	623	--	623	--	673
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
21	2302-0101-1006	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	319,00	--	638	--	638	--	689
		СП - 8%			--	--	--	--		51	
		Раздел 3 Водомерный узел В1 (квартирный)									
22	2304-1001-1801	Клапан обратный пружинный латунный, муфтовый, Т от -20°С до 130°С, PN 25, DN 15 типа VALTEC ГОСТ 11823-91 К=24,000	шт.	24	713,00	--	17112	--	17112	--	18481
		СП - 8%			--	--	--	--		1369	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								510515

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				44619				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5643			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2366			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						380652		
		- Накладные расходы	Тенге							41788	
		- Сметная прибыль	Тенге							37819	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								**4 595**
		ИТОГО с временными :	**тенге**								**515 110**
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								**5 841**
		Итого с зимними :	**тенге**								**520 951**
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**10 419**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**531 370**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**557 407**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**557 407**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**501 666**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**60 200**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**561 866**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ

за Июнь месяц 2022 года.

на **Отопление и вентиляция**

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Р3 Вентиляция										
		3.1 Системы ВЕ1 - ВЕ20										
1	1120-0301-0203	**Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка**	**решетка**		**16**	**1362,88**	**48,88**	**21806**	**782**	**4007**	**16849**	**41747**
		НР - 98%; СП - 8%				**1063,56**	**11,00**	**17017**	**176**		**3092**	
2	1120-0301-0101	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**решетка**		**16**	**1302,19**	**48,88**	**20835**	**782**	**3036**	**16849**	**40699**
		НР - 98%; СП - 8%				**1063,56**	**11,00**	**17017**	**176**		**3015**	
3	1120-0101-0302	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		**2,1**	**4695,71**	**44,76**	**9861**	**94**	**6672**	**3067**	**13962**
		НР - 98%; СП - 8%				**1473,81**	**16,67**	**3095**	**35**		**1034**	
4	1120-0101-0303	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка**	**м2 поверхности воздуховодов**		**6,4**	**4562,50**	**35,94**	**29200**	**230**	**20334**	**8546**	**40766**
		НР - 98%; СП - 8%				**1349,38**	**13,13**	**8636**	**84**		**3020**	
5	1120-0501-0106	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**заслонка**		**24**	**1424,63**	**38,04**	**34191**	**913**	**7991**	**25040**	**63969**
		НР - 98%; СП - 8%				**1053,63**	**11,00**	**25287**	**264**		**4738**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2305-0302-1301	Воздушный клапан AiR - Box System	шт.	24	4362,00	--	104688	--	104688	--	113063
		СП - 8%			--	--	--	--		8375	
		3.2 Системы В1 - В24									
7	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	24	6415,17	144,75	153964	3474	17866	130600	307329
		НР - 98%; СП - 85%			5526,00	26,71	132624	641		22765	
8	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	24	4071,00	--	97704	--	97704	--	105520
		СП - 8%			--	--	--	--		7816	
9	1120-0101-0301 Р	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	2,1	4403,81	44,76	9248	94	6059	3067	13300
		НР - 98%; СП - 85%			1473,81	16,67	3095	35		985	
10	1120-0401-0101	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	24	1235,00	38,04	29640	913	4600	23903	57826
		НР - 98%; СП - 85%			1005,29	11,00	24127	264		4283	
11	2302-0601-0701	Клапан обратный , DN 100	шт.	24	5063,00	--	121512	--	121512	--	131233
		СП - 8%			--	--	--	--		9721	
12	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	24	1255,83	48,88	30140	1174	3440	25274	59847
		НР - 98%; СП - 85%			1063,58	11,00	25526	264		4433	
		3.3 Системы В25 - В40									
13	1120-1401-0101	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	16	6415,19	144,75	102643	2316	11911	87067	204887
		НР - 98%; СП - 85%			5526,00	26,75	88416	428		15177	
14	2305-0403-0801	Вентилятор вытяжной канальный типа DOSPEL, марки Styl 100 S, размерами 98 мм х 157 мм х 157 мм, P 15 Вт, Qmax 100 м3/ч	комплект	16	4071,00	--	65136	--	65136	--	70347
		СП - 8%			--	--	--	--		5211	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								1264495
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				344829				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						474979		
		- Накладные расходы	Тенге							340251	
		- Сметная прибыль	Тенге							93665	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								11 380
		ИТОГО с временными :	**тенге**								1 275 875
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								14 468
		Итого с зимними :	**тенге**								1 290 344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								**25 807**
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								**1 316 151**
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								**1 380 642**
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**1 380 642**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**1 242 578**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**149 109**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								**1 391 687**

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"

Руководитель _____ К.Н. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района"
ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Наименование стройки - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО
Наименование объекта - Строительство 3-х этажного многоквартирного жилого дома в с.Жана Омир Теректинского района ЗКО

Договор подряда (Контракт) №60 от 19.04.2021г.

АКТ приемки выполненных работ
за Июнь месяц 2022 года.

на **Благоустройство территории.**

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в текущих ценах с 22.05.2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка												
1	1101-0104-0702	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	**744,3**		**28,46**	**28,46**	**21182**	**21182**	**--**	**5737**	**29073**
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,71	--	7968		2154	
2	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (грунт от выемки)**	**м3 грунта**	**1094,44**		**22,52**	**22,52**	**24652**	**24652**	**--**	**6677**	**33835**
		НР - 72%; СП - 8%				--	8,47	--	9273		2506	
3	1101-0104-0114	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2188,8**		**28,46**	**28,46**	**62291**	**62291**	**--**	**16871**	**85495**
		НР - 72%; СП - 8%				--	10,71	--	23432		6333	
4	1101-0104-0106	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (устройство насыпи)**	**м3 грунта**	**373,5**		**22,52**	**22,52**	**8413**	**8413**	**--**	**2279**	**11547**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,47	--	3165		855	
5	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта К=2,00	м3 грунта	747	53,97	53,97	40315	40315	--	10907	55320
		НР - 72%; СП - 8%			--	20,28	--	15149		4098	
6	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	373,5	5,91	5,91	2207	2207	--	592	3023
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,20	--	822		224	
7	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	720,94	248,68	240,04	179283	173053	185	35034	231462
		НР - 72%; СП - 8%			8,38	59,11	6045	42613		17145	
8	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1225,598	251,00	--	307625	--		--	332235
		СП - 8%			--	--	--	--		24610	
9	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	720,94	18,15	15,33	13083	11053	185	4320	18796
		НР - 72%; СП - 8%			2,56	5,76	1845	4155		1392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				659053	343166	372	82417	800785
							7890	106577	--	59317	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				659053				
	Материалы		Тенге				370				
	Всего заработная плата		Тенге					114467			
	Транспортные расходы		Тенге				307625				
		Накладные расходы	Тенге				82417				
		Сметная прибыль	Тенге				59317				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				800785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					114467			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				800787				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								80
		Сметная заработная плата	Тенге					114467			
		РАЗДЕЛ 2. Покрытие проездов, дорожек и площадок									
		2.1 Асфальтобетонное покрытие									
10	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	92,48	2704,70	956,00	250131	88411	150853	30718	303317
		НР - 108%; СП - 8%			117,51	190,05	10867	17576		22468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	924,8	1346,55	152,82	1245285	141326	1078171	73653	1424453
		НР - 108%; СП - 8%			27,88	45,88	25788	42409		105515	
12	1127-0403-0304	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303	м2 основания	2774,4	81,97	10,74	227423	29809	197614	9991	256407
		НР - 108%; СП - 8%			--	3,33	--	9251		18993	
13	1127-0602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	924,8	1925,09	90,72	1780320	83901	1662207	62285	1990013
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	34212	23459		147408	
14	1127-0602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3699,2	224,34	0,02	829867	75	829425	396	896684
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	367	--		66421	
15	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	924,8	2097,96	90,72	1940197	83901	1822084	62285	2162681
		НР - 108%; СП - 8%			36,99	25,37	34212	23459		160199	
16	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	291	2174,82	27,51	632874	8004	441048	201679	901317
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	183822	2918		66764	
17	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,513	48592,00	--	608032	--	608032	--	656675
		СП - 8%			--	--	--	--		48643	
		2.2 Покрытие из плитки бетонной тротуарной									
18	1127-0403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	181	1346,55	152,82	243725	27661	211017	14416	278792
		НР - 108%; СП - 8%			27,88	45,86	5047	8301		20651	
19	1127-0403-0304	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303 К=3,000	м2 основания	543	-81,97	-10,74	-44511	-5834	-38677	-1956	-50184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	-3,34	--	-1811		-3717	
20	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	18,1	2704,70	955,00	48955	17303	29525	6012	59364
		НР - 108%; СП - 8%			117,51	190,06	2127	3440		4397	
21	1127-0701-0302	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	181	419,72	97,06	75970	17567	131	71070	158803
		НР - 108%; СП - 8%			321,94	41,62	58272	7534		11763	
22	2104-0509-0404	**Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной 60 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91**	м2	181	2942,00	--	532502	--	532502	--	575102
		СП - 8%			--	--	--	--		42600	
23	1127-0201-1002	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	м бортового камня	101	2174,82	27,50	219657	2778	153078	69999	312828
		НР - 108%; СП - 8%			631,69	10,03	63801	1013		23172	
24	2104-0508-9902	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91**	м3	1,616	48592,00	--	78525	--	78525	--	84807
		СП - 8%			--	--	--	--		6282	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8668961	494902	6745747	600548	10011059
							418513	137549	--	741561	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8668961				
	Материалы		Тенге				2065416				
	Всего заработная плата		Тенге					556062			
	Местные материалы		Тенге				1219058				
		Накладные расходы	Тенге				600547				
		Сметная прибыль	Тенге				741561				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10011059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					556062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10011059				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								549
		Сметная заработная плата	Тенге					556062			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								10811844
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				426404				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					838069			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					244125			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6746119		
		- Перевозка грузов	Тенге				307625				
		- Накладные расходы	Тенге							682965	
		- Сметная прибыль	Тенге							800878	
		Временные здания и сооружения -0,9%	**тенге**								97 307
		ИТОГО с временными :	**тенге**								10 909 151
		Зимнее удорожание - 1,134%	**тенге**								123 710
		Итого с зимними :	**тенге**								11 032 860
		Непредвиденные работы и затраты - 2%	**тенге**								220 657
		Итого по расчету в ценах 2018г. с непредвиденными :	**тенге**								11 253 518
		В ценах 2019 к=1,049	**тенге**								11 804 940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											11 804 940
		ВСЕГО по акту выполненных работ :	**тенге**								**10 624 446**
		С учетом СКИДКИ :	**тенге**								**1 274 934**
		Н Д С - 12% :	**тенге**								**11 899 380**
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ :	**тенге**								

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Терректинского района"

Руководитель _____ К.И. Айбергенов

Технический надзор ТОО "TN story"

Эксперт тех.надзора _____ А.К. Калиев

ПОДРЯДЧИК : ТОО "Эврика"

Директор _____ О.Л. Тетера

Авторский надзор ТОО "DAB LTD"

Эксперт авторского надзора _____ М.М. Иманбаев