Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел РК"** ИИН/БИН **990640002755**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 29, здание 203/1** **050840002425**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №52 от 30.06.2021г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления
11	**23.12.2021**

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по капитальному ремонту здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	с 1.12.2021г.-по 23.12.2021г.		усл	1	17 176 015,36	17 176 015,36
				Итого	1	x	17 176 015,36

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Канатбаев А.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / Куантков С.С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2021

М.П.

Ф- КС 3
Утверждена **приказом**
Председателя гентства
Республики Казахстан по
делам строительства и

Заказчик: ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"
Генподрядчик: ТОО "ARKANTOR"
Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области. Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименовани	код	наименование	код
			52	30.06.2021				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
		С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3							
				СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	145 762 400,00	15 335 728,00							1 840 287,36	17 176 015,36
	Удержание 5% согласно п 3.4		766 786,40							92 014,37	858 800,77
	Всего по объекту:	**145 762 400,00**	**14 568 941,60**							**1 748 272,99**	**16 317 214,59**

Директор ТОО "ARKANTOR" Каратаев Д.С.

Подрядчик _____
(должность, Ф. И.О., подпись)

1100454,4

Заказчик _____
(должность, Ф. И.О., подпись)

Начальник УТО ДП МО подполковник полиции Куантқан С.С.

260290

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Ограждение и КПП(включительные)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №6

за **декабрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Система видеонаблюдения										
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	**камера**	**2**		**5650,04**	**5,66**	**11300**	**11**	**--**	**8128**	**20982**
						5644,38	**--**	**11289**	**--**		**1554**	
2	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	**Купольная в/камера f = 2.8 ~ 12 mm. FD9389-HMV**										
		СП - 8%	**шт**	**2**		**131837,73**	**--**	**263675**	**--**	**263675**	**--**	**284770**
						--	**--**	**--**	**--**		**21094**	
3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	**камера**	**2**		**6584,82**	**10,28**	**13170**	**21**	**--**	**9467**	**24448**
						6574,54	**--**	**13149**	**--**		**1811**	
4	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	**Уличная цилиндрическая камера f = 2.8 ~ 12 mm, IB9389-HM/ENM**										
		СП - 8%	**шт**	**2**		**131837,73**	**--**	**263675**	**--**	**263675**	**--**	**284770**
						--	**--**	**--**	**--**		**21094**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**614970**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**24438**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**32**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**527350**		
		- Накладные расходы	Тенге								**17595**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**45553**	
		Итого	Тенге					614970				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					7 380				
		Итого	Тенге					622 350				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				3 594				
		Итого	Тенге				625 944				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				12 519				
		Итого	Тенге				638 463				
		Оборудования	Тенге				0				
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				638 463				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				670 409				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				80 449				
		НДС, - 12 %	Тенге				750 858				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				**750 858**				
		ВСЕГО									

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" — Капетбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" — Килыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции — Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области — Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
подполковник полиции — Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант — Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант — Сарбатыров Н. С.

260290

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №5

за **декабрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТМОСТКА										
1	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	122		1273,18	4,09	155327	499	120200	37631	208396
						283,84	1,77	34628	216		15437	
2	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**										
		НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	122		776,30	--	94709	--	72393	24101	128315
						182,92	--	22316	--		9505	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									336711
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					56944				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						499			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						216			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							192593		
		- Накладные расходы	Тенге								61732	
		- Сметная прибыль	Тенге								24942	
		Итого	Тенге					336711				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					4 041				
		Итого	Тенге					340 752				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге					1 968				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге				342 719				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				6 854				
		Итого	Тенге				349 574				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				349 574				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				367 065				
		НДС, - 12 %	Тенге				44 048				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				411 113				
		ВСЕГО					**411 113**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" — Ісмаатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" — Қилыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции — Куанткан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области — Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
подполковник полиции — Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант — Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант — Сарбатыров Н. С.

260290

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за **декабрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтаж										
1	1216-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы диаметром до 50 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном** *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	200		442,08	101,18	88417	20236	667	55313	155229
		Итого	Тенге			337,57	46,55	67514	9310		11498	
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге					155229				
		Итого	Тенге					1 863				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге					157 092				
		Итого	Тенге					907				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					157 999				
		Итого	Тенге					3 160				
		Оборудования	Тенге					161 159				
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге					0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге					161 159				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге					0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге					169 223				
		НДС, - 12 %	Тенге					20 307				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				189 529				
		ВСЕГО					**189 529**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" — Кунанбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" — Килыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции — Куанткан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области — Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
подполковник полиции — Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант — Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант — Сарбатыров Н. С.

260290

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №3

за **декабрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1										
1	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,04		1463,98 192,10	1159,26 324,02	1523 200	1206 337	117	386 153	2062
2	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 *СП - 8%*	м3	1,04		3217,70 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
3	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,2		1167,53 246,82	3,27 1,41	6071 1283	17 7	4771	929 560	7561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					10940	1223	8234	1315	13237
		РАЗДЕЛ 2.ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
		Отмостка										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	2,08	1463,98 192,10	1159,26 324,02	3045 400	2411 674	234	773 305	4123
5	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	2,08	3217,70 --	-- --	6693 --	-- --	6693	-- 535	7228
6	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	20,8	1167,53 246,82	3,27 1,41	24285 5134	68 29	19083	3717 2240	30242
			Отмостка								
7	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-щебеночная смесь, дресвы. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1,04	1463,98 192,10	1159,26 324,02	1523 200	1206 337	117	386 153	2062
8	С121-010201-0503 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	1,04	3217,70 --	-- --	3346 --	-- --	3346	-- 268	3614
9	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	10,4	1167,53 246,82	3,27 1,41	12142 2567	34 15	9541	1859 1120	15121
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**								
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге								75627
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге				9783				
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге					4942			
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге					1399			
	- Накладные расходы		Тенге						47248		
	- Сметная прибыль		Тенге							8050	
	Итого		Тенге				75627			5602	
	Временные здания и сооружения 1,2%		Тенге				908				
	Итого		Тенге				76 535				
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%		Тенге				442				
	Итого		Тенге				76 977				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				1 540				
	Итого		Тенге				78 516				
	Оборудования		Тенге								
	в том числе на 2020 год - 0 %		Тенге				0				
	в том числе на 2021 год - 100 %		Тенге				78 516				
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1		Тенге				0				
	в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036		Тенге				82 445				
	НДС, - 12 %		Тенге				9 893				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				92 338				
		ВСЕГО					**92 346,36**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Қилыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Қуантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
подполковник полиции Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров Н. С.

260290

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Видеонаблюдение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №2

за **декабрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Система видеонаблюдения										
1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	камера	22		5650,04	5,66	124301	125	--	89407	230804
						5644,38	--	124176	--		17097	
2	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	**Купольная в/камера f = 2.8 ~ 12 mm. FD9389-HMV**										
		СП - 8%	шт	22		131837,73	--	2900430	--	2900430	--	3132465
						--	--	--	--		232034	
3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**										
		НР - 72%; СП - 8%	камера	13		6584,82	10,28	85603	134	--	61538	158912
						6574,54	--	85469	--		11771	
4	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	**Уличная цилиндрическая камера f = 2.8 ~ 12 mm, IB9389-HM/ЕНМ**										
		СП - 8%	шт	13		131837,73	--	1713891	--	1713891	--	1851002
						--	--	--	--		137111	
5	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок коммутации телевизионных камерных кабелей на количество разъемов 6. Монтаж оборудования**										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1		68329,07	--	68329	--	9109	42638	119845
						59220,00	--	59220	--		8877	
6	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	**Управляемый коммутатор 2 уровня с 48 портами 10/100/1000Base-T и 4 портами 1000Base-X SFP (порты 1 -8 с поддержкой PoE 802.3af/802.3at (30 Вт), порты 9 - 48 с поддержкой PoE 802.3af (15,4 Вт), PoE-бюджет 370 Вт) DGS-121052MP**										
		СП - 8%	шт	1		598540,55	--	598541	--	598541	--	646424
						--	--	--	--		47883	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Видеорегистратор VIVOTEK NVR ND9541P H.265. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	9860,70 9700,00	1,56 --	9861 9700	2 --	159	6984 1348	18192
8	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	**Видеорегистратор VIVOTEK NR9681 H.265, 64 канала, 1 HDMI+1 VGA+ 1 DP+ 1 DVI, 1080P, 8 Hot-swappable HDD, RAID 0/1/5/6/10, 2 LAN(Giga), Redundant power+HDD 10 Tb x 8 шт** *СП - 8%*	шт	1	4187479,77 --	-- --	4187480 --	-- --	4187480	-- 334998	4522478
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**10680122**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**278565**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**260**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**9409610**		
		- Накладные расходы	Тенге							**200567**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**791119**	
		Итого	Тенге				10680122				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				128 161				
		Итого	Тенге				10 808 283				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				62 418				
		Итого	Тенге				10 870 701				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				217 414				
		Итого	Тенге				11 088 115				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				11 088 115				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				11 642 920				
		НДС, - 12 %	Тенге				1 397 150				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				13 040 071				
		ВСЕГО					**13 040 071**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" — Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" — Қилыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции — Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области — Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
подполковник полиции — Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант — Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант — Сарбатыров Н. С.

260290

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Благоустройство территорий**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №1

за **декабрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.АСФАЛЬТОВОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП 1										
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 72%; СП - 8%*	т	0,4216		91019,26 --	2115,84 1248,16	38374 --	892 526	37482	379 3100	41853
2	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	527		1355,38 59,39	136,32 41,37	714288 31297	71843 21800	611148	38230 6020	812719
3	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	527		576,85 0,64	0,08 --	304001 335	43 --	303623	241 24339	328582
4	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м2 покрытия	527		1310,89 59,39	136,59 41,50	690840 31297	71983 21869	587560	38280 58330	787449
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	40		2200,44 1014,38	35,75 16,41	88017 40575	1430 656	46012	29687 9416	127121
6	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,8		55127,00 --	-- --	99229 --	-- --	99229	-- 7938	107167
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1934749	146191	1685054	106817	2204891
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2204891
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				103505				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					146191			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44852			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1685054		
		- Накладные расходы	Тенге							106817	
		- Сметная прибыль	Тенге							163324	
		Итого	Тенге				2204891				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				26 459				
		Итого	Тенге				2 231 350				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				12 886				
		Итого	Тенге				2 244 236				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				44 885				
		Итого	Тенге				2 289 120				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				2 289 120				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	Тенге				2 403 659				
		НДС, - 12 %	Тенге				288 439				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				2 692 098				
		ВСЕГО					**2 692 098**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" — Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" — Қилыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции — Қуантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области — Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
подполковник полиции — Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант — Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант — Сарбатыров Н. С.