Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области Министерства внутренних дел РК"** — **990640002755**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR",130000, Республика Казахстан, Мангистауская обл., г.Актау, микрорайон 29, здание 203/1** — **050840002425**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №52 от 30.06.2021г.

Номер документа	Дата составления
4	21.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	с 01.10.2021г.- по 21.10.2021г.		усл	1	49 627 861,92	49 627 861,92	5 317 270,92
				Итого	1	x	49 627 861,92	5 317 270,92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Канатбаев А.С.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.10.2021

М.П.

Ф- КС 3

Утверждена приказом Председателя комитета Республики Казахстан по делам строительства и

Заказчик: **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**

Генподрядчик: **ТОО "ARKANTOR"**

Наименование строительства и его адрес: "Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области. Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1."

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			52	30.06.2021				

тенге

№№ пп	Наименование пусковых комплексов, этапов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала строительства по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце (без НДС)	из граф 3: СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001	Дополнительные: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области	74 278 040,48	44 310 591,00							5 317 270,92	49 627 861,92
	Удержание 5% согласно п.3.4		2 215 529,55							265 863,55	2 481 393,10
	Всего по объекту:	**74 278 040,48**	**42 095 061,45**							**5 051 407,37**	**47 146 468,82**

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции
Кантқан С.С.

Подрядчик *Каматаев С.С.*
(должность, Ф.И.О., подпись)

1100454.4

Заказчик
(должность, Ф.И.О., подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Демонтажные работы (ЛС 260290), Общестроительные работы (ЛС 260300), Водопровод и канализация (ЛС 260310), Электроосвещение (ЛС 260320)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №2

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы (ЛС 260290)										
		Общестроительные работы(Демонтаж)										
1	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(внутренних)	шт.	21		3299,97	161,92	69299	3400	–	48744	127487
		НР - 72%; СП - 8%				3138,05	85,75	65899	1801		9443	
2	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	32,76		570,32	–	18684	–	–	13452	34707
		НР - 72%; СП - 8%				570,32	–	18684	–		2571	
3	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	28		2215,62	80,76	62037	2261	–	43925	114440
		НР - 72%; СП - 8%				2134,86	43,98	59776	1231		8477	
4	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Крыльцо. Разборка	м3	6,12		5549,86	1388,90	33965	8500	–	20069	58357
		НР - 72%; СП - 8%				4160,97	393,59	25465	2409		4323	
5	1146-0401-0701 РСНБ РК 2015	Покрытия кровель из рулонных материалов. Разборка	м2	583,4		221,93	4,33	129472	2526	–	91402	238544
		НР - 72%; СП - 8%				217,60	–	126947	–		17670	
6	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 К=0.8	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	583,4		401,07	106,90	233983	62366	–	137645	401358
		НР - 72%; СП - 8%				294,17	33,52	171616	19557		29730	
		ОТМОСТКА										
7	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Разборка отмостки вокруг здания асфальтобетонной смеси толщиной 3 см.	м2 покрытия	122		240,09	3,14	29291	383	–	20932	54241
		НР - 72%; СП - 8%				236,94	1,36	28907	166		4018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Разборка отмостки вокруг здания асфальтобетонной смеси. На каждый 0.5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия	122	152,70	--	18629	--	--	13413	34605
		НР - 72%; СП - 8%			152,70	--	18629	--		2563	
9	1207-0101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	197	176,37	4,02	34745	791	--	24780	64287
		НР - 72%; СП - 8%			172,35	2,35	33954	463		4762	
10	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы деревянные. Разборка покрытия	м2	117	538,00	26,86	62595	3108	--	44141	115274
		НР - 72%; СП - 8%			508,44	15,55	59487	1820		8539	
11	1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	Разборка лаг 100х50 (пролетом лаг 1000мм)	м2	117	116,06	--	13579	--	--	9777	25225
		НР - 72%; СП - 8%			116,06	--	13579	--		1869	
12	1207-0101-0101 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги	м2	117	215,78	--	25247	--	--	18178	46898
		НР - 72%; СП - 8%			215,78	--	25247	--		3474	
13	1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	260	57,05	--	14832	--	--	10679	27553
		НР - 72%; СП - 8%			57,05	--	14832	--		2041	
14	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	129,2	1308,01	44,48	168995	5747	--	119961	312072
		НР - 72%; СП - 8%			1263,53	26,04	163248	3364		23116	
15	1207-0101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	м	122,12	216,08	--	26388	--	--	19000	49019
		НР - 72%; СП - 8%			216,08	--	26388	--		3631	
16	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие старой краски потолков	м2	492,02	337,44	--	166029	--	--	119541	308415
		НР - 72%; СП - 8%			337,44	--	166029	--		22846	
17	1212-0104-0502 РСНБ РК 2015	Снятие штукатурки внутренних стен	м2	177,51	337,44	--	59900	--	--	43128	111270
		НР - 72%; СП - 8%			337,44	--	59900	--		8242	
18	1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Снятие окраска поверхности стен	м2	1701,5	388,89	--	661700	--	--	476424	1229175
		НР - 72%; СП - 8%			388,89	--	661700	--		91050	
19	1213-0103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	333,1	1223,41	77,70	407518	25883	--	284791	747693
		НР - 72%; СП - 8%			1145,71	41,75	381635	13908		55385	
20	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Очистка по периметру фасада цоколя	м2	90,15	345,31	--	31130	--	--	22414	57827
		НР - 72%; СП - 8%			345,31	--	31130	--		4283	
21	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Отбивка штукатурка фасада	м2	450,75	345,31	--	155649	--	--	112068	289134
		НР - 72%; СП - 8%			345,31	--	155649	--		21417	
22	1206-0101-1101 РСНБ РК 2015	Снятие откосов	м	172,4	66,18	--	11410	--	--	8215	21195
		НР - 72%; СП - 8%			66,18	--	11410	--		1570	
23	1204-0101-0302 РСНБ РК 2015	Снятие подвесного потолка (Армстронг)	м2	88,72	226,58	2,78	20102	247	--	14400	37263
		НР - 72%; СП - 8%			223,80	1,63	19856	144		2760	
24	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	130,5	775,00	--	101138	--		--	109229
		СП - 8%			--	--	--	--		8091	
25	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	130,5	532,00	--	69426	--		--	74980
		СП - 8%			--	--	--	--		5554	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	130,5	403,00	--	52592	--		--	56799
		СП - 8%			--	--	--	--		4207	
РАЗДЕЛ 1. САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ(ДЕМОНТАЖ)											
		Система ГВС и ХВС									
27	1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Демонтаж водонагреватель	комплект	1	6839,72	255,37	6840	255	--	4838	12612
		НР - 72%; СП - 8%			6584,36	135,30	6584	135		934	
28	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	197,3	630,45	4,16	124389	820	6140	84806	225930
		НР - 72%; СП - 8%			595,18	1,81	117429	357		16736	
29	1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж	прибор	9	1163,44	8,96	10471	81	--	7515	19425
		НР - 72%; СП - 8%			1154,48	5,24	10390	47		1439	
30	1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники. Демонтаж	прибор	10	935,74	8,03	9357	80	--	6713	17356
		НР - 72%; СП - 8%			927,71	4,70	9277	47		1286	
31	1215-0101-0403 РСНБ РК 2015	Мойка. Демонтаж	прибор	3	1879,82	24,40	5639	73	--	4039	10452
		НР - 72%; СП - 8%			1855,42	14,29	5566	43		774	
32	1109-0306-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Kтр=0,6, Kзм=0,7, Kмп=0,8	Перегородки металопласта. Разборка (демонтаж)	м2	17,82	3054,92	92,26	54439	1644	--	38438	100307
		НР - 72%; СП - 8%			2962,66	33,23	52795	592		7430	
33	1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	15,4	1226,83	4,94	18893	76	--	13580	35071
		НР - 72%; СП - 8%			1221,89	2,89	18817	45		2598	
34	1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	м трубопровода с фасонными частями	38,3	1524,81	9,88	58400	379	--	41935	108362
		НР - 72%; СП - 8%			1514,93	5,79	58022	222		8027	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				288428	3409	6140	1918943	5276562
РАЗДЕЛ 2. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)											
35	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	46	1765,39	69,19	81208	3183	--	57520	149826
		НР - 72%; СП - 8%			1696,20	40,51	78025	1863		11098	
36	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	242	630,45	4,16	152570	1006	7530	104020	277117
		НР - 72%; СП - 8%			595,18	1,81	144034	438		20527	
37	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,21 МВт (0,18 Гкал/ч). Установка	котел	1	36297,64	3264,30	36298	3264	--	24953	66150
		НР - 72%; СП - 8%			33033,34	1623,16	33033	1623		4900	
38	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Циркуляционный насос, масса агрегата до 0,1 т. Демонтаж	насос	1	9373,19	193,00	9373	193	--	6664	17320
		НР - 72%; СП - 8%			9180,18	75,23	9180	75		1283	
39	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Демонтаж	фильтр	1	604,31	65,71	604	66	--	404	1090
		НР - 72%; СП - 8%			538,59	23,20	539	23		81	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	комплект	1	169,50 169,50	– –	169 169	– –	–	122 23	315
41	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	решетка	30	753,79 730,28	23,51 7,56	22614 21908	705 227	–	15937 3084	41635
42	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности воздуховодов	60	811,61 802,42	19,20 9,04	49297 48145	1152 542	–	35085 6748	91100
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				352133	9569	7530	244675	644553
		РАЗДЕЛ 3. ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (ДЕМОНТАЖ)									
43	1217-0101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	700	38,44 38,44	– –	26905 26905	– –	–	19371 3702	49978
44	1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	80	88,37 88,37	– –	7070 7070	– –	–	5090 973	13133
45	1217-0101-0703 РСНБ РК 2015	Светильники. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	70	96,86 95,63	0,93 0,54	6759 6694	65 38	–	4847 929	12535
46	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Ктп=0,3, Кзм=0,3	Демонтаж пожарный датчик дыма НР - 72%; СП - 8%	шт.	20	1296,69 1296,00	0,69 –	25934 25920	14 –	–	18662 3568	48164
47	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щит освещения НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1713,40 1683,00	30,40 13,12	1713 1683	30 13	–	1221 238	3169
48	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Демонтаж ВРУ НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	46727,29 15120,00	31607,29 12321,80	46727 15120	31607 12322	–	19758 5319	71804
49	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	м	100	146,18 145,87	0,31 0,18	14618 14587	31 18	–	10516 2011	27145
50	1133-0207-0102 РСНБ РК 2015	Демонтаж прожектор ЖКУ НР - 72%; СП - 8%	светильник	13	1847,23 962,39	884,84 437,40	24014 12511	11503 5686	–	13102 2969	40085
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				153740	43258	–	92567	266013
		РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА СВЯЗИ (ДЕМОНТАЖ)									
51	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Ктп=0,5, Кзм=0,5	Шкаф телекоммуникационный 19"настенный . Демонтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	2035,80 1986,00	49,80 21,60	2036 1986	50 22	–	1445 279	3760
52	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Блок розеток 19, 6 розеток . Демонтаж НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	561,00 561,00	– –	561 561	– –	–	404 77	1042
53	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Ктп=0,3, Кзм=0,3	Источник бесперебойного питания. Демонтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	3492,56 3492,00	0,56 –	3493 3492	1 –	–	2514 481	6487

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка компьютерные. Демонтаж оборудования	шт.	8	367,97	3,32	2944	27	--	2109	5457
		НР - 72%; СП - 8%			364,65	1,57	2917	13		404	
55	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.5, Kзм=0.5	Коробка распределительная . Демонтаж оборудования	шт.	1	220,25	--	220	--	--	159	409
		НР - 72%; СП - 8%			220,25	--	220	--		30	
56	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Демонтаж при скрытой проводке	шт.	9	191,85	1,11	1727	10	--	1239	3203
		НР - 72%; СП - 8%			190,74	0,52	1717	5		237	
57	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.3, Kзм=0.3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Демонтаж по стенам и потолкам	м	200	175,94	0,25	35189	50	--	25300	65328
		НР - 72%; СП - 8%			175,69	--	35139	--		4839	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				46169	137	--	33170	85686
		РАЗДЕЛ 5. АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ (ДЕМОНТАЖ)									
58	1310-0701-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.3, Kзм=0.3	Пульт контроля и управления охранно-пожарный. Демонтаж оборудования	шт.	1	1706,10	0,56	1706	1	--	1228	3169
		НР - 72%; СП - 8%			1705,54	--	1706	--		235	
59	1310-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.3, Kзм=0.3	Приборы ПС приемно-контрольные. Демонтаж оборудования	шт	3	1144,51	0,07	3434	--	--	2472	6378
		НР - 72%; СП - 8%			1144,44	--	3433	--		472	
60	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.3, Kзм=0.3	Извещатель ПС автоматический дымовой. Демонтаж оборудования	шт.	33	1296,69	0,69	42791	23	--	30793	79470
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	42768	--		5887	
61	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.3, Kзм=0.3	Извещатель ПС автоматический тепловой. Демонтаж оборудования	шт.	10	648,26	0,26	6483	3	--	4666	12040
		НР - 72%; СП - 8%			648,00	--	6480	--		892	
62	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Извещатель пожарный ручной. Демонтаж	шт.	3	1070,69	6,89	3212	21	--	2298	5951
		НР - 72%; СП - 8%			1063,80	--	3191	--		441	
63	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.5, Kзм=0.5	Кнопка и др. Демонтаж оборудования	шт.	16	1808,40	--	28934	--	--	20833	53749
		НР - 72%; СП - 8%			1808,40	--	28934	--		3981	
64	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Kmn=0.3, Kзм=0.3	Оповещатель звуковой. Демонтаж оборудования	шт.	10	1296,69	0,69	12967	7	--	9331	24082
		НР - 72%; СП - 8%			1296,00	--	12960	--		1784	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор. Демонтаж оборудования	шт.	2	1080,00	--	2160	--	--	1555	4012
		НР - 72%; СП - 8%			1080,00	--	2160	--		197	
66	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0.5, Кзм=0.5	Кабель. Демонтаж Прокладка в кабельном канале	м	700	73,22	9,93	51254	6948	--	33696	91746
		НР - 72%; СП - 8%			63,29	3,56	44306	2495		6796	
67	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Демонтаж оборудования	м	200	87,33	0,68	17465	136	--	12484	32345
		НР - 72%; СП - 8%			86,66	0,05	17329	9		2396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				170406	7138	--	119356	312942
		РАЗДЕЛ 6. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ (ДЕМОНТАЖ)									
68	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Антивандальная камера с настенным/потолочным адаптером. Демонтаж	камера	22	1975,45	3,08	43460	68	--	31242	80678
		НР - 72%; СП - 8%			1972,36	--	43392	--		5976	
69	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Уличная камера . Демонтаж	камера	13	1975,45	3,08	25681	40	--	18461	47673
		НР - 72%; СП - 8%			1972,36	--	25641	--		3531	
70	1310-0103-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0.5, Кзм=0.5	Рабочая станция. Демонтаж оборудования	станция	1	24313,99	2713,99	24314	2714	--	16229	43786
		НР - 72%; СП - 8%			21600,00	939,60	21600	940		3243	
71	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0.3, Кзм=0.3	Источник бесперебойного питания. Демонтаж оборудования	шт.	1	3492,56	0,56	3493	1	--	2514	6487
		НР - 72%; СП - 8%			3492,00	--	3492	--		481	
72	1310-0408-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0.5, Кзм=0.5	Управляемый коммутатор 2 уровня . Демонтаж оборудования	шт.	1	35532,00	--	35532	--	--	25583	66004
		НР - 72%; СП - 8%			35532,00	--	35532	--		4889	
73	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0.3, Кзм=0.3	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам	м	500	175,94	0,25	87972	124	--	63250	163319
		НР - 72%; СП - 8%			175,69	--	87847	--		12098	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				220451	2947	--	157279	407947
		РАЗДЕЛ 7.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ (ДЕМОНТАЖ)									
74	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	12,792	4370,86	1789,20	55912	21864	--	32361	95335
		НР - 72%; СП - 8%			2661,66	851,98	34048	10898		7062	
75	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	43,4	1227,81	--	53287	--	--	38367	98986
		НР - 72%; СП - 8%			1227,81	--	53287	--		7332	
76	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	46,26	775,00	--	35852	--		--	38720
		СП - 8%			--	--	--	--		2868	
77	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	46,26	532,00	--	24610	--		--	26579
		СП - 8%			--	--	--	--		1969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	4102-0103-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	46,26	403,00	--	18643	--		--	20134
		СП - 8%			--	--	--	--		1491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				188304	21864	--	70728	279754
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7273457
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3578510				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					203526			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					83601			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13670		
		- Перевозка грузов	Тенге				302261				
		- Накладные расходы	Тенге							2636718	
		- Сметная прибыль	Тенге							538774	
		Итого	Тенге				7273457				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				87 281				
		Итого	Тенге				7 360 738				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				42 508				
		Итого	Тенге				7 403 247				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				148 065				
		Итого	Тенге				7 551 312				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				7 551 312				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				7 929 149				
		НДС, - 12 %	Тенге				951 498				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				8 880 647				
		Общестроительные работы (ЛС 260300)									
		Общестроительные работы Монтажный работы									
		Кровля									
1	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	583	773,67	139,19	451051	81150	164460	212418	716546
		НР - 92%; СП - 8%			352,39	43,65	205441	25448		53078	
2	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701(до 30мм)	м2 стяжки	583	248,72	30,98	145006	18062	115531	15931	173812
		НР - 92%; СП - 8%			19,58	10,13	11413	5903		12875	
3	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	583	2288,07	20,53	1333948	11971	1192101	124104	1574696
		НР - 92%; СП - 8%			222,77	8,61	129876	5020		116644	
4	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	66,48	3662,39	19,04	243475	1266	130222	103400	374625
		НР - 92%; СП - 8%			1684,52	6,08	111987	404		27750	
		ДВЕРЬ И ОКОННЫЕ БЛОКИ									
5	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	30,52	4522,13	256,51	138015	7829	49747	76262	231420

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			2635,62	140,79	80439	4297		17142	
6	2109-0201-0602 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	30,52	23784,00	–	725888	–	725888	–	783959
		СП - 8%			–	–	–	–		58071	
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	п/м	30	1341,10	7,28	40233	218	28998	10027	54280
		НР - 90%; СП - 8%			367,23	4,13	11017	124		4021	
8	2109-0205-0205 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99	м	30	2102,00	–	63060	–	63060	–	68105
		СП - 8%			–	–	–	–		5045	
9	1112-0101-0802 РСНБ РК 2015	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./ без водосточных труб	м2	12,6	168,16	0,40	2119	5	1044	987	3354
		НР - 92%; СП - 8%			84,92	0,23	1070	3		248	
10	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	34,06	117,30	3,13	3995	107	1526	1640	6086
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	2362	15		451	
11	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	34,06	176,56	4,50	6014	153	3099	1927	8576
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	2762	31		635	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3995459
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				856367				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					120761			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					41245			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2475676		
		- Накладные расходы	Тенге							546696	
		- Сметная прибыль	Тенге							295960	
		Итого	Тенге				3995459				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				47 946				
		Итого	Тенге				4 043 405				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				23 351				
		Итого	Тенге				4 066 755				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				81 335				
		Итого	Тенге				4 148 090				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				4 148 090				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				4 355 644				
		НДС, - 12 %	Тенге				522 677				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				4 878 321				
		Водопровод и канализация (ЛС 260310)									
		Монтажные работы Водопровода									
		Система водопровода В1									
1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 20 мм. Прокладка	м трубопровода		1994,43	14,97	85760	644	4156	79347	178316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			1882,80	0,13	80960	6		13209	
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр 25 мм. Прокладка	м трубопровода	13	2188,69	18,00	28453	234	1798	25895	58696
		НР - 90%; СП - 8%			2032,38	0,22	26421	3		4348	
3	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	20	2398,97	21,28	47979	426	3201	43472	98767
		НР - 95%; СП - 8%			2217,60	0,35	44352	7		7316	
4	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	6,1	3044,45	29,08	18571	177	2198	15876	37203
		НР - 90%; СП - 8%			2655,00	0,79	16196	5		2756	
5	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	9	2056,26	41,41	18497	373	11109	7051	27592
		НР - 90%; СП - 8%			779,40	19,98	7015	180		2044	
6	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,754	537,00	–	6849	–	6849	–	7397
		СП - 8%			–	–	–	–		548	
7	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	82,1	117,72	1,13	9668	92	203	9182	20355
		НР - 98%; СП - 8%			114,13	–	9370	–		1508	
8	2304-0905-0901 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	25	818,00	–	20450	–	20450	–	22086
		СП - 8%			–	–	–	–		1636	
9	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1259,00	–	5036	–	5036	–	5439
		СП - 8%			–	–	–	–		403	
10	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	2280,00	–	11400	–	11400	–	12312
		СП - 8%			–	–	–	–		912	
11	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	438,00	–	11388	–	11388	–	12299
		СП - 8%			–	–	–	–		911	
12	2302-0302-2603 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	498,00	–	498	–	498	–	538
		СП - 8%			–	–	–	–		40	
13	2302-0101-0153 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	593,00	–	1186	–	1186	–	1281
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
14	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	570,00	–	1140	–	1140	–	1231
		СП - 8%			–	–	–	–		91	
15	2302-0302-6107 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 50x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	732,00	–	2196	–	2196	–	2372

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
16	2302-0302-6113 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	882,00	--	852	--	852	--	920
		СП - 8%			--	--	--	--		68	
17	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13	673,00	--	8749	--	8749	--	9449
		СП - 8%			--	--	--	--		700	
18	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	773,00	--	7730	--	7730	--	8348
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
19	2302-0304-2211 РСНБ РК 2015	неразъемное соединение ПЭ-сталь, НСПС 63/57x3,5	шт.	1	4412,00	--	4412	--	4412	--	4765
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
20	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,0056	586992,68	77996,20	3287	437	53	2957	6743
		НР - 99%; СП - 8%			499422,00	33898,64	2797	190		500	
21	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	1052,00	--	5891	--	5891	--	6362
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
22	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0056	899027,03	150,39	5035	1	3316	1701	7274
		НР - 99%; СП - 8%			306729,00	54,00	1718	--		539	
23	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,6	1682,51	8,31	9422	47	867	8439	19290
		НР - 99%; СП - 8%			1519,20	3,06	8508	17		1429	
24	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка(Футляр)	км трубопровода	0,0004	673916,21	124725,17	270	50	7	233	543
		НР - 99%; СП - 8%			532980,00	55959,04	213	22		40	
25	2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2043,00	--	817	--	817	--	883
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
26	1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0004	1467585,05	300,78	587	--	448	138	783
		НР - 99%; СП - 8%			347508,00	108,00	139	--		58	
27	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1682,51	8,31	673	3	62	603	1378
		НР - 99%; СП - 8%			1519,20	3,06	608	1		102	
28	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	37	8,00	--	296	--	296	--	320
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
29	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	10,00	--	460	--	460	--	497
		СП - 8%			--	--	--	--		37	
30	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16	шт.	2	704,00	--	1408	--	1408	--	1521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
31	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	764,98	31,98	765	32	18	718	1602
		НР - 98%; СП - 8%			714,63	18,00	715	18		119	
32	2303-0301-0211 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	шт.	1	26094,00	--	26094	--	26094	--	28182
		СП - 8%			--	--	--	--		2088	
33	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	42	740,54	79,95	31103	3358	11173	14031	48745
		НР - 70%; СП - 8%			394,57	45,00	16572	1890		3611	
34	2111-0403-0219 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 64 мм ГОСТ 16381-77	м	9,9	557,00	--	5514	--	5514	--	5955
		СП - 8%			--	--	--	--		441	
35	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	286,00	--	6292	--	6292	--	6795
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
36	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	14,3	234,00	--	3346	--	3346	--	3614
		СП - 8%			--	--	--	--		268	
		Внутренний водопровод горячей воды (Т3, Т4)									
37	1116-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	40	1582,92	2,52	63317	101	317	61651	134966
		НР - 98%; СП - 8%			1572,48	0,26	62899	10		9997	
38	1116-0501-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	44	1535,51	4,32	67563	190	386	65674	143896
		НР - 98%; СП - 8%			1522,44	0,61	66987	27		10659	
39	2301-0507-0106 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 20, толщина стенки 1,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	40	393,00	--	15720	--	15720	--	16978
		СП - 8%			--	--	--	--		1258	
40	2301-0507-0108 РСНБ РК 2015	Труба из термостойкого полиэтилена PERT-2, DN 32, толщина стенки 2,9 мм, PN 10 для высокотемпературных контуров отопления	м	44	779,00	--	34276	--	34276	--	37018
		СП - 8%			--	--	--	--		2742	
41	2304-0905-0902 РСНБ РК 2015	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	16	1259,00	--	20144	--	20144	--	21756
		СП - 8%			--	--	--	--		1612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	2304-0905-0903 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	2280,00	--	2280	--	2280	--	2462
		СП - 8%			--	--	--	--		182	
43	2302-0302-2602 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	26	438,00	--	11388	--	11388	--	12299
		СП - 8%			--	--	--	--		911	
44	2302-0302-3302 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 20x20x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	673,00	--	2692	--	2692	--	2907
		СП - 8%			--	--	--	--		215	
45	2302-0302-3303 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20x25, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	773,00	--	7730	--	7730	--	8348
		СП - 8%			--	--	--	--		618	
46	2302-0302-6101 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 25x20, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	570,00	--	570	--	570	--	616
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
47	2302-0401-3502 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	8,00	--	304	--	304	--	328
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
48	2302-0401-3503 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	43	10,00	--	430	--	430	--	464
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
49	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка (Футляр)	км трубопровода	0,0056	586992,68	77996,20	3287	437	53	2957	6743
		НР - 99%; СП - 8%			499422,00	33898,64	2797	190		500	
50	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5,6	1052,00	--	5891	--	5891	--	6362
		СП - 8%			--	--	--	--		471	
51	1122-0601-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0056	899027,03	158,39	5035	1	3316	1701	7174
		НР - 99%; СП - 8%			306729,00	54,00	1718	--		539	
52	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5,6	1682,51	8,31	9422	47	867	8439	19290
		НР - 99%; СП - 8%			1519,20	3,06	8508	17		1429	
53	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	23	1294,06	0,12	29763	3	780	28400	62817
		НР - 98%; СП - 8%			1260,00	--	28980	--		4653	
54	2303-0102-3328 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	2	8702,00	--	17404	--	17404	--	18796
		СП - 8%			--	--	--	--		1392	
55	2303-0102-3326 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	шт.	1	8825,00	--	8825	--	8825	--	9531
		СП - 8%			--	--	--	--		706	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом бортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	11	6758,00	–	74338	–	74338	–	80285
		СП - 8%			–	–	–	–		5947	
57	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект	2	5712,93	53,82	11426	108	155	10987	24206
		НР - 98%; СП - 8%			5581,65	23,92	11163	48		1793	
58	ИП "ТеплоГаз"	Установка электроводонагревателя Аристон V200.3кВт	шт	2	123205,36	–	246411	–		–	246411
					–	–	–	–	246411	–	
59	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	84	740,64	79,95	62206	6716	22346	28062	97489
		НР - 76%; СП - 89%			394,57	45,00	33144	3780		7221	
60	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	44	286,00	–	12584	–	12584	–	13591
		СП - 8%			–	–	–	–		1007	
61	2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	48,4	185,00	–	8954	–	8954	–	9670
		СП - 8%			–	–	–	–		716	
		Монтажные работы Водопровод внутреннего пожаротушения В2									
62	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	1	2855,38	124,51	2855	125	297	2419	5697
		НР - 96%; СП - 8%			2432,85	36,00	2433	36		422	
63	2304-0101-0401 РСНБ РК 2015	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	1	23918,00	–	23918	–	23918	–	25831
		СП - 8%			–	–	–	–		1913	
64	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1690,00	–	3380	–	3380	–	3650
		СП - 8%			–	–	–	–		270	
65	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	1,5	2055,26	41,41	3083	62	1852	1175	4599
		НР - 90%; СП - 8%			779,40	19,98	1169	30		341	
66	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	25255,99	131,33	25256	131	23505	1641	29048
		НР - 98%; СП - 8%			1620,00	54,00	1620	54		2152	
67	1110-0111-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка пожарных шкафов	изделие	1	1445,41	123,52	1445	124	418	876	2507
		НР - 90%; СП - 8%			903,12	70,53	903	71		186	
68	2308-0307-0103 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный ШПК-315 НЗК/НЗБ	шт.	Страниц - 21	16516,00	–	16516	–	16516	–	17837

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1321	
69	2308-0305-0205 РСНБ РК 2015	Огнетушители углекислотные ОУ-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1	28705,00	--	28705	--	28705	--	31001
		СП - 8%			--	--	--	--		2296	
70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за 1 раз	м2	2,3	107,63	2,50	248	6	103	96	371
		НР - 69%; СП - 8%			60,30	0,36	139	1		28	
71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2,3	165,09	3,60	380	8	210	113	532
		НР - 69%; СП - 8%			70,50	0,72	162	2		39	
		Канализация К1=									
72	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64,5	2144,00	3,72	138288	240	70504	66283	220936
		НР - 98%; СП - 8%			1047,20	1,41	67544	91		16366	
73	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	32,7	1422,03	1,53	46500	50	10739	35017	88038
		НР - 98%; СП - 8%			1092,08	0,62	35711	20		6521	
74	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,608	537,00	--	7307	--	7307	--	7892
		СП - 8%			--	--	--	--		585	
		Фасонные части полиэтиленовые									
75	2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	14	300,00	--	4200	--	4200	--	4536
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
76	2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	10	84,00	--	840	--	840	--	907
		СП - 8%			--	--	--	--		67	
77	2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	21	467,00	--	9807	--	9807	--	10592
		СП - 8%			--	--	--	--		785	
78	2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	2	131,00	--	262	--	262	--	283
		СП - 8%			--	--	--	--		21	
79	2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	5	278,00	--	1390	--	1390	--	1501
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
80	2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	10	176,00	--	1760	--	1760	--	1901
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
81	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50 прим.	шт.	2	212,00	--	424	--	424	--	458
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
82	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 прим.	шт.	3	553,00	--	1659	--	1659	--	1792
		СП - 8%			--	--	--	--		133	
83	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.		553,00	--	1106	--	1106	--	1194

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		88	
		САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ									
84	1117-0101-0107 РСНБ РК 2015	Умывальники на три отделения. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	13239,18	682,41	13239	682	227	12446	27740
		НР - 98%; СП - 8%			12330,00	369,66	12330	370		2055	
85	2303-0102-0133 РСНБ РК 2015	Трехсекционная ванны для мытья посуды ВМ-3/430-О-ЭЖ прим.	шт.	1	105408,00	–	105408	–	105408	–	113841
		СП - 8%			–	–	–	–		8433	
86	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	852,00	–	2556	–	2556	–	2760
		СП - 8%			–	–	–	–		204	
87	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	3	1294,06	0,12	3882	–	102	3704	8194
		НР - 96%; СП - 8%			1260,00	–	3780	–		607	
88	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	3	6758,00	–	20274	–	20274	–	21896
		СП - 8%			–	–	–	–		1622	
89	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	14128,18	104,06	14128	104	10514	3498	19036
		НР - 98%; СП - 8%			3510,00	59,19	3510	59		1410	
90	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	852,00	–	852	–	852	–	920
		СП - 8%			–	–	–	–		68	
91	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	1	1294,06	0,12	1294	–	34	1235	2731
		НР - 98%; СП - 8%			1260,00	–	1260	–		202	
92	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	1	6758,00	–	6758	–	6758	–	7299
		СП - 8%			–	–	–	–		541	
93	1117-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	10	3218,14	78,47	32181	785	3316	27957	64950
		НР - 98%; СП - 8%			2808,00	44,79	28080	448		4811	
94	2303-0102-1105 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 600 мм х 600 мм ГОСТ 23695-94	шт.	10	4543,00	–	45430	–	45430	–	49064
		СП - 8%			–	–	–	–		3634	
95	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	10	852,00	–	8520	–	8520	–	9202
		СП - 8%			–	–	–	–		682	
96	2303-0102-3331 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	10	6758,00	–	67580	–	67580	–	72986
		СП - 8%			–	–	–	–		5406	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1117-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Чаши (унитазы)напольные с бачком высокорасполагаемым. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	10	8448,95 5673,60	385,68 210,76	84489 56736	3857 2108	23896	57667 11372	153529
98	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	10	19066,00 --	-- --	190660 --	-- --	190660	-- 15253	205913
99	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	3	8704,00 --	-- --	26112 --	-- --	26112	-- 2089	28201
100	1117-0101-0112 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 100 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	17877,91 1422,00	86,50 49,27	17878 1422	87 49	16369	1442 1546	20865
101	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	1	8908,30 828,00	39,70 22,52	8908 828	40 23	8040	834 779	10521
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2915107
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				649405				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19775			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9772			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1167913		
		- Оборудования, инвентарь	Тенге						246411		
		- Накладные расходы	Тенге							633917	
		- Сметная прибыль	Тенге							197682	
		Итого	Тенге				2668696				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				32 024				
		Итого	Тенге				2 700 720				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				15 597				
		Итого	Тенге				2 716 317				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				54 326				
		Итого	Тенге				2 770 643				
		Оборудования	Тенге				246 411				
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				3 017 054				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				3 168 016				
		НДС, - 12 %	Тенге				380 162				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				3 548 178				
		Электроосвещение (ЛС 260320)									
		Силовое электрооборудование									
1	1308-0103-3401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А. Монтаж оборудования *НР - 92%; СП - 8%*	шт.	1	157972,30 50400,00	105357,64 41072,68	157972 50400	105358 41073	2214	65860 17907	241739
2	ТОО "ЭлектроКомплект"	ВРУ Вводно-распределительное устройство панельного исполнения ВРУ-1	шт	1	37472,91 --	-- --	37473 --	-- --	37473	-- --	37473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	1	13941,12	1054,81	13941	1055	9146	3008	18305
		НР - 72%; СП - 8%			3740,00	437,20	3740	437		1356	
4	ТОО "ЭлектроКомплект"	Щит автоматического переключения ЩС-2	шт	1	28419,13	--	28419	--		--	28419
					--	--	--	--	28419	--	
5	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	23644,84	2871,59	23645	2872	15163	4952	30885
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1267,88	5610	1268		2288	
6	ТОО "ЭлектроКомплект"	Шкаф распределительный силовой: ЩО	шт	1	86936,22	--	86936	--		--	86936
					--	--	--	--	86936	--	
7	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене	шт.	1	23644,84	2871,59	23645	2872	15163	4952	30885
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	1267,88	5610	1268		2288	
8	ТОО "ЭлектроКомплект"	Шкаф распределительный силовой: ЩАО П-10	шт	1	58461,07	--	58461	--		--	58461
					--	--	--	--	58461	--	
		Оборудование светотехническое=									
9	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	74	4405,59	1472,43	326013	108960	15018	200643	568789
		НР - 72%; СП - 8%			2730,20	1035,62	202035	76636		42133	
10	2307-0102-1338 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО 46-4х18-701/702 Norma ГОСТ 17677-82	шт.	74	8693,08	--	643282	--	643282	--	694745
		СП - 8%			--	--	--	--		51463	
11	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	26	2484,63	946,73	64600	24615	3520	39329	112244
		НР - 72%; СП - 8%			1402,50	698,43	36465	18159		8314	
12	2307-0101-0322 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП2603А-60 IP54 ГОСТ 17677-82	шт.	13	1574,00	--	20462	--	20462	--	22099
		СП - 8%			--	--	--	--		1637	
13	2307-0106-0110 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп со степенью защиты IP65 LED СТ РК 2595-2014	шт.	13	6342,00	--	82446	--	82446	--	89042
		СП - 8%			--	--	--	--		6596	
14	1308-0305-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прожектор с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на стальной конструкции на крыше здания	шт.	1	9900,81	3082,37	9901	3082	1209	5702	16851
		НР - 72%; СП - 8%			5610,00	2308,88	5610	2309		1248	
15	2307-0103-1016 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные типа INSEL LB/S LED 70 D120 5000K, мощность 66 Вт, IP54 прим.	шт.	1	188635,00	--	188635	--	188635	--	203726
		СП - 8%			--	--	--	--		15091	
16	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	24	4405,59	1472,43	105734	35338	4871	65073	184472
		НР - 72%; СП - 8%			2730,20	1035,62	65525	24855		13665	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	2307-0106-0891 РСНБ РК 2015	Светильник офисный светодиодный типа СС-840 аварийное освещение (стена и потолок),	шт.	24	9108,00	--	218592	--	218592	--	236079
		СП - 8%			--	--	--	--		17487	
18	2306-1710-2609 РСНБ РК 2015	Комплект клипс ST 21 для светильника код.2501000010	шт.	6	3491,00	--	20946	--	20946	--	22622
		СП - 8%			--	--	--	--		1676	
19	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	2	1751,50	147,51	3503	295	141	2279	6244
		НР - 72%; СП - 8%			1533,40	48,97	3067	98		463	
20	2308-0304-0206 РСНБ РК 2015	Оповещатели световые потолочные двухсторонние аварийные ПЭУ 010 РС-М "ВЫХОД", размерами 240 мм х 125 мм ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1949,00	--	3898	--	3898	--	4210
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
21	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2075,48	187,44	2075	187	18	1409	3764
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	87,44	1870	87		279	
22	2307-0203-0607 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	12839,00	--	12839	--	12839	--	13866
		СП - 8%			--	--	--	--		1027	
		Электроустановочные устройства=									
23	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	18	558,96	3,69	10061	66	234	7051	18481
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	9761	31		1369	
24	2307-0218-1503 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки,серии КВАРТА, модели ВС10-2-0-КБ, 10А, типа ИЭК	шт.	18	303,00	--	5454	--	5454	--	5890
		СП - 8%			--	--	--	--		436	
25	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	15	558,96	3,69	8384	55	194	5876	15401
		НР - 72%; СП - 8%			542,30	1,75	8135	26		1141	
26	2307-0218-1502 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки,серии КВАРТА, модели ВС10-1-0-КБ, 10А, типа ИЭК	шт.	15	330,00	--	4950	--	4950	--	5346
		СП - 8%			--	--	--	--		396	
27	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	38	664,70	3,69	25259	140	959	17443	46118
		НР - 72%; СП - 8%			635,80	1,75	24160	66		3416	
28	2307-0220-0512 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	9	525,00	--	4725	--	4725	--	5103
		СП - 8%			--	--	--	--		378	
29	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 , ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	29	393,00	--	11397	--	11397	--	12309
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
30	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	684,40	4,45	1369	9	14	972	2528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			673,20	1,75	1346	3		187	
31	2307-0220-0516 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная двухместная для открытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20, ГОСТ IEC 60884-1-2013	шт.	2	431,00	--	862	--	862	--	931
		СП - 8%			--	--	--	--		69	
		Кабели силовые									
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2425	388,15	162,93	941270	395111	109659	422987	1473398
		НР - 72%; СП - 8%			180,00	62,26	436500	150982		109141	
33	2306-0144-1016 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0816	1585102,00	--	129344	--	129344	--	139692
		СП - 8%			--	--	--	--		10348	
34	2306-0144-1002 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	471601,00	--	4810	--	4810	--	5195
		СП - 8%			--	--	--	--		385	
35	2306-0144-1018 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х25 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0408	4274202,00	--	174387	--	174387	--	188338
		СП - 8%			--	--	--	--		13951	
36	2306-0144-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,8925	281308,00	--	251067	--	251067	--	271153
		СП - 8%			--	--	--	--		20085	
37	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,4484	177378,00	--	256914	--	256914	--	277467
		СП - 8%			--	--	--	--		20553	
38	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, постенам и колоннам с креплением скобами	м	40	599,29	36,34	23972	1453	2300	14973	42060
		НР - 72%; СП - 8%			505,47	14,43	20219	577		3116	
39	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм	м	40	59,00	--	2360	--	2360	--	2549
		СП - 8%			--	--	--	--		189	
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2385	456,16	15,68	1087935	37396	135987	666736	1895044
		НР - 72%; СП - 8%			383,46	4,81	914552	11470		140374	
41	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	2385	24,00	--	57240	--	57240	--	61819
		СП - 8%			--	--	--	--		4579	
42	2307-0202-0703 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК	шт.	75	32,00	--	2400	--	2400	--	2592
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
43	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка соединительная. Монтаж на стене	шт.	46	921,79	--	42402	--	197	30388	78613
		НР - 72%; СП - 8%			917,50	--	42205	--		5823	
44	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	Коробка монтажная пластмассовая ответвительная тип У-195 прим.	шт.	46	121,00	--	5566	--	5566	--	6011
		СП - 8%			--	--	--	--		445	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	1308-0208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	100	585,57	63,13	58557	6313	29585	18046	82731
		НР - 72%; СП - 8%			226,59	24,05	22659	2405		6128	
46	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливкепола	м	350	445,87	55,75	156054	19514	45032	71064	245288
		НР - 72%; СП - 8%			261,45	20,55	91508	7192		18169	
47	1308-0502-1602 РСНБ РК 2015	Шина заземления. Монтаж по установленным конструкциям	м	2	233,52	26,69	467	53	37	286	814
		НР - 72%; СП - 8%			188,54	10,26	377	21		60	
48	1308-0304-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Главной заземляющей шины ГЗШ (ящик) масса до 15 кг. Установка	шт.	2	2281,20	276,48	4562	553	269	2882	8040
		НР - 72%; СП - 8%			1870,00	131,16	3740	262		596	
49	ТОО ""	Главной заземляющей шины ГЗШ	шт	2	48267,86	--	96536	--	96536	--	104259
		СП - 8%			--	--	--	--		7723	
50	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	739,58	4,30	44375	258	3331	29423	79701
		НР - 72%; СП - 8%			679,77	1,31	40786	79		5904	
51	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медножилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,0612	541469,00	--	33138	--	33138	--	35789
		СП - 8%			--	--	--	--		2651	
52	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые СД 10-11 мм	10 шт.	1,5	227,00	--	341	--	341	--	368
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
53	2306-1702-0204 РСНБ РК 2015	Наконечники кольцевые медные луженые марки НКП 5.5-8 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,05	2920,00	--	146	--	146	--	158
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
54	2113-0208-0403 РСНБ РК 2015	Саморезы по металлу, DIN-EN-ISO 15480	1000 шт.	0,01	2144,00	--	21	--	21	--	23
		СП - 8%			--	--	--	--		2	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7825065
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1995880				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					745556			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339305			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2627019		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						211289		
		- Накладные расходы	Тенге							1681334	
		- Сметная прибыль	Тенге							563987	
		Итого	Тенге				7613776				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				91 365				
		Итого	Тенге				7 705 141				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				44 497				
		Итого	Тенге				7 749 639				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				154 993				
		Итого	Тенге				7 904 631				
		Оборудования	Тенге				211 289				
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				8 115 920				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				8 522 008				
		НДС, - 12 %	Тенге				1 022 641				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				9 544 649				
		ВСЕГО					**26 851 795**				
		Ф-2 за сентябрь 2021г.					**24 650 178,56**				
		ВСЕГО с минусом Ф-2 за сентябрь 2021г.					**2 201 616,90**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Қилыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УГО ДП МО
подполковник полиции Куантқан С.С

Завхоз УГО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Ламенов М. А

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Общестроительные работы**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №3

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы Монтажный работы										
		ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ										
1	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	111		512,67	16,06	56906	1783	1645	49824	115269
		НР - 92%; СП - 8%				481,79	6,11	53478	678		8538	
2	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	111		1513,00	–	167943	–	167943	–	181378
		СП - 8%				–	–	–	–		13435	
3	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	185		757,00	–	140045	–	140045	–	151249
		СП - 8%				–	–	–	–		11204	
4	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	7		1833,00	–	12831	–	12831	–	13857
		СП - 8%				–	–	–	–		1026	
5	2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	2		785,00	–	1570	–	1570	–	1696
		СП - 8%				–	–	–	–		126	
6	2110-0302-0110 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	шт.	7		955,00	–	6685	–	6685	–	7220
		СП - 8%				–	–	–	–		535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей *НР - 92%; СП - 8%*	м труб	28	2173,64 2050,36	123,28 42,11	60862 57410	3452 1179	--	53902 9181	123945
8	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	м	28	2005,00 --	-- --	56140 --	-- --	56140	-- 4491	60631
9	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	35	1010,00 --	-- --	35350 --	-- --	35350	-- 2828	38178
10	2110-0302-0103 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм *СП - 8%*	шт.	7	1839,00 --	-- --	12873 --	-- --	12873	-- 1030	13903
11	ТОО ""	Кровельная дорожка "Елочка" шириной 1000мм *СП - 8%*	м2	76,6	5919,64 --	-- --	453445 --	-- --	453445	-- 36276	489720
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
12	1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные "Армстронг". Устройство *НР - 80%; СП - 8%*	м2	88,72	3193,61 2054,56	208,34 117,37	283338 182281	18484 10413	82573	154155 34999	472492
13	ТОО "Kafa Electric"	Потолки подвесные "Армстронг" *СП - 8%*	м2	88,72	1266,89 --	-- --	112310 --	-- --	112310	-- 8985	121295
14	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	453,5	1124,00 837,13	6,58 2,58	509769 379637	2983 1171	127149	304646 65153	879568
15	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	453,5	1118,89 915,69	7,04 3,98	507418 415264	3192 1803	88962	333654 67286	908358
16	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, (прогулочный двор). Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	150,12	1316,01 1185,67	1,52 0,86	197559 177993	228 130	19338	142498 27205	367261
17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен *НР - 80%; СП - 8%*	м2	177,51	2012,61 1483,29	125,26 104,36	357259 263299	22234 18525	71726	225459 46617	629336
18	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм/шпатлевка ветонитом толщ.2мм/ *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	1929	1711,64 1458,22	26,88 10,50	3301761 2812906	51784 20245	437071	2266821 445463	6013744
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	1561,2	870,82 728,81	6,64 3,75	1359053 1137822	10366 5857	210865	914943 181920	2455917
20	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покраска металлические лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	6	1161,05 1031,02	1,22 0,69	6966 6186	7 4	773	4952 953	12872
21	1115-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	232	7626,67 5412,02	45,82 25,27	1769387 1255587	10631 5862	503169	1009160 222284	3000830

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	172,4	4352,79 3528,27	66,28 38,81	750420 608274	11427 6690	130719	491971 99391	1341783
23	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка стен керамическими плитками на клеевом растворе по готовому основанию *НР - 80%; СП - 5%*	м2 поверхности облицовки	76,72	4404,40 2280,35	50,14 28,17	337905 174948	3847 2161	159110	141688 38367	517961
		ПОЛЫ									
24	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" *НР - 94%; СП - 8%*	м2	141,57	3135,60 628,64	31,28 17,84	443906 88996	4424 2526	350486	86031 42395	572333
25	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2	141,57	883,67 536,31	42,56 23,92	125101 75926	6026 3387	43149	74554 15972	215627
26	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	141,57	2108,03 1049,61	111,64 20,62	298434 148593	15805 2919	134036	142422 35268	476124
27	1111-0101-3408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	46,5	3139,58 400,95	17,87 10,22	145990 18644	831 475	126515	17972 13117	177080
28	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	46,5	864,92 536,31	42,56 23,92	40219 24939	1979 1112	13301	24488 5177	69883
29	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	46,5	2108,03 1049,61	111,64 20,62	98023 48807	5191 959	44025	46788 11584	156387
30	1111-0101-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	122,65	1802,90 1101,24	238,49 212,88	221126 135067	29251 26110	56808	151507 29811	402443
31	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	122,65	864,92 536,31	42,56 23,92	106081 65779	5220 2934	35083	64590 13654	184327
32	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/ *НР - 94%; СП - 8%*	м2	122,65	169,23 13,26	14,38 7,91	20786 1626	1764 970	17366	2441 1856	25052
33	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок *НР - 94%; СП - 8%*	1т	0,377762	23331,65 21290,64	2009,68 1009,40	8814 8043	759 381	12	7666 1318	17798
34	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 *СП - 8%*	т	0,377762	298216,00 --	-- --	112655 --	-- --	112655	-- 9012	121667
35	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых *НР - 94%; СП - 8%*	м2	122,65	527,18 482,14	44,97 25,44	64649 59134	5515 3120	--	58519 9853	133022
36	2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С 50 ГОСТ 15588-86 *СП - 8%*	м3	3,789885	23777,00 --	-- --	90112 --	-- --	90112	-- 7209	97321

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	122,65	2108,03 1049,61	111,64 20,62	258550 128735	13693 2529	116122	123388 30555	412493
38	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	122,65	1326,45 633,30	55,68 11,76	162689 77674	6829 1442	78186	74369 18965	256023
39	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м3 подстилающего слоя	12,265	24811,68 5058,12	7,20 –	304315 62038	88 –	242189	58316 29010	391641
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	122,65	2863,50 425,55	210,88 86,02	351208 52193	25864 10551	273181	58979 32815	443003
41	1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	129,2	4427,86 1908,95	107,78 57,73	571976 246637	13922 7458	311417	238849 64866	875692
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Прослойка из цем.-песч.раствора М150 толщ.20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	129,2	883,67 536,31	42,56 23,92	114170 69292	5499 3091	39379	68040 14577	196786
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Прослойка из цем.-песч.раствора М150 ,исключит 5 мм толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	129,2	-89,30 -6,63	-7,19 -3,96	-11538 -856	-929 -511	-9753	-1285 -1026	-13849
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%, СП - 8%	м2	129,2	883,67 536,31	42,56 23,92	114170 69292	5499 3091	39379	68040 14577	196786
45	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР - 94%, СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	129,2	2108,03 1049,61	111,64 20,62	272358 135610	14424 2664	122324	129977 32187	434522
46	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм НР - 94%; СП - 8%	м2	129,2	883,67 536,31	42,56 23,92	114170 69292	5499 3091	39379	68040 14577	196786
47	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2	129,2	178,60 13,26	14,38 7,91	23075 1713	1858 1022	19504	2571 2052	27698
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 стяжки	137,02	864,92 536,31	42,56 23,92	118511 73486	5832 3278	39193	72158 15254	205923
49	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки /до толщ.30мм/ НР - 94%; СП - 8%	м2	137,02	169,23 13,26	14,38 7,91	23187 1817	1971 1084	19399	2727 2073	27987
50	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Армирование подстилающих слоев и набетонок НР - 91%; СП - 8%	1т	0,4220216	23331,65 21290,64	2009,68 1009,40	9846 8985	848 426	13	8564 1473	19883
51	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 СП - 8%	т	0,4220216	298216,00 –	– –	125854 –	– –	125854	– 10068	135922
52	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат" НР - 94%, СП - 8%	м2	3,8	3135,60 628,64	31,28 17,84	11918 2389	119 68	9407	2309 1138	15362

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,8	883,67	42,56	3358	162	1158	2001	5788
		НР - 94%; СП - 8%			536,31	23,92	2038	91		429	
		Плинтус									
54	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самоприклеивающих винтах	м плинтусов	228,85	322,49	3,17	73802	724	42527	29033	111061
		НР - 94%; СП - 8%			133,50	1,47	30551	335		8227	
55	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	206,38	505,80	2,40	104387	495	4584	93612	213839
		НР - 94%; СП - 8%			481,19	1,35	99308	279		15840	
56	2206-0301-0658 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие многоцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	10,319	2494,00	–	25736	–	25736	–	27794
		СП - 8%			–	–	–	–		2059	
		ДВЕРЬ И ОКОННЫЕ БЛОКИ									
57	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	32,76	2428,35	111,17	79553	3642	18371	53500	143697
		НР - 90%; СП - 8%			1756,42	58,12	57540	1904		10644	
58	2109-0102-0103 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П,ДГ 21-10П внутренние	м2	9,45	4466,00	–	42204	–	42204	–	45580
		СП - 8%			–	–	–	–		3376	
59	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние	м2	22,05	5650,00	–	124583	–	124583	–	134549
		СП - 8%			–	–	–	–		9967	
60	2109-0102-0110 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 18-7 с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	1,26	7565,00	–	9532	–	9532	–	10294
		СП - 8%			–	–	–	–		763	
61	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	61	506,76	1,60	30912	98	23233	6273	40808
		НР - 90%; СП - 8%			124,28	0,90	7581	55		3023	
62	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	петля накладная на двери деревянные	шт	42	557,00	–	23394	–	23394	–	25266
		СП - 8%			–	–	–	–		1872	
63	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт	21	4645,00	–	97545	–	97545	–	105349
		СП - 8%			–	–	–	–		7804	
64	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	76,2	117,30	3,13	8939	238	3417	3670	13617
		НР - 69%; СП - 8%			69,34	0,45	5284	34		1009	
65	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	76,2	176,56	4,50	13454	343	6933	4310	19185
		НР - 69%; СП - 8%			81,08	0,90	6178	69		1421	
		Защитные панели отопительных приборов									
66	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Защитные панели отопительных приборов из металлоконструкции. Монтаж	1 конструкций	1,7215	172666,18	2136,68	297245	3678	20258	189849	525738
		НР - 69%; СП - 8%			158762,10	813,30	273309	1400		38944	
67	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,7215	540192,00	–	929941	–	929941	–	1004336
		СП - 8%			–	–	–	–		74395	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	31,16	117,30	3,13	3655	98	1396	1501	5568
		НР - 69%; СП - 65%			69,34	0,45	2161	14		412	
69	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,16	176,56	4,50	5502	140	2836	1763	7845
		НР - 69%; СП - 65%			81,08	0,90	2526	28		581	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26830499
		В ТОМ ЧИСЛЕ.									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9685410				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					327819			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					163107			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6698631		
		- Накладные расходы	Тенге							8131197	
		- Сметная прибыль	Тенге							1987446	
		Итого	Тенге				26830499				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				321 966				
		Итого	Тенге				27 152 465				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				156 805				
		Итого	Тенге				27 309 270				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				546 185				
		Итого	Тенге				27 855 456				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				27 855 456				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				29 249 231				
		НДС, - 12 %	Тенге				3 509 908				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				32 759 139				
		ВСЕГО					32 759 139				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Килыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куанткан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Доменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Система связи**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №4

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		КАБЕЛИ И ПРОВОДА										
1	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам *НР - 72%; СП - 8%*	м	120		593,79 488,04	0,69 –	71255 58565	83 –	12607	42167 9074	122496
2	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка в кабельном канале *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	80		122,70 105,49	16,54 5,94	9816 8439	1323 475	54	6418 1299	17533
3	ТОО"Коннект"	Кабель с экранированной витой парой, токопроводящая жила из медной проволоки марки диаметром соответствующим AWG24/1. FTP-4x2xAVG24/1 PVC Cat 5e *СП - 8%*	м	200		207,64 –	– –	41529 –	– –	41529	– 3322	44851
4	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	80		314,22 288,82	2,27 0,15	25138 23106	182 12	1850	16645 3343	45125
5	2306-1710-0501 РСНБ РК 2015	Миниканал ТМС 15х17 *СП - 8%*	м	80		328,00 –	– –	26240 –	– –	26240	– 2099	28339
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге									258344
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					90110				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1588			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						487			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							82280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							65230	
		- Сметная прибыль	Тенге							19137	
		Итого	Тенге				258344				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				3 100				
		Итого	Тенге				261 444				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				1 510				
		Итого	Тенге				262 954				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				5 259				
		Итого	Тенге				268 213				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				268 213				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				281 633				
		НДС, - 12 %	Тенге				33 796				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				315 429				
		ВСЕГО					315 429				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Килыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куанткан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Ырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Орлов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Пеменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Автоматическая пожарная сигнализация**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №5

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование системы пожарной сигнализации										
		4. КАБЕЛИ И ПРОВОДА										
1	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам	м	402		593,79	0,69	238705	278	42235	141258	410360
		НР - 72%, СП - 8%				488,04	–	196192	–		30397	
2	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка в кабельном канале	м кабеля	400		122,70	16,54	49081	6617	268	32092	87667
		НР - 72%, СП - 8%				105,49	5,94	42196	2376		6494	
3	ена ТОО "ИТЭС"	Кабель контрольный,КСРВнг(А) FRLS 4х0,5	м	816		74,31	–	60640	–	60640	–	65492
		СП - 8%				–	–	–	–		4851	
4	ена ТОО"Герда Казахстан"	Кабель контрольный с медными жилами универсальный, не поддерживающей горения, МКЭШвнг 2х2х1,0	км	0,00204		730473,00	–	1490	–	1490	–	1609
		СП - 8%				–	–	–	–		119	
5	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	400		314,22	2,27	125688	908	9251	83224	225625
		НР - 72%; СП - 8%				288,82	0,15	115529	60		16713	
6	2306-1710-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм	м	400		62,00	–	24800	–	24800	–	26784
		СП - 8%				–	–	–	–		1984	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									817537
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	**Тенге**					353917				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2436			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						138684		
		- Накладные расходы	Тенге							256574	
		- Сметная прибыль	Тенге							60558	
		Итого	Тенге				817537				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				9 810				
		Итого	Тенге				827 347				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				4 778				
		Итого	Тенге				832 125				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				16 643				
		Итого	Тенге				848 768				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				848 768				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				891 237				
		НДС. - 12 %	Тенге				106 948				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				998 185				
		ВСЕГО					**998 185**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Килыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куанткан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Доменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.

Форма по приложению 1-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Видеонаблюдение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №6

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1310-0701-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по стенам и потолкам	м	260		593,79	0,69	154386	180	27316	91361	265407
		НР - 72%; СП - 8%				488,04	–	126890	–		19660	
2	1310-0105-0401 РСНБ РК 2015	Кабель. Прокладка в кабельном канале	м кабеля	200		122,70	16,54	24541	3309	134	16046	43834
		НР - 72%; СП - 8%				105,49	5,94	21098	1188		3247	
3	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40		388,15	162,93	15526	6517	1809	6977	24303
		НР - 72%; СП - 8%				180,00	62,26	7200	2490		1800	
4	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Кабель с экранированной витой парой, токопроводящая жила из медной проволоки марки диаметром соот. FTP-4x2xAVG24/1 PVC Cat 5e	м	500		221,30	–	110652	–	110652	–	119504
		СП - 8%				–	–	–	–		8852	
		Монтажные материалы										
5	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	200		314,22	2,27	62844	454	4626	41612	112812
		НР - 72%; СП - 8%				288,82	0,15	57764	30		8356	
6	ена ТОО "АЛСИ-АЗИЯ-ПЕЙДЖ"	Кабельный канал 4x25 мм (секция - 2м)	шт	100		654,80	–	65480	–	65480	–	70719
		СП - 8%				–	–	–	–		5238	
7	1308-0206-1702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	40		794,21	86,36	31768	3454	3912	18577	54373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 12%, СП - 8%			610,05	34,98	24402	1399		4028	
8	2301-0101-0106 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 32, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	40	721,00	--	28840	--	28840	--	31147
		СП - 8%			--	--	--	--		2307	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**722099**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				237355				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					13914			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5108			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						242769		
		- Накладные расходы	Тенге							174573	
		- Сметная прибыль	Тенге							53488	
		Итого	Тенге				722099				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				8 665				
		Итого	Тенге				730 764				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				4 220				
		Итого	Тенге				734 984				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				14 700				
		Итого	Тенге				749 684				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				749 684				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				787 195				
		НДС, - 12 %	Тенге				94 463				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				881 659				
		ВСЕГО					**881 657**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Килыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куантжан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Доменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.

Форма по приложению 54
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Отопление и вентиляция**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №7

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ										
1	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	37,044		1375,05	18,19	50938	674	16181	24741	81732
		НР - 72%; СП - 8%				920,06	7,54	34083	279		6054	
2	2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	189		1871,00	–	353619	–	353619	–	381909
		СП - 8%				–	–	–	–		28290	
3	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка(Маевского)	комплект	29		349,15	–	10125	–	3171	5007	16343
		НР - 72%; СП - 8%				239,78	–	6954	–		1211	
4	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	38		2522,27	60,55	95846	2301	1097	66563	175402
		НР - 72%; СП - 8%				2432,85	–	92448	–		12993	
5	2305-1314-0302 РСНБ РК 2015	Клапан запорно-регулирующий радиаторный , угловой , DN 20, прим.	шт.	19		5829,00	–	110751	–	110751	–	119611
		СП - 8%				–	–	–	–		8860	
6	2304-1008-0429 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический AV-9-II систем отопления, DN 20,прим.	шт.	19		10002,00	–	190038	–	190038	–	205241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		15203	
7	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводывводоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединенияхв раструб	м трубопровода	150	1910,04	14,97	286506	2246	1840	203357	529051
		НР - 72%; СП - 8%			1882,80	0,13	282420	20		39189	
8	2301-0602-0102 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-20x4,1 PN 25 армированные	м	150	170,00	--	25500	--	25500	--	27540
		СП - 8%			--	--	--	--		2040	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	150	117,72	1,13	17658	169	370	12326	32383
		НР - 72%; СП - 8%			114,13	--	17119	--		2399	
10	1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Отопительный котел электрический 24 кВт . Установка	котел	1	91489,25	8160,75	91489	8161	745	62382	166181
		НР - 72%; СП - 8%			82583,34	4057,91	82583	4058		12310	
11	ТОО "Aqua КИН"	Отопительный котелэлектрический 24 кВт	шт	1	338839,29	--	338839	--		--	338839
					--	--	--	--	338839	--	
12	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Циркуляционный насос, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1	27090,66	482,50	27091	483	3658	16660	47250
		НР - 72%; СП - 8%			22950,46	188,08	22950	188		3500	
13	ТОО "ОптТрейд"	Насос UPBASIC 32-6 CRUND FOS	шт	1	50600,00	--	50600	--		--	50600
					--	--	--	--	50600	--	
14	1118-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Баки расширительные круглые и прямоугольные, вместимость 0,1 м3. Установка	бак	1	17080,74	719,12	17081	719	10395	4516	23324
		НР - 72%; СП - 8%			5967,28	304,59	5967	305		1728	
15	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2823,40	92,53	11294	370	1193	7058	19820
		НР - 72%; СП - 8%			2432,85	18,00	9731	72		1468	
16	2304-0905-2904 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4384,00	--	17536	--	17536	--	18939
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
17	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2855,38	124,51	11422	498	1193	7110	20014
		НР - 72%; СП - 8%			2432,85	36,00	9731	144		1483	
18	2304-0905-2902 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые 11Б27П, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	1345,00	--	5380	--	5380	--	5810
		СП - 8%			--	--	--	--		430	
19	спа ТОО "Алмаком"	Масленный радиатор мощность 2,0кВт	шт	1	14844,64	--	14845	--	14845	--	16032
		СП - 8%			--	--	--	--		1188	
		Вентиляция В1									
20	1307-0301-0101 РСНБ РК 2015	Вентилятор радиальный с электродвигателем на одной оси, масса до 0,05 т. Монтаж оборудования	шт.	1	13681,58	201,42	13682	201	9	9763	25320
		НР - 72%; СП - 8%			13472,00	87,44	13472	87		1876	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	2305-0404-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные среднего давления из оцинкованной стали, марки ВЦ 14-46 (ВР-300-45) №2,0, Р 0,18 кВт, n 1500 об/мин ГОСТ 5976-90	комплект	1	46324,00	--	46324	--	46324	--	50030
		СП - 8%			--	--	--	--		3706	
22	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /150x100/	м2 поверхности воздуховодов	5	5800,22	47,99	29001	240	17169	8428	40423
		НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	11592	113		2994	
23	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x150/	м2 поверхности воздуховодов	14	5800,22	47,99	81203	672	48073	23598	113185
		НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	32458	316		8384	
24	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /200x200/	м2 поверхности воздуховодов	15,36	5800,22	47,99	89091	737	52742	25890	124180
		НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	35612	347		9199	
25	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка /300x200/	м2 поверхности воздуховодов	9,5	5800,22	47,99	55102	456	32621	16013	76804
		НР - 72%; СП - 8%			2318,46	22,60	22025	215		5689	
26	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка /400x300/	м2 поверхности воздуховодов	5,6	6038,69	47,99	33817	269	22314	8188	45356
		НР - 72%; СП - 8%			2006,05	22,60	11234	127		3360	
27	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	11	2013,20	58,78	22145	647	1415	14609	39695
		НР - 72%; СП - 8%			1825,69	18,90	20083	208		2940	
28	2305-0306-0302 РСНБ РК 2015	Вентиляционные решетки металлические 1515МЭ	шт.	11	1579,00	--	17369	--	17369	--	18759
		СП - 8%			--	--	--	--		1390	
29	ТОО "Aqua КЗШ"	Приточный клапан Air-Box Comfort	шт	23	2834,14	--	65185	--	65185	--	70400
		СП - 8%			--	--	--	--		5215	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2890173
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				710464				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18842			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6479			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1060733		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						389439		
		- Накладные расходы	Тенге							516201	
		- Сметная прибыль	Тенге							184502	
		Итого	Тенге				2490734				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				29 889				
		Итого	Тенге				2 520 623				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				14 557				
		Итого	Тенге				2 535 179				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				50 704				
		Итого	Тенге				2 585 883				
		Оборудования	Тенге				389 439				
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				2 975 322				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге					0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге					3 124 195				
		НДС, - 12 %	Тенге					374 903				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге					3 499 099				
		ВСЕГО						3 499 099				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Килыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.

Форма по приложению 1-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 1 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружнее электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №8

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Аппараты напряжением до 1000В										
1	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка наконструкции на стене или колонне	шт.	1		6886,39	120,88	6886	121	2817	2874	10541
		НР - 72%; СП - 8%				3948,00	43,72	3948	44		781	
2	ТОО "Uni Link"	Выключатель автоматический ВА57-35 3Р 125А	шт	1		16174,29	–	16174	–	16174	–	17468
		СП - 8%				–	–	–	–		1294	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1746,34	92,16	1746	92	27	1203	3185
		НР - 72%; СП - 8%				1626,90	43,72	1627	44		236	
4	ТОО "TechIntCom Kazakhstan"	Счетчик Мир-С7 с клемной колодкой, с модемом коммуникатор МИК МК-01-01.G-PRZ в комплекте с двумя антеннами	шт	1		96140,00	–	96140	–		–	96140
						–	–	–	–	96140	–	
		Кабельная продукция										
5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Работка вручную, зачистка дна нетенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом, примененкоэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	33,84		2688,84	–	90990	–	–	65513	169024
		НР - 72%; СП - 8%				2688,84	–	90990	–		12520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	11,28	4919,07 1077,96	1161,41 550,16	55487 12159	13101 6206	30227	13223 5497	74207
7	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	22,56	1169,32 1169,32	-- --	26380 26380	-- --	--	18993 3630	49003
8	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройствопостели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	190	567,88 108,00	459,88 218,16	107897 20520	87377 41451	--	44619 12201	164717
9	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее.Покрытие кирпичом. Один кабель *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	120	498,76 108,00	390,76 185,37	59851 12960	46891 22245	--	25347 6816	92014
10	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. *НР - 72%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,07	185225,44 183520,00	-- --	12966 12846	-- --	128	9249 1777	23992
11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовыхтраншеях без покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	190	416,55 198,00	172,28 65,58	79145 37620	32727 12459	8798	36057 9216	124419
				Материалы							
12	2306-0133-0935 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВнШв 4х50 (мс)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	0,1938	7021138,00 --	-- --	1360697 --	-- --	1360697	-- 108856	1469552
13	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *СП - 8%*	1000 шт.	0,76	52531,00 --	-- --	39924 --	-- --	39924	-- 3194	43118
14	2301-0801-0106 РСНБ РК 2015	Трубы поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 75, толщина стенки 3,2 мм *СП - 8%*	м	70	611,00 --	-- --	42770 --	-- --	42770	-- 3422	46192
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
15	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	21	3589,67 1220,10	172,97 61,21	75383 25622	3632 1285	46129	19373 7581	102337
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	210	703,89 244,02	25,69 9,62	147817 51244	5395 2020	91178	38350 14893	201061
17	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	25	719,18 244,02	25,69 9,62	17980 6101	642 240	11237	4565 1804	24349
18	1308-0206-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	292,98 156,87	36,02 14,43	1758 941	216 87	601	740 200	2698
19	2306-1710-1402 РСНБ РК 2015	Кабельный лоток перфорированный, замкового типа высотой 50 мм, шириной 75 мм *СП - 8%*	м	6	1365,00 --	-- --	8190 --	-- --	8190	-- 655	8845
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ	Тенге								2722862

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				302959				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					190194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					86081			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1658889		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						96140		
		- Накладные расходы	Тенге							280106	
		- Сметная прибыль	Тенге							194573	
		Итого	Тенге				2626722				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				31 521				
		Итого	Тенге				2 658 243				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				15 351				
		Итого	Тенге				2 673 594				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				53 472				
		Итого	Тенге				2 727 066				
		Оборудования	Тенге				96 140				
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				2 823 206				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				2 964 468				
		НДС, - 12 %	Тенге				355 736				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				3 320 204				
		ВСЕГО					**3 320 204**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Жилыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Кунткан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Ломенов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные сети водоснабжения.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №9

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1										
1	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	задвижка или клапан	3		2066,53 1801,88	95,94 54,00	6200 5406	288 162	506	4009 817	11025
2	С123-040102-1101 2304-0102-1101 РСНБ РК 2015	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 40, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	3		69531,00 -	- -	208593 -	- -	208593	- 16687	225280
3	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 72%; СП - 8%*	фланец	6		2110,91 688,64	31,14 -	12665 4132	187 -	8346	2975 1251	16892
		Земляные работы В1.В2										
4	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	61,2846		169,75 11,20	158,55 49,64	10403 686	9717 3042	-	2684 1047	14134
5	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1,8954		2749,95 2749,95	- -	5212 5212	- -	-	3753 717	9682

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	58,08	42,04 –	42,04 15,69	2442 –	2442 911	–	656 248	3346
7	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыточный непригодный грунт) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,1	227,55 12,41	215,02 73,38	1161 63	1097 374	1	315 118	1594
8	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Вывоз непригодного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *СП - 8%*	т	8,211	322,00 –	– –	2644 –	– –		– 212	2855
9	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	5,1	20,04 3,43	16,55 7,74	102 17	84 39	1	41 11	155
10	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	58,08	201,96 113,94	88,02 47,25	11730 6618	5112 2744	–	6741 1478	19948
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное В1. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	6,027	4233,90 1409,64	178,46 63,00	25518 8496	1057 380	15965	6390 2553	34461
		ТРУБОПРОВОДЫ									
12	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0137	379180,18 296522,00	81592,02 28481,22	5195 4062	1118 390	15	3206 672	9073
13	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	13,837	341,00 –	– –	4718 –	– –	4718	– 377	5096
14	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,015	400721,64 306806,00	92248,92 32141,40	6011 4602	1384 482	25	3661 774	10446
15	С123-010501-1310 2301-0501-1310 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	15,15	558,00 –	– –	8454 –	– –	8454	– 676	9130
16	Е11-220701-0103 1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,031	88141,55 77610,50	– –	2732 2406	– –	326	1732 357	4822
		Детали трубопроводов									
17	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 *СП - 8%*	шт.	3	682,00 –	– –	2046 –	– –	2046	– 164	2210
18	С123-020302-8007 2302-0302-8007 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 *СП - 8%*	шт.	4	818,00 –	– –	3272 –	– –	3272	– 262	3534

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	Е11-221201-0101 1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка *НР - 72%; СП - 8%*	фланец	9	740,91 688,64	31,14 --	6668 6198	280 --	190	4462 890	12021
20	С123-020103-0506 2302-0103-0506 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 33259-2015 *СП - 8%*	шт.	4	1456,00 --	-- --	5824 --	-- --	5824	-- 466	6290
21	С123-020103-0507 2302-0103-0507 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 *СП - 8%*	шт.	5	1792,00 --	-- --	8960 --	-- --	8960	-- 717	9677
22	Е11-181001-0104 1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	фильтр	1	1874,69 1606,53	247,84 96,68	1875 1607	248 97	20	1226 248	3349
23	С123-041013-0501 2304-1013-0501 РСНБ РК 2015	Фильтр магнитно механический, фланцевый ФМФ 50 Ру 16, прим. *СП - 8%*	шт.	1	31331,00 --	-- --	31331 --	-- --	31331	-- 2506	33837
24	Е11-160901-0502 1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	счетчик (водомер)	1	5291,78 2126,46	124,51 36,00	5292 2126	125 36	3041	1557 548	7397
25	С123-030301-0307 2303-0301-0307 РСНБ РК 2015	ВСХНК-50/20 СЧЕТЧИК ХОЛОДНОЙ ВОДЫ КОМБИНИРОВАННЫЙ прим. *СП - 8%*	шт.	1	238293,00 --	-- --	238293 --	-- --	238293	-- 19063	257356
26	Е11-240301-0101 1124-0301-0101 РСНБ РК 2015	Опоры лежневые для золошлакопроводов из сборных железобетонных элементов массой до 0,3 т. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	м3 сборных конструкций	0,008	16616,75 8393,76	8222,99 3580,52	133 67	66 29	--	69 16	218
27	С121-040305-0101 2104-0305-0101 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОПП, размерами 200 мм х 200 мм х 90 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 *СП - 8%*	шт.	2	443,00 --	-- --	886 --	-- --	886	-- 71	957
		Футляр Ду 159х4мм									
28	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0149	1029113,01 710640,00	265764,77 109936,48	15334 10589	3960 1638	785	8803 1931	26068
29	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	14,9	4014,00 --	-- --	59809 --	-- --	59809	-- 4785	64593
30	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 72%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	14,9	1682,51 1519,20	8,31 3,06	25069 22636	124 46	2309	16331 3312	44712
31	Е11-250119-0101 1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух *НР - 72%; СП - 8%*	м2 футеровки	2,24	4688,00 813,78	500,98 211,64	10501 1823	1122 474	7556	1654 972	13127
32	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0149	1958682,63	214918,64	29184	3202	24421	1882	33551

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			104775,00	70616,80	1561	1052		2485	
		Футляр Iv 108х4мм									
33	Е11-220301-0103 1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0002	666157,89	124725,17	133	25	1	85	235
		НР - 72%; СП - 8%			532980,00	55959,04	107	11		17	
34	С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,2	2688,00	--	538	--	538	--	581
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
35	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,2	1692,51	8,31	337	2	31	219	600
		НР - 72%; СП - 8%			1519,20	3,06	304	1		44	
36	Е11-220601-1003 1122-0601-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0002	1467585,05	300,78	294	--	224	50	371
		НР - 72%; СП - 8%			347500,00	108,00	70	--		27	
37	С123-020101-0159 2302-0101-0159 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)прим.	шт.	2	1359,00	--	2718	--	2718	--	2935
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
		КОЛОДЦЫ ВК ДУ1500 2шт									
38	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.50мм Устройство	м2 покрытия	9,6	2768,82	168,70	26552	1620	21380	3833	31952
		НР - 72%; СП - 8%			370,04	68,82	3552	661		2367	
39	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,4	27134,36	10562,74	119391	46476	11866	60027	193772
		НР - 72%; СП - 8%			13874,76	5073,20	61049	22322		14353	
40	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	20807,00	--	41614	--	41614	--	44943
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
41	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14150,00	--	28300	--	28300	--	30564
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
42	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	21033,00	--	42066	--	42066	--	45431
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
43	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18000,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
44	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2204,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С123-030101-0505 2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013 СП - 8%	комплект	2	7131,00 --	-- --	14262 --	-- --	14262	-- 1141	15403
46	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки СП - 8%	т	0,0182	502308,00 --	-- --	9142 --	-- --	9142	-- 731	9873
47	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР - 72%; СП - 8%	м2 поверхности	20,72	972,87 375,88	28,65 3,60	20159 7788	428 75	11942	5661 2066	27885
48	Е11-460301-0212 1146-0301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм НР - 72%; СП - 8%	отверстие	5	2819,15 1665,00	1120,91 842,40	14096 8325	5605 4212	166	9027 1850	24972
49	Е11-460301-0228 1146-0301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм НР - 72%; СП - 8%	отверстие	5	86,27 32,94	21,03 16,02	281 165	105 80	11	176 37	494
50	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР - 72%; СП - 8%	сальник	5	6456,60 3905,80	-- --	32283 19529	-- --	12754	14061 3708	50051
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1150828	85871	873116	164486	1428539
		РАЗДЕЛ 2.ХОЗ-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
51	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	457,4035	169,75 11,30	158,55 49,64	77643 5122	72521 22705	--	20036 7814	105493
52	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	14,1465	2749,95 2749,95	-- --	38902 38902	-- --	--	28810 5353	72265
53	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	454,24	42,04 --	42,04 15,69	19097 --	19097 7127	--	5131 1938	26166
54	Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыточный непригодный грунт) НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	17,76	227,55 12,41	215,02 73,38	4041 220	3819 1303	2	1097 411	5549
55	С341-020103-1015 4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Вывоз непригодного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км СП - 8%	т	28,5936	322,00 --	-- --	9207 --	-- --		-- 737	9944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	Е11-010102-0601 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,76	20,04 3,43	16,55 7,74	356 61	294 137	1	143 40	539
57	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	453,79	201,96 113,94	88,02 47,25	91646 51705	39941 21442	–	82668 11545	155856
58	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м3 основания	37,191	1895,10 1409,64	175,46 63,00	58951 52426	6525 2343	–	39434 7871	106256
		трубы									
59	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,1673	591593,54 415948,00	165658,10 58965,14	98974 69888	27715 9865	1671	87206 12494	168674
60	С123-010603-0203 2301-0603-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	168,973	2057,00 –	– –	347577 –	– –	347577	– 27806	375384
61	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0035	453247,59 332516,00	116914,15 41198,84	1586 1164	409 144	13	942 202	2730
62	С123-010603-0201 2301-0603-0201 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 *СП - 8%*	м	3,535	1245,00 –	– –	4401 –	– –	4401	– 352	4753
63	С123-021103-0103 2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 160 ГОСТ 9833-73 *СП - 8%*	шт.	13	365,00 –	– –	4745 –	– –	4745	– 380	5125
64	С123-021103-0101 2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 *СП - 8%*	шт.	2	194,00 –	– –	388 –	– –	388	– 31	419
		Футляр Ду 219х4мм									
65	Е11-220301-0106 1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0035	1398274,82 742224,00	581415,88 228340,28	4894 2598	2038 799	261	2446 587	7927
66	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные. D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	3,514	5721,00 –	– –	20104 –	– –	20104	– 1608	21712
67	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр *НР - 72%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	3,5	1682,51 1519,20	8,31 3,06	5889 5317	29 11	543	3836 778	10503
68	Е11-250119-0101 1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	17	4688,00	500,90	79696	8517	57345	12851	99627

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			813,78	211,64	13834	3598		7380	
69	Е11-220601-1006 1122-0601-1006 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0035	3084689,03	670256,35	10796	2346	8023	976	12714
		НР - 72%; СП - 8%			121920,00	265249,36	427	928		942	
		Футляр Ду 159х4мм									
70	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,0004	1029113,01	265764,77	412	106	22	236	700
		НР - 72%; СП - 8%			710640,00	109936,48	284	44		52	
71	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	4014,00	--	1606	--	1606	--	1734
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
72	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,4	1682,51	8,31	673	3	62	438	1200
		НР - 72%; СП - 8%			1519,20	3,06	608	1		89	
73	Е11-250119-0101 1125-0119-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 500 мм. Футеровка деревянными рейками от механических повреждений при протаскивании через кожух	м2 футеровки	2,24	4688,00	500,98	10501	1122	7886	1654	13127
		НР - 72%; СП - 8%			813,78	211,64	1823	474		972	
74	Е11-220601-1005 1122-0601-1005 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0004	1958682,63	214915,64	783	86	655	51	901
		НР - 72%; СП - 8%			104775,00	70616,80	42	28		67	
		Колодец ККГ-4., Ду-1,0м,(4шт)									
75	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	11,56	2765,82	168,70	31973	1950	25745	3653	38476
		НР - 72%; СП - 8%			370,04	68,82	4278	796		2850	
76	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,79	46948,43	12272,20	128196	34239	29918	57649	200713
		НР - 72%; СП - 8%			22953,20	5745,14	64039	16029		14868	
77	С121-040302-0101 2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	4	10639,00	--	42556	--	42556	--	45960
		СП - 8%			--	--	--	--		3404	
78	С121-040301-0105 2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	7763,00	--	31052	--	31052	--	33536
		СП - 8%			--	--	--	--		2484	
79	С121-040301-0106 2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11817,00	--	11817	--	11817	--	12762
		СП - 8%			--	--	--	--		945	
80	С121-040302-0105 2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	4	7532,00	--	30128	--	30128	--	32538
		СП - 8%			--	--	--	--		2410	
81	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	2204,00	--	8816	--	8816	--	9521

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		705	
82	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	4	20860,00	--	83440	--	83440	--	90115
		СП - 8%			--	--	--	--		6675	
83	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков	м3 сборных конструкций	1,44	11762,47	3066,37	16938	4416	4447	7035	25891
		НР - 72%; СП - 5%			5607,72	1178,04	8075	1696		1918	
84	С121-040303-0135 2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей дляпрокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	1,44	60769,00	--	87507	--	87507	--	94508
		СП - 8%			--	--	--	--		7001	
85	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,276	502300,00	--	138637	--	138637	--	149728
		СП - 8%			--	--	--	--		11091	
86	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,6	972,87	20,68	28878	549	15331	7268	38798
		НР - 72%; СП - 8%			375,88	3,60	9998	96		2652	
87	Е11-460301-0212 1146-0301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстийглубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	8	2819,18	1120,91	22553	8967	266	14443	39955
		НР - 72%; СП - 8%			1665,00	842,40	13320	6739		2960	
88	Е11-460301-0228 1146-0301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстийглубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	8	56,27	21,03	450	168	18	282	791
		НР - 72%; СП - 8%			32,94	16,02	264	128		59	
89	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубдо 200 мм	сальник	8	6456,60	--	51653	--	20407	22497	80082
		НР - 72%; СП - 8%			3905,80	--	31246	--		5932	
				Колодец ККС-6., Ду-1,5м,(2шт)							
90	Е11-110101-1303 1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	9,68	2765,82	168,70	26773	1633	21558	3059	32218
		НР - 72%; СП - 8%			370,04	68,82	3582	666		2387	
91	Е11-230601-0103 1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,66	45948,43	12272,20	122213	32644	28524	54963	191361
		НР - 72%; СП - 8%			22953,20	5745,14	61055	15282		14175	
92	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	2	20807,00	--	41614	--	41614	--	44943
		СП - 8%			--	--	--	--		3329	
93	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	14150,00	--	28300	--	28300	--	30564

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2264	
94	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	21033,00	--	42066	--	42066	--	45431
		СП - 8%			--	--	--	--		3365	
95	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	18000,00	--	36000	--	36000	--	38880
		СП - 8%			--	--	--	--		2880	
96	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	2	2204,00	--	4408	--	4408	--	4761
		СП - 8%			--	--	--	--		353	
97	С123-030101-0502 2303-0101-0502 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	2	4543,00	--	9086	--	9086	--	9813
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
98	С121-060801-0201 2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Стоимость стремянки	т	0,01462	502308,00	--	7344	--	7344	--	7931
		СП - 8%			--	--	--	--		587	
99	Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство лотков	м3 сборных конструкций	0,72	11762,47	3066,37	8469	2208	2223	3518	12946
		НР - 72%; СП - 8%			5607,72	1178,04	4038	848		959	
100	С121-040303-0135 2104-0303-0135 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В 22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом более 1,0 м3 до 2,0 м3 СТ РК 937-92	м3	0,72	60769,00	--	43754	--	43754	--	47254
		СП - 8%			--	--	--	--		3500	
101	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2поверхности	27,4	972,87	20,68	26657	566	15792	7486	36874
		НР - 72%; СП - 8%			375,88	3,60	10299	99		2731	
102	Е11-460301-0212 1146-0301-0212 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 100 мм	отверстие	4	2819,15	1120,91	11277	4484	133	7221	19978
		НР - 72%; СП - 8%			1665,00	842,40	6660	3370		1480	
103	Е11-460301-0228 1146-0301-0228 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. Добавлять или исключать к норме 11-460301-0212 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 100 мм	отверстие	4	56,27	21,03	225	84	9	141	395
		НР - 72%; СП - 8%			32,94	16,02	132	64		29	
104	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диаметром трубло 200 мм	сальник	4	6456,60	--	25826	--	10203	11249	40041
		НР - 72%; СП - 8%			3905,80	--	15623	--		2966	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2038484	276473	1276074	427316	2663062
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4083601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				666928				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					362345			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					156021			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2149190		
		- Перевозка грузов	Тенге				11851				
		- Накладные расходы	Тенге							691802	
		- Сметная прибыль	Тенге							302496	
		Итого	Тенге				4083601				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				49 003				
		Итого	Тенге				4 132 604				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				23 866				
		Итого	Тенге				4 156 470				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				83 129				
		Итого	Тенге				4 239 599				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				4 239 599				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				4 451 732				
		НДС. - 12 %	Тенге				534 208				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				4 985 940				
		ВСЕГО					**4 985 940**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Кулыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Доменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Департамент полиции Мангистауской области МВД РК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ARKANTOR" БИН: 050840002425 Адрес: Мангистауская область, г. Актау, 29 мкрн., здание 203/1. 8 707 555 63 88**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания Изолятора временного содержания УП г.Актау Департамента полиции Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружные тепловые сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№52 о государственных закупках от 30.06.2021**

Акт выполненных работ №10

за **октябрь 2021 (месяц, год)**

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	467,6952		169,75	158,55	79390	74153	–	20486	107866
		НР - 72%; СП - 8%				11,20	49,64	5237	23216		7990	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	14,4648		2240,70	–	32411	–	–	23336	60207
		НР - 72%; СП - 8%				2240,70	–	32411	–		4460	
3	1101-0104-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	379,251		37,01	37,01	14036	14036	–	3771	19232
		НР - 72%; СП - 8%				–	13,81	–	5238		1425	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	42,139		1169,32	–	49274	–	–	35477	91531
		НР - 72%; СП - 8%				1169,32	–	49274	–		6780	
5	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3(избыточный непригодный грунт)	м3 грунта	60,77		227,55	215,02	13828	13067	7	3754	18988
		НР - 72%; СП - 8%				12,41	73,38	754	4459		1407	
6	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Вывоз непригодного грунт самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	97,8397		322,00	–	31504	–	–	–	34025
		СП - 8%				–	–	–	–		2520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты I группы. Работа на отвале	м3 грунта	60,77	20,04	16,55	1218	1006	4	489	1843
		НР - 72%; СП - 8%			3,43	7,74	208	470		137	
8	1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	437,627273	64,63	64,63	28284	28284	--	9530	40840
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,25	--	13236		3025	
9	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство	м3 основания	60	1585,10	175,46	95106	10527	--	63618	171422
		НР - 72%; СП - 8%			1409,64	63,00	84578	3780		12698	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								545954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				172463				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					141073			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					50400			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11		
		- Перевозка грузов	Тенге				31504				
		- Накладные расходы	Тенге							160461	
		- Сметная прибыль	Тенге							40442	
		Итого	Тенге				545954				
		Временные здания и сооружения 1,2%	Тенге				6 551				
		Итого	Тенге				552 505				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,5775%	Тенге				3 191				
		Итого	Тенге				555 696				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				11 114				
		Итого	Тенге				566 810				
		Оборудования	Тенге								
		в том числе на 2020 год - 0 %	Тенге				0				
		в том числе на 2021 год - 100 %	Тенге				566 810				
		в том числе в текущих ценах на 2020 год - 0 %, К=1	Тенге				0				
		в том числе в текущих ценах на 2021 год - 100 %,	Тенге				595 171				
		НДС, - 12 %	Тенге				71 421				
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				666 592				
		ВСЕГО					**666 592**				

Подрядчик

Директор
ТОО "ARKANTOR" Канатбаев А.С

Тех. надзор
ТОО "AZD EXPERT" Қилыбаев Е.Т

Заказчик

Начальник УТО ДП МО
подполковник полиции Куантқан С.С.

Завхоз УТО ДП
Мангистауской области Сырлыбаев Б.С.

Зам нач УП г.Актау
майор Оразов Н. Н.

Начальник ИВС УП
старший лейтенант Деменов М. А.

Старшина ИВС УП
старший сержант Сарбатыров М. С.