Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июль месяц 2022 г.
Дополнительное соглашение №3 от 07.06.2022г. к Договору № 74 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268-025-015-159, 268-025-011-159, 268-025-055-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 «Кеген-Нарынкол»-«Комерчи», км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области»	тенге	612 403 004,64	**2021 год**						
				268-025-015-159						
				5 000 000,00	5 000 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-011-159						
				220 581 653,93	54 801 075,06	182 220 901,39	54 801 075,06	0,00	0,00	0,00
				268-025-055-159						
				386 821 350,71	326 653 201,89	0,00	141 474 175,06	185 179 026,83	55 553 708,05	129 625 318,78
	Всего по акту:		**612 403 004,64**	**612 403 004,64**	**386 454 276,95**	**183 720 901,39**	**201 275 250,12**	**185 179 026,83**	**55 553 708,05**	**129 625 318,78**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А.Накынбаев**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Казахстан Республикасы Алматы қаласы
ЖЕКЕШЕ ЗАҢЕРШІЛІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
БСН 141140003028
"AblBekAi company"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
город Алматы Республика Казахстан

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211

БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-38 "Кеген-Нарынкол" - Комерчи" - км 0-19,99 Райымбекского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. РАЗБОРКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОКРЫТИЯ										
1	1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	**Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходнымн холодными фрезамн с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм**	м2 покрытия	43044,5		41,79	39,41	1798954	1696494	--	469878	2450338
		НР - 72%; СП - 8%				2,38	12,78	102460	550148		181507	
2	4102-0102-1001 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	т	4283		44,00	--	188452	--		--	203528
		СП - 8%				--	--	--	--		15076	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1987406	1696494	--	469878	2653866
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					102460	550148	--	196583	
		Всего заработная плата	Тенге					1987406				
		Транспортные расходы	Тенге						652608			
		Накладные расходы	Тенге					188452				
		Сметная прибыль	Тенге					469878				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					196583				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2653866				
		Сметная заработная плата	Тенге									380
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						652608			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2653866				
		Сметная заработная плата	Тенге									380
									652608			
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда (основная дорога)										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3	1218-0101-0901 РСНБ РК 2015	Основания щебеночные. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2 площади основания	39600		825,92	460,73	32706524	18244990	10641898	6473522	42314449
		НР - 72%; СП - 8%				96,46	130,59	3819636	5171366		3134404	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
3.1	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,055	2178	4873,36				10614178		
4	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных породдля строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТРК 1284-2004	м3	2400		4873,36	--	11696064	--	11696064	--	12631749
		СП - 8%				--	--	--	--		935685	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов Расход битума 0,8 л/м2	т	42,24		1882,68	1882,68	79524	79524	--	46303	135894
		НР - 108%; СП - 8%				--	1015,00	--	42874		10066	
6	2113-0104-1001 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	43,5072		108644,28	--	4726808	--	4726808	--	5104953
		СП - 8%				--	--	--	--		378145	
7	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	48000		119,42	53,52	5731962	2569117	558591	3397156	9859448
		НР - 108%; СП - 8%				54,26	11,28	2604254	541260		730329	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,29424	216144,00				63598		
7.2	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	7,2	25080,00				180576		
7.3	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00006	2,88	108644,28				312896		
8	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	48000		10,91	0,02	523646	922	208597	339258	931936
		НР - 108%; СП - 8%				6,54	--	314127	--		69032	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
8.1	2113-0104-1001	Эмульсия битумно-дорожная СТ РК 1274-2004	т	0,00004	1,92	108644,28				208597		
9	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые, типа Бх, марки II СТ РК 1225-2013	т	5702,4		14079,06	--	80284432	--	80284432	--	86707186
		СП - 8%				--	--	--	--		6422755	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					135748961	20894553	108116390	10256239	157685615
								6738018	5755500	--	11680416	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					135748961				
Материалы			Тенге					794908				
Всего заработная плата			Тенге						12493518			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4726808				
Местные материалы			Тенге					102594674				
		Накладные расходы	Тенге					10256239				
		Сметная прибыль	Тенге					11680416				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				157685615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8978
		Сметная заработная плата	Тенге					12493518			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				157685615				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8978
		Сметная заработная плата	Тенге					12493518			
ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**								**160339481**
Всего по смете:											**160 339 481,00**
Итого в ценах на 2021 год - 100 %, К=1,05003599712											**168 362 226,81**
ИТОГО С НДС-12%											**188 565 694,03**
Тендерное снижение											**185 179 026,83**

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Накыпбаев

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.