Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Форма КС-3
Утверждена
приказом министерства национальной экономики
Республики Казахстан

Справка №2
о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2022 года

код заказчика	код подрядчик	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		29	30.03.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	135 635 673,60	63 775 491	-	-	-	-		7 653 059	71 428 550
Итого:	**135 635 673,60**	**63 775 491**	-	-	-	-		**7 653 059**	**71 428 550**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.**

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор _____ **Мухаммедиев О.**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Согласно договора №29 от 30.03.2022г

А К Т №2

приемки выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-2-1 Насосная станция 2-го подъема ТП РК 100-200 НСII - 2009									
		Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0338	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	670,464	457,46	457,46	306710	306710	–	53081	388574
					–	109,96	–	73724	–	28783	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	20,736	1861,86	–	38608	–	–	27798	71718
					1861,86	–	38608	–	–	5312	
3	1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %	м3	23	514,78	513	11840	11799	2	2717	15722
					1,7	162,39	39	3735	–	1165	
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	23	1987		45701		45701	–	49357
					–		–		–	3656	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	288,82	36,35	36,35	10499	10499	–	2997	14576
					–	14,41	–	4162	–	1080	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	123,78	972	–	120314	–	–	86626	223495
					972	–	120314	–	–	16555	

7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	288,82	174,71	79,99	50460	23103	–	27863	84589
				94,72	39,27	27357	11342	–	6266	
	Итого по разделу 1	тенге								848031
Раздел 2 Фундаменты										
2.1 Фундаменты										
8 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	10,125	25525,39	1130,18	258445	11443	232677	15535	295898
				1414,8	271,22	14325	2746	–	21918	
9 1106-1001-0102	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство НР = 91 %	м3	82	36098,17	1879,35	2960050	154107	2460992	361048	3586786
				4206,72	631,77	344951	51805	–	265688	
10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,052	277977		14455		14455	–	15611
				–		–		–	1156	
11 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	4,359	275482		1200826		1200826	–	1296892
				–		–		–	96066	
17 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,604	275482		166391		166391	–	179702
				–		–		–	13311	
18 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,073	264048		19276		19276	–	20818
				–		–		–	1542	
	Итого по разделу 2	тенге								5395707
Раздел 3 СТЕНЫ										
3.2 Кровля										
32 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,565	275482		431129		431129	–	465619
				–		–		–	34490	
34 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,034	277977		9451		9451	–	10207
				–		–		–	756	

	Итого по разделу 3	тенге								475826
	Итого по смете НС-2 под	тенге								6719564

Локальная смета № 2-3-1

Резервуар для воды прямоугольный ж/б сборный емк. 600м3 (2шт)

0.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0344	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	234,74	235,6	235,6	55305	55305	–	6754
					–	39,96	–	9380	–	4965
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	7,26	1861,86	–	13517		–	9732
					1861,86	–	13517		–	1860
3	1101-0104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м НР = 72 % К=0,700;	м3	98,77	36,35	36,35	3590	3590	–	1025
					–	14,41	–	1423	–	369
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	42,33	972	–	41145		–	29624
					972	–	41145		–	5662
5	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3	98,77	174,71	79,99	17256	7901	–	9529
					94,72	39,27	9355	3879	–	2143
6	1101-0105-0301	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью до 1 м3, в грунтах 1 группы НР = 72 %	м3	572	172,31	169,44	98561	96920	–	23096
					2,87	53,21	1642	30436	–	9733
7	1101-0107-1301	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 1 группы до 10 м НР = 72 %	м3	572	53,35	53,35	30516	30516	–	7586
					–	18,42		10536	–	3048
8	1101-0201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3	572	174,71	79,99	99934	45754	–	55182
					94,72	39,27	54180	22462	–	12409

0.2 МОНОЛИТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/Б КОНСТРУКЦИИИ

9	1106-0101-0101	Устройство бетонной подготовки НР = 91 %	м3	41,552	27646,99	1130,18	1148788	46961	1043039	63752
					1414,8	271,22	58788	11270	–	97003

10	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	415,52	830,73	32,03	345185	13309	170932	157497	542896
					387,33	15,9	160943	6607	–	40215	
11	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	415,52	1703,42	87,15	707805	36213	356475	301566	1090122
					758,37	13,71	315118	5697	–	80750	
12	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	415,52	1048,41	43,44	435635	18050	227456	181776	666808
					457,57	7,82	190129	3249	–	49393	
13	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	415,52	830,73	32,03	345185	13309	170932	157497	542896
					387,33	15,9	160943	6607	–	40215	
14	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	377,80075	43273,73	3270,25	16348848	1235503	11549554	3669277	21619577
					9432,99	1239,76	3563791	468382	–	1601450	
15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	17,332	275482		4774654		4774654,02	–	5156626
					–		–		–	381972	
16	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	17,746	264048		4685796		4685795,81	–	5060660
					–		–		–	374864	
17	261-102-0252	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04968	250492		12444		12444,4426	–	13440
					–		–		–	996	
		Итого по смете	тенге								36545109

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройства

Раздел 6 Ограждение

33	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	103	5096,5	319,56	524939,50	32914,68	428691,15	70608	643191
					614,89	114,38	63333,67	11781,14	–	47644	
34	1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	400	3425,25	1714	1370100,00	685600	74540	1050375	2614113

				1524,9	700,47	609960	280188	–	193638	
	Итого по разделу 6	тенге								3257304

Локальная смета № 3-1-1

Контрольно-пропускной пункт

Общестроительные работы

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1 1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	53,9999	436,77	436,77	23586	23586	–	4126	29929
				–	106,11	–	5730	–	2217	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;	м3 грунта	1,6701	1861,86	–	3109	–	–	2238	5775
				1861,86	–	3109	–	–	428	
3 1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %	м3	8	514,78	513	4118	4104	1	945	5468
				1,7	162,39	14	1299	–	405	
4 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	8	1987		15896		15896	–	17168
				–		–		–	1272	
5 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	28,889	36,35	36,35	1050	1050	–	300	1458
				–	14,41	–	416	–	108	
6 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	12,381	972	–	12034	–	–	8664	22354
				972	–	12034	–	–	1656	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;	м3 уплотненного грунта	28,889	174,71	79,99	5047	2311	–	2786	8460
				94,72	39,27	2736	1134	–	627	
	Итого по разделу 1	тенге								90612

Раздел 2 Фундаменты

8 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	14	9258,53	319,56	129619	4474	116537	9596	150352
				614,89	114,38	8608	1601	–	11137	

9 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2425,41	1331,46	14552	7989	–	11408	28037
				1093,95	517,31	6564	3104	–	2077	
10 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,64	41006		108256		108256	–	116916
				–		–		–	8660	
11 1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,384	31092,44	2054,19	11939	789	9318	1831	14872
				4773,6	466,39	1833	179	–	1102	
12 214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00484	277157		1341		1341	–	1448
				–		–		–	107	
13 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1626,15	876,03	19514	10512	3598	11375	33360
				450,28	353,09	5403	4237	–	2471	
14 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	2194,04	1230,84	4388	2462	884	2404	7335
				521,12	497,3	1042	995	–	543	
15 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	4	3374,72	1954,32	13499	7817	2510	7494	22672
				792,86	794,95	3171	3180	–	1679	
16 221-102-0101	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	4,362	30328		132291		132291	–	142874
				–		–		–	10583	
17 1106-0401-0101	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,284	29415,36	1340,87	8354	381	6843	1120	10232
				3981,06	351,95	1131	100	–	758	
18 1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство фундамента под перегородку В7,5 НР = 91 %	м3	0,16	26770,8	1385,07	4283	222	3486	574	5246
				3601,14	340,74	576	55	–	389	
19 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	7	2161,31	46,46	15129	325	13095	1657	18129
				244,16	10,47	1709	73	–	1343	

20 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,6	906,99	20,25	30475	680	19302	9851	43552
				312,28	2,99	10493	100	–	3226	
	Итого по разделу 2	тенге								595025
	Итого по смете КПП	тенге								685637

Локальная смета № 4-1-1

Наружные сети 0,4 кв

Раздел 6 КТПН 160 и ДЭС

6.1 КТПН

64 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	подстанция	1	89798,8	43963,36	89799	43963	5443	41307	141594
				40392	16978,58	40392	16979	–	10488	
66 1308-0101-0101	Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	52477,63	21648,53	52478	21649	909	27702	86594
				29920	8554,51	29920	8555	–	6414	
	Итого по разделу 6	тенге				17 673 132				228188
	Итого по акту									47435802
	Оборудование	тенге								47435802
	Итого по акту без оборудование	тенге								948716
	Временные здания и сооружения (2 %)	тенге								48384518
	Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								1132198
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	тенге								3057747
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (33759702*(1,30-1)+33759702*9*8*1,30/1960+33759702/12)/1000	тенге								52574462
	Итого с доп.затратами	тенге								990334
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге								53564797
	Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге								

в текущих и прогнозных ценах	тенге	53564797
Итого с понижающим коэф-м К=0,95	тенге	50886556
НДС-12%	тенге	6106387
Итого с НДС	тенге	56992943

Бурение поисково-разведочных скважин №1-В, №2-В для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения

Составлена в ценах 4 квартала 2020 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на.единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения					Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7					8
		РАЗДЕЛ 1. Бурение скважины №1-В, №2-В									
2	1104-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	м бурения	66,9256		6099,54					408215
		Накладные расходы	%	85		2919,92					195417
		Сметная прибыль	%	8		721,56					48291
		Сметная стоимость:				9741,02					651924
6	1104-0201-0205 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	72,0000		3034,79					218505
		Накладные расходы	%	85		1501,69					108122
		Сметная прибыль	%	8		362,92					26130
		Сметная стоимость:				4899,39					352757
7	1104-0201-0206 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	м закрепленной скважины	58,0000		4478,40					259747
		Накладные расходы	%	85		2123,83					123182
		Сметная прибыль	%	8		528,18					30634
		Сметная стоимость:				7130,41					413564
9	1104-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 200 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг**	колонна	1,0000		579274,51					579275
		Накладные расходы	%	85		291377,23					291377
		Сметная прибыль	%	8		69652,14					69652
		Сметная стоимость:				940303,88					940304
12	1104-0101-0305 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	м бурения	10,0000		12575,48					125755
		Накладные расходы	%	85		5848,84					58488
		Сметная прибыль	%	8		1473,95					14740
		Сметная стоимость:				19898,27					198983

13	1104-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы**	**м бурения**	**59,0000**		**6608,77**					**389917**
		Накладные расходы	%	85		3149,67					185831
		Сметная прибыль	%	8		780,67					46060
		Сметная стоимость:				**10539,11**					**621807**
14	1104-0101-0405 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы**	**м бурения**	**161,0000**		**13369,76**					**2152531**
		Накладные расходы	%	85		6200,95					998353
		Сметная прибыль	%	8		1565,66					252071
		Сметная стоимость:				**21136,36**					**3402956**
18	1104-0201-0209 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 400 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 1 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**171,0000**		**3140,97**					**537106**
		Накладные расходы	%	85		1548,31					264761
		Сметная прибыль	%	8		375,14					64149
		Сметная стоимость:				**5064,42**					**866016**
19	1104-0201-0210 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 400 м. Крепление трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей. Грунты 2 группы по устойчивости**	**м закрепленной скважины**	**59,0000**		**4678,12**					**276009**
		Накладные расходы	%	85		2207,42					130238
		Сметная прибыль	%	8		550,84					32500
		Сметная стоимость:				**7436,39**					**438746**
21	1104-0201-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы обсадные (надфильтровые трубы) с муфтовым соединением. Спуск или подъем свободные в трубах большего диаметра при вращательном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей грузоподъемностью 12,5 т**	**м спуска или подъема труб**	**110,0000**		**453,43**					**49877**
		Накладные расходы	%	85		189,06					20797
		Сметная прибыль	%	8		51,40					5654
		Сметная стоимость:				**693,89**					**76328**
22	1104-0401-0201 РСНБ РК 2015	**Фильтр. Установка впотай на бурильных трубах глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения**	**м труб**	**295,0000**		**2147,08**					**633389**
		Накладные расходы	%	85		900,87					265757
		Сметная прибыль	%	8		243,84					71933
		Сметная стоимость:				**3291,79**					**971078**
24	1104-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания**	**сутки откачки**	**4,0000**		**345238,21**					**1380953**
		Накладные расходы	%	85		137659,83					550639
		Сметная прибыль	%	8		38631,84					154527
		Сметная стоимость:				**521529,88**					**2086120**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			тенге								**7011279**
		Накладные расходы -	тенге								**3192962**
		Сметная прибыль -	тенге								**816341**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге								**11020582**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:											**11020582**
		ИТОГО по акту:	тенге								

		Временные здания 3,7%	тенге								407762
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								11428343
		Доп.затраты при произ строительно-монтажных работ 2,34%	тенге								267423
		Доп.оплата труда в зонах экологического бедствия	тенге								991113
		Итого с доп.затратами	тенге								12686880
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге								233915
		Итого с непредвиденными работами и затратами	тенге								12920795
		В текущих ценах К=1,050036	тенге								13567300
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	тенге								12888935
		НДС-12%	тенге								1546672
		Итого с НДС	тенге								14435607

ВСЕГО ПО АКТУ **тенге** **71 428 550**

в.т.ч НДС-12% тенге 7 653 059

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель _____ **Жапбасбаев К.**

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор _____ **Сейтмуратов Р.Е.**

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

_____ **Жаксылык А.**

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор _____ **Мухаммедиев О.**