Утверждена
приказом Министра национальной экономики Республики

ЗАКАЗЧИК: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Наименование строительства и его адрес: Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п.Мадениет, Жалагашского района Кызылординской области

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат
за июнь 2022 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			форма		
Наименование пусковых клмплексов, объектов		номер	дата	наименование	код		наименование	код	
		№27 от 18.03.2022г.			058-032-431				
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажны	из них		Стоимость прочих затрат, не	дополнительные		
				в отчетном месяце	по монтажу		на приобрете	другие дополни-	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п. Мадениет, Жалагашского района, Кызылординской области	**78 159 877,6**	**27 557 401,4**							**3 306 888,2**	**30 864 289,6**

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Жапбасбаев К.Ғ._____ БИН 060140011871

Подрядчик:
Директор ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Сейтмуратов Р.Е._____ БИН 140140018023

Технический надзор:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____БИН 070340004739

Авторский надзор:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Карабаев Н._____ БИН 001140003288

Форма 4

Заказчик: КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Подрядчик: ТОО "Корпорация Алем-құрылыс"

Объект: Расширение водопроводной сети, проведение сервисной линии водоснабжения до участка потребителей в н.п. Маденият, Жалагашского района, Кызылординской области

Договор: Договор №27 от 18.03.2022г.

АКТ
выполненных работ за июнь месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		13969,02	170,51	164,04	2381858	2291478		344878	2944875
		НР - 72%; СП - 8%				6,47	27,82	90380	388618		218139	
2	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта		485,85	2234,23		1085502			781561	2016428
		НР - 72%; СП - 8%				2234,23		1085502			149365	
3	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		704,09	1351,04	179,06	951254	126074		853425	1949053
		НР - 99%; СП - 8%				1171,98	52,36	825179	36866		144374	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		14717,97	36,35	36,35	534998	534998		152702	742716
		НР - 72%; СП - 8%					14,41		212086		55016	
5	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта		14717,97	17,95	17,95	264188	264188		75450	366809
		НР - 72%; СП - 8%					7,12		104792		27171	
6	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		455,19	972,00		442445			318560	821885
		НР - 72%; СП - 8%				972,00		442445			60880	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		15877,26	174,70	79,98	2773757	1269863		1531724	4649920
		НР - 72%; СП - 8%				94,72	39,27	1503894	623500		344438	
		Укладка трубопровода и фасонных частей										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	6,288	323617,96	76557,88	2034910	481396		1680873	4013045
		НР - 99%; СП - 8%			246352,00	23662,52	1549061	148790		297263	
13	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	16,16	18683,0		301917		301917		326070
		СП - 8%								24153	
14	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	80,8	11891,00		960793		960793		1037656
		СП - 8%								76863	
17	С1241-201-0422 241-201-0422 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х28,6 мм	м	16,064	18683,00		300124		300124		324134
		СП - 8%								24010	
18	С1241-201-0420 241-201-0420 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х22,7 мм	м	80,32	11891,00		955085		955085		1031492
		СП - 8%								76407	
		РАЗДЕЛ 1.Распределительные колодцы									
		Распределительный колодец на 1 абонента Д=110 /4 шт/									
38	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,00240	680716,36	252316,36	1634	606		1212	3074
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	1028	196		228	
42	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,72	23133,49	1130,18	16656	814	14824	1105	19182
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	1019	195		1421	
43	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	5,76	25245,28	9931,31	145413	57204	21814	89769	253997
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	66395	24281		18815	
47	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5319,00		21276		21276		22978
		СП - 8%								1702	
48	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	4974,00		19896		19896		21488
		СП - 8%								1592	
56	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	41,2	906,99	20,25	37368	834	23668	12080	53404
		НР - 93%; СП - 8%			312,28	2,99	12866	123		3956	
		Распределительный колодец на 2 абонента Д=110 /20 шт/									
69	Е11-220501-0108 1122-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 300 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	680716,36	252316,36	8169	3028		6060	15367
		НР - 99%; СП - 8%			428400,00	81729,44	5141	981		1138	
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	3,6	23133,49	1130,18	83281	4069	74120	5523	95909
		НР - 91%; СП - 8%			1414,80	271,22	5093	976		7104	
74	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных	28,8	25245,28	9931,31	727064	286022	109069	448847	1269984
		НР - 99%; СП - 8%			11526,86	4215,53	331974	121407		94073	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	12	24253,00		291036		291036	23283	314319
76	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	12	38831,00		465972		465972	37278	503250
77	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	24	20211,00		485064		485064	38805	523869
78	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	20	5319,00		106380		106380	8510	114890
79	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	20	4974,00		99480		99480	7958	107438
87	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	206	906,99 312,28	20,25 2,99	186840 64330	4172 616	118338	60399 19779	267019
		Распределительный колодец на 3 абонента Д=110 /27 шт/									
104	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	3,24	23133,49 1414,80	1130,18 271,22	75002 4587	3664 879	100060	4974 6398	86374
106	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15 *СП - 8%*	шт.	27	24253,00		654831		654831	52386	707217
107	С1225-101-0609 225-101-0609 РСНБ РК	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1 *СП - 8%*	шт.	27	38831,00		1048437		1048437	83875	1132312
108	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 *СП - 8%*	шт.	54	20211,00		1091394		1091394	87312	1178706
109	С1225-101-0201 225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 *СП - 8%*	шт.	27	5319,00		143613		143613	11489	155102
110	С1225-101-0101 225-101-0101 РСНБ РК	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 *СП - 8%*	шт.	27	4974,00		134298		134298	10744	145042
118	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	278,1	906,99 312,28	20,25 2,99	252234 86845	5632 832	159757	81539 26702	360475

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**19082166**	**5334041**	**7701246**	**6450683**	**27575477**
	Заработная плата рабочих-строителей и машинистов	Тенге			**6075738**	**1665139**	**0**	**2042628**	**0**
	Всего заработная плата	Тенге			**7740877**				
	Стоимость оборудования	Тенге			**0**				
	Итого прямые затраты **по разделу** (без оборудования)	Тенге			**19082166**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				6450683				
		Сметная прибыль	Тенге				2042628				
		ИТОГО **по по разделу**	Тенге				27575477				
		Временные здания и сооружения 1,3*0,8 %					286 785,0				
		Всего по главе					**27 862 261,9**				
		Затраты на производство СМР в зимнее время 2,3*0,9 %					576 748,8				
		Итого					**28 439 010,7**				
		Непредвиденные затраты (СМР)- 2%					568 780,2				
		Итого					29 007 791,0				
		Итого с понижающим К= 0,95000000085					**27 557 401,4**				
		НДС 12%					3 306 888,2				
		Итого в текущих ценах с НДС					**30 864 289,6**				

Заказчик:
Руководитель КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Жапбасбаев К.Г._____ БИН 060140011871

Эксперт технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Никулин В.М._____
аттестат №KZ49VUE00045487, №KZ90VUE00054740

Подрядчик:
Директор ТОО "Корпорация Алем-Курылыс"

Сейтмуратов Р.Б._____ БИН 140140018023

Эксперт авторского надзора:
ТОО "Прикаспийское управление строительства-Шымкент"

Карабаев Ю._____
аттестат №KZ44VUE00068275