Форма 4

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Костанай жолдары"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровской-Узынагаш" км 20-32, Мендыкаринского района, Костанайской области

(наименование, адрес)

Объект :Средний ремонт участка автомобильной дороги районного значения КР-MD-3 "Боровской-Узынагаш" км 20-32, Мендыкаринского района, Костанайской области

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №31 от 04.12.2019
Доп.соглашение №01 от 22.05.2020 г.
Доп.соглашение №02 от 22.10.2020 г.
Доп.соглашение №03 от 28.12.2021 г.
Доп.соглашение №04 от 02.03.2022 г.
Доп.соглашение №05 от 29.03.2022 г.
Доп.соглашение №06 от 08.06.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за июль 2022 года

на Дорожные работы на 7 км (зем.работы, укрепление обочин, дор.знаки, дор.разметка)

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляное полотно										
		Подсыпка, срезка, планировка обочин										
1	Е11-010104-0102 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1049,99427		48,94	48,94	51391	51391	--	12876	69408
						--	17,03	--	17883		5141	
2	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 Коэффициент к объему	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4200		41,88	41,88	175892	175892	--	44069	237558
						--	14,57	--	61207		17597	
3	Е11-010102-0202 1101-0102-0202	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1050		80,05	73,35	84048	77021	87	31363	124644
						6,61	34,88	6940	36619		9233	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,006	6,32	1097,93		6940,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	20,41							
3.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	2,919		4725,00		13792,00			
3.4	2302 С	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00833	8,7465		7229,00		63228,00			
3.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,0315	2772,00				87,00		
4	**С341-020103-1005 4102-0103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1400**		**114,00**	**--**	**159600**	**--**		**--**	**172368**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**12768**	
5	**Е11-010102-0202 1101-0102-0202**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 2,5 м3**	**м3 грунта**	**1124**		**80,05**	**73,35**	**89972**	**82449**	**93**	**33573**	**133429**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,61**	**34,88**	**7430**	**39200**		**9884**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,3)	чел-ч	0,006	6,77	1098,06		7430,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	21,85							
5.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00278	3,12472		4725,00		14764,00			
5.4	2302 С	Экскаваторы одноковшовые электрические на гусеничном ходу, 2,5 м3	маш.-ч	0,00833	9,36292		7229,00		67685,00			
5.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,03372	2772,00				93,00		
6	**С341-020103-1005 4102-0103-1005**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	**т**	**1798,4**		**114,00**	**--**	**205018**	**--**		**--**	**221419**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**16401**	
7	**Е11-010102-0602 1101-0102-0602**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**1124**		**20,31**	**17,32**	**22829**	**19466**	**124**	**7583**	**32846**
		НР - 72%; СП - 8%				**2,88**	**6,49**	**3239**	**7293**		**2433**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0033	3,73	867,97		3239,00				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0037	4,15							
7.3	162 С	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00008	0,08992		3262,00		293,00			
7.4	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00361	4,05764		4725,00		19172,00			
7.5	100081 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,04496	2772,00				125,00		
8	**Е11-010203-0603 1101-0203-0603**	**Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка свыше 200 м**	**м3 грунта**	**2100**		**6,91**	**6,91**	**14515**	**14515**	**--**	**3747**	**19722**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**2,48**	**--**	**5204**		**1461**	
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	2,94							
8.2	274 С	Бульдозеры-рыхлители на тракторе, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0014	2,94		4937,00		14515,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	2,94		1770,00		5203,80			
9	**Е11-010203-0102 1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**10500**		**6,78**	**6,78**	**71153**	**71153**	**--**	**13247**	**91153**
		НР - 72%; СП - 8%				**--**	**1,75**	**--**	**18399**		**6752**	
9.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,001	10,39							
9.2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00038	3,99		10248,00		40890,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.3	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	6,405		4725,00		30264,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	6,405		1770,00		11336,85			
10	**Е11-010201-0203 1101-0201-0203**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**2100**		**97,69**	**97,69**	**205139**	**205139**	**--**	**54034**	**279907**
		НР - 22%, СП - 8%				**--**	**35,74**	**--**	**75047**		**20734**	
10.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0207	43,45							
10.2	258 С	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,01763	37,023		4725,00		174934,00			
10.3	613 С	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00613	12,873		115,00		1480,00			
10.4	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00306	6,426		4470,00		28724,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00306	6,426		1481,00		9516,91			
11	**Е11-010201-0206 1101-0201-0206 Коэффициент к объему**	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см**	**м3 уплотненного грунта**	**10500**		**2,87**	**2,87**	**30116**	**30116**	**--**	**6830**	**39901**
		НР - 22%, СП - 8%				**--**	**0,90**	**--**	**9486**		**2956**	
11.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	6,41							
11.2	613 С	Катки дорожные прицепные кулачковые, 8 т	маш.-ч	0,00123	12,915		115,00		1485,00			
11.3	1835 С	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00061	6,405		4470,00		28630,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00061	6,405		1481,00		9485,31			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1109672**	**727140**	**304**	**207322**	**1422355**
								17609	**270338**	**--**	**105360**	
		Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**1109672**				
		Материалы	**Тенге**					**305**				
		Всего заработная плата	**Тенге**						**287947**			
		Транспортные расходы	**Тенге**					**364618**				
		Накладные расходы	**Тенге**					**207322**				
		Сметная прибыль	**Тенге**					**105360**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	**Тенге**					**1422354**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**180**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**287947**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**1422354**				
		Нормативная трудоемкость	**чел.-ч**									**180**
		Сметная заработная плата	**Тенге**						**287947**			
		РАЗДЕЛ 2. Укрепление обочин										
12	**Е11-270801-0114 1127-0801-0114 Изм. и доп. вып. 3**	**Обочины. Укрепление втапливанием щебня**	**м2 покрытия обочин**	**12515,475**		**280,78**	**84,17**	**3514143**	**1053406**	**2460737**	**243887**	**4058672**
		НР - 108%, СП - 8%				**--**	**18,04**	**--**	**225821**		**300642**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	146,43							
12.2	107 С	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00396	49,561281		10248,00		507904,00			
12.3	112 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00502	62,827684		4421,00		277761,00			
12.4	625 С	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00272	34,042092		7865,00		267741,00			
12.5	100072 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0695	869,825513	2829,00				2460736,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**3514143**	**1053406**	**2460737**	**243887**	**4058672**
								--	**225821**	**--**	**300642**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
16	**С124-010201-0118 2401-0201-0118**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 1.31.4, 1.31.5, В 600 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**		**5787,00**	**--**	**11574**	**--**	**11574**	**--**	**12500**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**926**	
17	**С124-010201-0225 2401-0201-0225**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.21.2, размерами 700 мм х 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**		**45385,00**	**--**	**90770**	**--**	**90770**	**--**	**98032**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**7262**	
18	**С124-010202-0709 2401-0202-0709**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**7**		**7189,00**	**--**	**50323**	**--**	**50323**	**--**	**54349**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**4026**	
19	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка + дополнительные стойки**	**шт.**	**2**		**4631,00**	**795,00**	**9262**	**1590**	**1035**	**7700**	**18319**
		НР - 108%, СП - 8%				**3318,50**	**246,50**	**6637**	**493**		**1357**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	6,4	1037,03		6637,00				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	0,2906							
19.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,0304		4849,00		147,00			
19.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,22		6082,00		1338,00			
19.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,0402		2623,00		105,00			
19.6	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00096	704861,00				677,00		
19.7	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	590050,00				228,00		
19.8	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000068	598652,00				40,00		
19.9	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000112	801658,00				90,00		
20	**С124-010202-0709 2401-0202-0709**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**2**		**7189,00**	**--**	**14378**	**--**	**14378**	**--**	**15528**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1150**	
21	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**12**		**4631,67**	**795,42**	**55580**	**9545**	**6214**	**46201**	**109924**
		НР - 108%, СП - 8%				**3318,42**	**246,50**	**39821**	**2958**		**8143**	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	38,4	1037,01		39821,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,74							
21.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1824		4849,00		884,00			
21.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	1,32		6082,00		8028,00			
21.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,2412		2623,00		633,00			
21.6	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00576	704861,00				4060,00		
21.7	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,002322	590050,00				1370,00		
21.8	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000406	598652,00				243,00		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3514143				
	Материалы		Тенге					2460736				
	Всего заработная плата		Тенге						225821			
		Накладные расходы	Тенге					243887				
		Сметная прибыль	Тенге					300642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					4058672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге						225821			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4058672				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									146
		Сметная заработная плата	Тенге						225821			
		РАЗДЕЛ 3. Обустройство дороги										
		Дорожная разметка										
13	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка прерывистой линией шириной 0,1 м. Соотношении штриха и промежутка 1:3 + заметка 1.5**	**км линии**	**7**		**17469,54**	**9275,78**	**122287**	**64930**	**38614**	**39631**	**174872**
		НР - 108%, СП - 8%				**2677,59**	**2564,67**	**18743**	**17953**		**12953**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,8)	чел-ч	3,18	22,26	842,00		18743,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,9	13,3							
13.3	1115 С	Машины маркировочные	маш.-ч	0,87	6,09		4058,00		24713,00			
13.4	1135 С	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	1,03	7,21		5578,00		40217,00			
13.5	147080 С	Шнур полиамидный крученый, диаметром 2 мм ГОСТ 30454-97	т	0,0008	0,0056	608254,00				3406,00		
13.6	249547 С	Эмаль для дорожной разметки АК-505 белая СТ РК 2066-2010	кг	10,5	73,5	479,00				35207,00		
14	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**7**		**4631,57**	**795,43**	**32421**	**5568**	**3624**	**26950**	**64121**
		НР - 108%, СП - 8%				**3318,43**	**246,43**	**23229**	**1725**		**4750**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	3,2	22,4	1037,01		23229,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1453	1,02							
14.3	762 С	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0152	0,1064		4849,00		516,00			
14.4	1069 С	Машины бурильные с глубиной бурения 3,5 м на тракторе 85 кВт (115 л.с.)	маш.-ч	0,11	0,77		6082,00		4683,00			
14.5	2509 С	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0201	0,1407		2623,00		369,00			
14.6	144689 С	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00048	0,00336	704861,00				2368,00		
14.7	149220 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,001354	590050,00				799,00		
14.8	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,000034	0,000237	598652,00				142,00		
14.9	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000393	801658,00				315,00		
15	**С124-010201-0103 2401-0201-0103**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**3**		**5050,00**	**--**	**15150**	**--**	**15150**	**--**	**16362**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**1212**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21.9	149397 С	Эмаль ХВ-124 для защитного покрытия металлических изделий, серая ГОСТ 10144-89	т	0,000056	0,000674	801658,00				541,00		
22	С124-010202-0709 2401-0202-0709	**Стойка круглаяметаллическая для дорожных знаков марки СКМ 2.35 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**12**		**7189,00**	**--**	**86268**	**--**	**86268**	**--**	**93169**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**6901**	
23	С124-010201-0146 2401-0201-0146	**Знаки дорожныеодносторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТРК 1125-2002**	**шт.**	**12**		**2223,00**	**--**	**26676**	**--**	**26676**	**--**	**28810**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2134**	
24	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101**	**шт.**	**12**		**819,19**	**--**	**9830**	**--**	**1244**	**9273**	**20631**
		НР - 108%; СП - 8%				**715,50**	**--**	**8586**	**--**		**1528**	
25	С124-010201-0146 2401-0201-0146	**Знаки дорожныеодносторонние прямоугольные 5.28, размерами 200 мм х 300 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТРК 1125-2002**	**шт.**	**12**		**2223,00**	**--**	**26676**	**--**	**26676**	**--**	**28810**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**2134**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**551195**	**81633**	**372546**	**129755**	**735427**
								97016	**23129**	**--**	**54476**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**551195**				
		Материалы	Тенге					**50731**				
		Всего заработная плата	Тенге						**120145**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					**321815**				
		Накладные расходы	Тенге					**129756**				
		Сметная прибыль	Тенге					**54476**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**735428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**114**
		Сметная заработная плата	Тенге						**120145**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**735428**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**114**
		Сметная заработная плата	Тенге						**120145**			
		РАЗДЕЛ 4. Раздел без наименования										
26	С341-020103-1116 4102-0103-1116	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 116 км (щебень)**	**т**	**1217,84511**		**1663,00**	**--**	**2025276**	**--**		**--**	**2187299**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**162022**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**					**2025276**	**--**	**--**	**--**	**2187299**
								--	**--**	**--**	**162022**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2025276**				
		Транспортные расходы	Тенге					**2025276**				
		Сметная прибыль	Тенге					**162022**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**2187299**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					**2187299**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**8403752**
		Непредвиденные работы и затраты-2%										**8 571 827**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС-12%									1 028 619
		ИТОГО с НДС:									9 600 446

Заказчик:

Руководитель
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Мендыкаринского района"

_____ **Гулаков Н.В.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Қостанай жолдары"

_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Служба технического надзора:
ТОО «СейсмоСтройЗащита»

_____ **Брянов Е.Б.**