Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«12» марта 2020 года

Заказчик филиал «Тоталь Е энд П Дунга Гмбх», 130000, Мангистауская область, г. Актау, 9А мкр., 4 зд., БЦ ЕЛЕС
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от 10.03.2020 года, ТОО «Мунайгазкурылыс», в лице президента Акмалиева Мендыхана Идрисовича, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 мкр-н, дом 72
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 12.03.2020 года, ТОО «Актау-Стройинжиниринг» в лице эксперта Давыденко Владимира Александровича № KZ17VJE00023268 от 22.04.2017 года, № KZ71VJE00023266 от 22.04.2017 года и № KZ60VJE00023270 от 22.04.2017 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 14.04.2020 года, ТОО «Воган Инжиниринг Нефть и Газ» в лице Мельник Е.А., Джалгасбаевой Р., Нурмановой У., Бердиева С., Едилхановой А., Сарбасова Н.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Монтаж датчика уровня на дренажных емкостях Т-301, Т-401»
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Месторождение «Дунга»
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от 21 августа 2017 года № 0236668;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений

(отдельных частей) существующих зданий от «02» апреля 2018 года № KZ50VUA00035360 государственное учреждение «Тупкараганский районный отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства»;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий государственное учреждение «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области» KZ66REA00160313 от 29.01.2020 года
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Воган Инжиниринг Нефть и Газ» ГСЛ-КР №02105 от 27.08.2019, одностадийный рабочий проект, (FMP 100261304)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) заключение экспертизы выдано от 14 января 2020 года №FE-0002/20
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *февраль 2020 г*
месяц, год
окончание работ *март 2020 г.*
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: *1,3*
фактически, месяцев: *1*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Уровнемер на дренажной емкости Т-301 DUCGF-LIT-050-0008					
Модель		Levelflex FMP51			
Сигнал аварийного отключения	мм	Высокий (H) 1300 Низкий (L) 500			
Измеряемая среда		Сырая нефть / Вода			
Расчетное давление	бар (изб.)	0,7			
Рабочее давление	бар (изб.)	0,05			
Расчетная температура	°C	-29/+60			
Рабочая температура	°C	+5/+35			
Принцип измерения		Микро импульсный			

		радарный			
Материал зонда		Нержавеющая сталь 316L / Hastelloy C4			
Материал корпуса		Нержавеющая сталь 316L			
Длина зонда	мм	3289			
Выходной сигнал		4-20mA HART			
Фланцевое соединение		4" 150# RF			
Кабельный ввод		M20x1,5			
Вид взрывозащиты		ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb			
Класс пылевлагозащиты		IP 66/67			
Уровнемер на дренажной емкости Т-401В DUCGF-LIT-050-0009					
Модель		Levelflex FMP51			
Сигнал аварийного отключения	мм	Высокий (H) 1300 Низкий (L) 500			
Измеряемая среда		Сырая нефть / Вода			
Расчетное давление	бар (изб.)	0,7			
Рабочее давление	бар (изб.)	0,05			
Расчетная температура	°C	-29/+60			
Рабочая температура	°C	+5/+35			
Принцип измерения		Микро импульсный радарный			
Материал зонда		Нержавеющая сталь 316L / Hastelloy C4			
Материал корпуса		Нержавеющая сталь 316L			
Длина зонда	мм	3589			
Выходной сигнал		4-20mA HART			
Фланцевое соединение		2" 150# RF			
Кабельный ввод		M20x1,5			
Вид взрывозащиты		ATEX II 1/2G Ex d[ia] IIC T6 Ga/Gb			
Класс пылевлагозащиты		IP 66/67			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	*Не применимо*	
Число этажей	этаж	*Не применимо*	
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	*Не применимо*	
В том числе подземной части	$м^3$	*Не применимо*	
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	*Не применимо*	

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	*Не применимо*			*Не применимо*		

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в состав сооружений «Монтаж датчика уровня на дренажных емкостях Т-301, Т-401» входят следующие объекты и коммуникации:_____

- для контроля включения и выключения существующего насоса Р-301 на дренажной емкости Т-301 установлен уровнемер LIT-050-0008

- для контроля включения и выключения существующего насоса Р-401В на дренажной емкости Т-401В установлен уровнемер LIT-050-0009

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 26 986 тыс. тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ 15 560 тыс. тенге,
- оборудования, инструмента и инвентаря 11 426 тыс. тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 26 986 тыс. тенге, в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ 15 560 тыс. тенге;
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 11 426 тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Монтаж датчика уровня на дренажных емкостях Т-301, Т-401(1МР-100261304)
наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати
(при наличии)

Технический надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Авторский надзор _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати
(при наличии)