Приложение 1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2019 года

Заказчик филиал «Тоталь Е энд П Дунга Гмбх»
наименование организации, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома
на основании:
Декларации о соответствии (прилагается) от 25.12.2019 года, ТОО «Мунайгазкурылыс», в лице президента Акмалиева Мендыхана Идрисовича, Республика Казахстан, Мангистауская область, город Актау, 14 мкр-н, дом 72
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество руководителя, юридический адрес
Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от 25.12.2019 года, ТОО «Актау-Стройинжиниринг» в лице эксперта Давыденко Владимира Александровича № KZ17VJE00023268 от 22.04.2017 года, № KZ71VJE00023266 от 22.04.2017 года и № KZ60VJE00023270 от 22.04.2017 года.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов
Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от 28.01.2020 года, ТОО «Caspian Engineering & Research» в лице эксперта по авторскому надзору Таимова А.С., № KZ15VJE0034750
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов
произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство насоса подпитки гликолем на УПГ месторождении Дунга Мангистауской области»
наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта
по адресу Республика Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район, Месторождение «Дунга»
проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от «24» октября 2013 года № 307; документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «02» апреля 2018 года № KZ50VUA00035360

государственное учреждение «Тупкараганский районный отдел земельных отношений архитектуры и градостроительства»;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий государственное учреждение «Управление градостроительного и земельного контроля Мангистауской области» KZ52REA00143590 от 07.10.2019 года
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации)
ТОО «Caspian Engineering & Research», SO 3500139908
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Филиалом «Тоталь Е энд П Дунга ГмбХ» в Республике Казахстан, 01.10.2019 года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ *октябрь 2019 г*
месяц, год
окончание работ *декабрь 2019 г.*
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: *1*
фактически, месяцев: *2*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Центробежный насосный агрегат Niro 41-L-DL, изготовитель Lutz Pumpen GmbH (Германия) ME II 3 / 460 Вт, Ex 230 В AC/50 Гц, w.lwr, 88,3 л/мин	л/мин	88,33	88,3	88,3	88,3

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период
;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	*Не применимо*	

Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)					
В том числе подземной части	$м^3$					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в состав сооружений «Насоса подпитки гликолем на УПГ» входят следующие объекты и коммуникации:
- бетонная площадка с габаритными размерами 3,1х3,4 м, на площадке установлены металлические опоры под трубопровод;
- трубопровод с номинальным классом давления 150 фунтов по ANSI с номинальным диаметром 1 дюйм;
- электрический насос для подпитки гликоля;
- заземляющий контур из вертикальных стальных электродов.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего 18 586 987, 91 тенге, в том числе:
- строительно-монтажных работ 7 932 608, 69 тенге,
- оборудования, инструмента и инвентаря 5 444 927, 22 тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
9,339,311.61 тенге,
в том числе:
- стоимость строительно-монтажных работ 7,932,608.69 тенге;
- стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1,406,702.92 тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Насос подпитки гликолем на УПГ (FMP 100128440)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати
(при наличии)

Технический надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Авторский надзор _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати
(при наличии)