*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области,Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, ул.Калкоз Сейтпенбетов, дом № 69** — **031040004654**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Договор №39 от 12.04.2022г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 27.04.2022 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Расширение (пристройка) к зданию ветеринарного пункта по ул. К.Сейтпенбетова №69 "А" в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области | | | Работа | 1 | 7 068 475,00 | 7 068 475,00 | 757 336,61 |
| | | | | Итого | 1 | x | 7 068 475,00 | 757 336,61 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Бертлеуов А.Х.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 27.04.2022

М.П.

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"**

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

**Наименование строительства и его адрес: РАСШИРЕНИЕ (ПРИСТРОЙКА) К ЗДАНИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ПУНКТА ПО УЛ. К. СЕЙТПЕНБЕТОВА №69 В ПОС. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Справка №1**
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
**за апрель 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №39 | 12.04.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | в т.ч. НДС | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Расширение (пристройка) к зданию ветеринарного пункта по ул. К.Сейтпенбетова №69 "А" в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области | 7 068 475,00 | 6 311 138,00 | | | | | | | 757 337,00 | 7 068 475,00 |

**Заказчик: КГП на ПХВ «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»**

Директор_____ Казыбаев М.К.

**Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"**

Директор_____ Бертлеуов А.Х.

**Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"**

Эксперт_____ Муратбеков П.

Форма 2

**Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»**

**Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"**

**Наименование стройки: РАСШИРЕНИЕ (ПРИСТРОЙКА) К ЗДАНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИЙ ПО УЛ. К. СЕЙТПЕНБЕТОВА №69 В ПОС. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Договор: №39 от 12.04.2022г.**

# АКТ №1
## приемки выполненных работ
## за апрель месяц 2022 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 65,96 | | 225,52 | 225,52 | 14875 | 14875 | -- | 1817 | 18027 |
| | | | | | | -- | 38,25 | -- | 2523 | | 1335 | |
| 2 | 1101-0205-0802 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в котлованах с перемещением передвижными транспортерами | м3 грунта | 2,04 | | 1394,89 | 130,37 | 2846 | 266 | -- | 1940 | 5169 |
| | | | | | | 1264,52 | 56,42 | 2580 | 115 | | 383 | |
| 3 | 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 47,6 | | 36,35 | 36,35 | 1730 | 1730 | -- | 494 | 2402 |
| | | | | | | -- | 14,41 | -- | 686 | | 178 | |
| 4 | 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 2,04 | | 972,00 | -- | 1983 | -- | -- | 1428 | 3684 |
| | | | | | | 972,00 | -- | 1983 | -- | | 273 | |
| 5 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | м3 | 47,6 | | 174,70 | 79,98 | 8316 | 3807 | -- | 4592 | 13941 |
| | | | | | | 94,72 | 39,27 | 4509 | 1869 | | 1033 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | | 29750 | 20678 | -- | 10271 | 43223 |
| | | | | | | | | 9072 | 5193 | -- | 3202 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 29750 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 14265 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 10271 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 3202 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 43223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 14265 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | | 43223 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 11 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 14265 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ (АС. Лист 3)** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОДГОТОВКА** | | | | | | | | | | |
| 6 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 2,97 | | 26409,73 | 1130,18 | 78437 | 3357 | 70878 | 4557 | 89633 |
| | | | | | | 1414,80 | 271,22 | 4202 | 806 | | 6639 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 6.1 | 212-101-1703 | Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 1,02 | 3,0294 | 21698,00 | | | | 65732 | | |
| | | **ФЛМ1-33м** | | | | | | | | | | |
| 7 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 16,5 | | 34824,61 | 2054,20 | 574606 | 33894 | 461948 | 78678 | 705547 |
| | | | | | | 4773,60 | 466,39 | 78764 | 7695 | | 52263 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 7.1 | 212-101-2101 | Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 16,7475 | 25913,00 | | | | 433978 | | |
| 8 | 214-210-0201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,25542 | | 398962,00 | -- | 101903 | -- | 101903 | -- | 110055 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 8152 | |
| | | **ФУНДАМЕНТ ПОД ПЕРЕГОРОДКИ (АС. Лист 4)** | | | | | | | | | | |
| 9 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 3,2 | | 31654,76 | 2054,20 | 101295 | 6573 | 79446 | 15259 | 125878 |
| | | | | | | 4773,60 | 466,39 | 15276 | 1492 | | 9324 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 9.1 | 212-101-1903 | Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W4 | м3 | 1,015 | 3,248 | 22790,00 | | | | 74022 | | |
| 10 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,028 | | 408331,00 | -- | 11433 | -- | 11433 | -- | 12348 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 915 | |
| | | **ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ** | | | | | | | | | | |
| 11 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 41 | | 911,08 | 20,25 | 37354 | 831 | 23720 | 12021 | 53325 |
| | | | | | | 312,28 | 2,99 | 12803 | 123 | | 3950 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 216-201-0103 | Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10 | т | 0,00016 | 0,00656 | 190213,00 | | | | 1248 | | |
| 11.2 | 261-107-0354 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 0,00024 | 0,00984 | 53822,00 | | | | 530 | | |
| 11.3 | 261-105-0504 | Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000 | кг | 2,4 | 98,4 | 223,00 | | | | 21943 | | |
| 12 | 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 21,34 | | 3201,84 | 6,79 | 68327 | 145 | 62972 | 4886 | 79070 |
| | | | | | | 244,16 | 2,02 | 5210 | 43 | | 5857 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 12.1 | 212-401-0101 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25 | м3 | 0,025 | 0,5335 | 14849,00 | | | | 7922 | | |
| 12.2 | 235-102-0101 | Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86 | м2 | 2,3 | 49,082 | 301,00 | | | | 14774 | | |
| 12.3 | 235-201-0204 | Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000 | кг | 3,09 | 65,9406 | 571,00 | | | | 37652 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 973355 | 44800 | 812300 | 115401 | 1175856 |
| | | | | | | | | 116255 | 10159 | -- | 87100 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 973355 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 698964 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 126414 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 113336 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 115401 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 87100 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1175856 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 126414 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | | 1175856 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 95 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 126414 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ (АС. Лист 9)** | | | | | | | | | | |
| 13 | 1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 41 | | 14605,32 | 2979,79 | 598818 | 122171 | 180858 | 305659 | 976835 |
| | | | | | | 7214,37 | 801,86 | 295789 | 32876 | | 72358 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 13.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,24 | 9,84 | 18376,00 | | | | 180820 | | |
| 14 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 3,04 | | 14235,50 | 2979,79 | 43276 | 9059 | 13410 | 21618 | 70085 |
| | | | | | | 6844,55 | 801,86 | 20807 | 2438 | | 5192 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 14.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,24 | 0,7296 | 18376,00 | | | | 13407 | | |
| 15 | 1108-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 | Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 27 | | 2655,13 | 273,84 | 71689 | 7394 | 11413 | 50994 | 132498 |
| | | | | | | 1958,58 | 72,26 | 52882 | 1951 | | 9815 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.1 | 212-401-0203 | Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50 | м3 | 0,023 | 0,621 | 18376,00 | | | | 11411 | | |
| 16 | 213-101-0101 РСНБ РК 2015 | Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 | 1000 шт. | 18,096 | | 51976,00 | -- | 940558 | -- | 940558 | -- | 1015803 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 75245 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 1654341 | 138624 | 1146239 | 378271 | 2195221 |
| | | | | | | | | 369478 | 37265 | -- | 162610 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1654341 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 205681 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 406743 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | | 940558 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 378271 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 162610 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 2195222 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 303 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 406743 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 2195222 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 303 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 406743 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ (АС. Лист 11)** | | | | | | | | | | |
| 17 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 21 | | 645,82 | 248,02 | 13562 | 5208 | 4316 | 6244 | 21391 |
| | | | | | | 192,29 | 59,69 | 4038 | 1253 | | 1585 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 17.1 | 212-401-0104 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100 | м3 | 0,0114 | 0,2394 | 18027,00 | | | | 4316 | | |
| 18 | 222-102-0107 РСНБ РК 2015 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | м3 | 0,7 | | 73575,00 | -- | 51502 | -- | 51502 | -- | 55622 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 4120 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 65064 | 5208 | 55818 | 6244 | 77013 |
| | | | | | | | | 4038 | 1253 | -- | 5705 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 65064 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 4316 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 5291 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 51502 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 6244 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 5705 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 77013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 5291 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | | 77013 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 5291 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ПОКРЫТИЯ (АС. Лист 12)** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1110-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с накатом из щитов. Устройство | м2 перекрытия | 59,7 | | 5670,14 | 239,32 | 338507 | 14288 | 256372 | 66561 | 437473 |
| | | | | | | 1136,46 | 102,34 | 67847 | 6110 | | 32405 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 19.1 | 261-103-0133 | Щит перекрытий деревянный для малоэтажных домов ГОСТ 1005-86 | м2 | 0,8 | 47,76 | 4647,00 | | | | 221941 | | |
| 20 | 215-101-0401 РСНБ РК 2015 | Лесоматериал специального назначения круглый хвойных пород диаметром от 140 мм до 340 мм, длиной от 4,5 м до 6,5 м ГОСТ 9463-2016 | м3 | 2,8 | | 41693,00 | -- | 116740 | -- | 116740 | -- | 126079 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 9339 | |
| | | АНТИСЕЙСМОПОЯС | | | | | | | | | | |
| 21 | 1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Пояса в опалубке. Устройство | м3 | 2,47 | | 47106,09 | 4824,75 | 116352 | 11917 | 76925 | 27477 | 155336 |
| | | | | | | 11137,50 | 1087,14 | 27510 | 2685 | | 11506 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 21.1 | 212-101-0901 | Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 1,015 | 2,50705 | 28648,00 | | | | 71822 | | |
| 22 | 214-210-0202 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм | т | 0,115375 | | 385992,00 | -- | 44534 | -- | 44534 | -- | 48097 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 3563 | |
| 23 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,19825 | | 402525,00 | -- | 79801 | -- | 79801 | -- | 86185 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 6384 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | 695934 | 26205 | 574372 | 94038 | 853170 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 95357 | 8795 | -- | 63197 | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 695934 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 333298 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | | | 104152 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 241075 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 94038 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 63197 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 853169 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 81 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | | | 104152 | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | 853169 | | | | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | | | | 81 |
| | | | | | | | | | 104152 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6. КРОВЛЯ (АС. Лист 14)** | | | | | | | | | | |
| | | УСТРОЙСТВО КРОВЛИ | | | | | | | | | | |
| 24 | 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 | Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой | м2 изолируемой поверхности | 53,66 | | 368,33 | 13,04 | 19765 | 700 | 14220 | 4628 | 26345 |
| | | | | | | 90,29 | 3,46 | 4845 | 186 | | 1951 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 24.1 | 235-101-0603 | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКП-350Б | м2 | 1,1 | 59,026 | 175,00 | | | | 10330 | | |
| 24.2 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 0,5 | 26,83 | 145,00 | | | | 3890 | | |
| 25 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | м2 утепляемого покрытия | 53,66 | | 1005,91 | 54,19 | 53977 | 2908 | 19215 | 29982 | 90675 |
| | | | | | | 593,62 | 13,70 | 31854 | 735 | | 6717 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 25.1 | 235-201-0601 | Мастика битумная кровельная для горячего применения ГОСТ 2889-80 марки МБК-Г | кг | 2,01 | 107,8566 | 145,00 | | | | 15639 | | |
| 26 | 234-101-0206 РСНБ РК 2015 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150 | м3 | 7,737772 | | 50750,00 | -- | 392692 | -- | 392692 | -- | 424107 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 31415 | |
| 27 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | м2 стяжки | 53,66 | | 719,15 | 111,03 | 38590 | 5958 | 18967 | 14004 | 56802 |
| | | | | | | 254,66 | 29,02 | 13665 | 1557 | | 4208 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 27.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 0,0306 | 1,641996 | 2522,00 | | | | 4141 | | |
| 27.2 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 0,0153 | 0,820998 | 17502,00 | | | | 14369 | | |
| 28 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | м2 стяжки | 53,66 | | 306,55 | 24,67 | 16449 | 1324 | 14368 | 1028 | 18876 |
| | | | | | | 14,10 | 6,73 | 757 | 361 | | 1398 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 28.1 | 212-401-0103 | Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75 | м3 | 0,0153 | 0,820998 | 17502,00 | | | | 14369 | | |
| 29 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие и набетонки. Армирование | т | 0,08049 | | 16942,68 | 1529,72 | 1364 | 123 | 3 | 1176 | 2743 |
| | | | | | | 15381,60 | 671,04 | 1238 | 54 | | 203 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 29.1 | 261-102-0220 | Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74 | кг | 0,28 | 0,022537 | 112,00 | | | | 3 | | |
| 30 | 214-403-0101 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,08049 | | 408331,00 | -- | 32867 | -- | 32867 | -- | 35496 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2629 | |
| 31 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стропила, обрешетки. Установка с изготовлением | м3 древесины в конструкции | 1,415 | | 114403,34 | 1548,76 | 161881 | 2191 | 122508 | 34291 | 211866 |
| | | | | | | 26276,90 | 649,67 | 37182 | 919 | | 15694 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 31.1 | 261-102-0126 | Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70 | т | 0,038 | 0,05377 | 216199,00 | | | | 11625 | | |
| 31.2 | 215-202-0502 | Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,16 | 0,2264 | 69870,00 | | | | 15819 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.3 | 215-204-0501 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 1 | м3 | 0,83 | 1,17445 | 69663,00 | | | | 81816 | | |
| 32 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита | м3 древесины в конструкции | 0,997 | | 8953,90 | 63,97 | 8927 | 64 | 7870 | 919 | 10634 |
| | | | | | | 996,06 | 28,64 | 993 | 29 | | 788 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 32.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,0067 | 0,00668 | 1148617,00 | | | | 7673 | | |
| 33 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита | м2 обработанной поверхности | 78 | | 312,21 | 2,97 | 24352 | 232 | 21177 | 2742 | 29262 |
| | | | | | | 37,73 | 1,33 | 2943 | 104 | | 2168 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 33.1 | 261-107-0939 | Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75 | т | 0,00023 | 0,01794 | 1148617,00 | | | | 20606 | | |
| 34 | 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 | Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство | м2 кровли | 72 | | 861,82 | 22,62 | 62051 | 1629 | 5378 | 51231 | 122344 |
| | | | | | | 764,50 | 8,91 | 55044 | 642 | | 9063 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 34.1 | 236-202-1012 | Краска аэрозольная, объемом 400 мл | шт. | 0,02 | 1,44 | 1090,00 | | | | 1570 | | |
| 34.2 | 217-106-0102 | Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой оцинкованный | кг | 0,0426 | 3,0672 | 1015,00 | | | | 3113 | | |
| 35 | 224-102-0207 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм | м2 | 82,8 | | 3287,00 | -- | 272164 | -- | 272164 | -- | 293937 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 21773 | |
| 36 | 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | Стены. Устройство карнизов | м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов | 10,25 | | 4584,73 | 28,56 | 46993 | 293 | 28349 | 16640 | 68724 |
| | | | | | | 1790,36 | 13,46 | 18351 | 138 | | 5091 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 36.1 | 215-204-0502 | Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2 | м3 | 0,0092 | 0,0943 | 69663,00 | | | | 6569 | | |
| 36.2 | 215-204-2301 | Доска строганая в четверть, толщиной от 13 мм до 16 мм, 2 сорта | м3 | 0,0106 | 0,10865 | 161450,00 | | | | 17542 | | |
| 37 | 1115-0403-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | (Карнизы) Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по дереву | м2 окрашиваемой поверхности | 10,25 | | 1105,52 | 3,71 | 11332 | 38 | 2077 | 7388 | 20218 |
| | | | | | | 899,25 | 1,77 | 9217 | 18 | | 1498 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 37.1 | 236-104-0101 | Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013 | кг | 0,1 | 1,025 | 568,00 | | | | 582 | | |
| 37.2 | 236-202-1014 | Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71 | кг | 0,298 | 3,0545 | 483,00 | | | | 1475 | | |
| 38 | 1107-0107-0103 РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка | т стальных элементов | 0,0114 | | 84076,95 | 6924,87 | 958 | 79 | 94 | 947 | 2057 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 68832,40 | 1540,88 | 785 | 18 | | 152 | |
| 39 | 214-210-0101 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | т | 0,0114 | | 402525,00 | -- | 4589 | -- | 4589 | -- | 4956 |
| | | | | | | -- | -- | -- | -- | | 367 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 1148951 | 15539 | 956538 | 164976 | 1419042 |
| | | | | | | | | 176874 | 4761 | -- | 105115 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1148951 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | | 254229 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | | 181635 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | | 702312 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 164976 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 105115 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | | 1419042 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 140 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 181635 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | | 1419042 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 140 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 181635 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Благоустройство** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОКРЫТИЕ ТИП 1 - 38М2** | | | | | | | | | | |
| 40 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 5,7 | | 4021,55 | 1086,75 | 22923 | 6194 | 15820 | 2572 | 27535 |
| | | | | | | 159,55 | 258,33 | 909 | 1472 | | 2040 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 40.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 | 6,27 | 2522,00 | | | | 15813 | | |
| 40.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,05 | 0,285 | 21,00 | | | | 6 | | |
| 41 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 38 | | 737,90 | 233,29 | 28040 | 8865 | 17437 | 4603 | 35254 |
| | | | | | | 45,73 | 66,42 | 1738 | 2524 | | 2611 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 41.1 | 211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0227 | 0,8626 | 2412,00 | | | | 2081 | | |
| 41.2 | 211-201-0708 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм | м3 | 0,121 | 4,598 | 3112,00 | | | | 14309 | | |
| 41.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,03 | 1,14 | 21,00 | | | | 24 | | |
| 42 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 38 | | 416,50 | 109,32 | 15827 | 4154 | 11457 | 1574 | 18793 |
| | | | | | | 5,68 | 32,67 | 216 | 1241 | | 1392 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 42.1 | 211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,01512 | 0,57456 | 2412,00 | | | | 1386 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.2 | 211-201-0708 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм | м3 | 0,0808 | 3,0704 | 3112,00 | | | | 9555 | | |
| | | ПОКРЫТИЕ ТИП 1 (за участком) - 42М2 | | | | | | | | | | |
| 43 | 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство | м3 материала основания в плотном теле | 6,3 | | 4021,55 | 1086,75 | 25336 | 6846 | 17485 | 2843 | 30434 |
| | | | | | | 159,55 | 258,33 | 1005 | 1627 | | 2254 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 43.1 | 211-401-0101 | Песок ГОСТ 8736-2014 природный | м3 | 1,1 | 6,93 | 2522,00 | | | | 17477 | | |
| 43.2 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,05 | 0,315 | 21,00 | | | | 7 | | |
| 44 | 1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство | м2 основания | 42 | | 737,90 | 233,29 | 30992 | 9799 | 19272 | 5087 | 38965 |
| | | | | | | 45,73 | 66,42 | 1921 | 2790 | | 2886 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 44.1 | 211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,0227 | 0,9534 | 2412,00 | | | | 2300 | | |
| 44.2 | 211-201-0708 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм | м3 | 0,121 | 5,082 | 3112,00 | | | | 15815 | | |
| 44.3 | 217-603-0104 | Вода техническая | м3 | 0,03 | 1,26 | 21,00 | | | | 26 | | |
| 45 | 1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=8 | Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0501, 1127-0403-0502 | м2 основания | 42 | | 416,50 | 109,32 | 17493 | 4591 | 12663 | 1740 | 20771 |
| | | | | | | 5,68 | 32,67 | 239 | 1372 | | 1539 | |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| 45.1 | 211-201-0707 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,01512 | 0,63504 | 2412,00 | | | | 1532 | | |
| 45.2 | 211-201-0708 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция свыше 70 мм | м3 | 0,0808 | 3,3936 | 3112,00 | | | | 10561 | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 140611 | 40449 | 94134 | 18419 | 171752 |
| | | | | | | | | 6028 | 11026 | -- | 12722 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 140611 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | | 94133 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | | 17054 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | | 18419 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | | 12722 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | | 171752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 17054 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | | 171752 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 10 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 17054 | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | | 5935277 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | | 777102 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 291503 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 78452 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 3639404 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 787620 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 439651 | |

| | | |
|---|---|---|
| **Временные здания и сооружения 1,5%** | | 89029 |
| **Итого с затратами на Временные здания и сооружения** | | 6024306 |
| **Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска** | | 498511 |
| **Итого:** | | 6522817 |
| **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | 120486 |
| **ИТОГО:** | | 6643303 |
| **ИТОГО со скидкой k=0,95** | | 6311138 |
| **Налог на добавленную стоимость -12%** | | 757337 |
| **ИТОГО:** | | 7068475 |

**Заказчик: КГП на ПХВ «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»**

Директор _____ Казыбаев М.К.

**Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"**

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

**Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"**

Эксперт _____ Муратбеков П.