Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Жанакорганская районная ветеринарная станция" управления ветеринарии Кызылординской области,Республика Казахстан, Кызылординская область, Жанакорганский район, с.Жанакорган, ул.Калкоз Сейтпенбетов, дом № 69** — **031040004654**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАСИЕТ LTD",г.Кызылорда,ул.Мустафа Шокай,дом 256** — **050940010286**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №39 от 12.04.2022г.

Номер документа	Дата составления
4	17.06.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Расширение (пристройка) к зданию ветеринарного пункта по ул. К.Сейтпенбетова №69 "А" в пос.Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области			Работа	1	5 924 585,47	5 924 585,47	634 777,01
				Итого	1	x	5 924 585,47	634 777,01

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Бертлеуов А.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.06.2022

М.П.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование строительства и его адрес: РАСШИРЕНИЕ (ПРИСТРОЙКА) К ЗДАНИЮ ВЕТЕРИНАРНОГО ПУНКТА ПО УЛ. К. СЕЙТПЕНБЕТОВА №69 В ПОС. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 02.04.2019 № 178

Справка №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июнь 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№39	12.04.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расширение (пристройка) к зданию ветеринарного пункта по ул. К.Сейтпенбетова №69 "А" в пос. Жанакорган Жанакорганского района Кызылординской области	12 993 060,47	5 289 808,46							634 777,01	5 924 585,47

Заказчик: КГП на ПХВ «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»

Директор_____ Казыбаев М.К.

Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт_____ Муратбеков Н.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор_____ Бертлеуов А.Х.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Касиет LTD"

Наименование стройки: РАСШИРЕНИЕ (ПРИСТРОЙКА) К ЗДАНИЮ ВЕТЕРИНАРНОЙ СТАНЦИИ ПО УЛ. К. СЕЙТПЕНБЕТОВА №69 В ПОС. ЖАНАКОРГАН ЖАНАКОРГАНСКОГО РАЙОНА КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Договор: №39 от 12.04.2022г.

АКТ №2
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КРОВЛЯ (АС. Лист 14)										
		ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА (АС. Лист 15)										
1	1112-0101-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов	м желоба	10,5		3191,99 890,86	4,31 1,50	33516 9354	46 16	24116	8620 3371	45507
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	1112-0101-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	6		1820,67 389,40	4,37 1,65	10924 2336	26 10	8562	2159 1047	14129
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					44440 11690	72 26	32678 --	10779 4418	59636
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					44440				
		Материалы	Тенге					32678				
		Всего заработная плата	Тенге						11716			
		Накладные расходы	Тенге					10779				
		Сметная прибыль	Тенге					4418				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					59637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11716			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					59637				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									9
		Сметная заработная плата	Тенге						11716			

РАЗДЕЛ 2. ОКНА (АС. Лист 8)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,428	3842,77 1695,20	195,89 91,22	5487 2421	279 130	2787	2296 623	8406
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
4	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	4,95	3218,71 1446,84	196,83 92,47	15933 7162	975 458	7796	6858 1823	24614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5	223-102-0102 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м2	1,428	26088,00 --	-- --	37254 --	-- --	37254	-- 2980	40234
6	223-102-0303 РСНБ РК 2015	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой**	м2	4,95	20155,00 --	-- --	99767 --	-- --	99767	-- 7981	107748
7	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	5,2	1279,99 265,30	5,70 2,74	6656 1380	29 14	5247	1254 633	8543
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	223-501-0104 РСНБ РК 2015	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм**	м	5,2	1538,00 --	-- --	7998 --	-- --	7998	-- 640	8638
9	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	м	5,2	1901,50 510,64	5,78 1,28	9888 2655	30 7	7203	2130 961	12979
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				182983	1313	168052	12538	211162
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				13618	609	--	15641	
		Материалы	Тенге				182983				
		Всего заработная плата	Тенге				23032				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					14227			
		Накладные расходы	Тенге				145019				
		Сметная прибыль	Тенге				12538				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				15641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				211162				
		Сметная заработная плата	Тенге					14227			11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				211162				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					14227			
		РАЗДЕЛ 3. ДВЕРИ (АС. Лист 8)									
		ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
10	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3227,27 2617,35	52,25 22,50	6100 4947	99 43	1054	3443 763	10306
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00 --	-- --	76974 --	-- --	76974	-- 6158	83132
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
12	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	9,66	1865,32 1268,87	86,91 38,64	18019 12257	839 373	4923	11367 2351	31737
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	3,78	5812,00 --	-- --	21969 --	-- --	21969	-- 1758	23727
14	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	3,36	7622,00 --	-- --	25610 --	-- --	25610	-- 2049	27659
15	223-201-0114 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-12П	м2	2,52	8143,00 --	-- --	20520 --	-- --	20520	-- 1642	22162
16	223-502-0303 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4	шт.	5	3481,00 --	-- --	17405 --	-- --	17405	-- 1392	18797
17	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	10	520,00 --	-- --	5200 --	-- --	5200	-- 416	5616
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				191797 17204	938 416	173655 --	14810 16529	223136
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				86118				
	Материалы		Тенге				4922				
	Всего заработная плата		Тенге					12630			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				68099				
		Накладные расходы	Тенге				11367				
		Сметная прибыль	Тенге				7800				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				105285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					12630			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				105679				
	Материалы		Тенге				1054				
	Всего заработная плата		Тенге					4990			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				99579				
		Накладные расходы	Тенге				3443				
		Сметная прибыль	Тенге				8729				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				117851				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					4990			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				223136				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17620			
		РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ (АС. Лист 10)									
		ТИП 388-50,53М2									
18	**1111-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	50,53	205,66	34,49	10392	1743	4489	4536	16122
					82,33	13,16	4160	665		1194	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
19	**1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	**м3 подстилающего слоя**	4,0424	27524,20	7,20	111264	29	94235	15980	137423
					4205,34	--	17000	--		10179	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
20	**1111-0101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	50,53	830,73	32,03	41977	1618	20787	19153	66020
					387,33	15,90	19572	803		4890	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
21	**1111-0101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2 покрытия**	50,53	3646,75	82,79	184270	4184	110402	67325	271723
					1379,06	38,37	69684	1939		20128	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
22	**1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах**	**м плинтусов**	61	291,99	2,47	17811	151	11774	5589	25272
					96,50	0,97	5886	59		1872	
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				365714	7725	241687	112583	516560
							116302	3466	--	38263	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				365714				
	Материалы		Тенге				241688				
	Всего заработная плата		Тенге					119768			
		Накладные расходы	Тенге				112583				
		Сметная прибыль	Тенге				38263				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				516560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					119768			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				516560				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								96
		Сметная заработная плата	Тенге					119768			
		РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕНЯЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 10)									
23	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка гипсокартоном**	м2 потолков	50,53	720,79 671,70	24,39 10,86	36422 33941	1233 549	1248	31041 5397	72860
24	232-101-0102 РСНБ РК 2015	**Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм**	м2	51,5406	516,00 --	-- --	26595 --	-- --	26595	-- 2128	28723
25	1115-0206-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей, облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	50,53	741,07 585,83	1,95 0,61	37446 29602	99 31	7745	23706 4892	66044
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	50,53	512,86 351,00	3,40 1,62	25915 17736	172 82	8007	14254 3214	43383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	180,7	1551,44 1072,26	86,88 69,36	280345 193757	15699 12533	70889	165033 35630	481008
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
28	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	9,73	3502,64 2548,96	49,75 25,79	34081 24801	484 251	8796	20042 4330	58453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	190,43	460,06 311,85	3,40 1,62	87609 59386	647 308	27576	47755 10829	146193
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				528413 359223	18334 13754	150856 --	301831 66420	896664
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				528413				
		Материалы	Тенге				124261				
		Всего заработная плата	Тенге					372977			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				26595				
		Накладные расходы	Тенге				301831				
		Сметная прибыль	Тенге				66420				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				896664				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					372977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				896664				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								266
		Сметная заработная плата	Тенге					372977			
		РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА (АС. Лист 6)									
30	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна**	м3 изоляции	5,05	25267,52	1615,34	127601	8158	13013	83815	228329
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			21075,20	762,96	106430	3853		16913	
31	234-101-0202 РСНБ РК 2015	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50**	м3	5,454	20235,00	--	110362	--	110362	--	119191
					--	--	--	--		8829	
32	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	101	2501,51	38,56	252653	3894	86149	131572	414963
					1610,00	18,37	162610	1855		30738	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33	1115-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню**	м откосов	20	619,35	0,74	12387	15	2798	7660	21650
					478,72	--	9574	--		1604	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
34	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Стены (дождик). Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	105	624,47	5,01	65569	526	28515	29367	102531
					347,89	1,72	36528	181		7595	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
35	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная**	м2 окрашиваемой поверхности	105	226,13	1,63	23744	171	10415	10589	37080
					125,31	0,75	13158	79		2747	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
36	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**(Цоколь) Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,2	1342,96	34,23	15041	384	4420	8459	25380
					914,06	30,05	10237	337		1880	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	(Цоколь) Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	11,2	1533,82	3,71	17179	42	9930	5782	24797
					643,50	1,77	7207	20		1837	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**624536**	**13190**	**265602**	**277244**	**973921**
							345744	**6325**	--	**72143**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**624536**				
	Материалы		Тенге				**155240**				
	Всего заработная плата		Тенге					**352069**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**110362**				
		Накладные расходы	Тенге				**277244**				
		Сметная прибыль	Тенге				**72143**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**973923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**352069**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**973923**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**249**
		Сметная заработная плата	Тенге					**352069**			
		РАЗДЕЛ 7. КРЫЛЬЦО И ПАНДУС (АС. Лист 17)									
		ПАНДУС									
38	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	0,32	4640,11	1816,86	1485	581	591	538	2185
					976,65	831,20	313	266		162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м3	0,8	29027,33	1742,77	23222	1394	20035	1950	27185
					2241,08	436,83	1793	349		2014	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01386	408331,00	--	5659	--	5659	--	6112
					--	--	--	--		453	
		КРЫЛЬЦО									
41	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты из ГПС. Устройство	м3 основания	0,16	4640,11	1816,86	742	291	295	269	1092
					976,65	831,20	156	133		81	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
42	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м3	0,96	42730,27	2606,20	41021	2502	27291	10776	55940
					11695,99	638,64	11228	613		4144	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
43	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01512	408331,00	--	6174	--	6174	--	6668
					--	--	--	--		494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				78303	4768	60045	13533	99182
							13490	1361	--	7348	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78303				
	Материалы		Тенге				48212				
	Всего заработная плата		Тенге					14851			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11833				
		Накладные расходы	Тенге				13533				
		Сметная прибыль	Тенге				7348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				99184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				99184				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								10
		Сметная заработная плата	Тенге					14851			
		РАЗДЕЛ 8. ОТМОСТКА									
44	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**									
			м3 основания	2,38	4992,01	1816,86	11881	4324	5233	4001	17153
					976,65	831,20	2324	1978		1271	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
45	**1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**									
			м3	1,02	23605,17	1225,17	24077	1250	21588	1410	27526
					1214,44	304,58	1239	311		2039	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				35958	5574	26821	5411	44679
							3563	2289	--	3310	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35958				
	Материалы		Тенге				26821				
	Всего заработная плата		Тенге					5852			
		Накладные расходы	Тенге				5411				
		Сметная прибыль	Тенге				3310				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				44679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				44679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5852			
		РАЗДЕЛ 9. ОТОПЛЕНИЕ									
46	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка**									
			кВт	6,75	17524,28	180,24	118289	1217	110671	6854	135154
					948,32	87,82	6401	593		10011	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Краны воздушные. Установка**									
			шт.	7	308,78	--	2161	--	766	1367	3810
					199,24	--	1395	--		282	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	30	912,52 843,32	43,72 16,31	27376 25300	1311 489	765	25273 4212	56861
49	241-102-0115 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,5 мм	м	30	748,00 --	-- --	22440 --	-- --	22440	-- 1795	24235
50	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	7	1540,19 444,31	19,99 7,93	10781 3110	140 56	7531	3102 1111	14994
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	242-207-4202 РСНБ РК 2015	Кран латунный муфтовый, пробковый,двойной регулировки, для воды и пара, Т до +150°С, марки11Б25бк (КРДП) ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	7	2169,00 --	-- --	15183 --	-- --	15183	-- 1215	16398
52	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,3	997,07 856,60	1,19 0,57	3290 2827	4 2	459	2263 444	5997
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	37	96,64 94,84	1,17 --	3576 3509	43 --	24	3439 561	7576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,037	66272,04 64478,00	-- --	2452 2386	-- --	66	2362 385	5199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
55	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,1	96,70 50,12	2,67 0,30	10 5	-- --	5	3 1	15
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
56	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой	м2	0,1	144,65 68,97	2,67 0,30	14 7	-- --	7	5 2	20
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	0,1	120,88 68,97	2,67 0,30	12 7	-- --	5	5 1	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
58	1126-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция конструкциями теплоизоляционными комплектными на основе цилиндров минераловатных на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,01	86394,82 54304,80	2176,26 1032,24	864 543	21 10	300	421 103	1387
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
59	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	0,010324	20235,00 --	-- --	209 --	-- --	209	-- 17	226
60	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	0,33	551,71 383,10	15,64 6,43	182 126	5 2	51	98 22	302
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
61	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м2	0,3795	1846,00 --	-- --	701 --	-- --	701	-- 56	757
62	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления	кг	10	655,00 --	-- --	6550 --	-- --	6550	-- 524	7074
63	1215-0102-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из стальных труб диаметром до 32 мм. Разборка в зданиях и сооружениях	м трубопровода	5	473,26 473,26	-- --	2366 2366	-- --	--	1704 326	4395
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				216456 47982	2741 1152	165733 --	46896 21068	284418
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10100				
	Материалы		Тенге				891				
	Всего заработная плата		Тенге					8281			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				910				
		Накладные расходы	Тенге				6861				
		Сметная прибыль	Тенге				1357				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
		Сметная заработная плата	Тенге					8281			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				206356				
	Материалы		Тенге				119756				
	Всего заработная плата		Тенге					40853			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44173				
	Сдача и испытание		Тенге				263				
		Накладные расходы	Тенге				40035				
		Сметная прибыль	Тенге				19711				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				266102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					40853			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				284420				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					49134			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 10. ВЫТЯЖНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ВЕ1									
64	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3	6813,50 1926,13	45,86 18,78	20441 5778	137 56	14526	5718 2093	28252
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	(Зонт) Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1	6813,50 1926,13	45,86 18,78	6814 1926	46 19	4842	1906 698	9418
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
66	1120-0301-0203 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 150, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1914,22 1516,73	58,32 15,71	1914 1517	59 16	338	1502 273	3689
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67	1120-0301-0204 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, штампованные нерегулируемые (РШ), номер 200, размер 252х252 мм. Установка	решетка	1	1968,98 1516,73	58,32 15,71	1969 1517	59 16	393	1502 278	3748
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,06	25267,52 21075,20	1615,34 762,96	1516 1265	97 46	154	996 201	2713
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	234-201-0102 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-40 ГОСТ 21880-2011	м3	0,0744	15744,00 --	-- --	1171 --	-- --	1171	-- 94	1265
70	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	1,716	551,71 383,10	15,64 6,43	947 657	27 11	263	508 116	1571
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	235-102-0303 РСНБ РК 2015	Фольгоизол ГОСТ 20429-84 СРФ 0,1-200	м2	1,9734	1846,00 --	-- --	3643 --	-- --	3643	-- 291	3934
72	246-301-0503 РСНБ РК 2015	Средство для крепления	кг	3	655,00 --	-- --	1965 --	-- --	1965	-- 157	2122
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				40380 12660	425 164	27295 --	12132 4201	56712
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7277				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				417				
	Всего заработная плата		Тенге					1979			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4814				
		Накладные расходы	Тенге				1504				
		Сметная прибыль	Тенге				702				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9483				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1979			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				33103				
	Материалы		Тенге				20100				
	Всего заработная плата		Тенге					10845			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1965				
	Сдача и испытание		Тенге				526				
		Накладные расходы	Тенге				10628				
		Сметная прибыль	Тенге				3499				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				47230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					10845			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				56713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					12824			
		РАЗДЕЛ 11. ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЕСТЕСТВЕННАЯ ПЕ1-П34									
73	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Клапаны. Установка**	клапан	4	1723,07	49,77	6892	199	957	5683	13581
					1434,07	15,71	5736	63		1006	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
74	ПРАЙС ЛИСТ	**Приточный клапан КИВ-125**	шт	4	16392,86	--	65571	--	65571	--	70817
					--	--	--	--		5246	
75	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	решетка	4	1776,21	58,32	7105	233	805	6007	14161
					1516,73	15,71	6067	63		1049	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
76	ПРАЙС ЛИСТ	**Выход стеновой серии 10ВМ**	шт	4	6830,36	--	27321	--	27321	--	29507
					--	--	--	--		2186	
77	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка**	решетка	4	389,35	3,37	1557	13	38	1477	3277
					376,53	0,32	1506	1		243	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78	246-304-0549 РСНБ РК 2015	**Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 200 мм х 100 мм**	шт.	4	2848,00	--	11392	--	11392	--	12303
					--	--	--	--		911	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**				119838	445	106084	13167	143646
							13309	127	--	10641	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				119838				
	Материалы		Тенге				1800				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					13436			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				104284				
	Сдача и испытание		Тенге				655				
		Накладные расходы	Тенге				13167				
		Сметная прибыль	Тенге				10641				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				143646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				143646				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					13436			
		РАЗДЕЛ 12. КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ									
79	1120-2601-1603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 5 кВт. Установка на стене**	1 сплит-система	1	7023,71 6865,92	11,22 --	7024 6866	11 --	147	6729 1100	14853
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
80	ПРАЙС ЛИСТ	**Кондиционер настенный Gree-07 GWH07ACA-K3NNA1A**	шт	1	76490,89 --	-- --	76491 --	-- --	76491	-- 6119	82610
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				83515 6866	11 --	76638 --	6729 7219	97463
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				83515				
	Материалы		Тенге				147				
	Всего заработная плата		Тенге					6866			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				76491				
		Накладные расходы	Тенге				6729				
		Сметная прибыль	Тенге				7219				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				97463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6866			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				97463				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					6866			
		РАЗДЕЛ 13. Электроосвещение, электрооборудование									
		ЩО1									
81	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	2	4620,24 3108,00	1413,88 583,43	9240 6216	2828 1167	196	5316 1164	15720
82	247-201-0104 РСНБ РК 2015	**Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 24з-1 36 УХЛ3 IP31**	шт.	2	7068,00 --	-- --	14136 --	-- --	14136	-- 1131	15267
83	247-204-2916 РСНБ РК 2015	**Автомат дифференциальный типа АД14 4Р 25А 300 мА**	шт.	1	7957,00 --	-- --	7957 --	-- --	7957	-- 637	8594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	247-204-3708 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа Эльф 101-1/10, характеристика "D" 1Р 10А 4,5кА	шт.	4	787,00 --	-- --	3148 --	-- --	3148	-- 252	3400
85	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	5358,00 --	-- --	37506 --	-- --	37506	-- 3000	40506
86	247-215-0106 РСНБ РК 2015	Коммутационная шина	шт.	1	4077,00 --	-- --	4077 --	-- --	4077	-- 326	4403
87	247-215-0110 РСНБ РК 2015	Нулевая шина	шт.	1	2659,00 --	-- --	2659 --	-- --	2659	-- 213	2872
		СВЕТИЛЬНИКИ									
88	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	10	613,46 540,82	4,19 1,82	6135 5408	42 18	685	3907 803	10845
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89	247-102-0194 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED ALID 4x18W (аналог ЛПО 4x40), мощностью 18, IP20	шт.	10	5337,00 --	-- --	53370 --	-- --	53370	-- 4270	57640
90	247-207-0622 РСНБ РК 2015	Блок питания	шт.	4	2559,00 --	-- --	10236 --	-- --	10236	-- 819	11055
91	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	613,46 540,82	4,19 1,82	613 541	4 2	68	391 80	1084
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
92	247-102-1401 РСНБ РК 2015	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа НПП03х100	шт.	1	4910,00 --	-- --	4910 --	-- --	4910	-- 393	5303
93	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка	шт.	2	774,45 750,42	17,48 7,27	1549 1501	35 15	13	1091 211	2851
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
94	248-304-0201 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ЛЮКС-12-К "Выход"	шт.	2	1931,00 --	-- --	3862 --	-- --	3862	-- 309	4171
95	247-216-0801 РСНБ РК 2015	Лампы	шт.	41	532,00 --	-- --	21812 --	-- --	21812	-- 1745	23557
96	247-207-0614 РСНБ РК 2015	Стартер, 80А	шт.	40	797,00 --	-- --	31880 --	-- --	31880	-- 2550	34430

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	3	613,46 540,82	4,19 1,82	1840 1622	12 5	206	1172 241	3253
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
98	247-102-0182 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS17120 аварийное освещение (стена и потолок), мощностью 5 Вт, IP20	шт.	3	8607,00 --	-- --	25821 --	-- --	25821	-- 2066	27887
		УСТАНОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ									
99	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	22	249,15 215,09	0,22 0,10	5481 4732	5 2	744	3409 711	9601
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
100	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	345,00 --	-- --	1380 --	-- --	1380	-- 110	1490
101	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	3	368,00 --	-- --	1104 --	-- --	1104	-- 88	1192
102	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	15	476,00 --	-- --	7140 --	-- --	7140	-- 571	7711
103	247-202-0422 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41255, IP44, крышка защелкивающаяся, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	22	270,00 --	-- --	5940 --	-- --	5940	-- 475	6415
104	247-202-0201 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56	шт.	20	732,00 --	-- --	14640 --	-- --	14640	-- 1171	15811
		КАБЕЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И МАТНРИАЛЫ									
105	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	298	248,29 195,52	2,16 0,07	73990 58265	644 21	15081	41966 9276	125232
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	(Кабели) Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	42	102,66 90,44	1,18 0,01	4312 3798	49 --	465	2735 564	7611
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	243-106-0903 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,0408	1240322,00 --	-- --	50605 --	-- --	50605	-- 4048	54653
108	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,1632	301095,00 --	-- --	49139 --	-- --	49139	-- 3931	53070
109	243-106-0502 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,1428	468325,00 --	-- --	66877 --	-- --	66877	-- 5350	72227
110	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	229,42 202,86	9,78 4,00	9177 8114	391 160	672	5958 1211	16345
111	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	40	45,00 --	-- --	1800 --	-- --	1800	-- 144	1944
112	1121-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	2	212,73 132,57	3,79 1,60	425 265	7 3	153	193 49	668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113	241-101-0403 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм	м	2,04	1187,00 --	-- --	2421 --	-- --	2421	-- 194	2615
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
114	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	10	938,19 202,86	24,67 7,99	9382 2029	247 80	7106	1518 872	11772
115	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4605,65 1014,30	166,46 50,86	13817 3043	500 153	10274	2301 1289	17407
116	1308-0208-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж в подливке пола	м	2	306,57 217,35	60,57 19,98	613 435	121 40	57	342 76	1031
117	243-142-0111 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ1 сечением 6 мм2	км	0,002	235657,00 --	-- --	471 --	-- --	471	-- 38	509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**				559465	4885	458611	70299	680142
							95969	1666	--	50378	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				388913				
		Материалы	Тенге				18307				
		Всего заработная плата	Тенге					21437			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				346684				
		Накладные расходы	Тенге				15435				
		Сметная прибыль	Тенге				32346				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				436694				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					21437			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				166331				
		Материалы	Тенге				17413				
		Всего заработная плата	Тенге					76198			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				71986				
		Накладные расходы	Тенге				54864				
		Сметная прибыль	Тенге				17694				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				238889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					76198			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4221				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4221				
		Сметная прибыль	Тенге				338				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				4559				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				680142				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								69
		Сметная заработная плата	Тенге					97635			
		РАЗДЕЛ 14. Пожарная сигнализация									
118	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8126,21 8060,00	1,08 --	16252 16120	2 --	130	9833 2087	28172
119	248-303-0201 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-2	шт.	1	21412,00 --	-- --	21412 --	-- --	21412	-- 1713	23125
120	248-306-0305 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645
121	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	4	3063,09 2992,00	1,92 --	12252 11968	8 --	276	7300 1564	21117
122	248-302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-46	шт.	4	1732,00 --	-- --	6928 --	-- --	6928	-- 554	7482
123	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка	шт.	1	1655,77 1600,62	-- --	1656 1601	-- --	55	1200 228	3085

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	248-302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	1	1052,00 --	-- --	1052 --	-- --	1052	-- 84	1136
125	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ИС автоматический тепловой электроконтактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудовании	шт.	8	1536,09 1496,00	0,72 --	12289 11968	6 --	315	7300 1567	21157
126	248-302-0101 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1	шт.	8	943,00 --	-- --	7544 --	-- --	7544	-- 604	8148
127	1310-0701-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое прибор ультразвуковой в однoблочном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	2	8126,21 8060,00	1,08 --	16252 16120	2 --	130	9833 2087	28172
128	248-304-0212 РСНБ РК 2015	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели ПРИЗМА-200	шт.	1	1961,00 --	-- --	1961 --	-- --	1961	-- 157	2118
129	248-303-0603 РСНБ РК 2015	Прибор управления оповещением модели Рокот-3	шт.	1	5687,00 --	-- --	5687 --	-- --	5687	-- 455	6142
130	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	60	84,08 72,50	0,87 0,13	5045 4350	52 8	643	3138 655	8837
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
131	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,0618	26765,00 --	-- --	1654 --	-- --	1654	-- 132	1786
132	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж	м	60	259,05 239,95	2,31 0,13	15543 14397	139 8	1007	10371 2073	27988
133	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	60	65,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- 312	4212
134	248-305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 5	шт.	4	5433,00 --	-- --	21732 --	-- --	21732	-- 1739	23471
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				170275 76524	209 16	93542 --	48975 17540	236793
	Стоимость монтажных работ		Тенге				165230				
	Материалы		Тенге				1914				
	Всего заработная плата		Тенге					72182			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				90986				
		Накладные расходы	Тенге				45837				
		Сметная прибыль	Тенге				16885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				227952				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
		Сметная заработная плата	Тенге					72182			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5045				
	Материалы		Тенге				643				
	Всего заработная плата		Тенге					4358			
		Накладные расходы	Тенге				3138				
		Сметная прибыль	Тенге				655				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8838				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
		Сметная заработная плата	Тенге					4358			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				236790				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								50
		Сметная заработная плата	Тенге					76540			
		РАЗДЕЛ 15. ПЛАНИРОВКА									
135	**1101-0104-0702 РСНБ РК 2015**	**Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)**	**м2 спланированной поверхности за проход бульдозера**	65	1,15 --	1,15 0,49	75 --	75 32	-- --	23 8	106
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				75 --	75 32	-- --	23 8	106
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				75				
	Всего заработная плата		Тенге					32			
		Накладные расходы	Тенге				23				
		Сметная прибыль	Тенге				8				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106				
		Сметная заработная плата	Тенге					32			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				106				
		Сметная заработная плата	Тенге					32			
		РАЗДЕЛ 16. ПОКРЫТИЕ									
		ПОКРЫТИЕ ТИП IV - 36М2									
136	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	3,6	3244,61 159,55	1127,93 269,25	11681 574	4060 969	7047	1667 1068	14416
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
137	**1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой**	**м2**	36	2003,50 1822,50	176,86 74,95	72126 65610	6367 2698	149	60111 10579	142816
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
138	**255-102-0607 РСНБ РК 2015**	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**м2**	36,72	1941,00	--	71274	--	71274	--	76976

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		5702	
139	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	35	1851,64 857,84	33,13 13,63	64807 30024	1159 477	33624	32942 7820	105568
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
140	255-101-0101 РСНБ РК 2015	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	м3	0,56	47249,00 --	-- --	26459 --	-- --	26459	-- 2117	28576
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	**Тенге**				246347 96208	11586 4144	138553 --	94720 27286	368352
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				246347				
	Материалы		Тенге				40818				
	Всего заработная плата		Тенге					100352			
	Местные материалы		Тенге				97733				
		Накладные расходы	Тенге				94720				
		Сметная прибыль	Тенге				27286				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				368353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					100352			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				368353				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								77
		Сметная заработная плата	Тенге					100352			
		РАЗДЕЛ 17. МАФ									
141	8601-0302-0301 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья прямолинейная без спинки**	шт.	1	50462,00 6417,00	203,00 57,00	50462 6417	203 57	43842	5628 4487	60577
142	8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2020 00	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	шт.	1	20017,00 --	-- --	20017 --	-- --	20017	-- 1601	21618
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	**Тенге**				70479 6417	203 57	63859 --	5628 6088	82195
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				70479				
	Материалы		Тенге				63859				
	Всего заработная плата		Тенге					6474			
		Накладные расходы	Тенге				5628				
		Сметная прибыль	Тенге				6088				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				82195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6474			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				82195				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	Тенге					6474			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								4974773
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1236769				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					72494			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					35604			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2249707		
		- Накладные расходы	Тенге							1047298	
		- Сметная прибыль	Тенге							368501	

Временные здания и сооружения 1,5%		74622
Итого с затратами на Временные здания и сооружения		5049395
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		417837
Итого:		5467232
Непредвиденные работы и затраты-2%		100988
ИТОГО:		5568220
ИТОГО со скидкой k=0,95		5289808,46
Налог на добавленную стоимость -12%		634777,01
ИТОГО:		5924585,47

Заказчик: КГП на ПХВ «Жанакорганская районная ветеринарная станция» управления ветеринарии Кызылординской области»

Директор _____ Казыбаев М.К.

Подрядчик: ТОО "Касиет LTD"

Директор _____ Бертлеуов А.Х.

Технадзор: ТОО "Акбозат LTD"

Эксперт _____ Муратбеков П.