Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : ТОО "СтройИнвестКомпания"
Подрядчик : ТОО "ГерунЖанатас"
Наименование строительства и его адрес : Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 30 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		006/20	08.04.20.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	в графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 30 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области	22 646 122	20 241 180							2 404 942	22 646 122
удержание 30% погашение аванса	6 793 837	6 072 354							721 483	6 793 837
К оплате:	**15 852 285**	**14 168 826**							**1 683 459**	**15 852 285**

ЗАКАЗЧИК:
СройИнвестКомпания"

Директор _____ **Кашимова А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Герун-Жанатас "

Директор _____ **Аманжолов Р.**

Форма по ОКУД 0306031

Приказ Министра национального экономики Республики Казахстан от 20 марта 2015 года № 127

Заказчик: **ТОО "СтройИнвестКомпания"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ТОО "Герун-Жанатас"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт подъездов, инженерных сетей подвала и кровли жилого дома № 30 в микрорайоне "Самал" (7) в городе Тараз, Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 006/20** от **08.04.2020**

Акт выполненных работ

за **июль 2020** (месяц, год) на **02-01-01 ремонтно-строительные работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Устройсто кровли									
1	1	Е12-080101-0201	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	м2	80	158,33 158,08	0,24 0	12666 12647	19 0	1	9106 1742	23514
2	2	Е12-080101-0401	[illegible]		80	85,60 82,87	0,03 0	[illegible]	2 0	0	1759 918	1278[illegible]
		Е11-000[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	595843	[illegible]	[illegible]
3		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		67269	4981	[illegible]
5	5	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная периодического класса А-I (А240) диаметром от 6 до 32 мм ГОСТ 5781-82 ГОСТ Р 52544-2006	т	0,06258	234691		14687		14687	1175	15862
6	6	Е11-060301-0408 Изм. и доп. вып. 16	Установка закладных деталей ЦД-1 весом 6,79 кг	т	0,82838	725133,39 69078	1305,39 549,96	600686 57223	1081 456	542382	41528 51377	693592
7	7	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка мауэрлатов, стойка, лежень, связь жесткости сечением 100х100мм	м3	3,005	97042,36 22763	1404,49 562,92	291612 68403	4220 1692	218989	50468 27366	369447
8	8	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка стропил сечением 45х170мм	м3	6,151	97042,36 22763	1404,49 562,92	596908 140015	8639 3463	448253	103304 56017	756228
9	9	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка прогонов сечением 100х200мм	м3	7,194	18739,72 12803	1332,33 562,92	134814 92105	9585 4050	33124	69231 16324	220368
10	10	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкосов, кобылки, конькового бруса, вертикальной связи, затяжки сечением 50х150мм	м3	6,646	18739,72 12803	1332,33 562,92	124544 85089	8855 3741	30601	63958 15080	203582
11	11	Е11-100210-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка диагональной ноги сечением 60х200мм	м3	3,95	18739,72 12803	1332,33 562,92	74022 50572	5263 2224	18187	38013 8963	120997
12	12	Е11-100105-0101 Изм. и доп. вып. 16	Установка подкладка, брус, брус опорные	м3	1,568	97042,36 22763	1404,49 562,92	152162 35692	2202 883	114268	26334 14280	192776
13	13	Е12-080101-1402 Изм. и доп. вып. 16	Устройство обрешетки 50х60 мм с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали	м2	1030	648,05 184,73	32,38 8,39	667489 190276	33347 8640	443866	143220 64857	875566
14	14	С121-070203-0101	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 16 мм, I сорта ГОСТ 8486-86	м3	1,845	57274		105671		105671	8454	114124
15	15	Е11-100102-0205 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2	9,12	3617,12 1551,55	24,42 11,66	32988 14150	223 106	18615	10265 3460	46713
16	16	Е11-100115-0101 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		28,514	8812,24	56,98	251272	1625	225049	18220	291052

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м3		862,68	24,81	24598	707		21559	
17	17	Е11-100115-0201 Изм и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	т	1000	306,82	2,64	306815	2643	271460	24382	357693
				м2		32,71	1,15	32712	1152		26496	
18	18	Е11-060301-0407 Изм. и доп. вып. 16	Крепление металлическими скрутками стропил, карнизного щита, мауэрлата и обрешетки к стропилам		0,42	891873,39	1305,39	374587	548	274995	71428	481750
				т		235818	549,96	99044	231		35685	
19	19	С121-050303-0105	Катанка из углеродистой стали обыкновенного качества диаметром 6,5 мм ГОСТ 30136-95		0,42	234117		98329		98329		106195
				т							7866	
20	20	Е11-460302-0401	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2		126	292,31	125,28	36831	15785	0	20268	61667
				отверстие		167,03	56,38	21046	7103		4568	
21	21	Е12-190101-0201	Отверстия диаметром до 20 мм. Сверление электроперфоратором		1426	60,46	0,89	86210	1268	0	61158	159157
				отверстие		59,57	0	84942	0		11789	
22	22	Е11-060301-0401	Установка анкерных болтов длиной до 1 м и готовые гнезда с заделкой		0,23421	568252,53	2229,53	133090	522	54796	56155	204385
				т		332061	942,52	77772	221		15140	
23	23	Е11-460303-0102	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2		1,5	77138,23	660,28	115707	990	49201	47508	176272
				м3		4367,48	311,04	65516	467		13057	
24	24	Е11-120101-0706 Изм и доп. вып. 5	Покрытия стальные из профилированного оцинкованного листа		1630	[illegible]	21,12	[illegible]	21785	9666	497090	
				м2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		10356	
[illegible]		С121-100101	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
											[illegible]	
	38	Е11-[illegible] Изм и доп. вып. 3	[illegible]			192[illegible]	840[illegible]		[illegible]	[illegible]	1990	
				м2		6596,8	310,28	6587	1385		7758	
27	39	С121-090105-0605	Блокировочные одно- двухстворные и подарочные конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92		5,8	8052		46702		46702		80438
				м2							3736	
28	40	С121-090404-0701	Прибор фрамужный ПФП ГОСТ 5090-86		8	4591		36728		36728		39660
				шт.							2938	
29	41	Е11-120101-0706	Окна слуховые. Устройство покрытия из профилированного оцинкованного листа		7	2040,17	86,09	14281	603	2220	8419	24517
				м2		1636,88	33,61	11458	235		1816	
30	42	С121-100104-0522	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012		8,05	2685		21614		21614		23343
				м2							1729	
31	43	Е12-190101-0901	Очистка кровли от строительного мусора		2,686068	1947,03	0	5230	0	3	3764	9713
				т		1946,03	0	5227	0		719	
32	44	С341-310104-0601	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка		2,686068	573		1539				1662
				т							123	
33	45	С341-020102-1025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км		2,686068	476		1279				1381
				т							102	
			Итого по разделу: 1. Устройство кровли									11349210
			Раздел: 3. Узел управления подвала									
34	63	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж узлов тепловых элеваторных номер 1, 2		1	11155	824,36	11155	824	186	7545	20196
				Узел		10145,09	334,15	10145	334		1496	
35	64	Е12-150102-1601	Элеватор номер: 1-5. Демонтаж		1	1116,83	0	1117	0	0	804	2075
				шт.		1116,83	0	1117	0		154	
36	65	Е12-150102-0202	Демонтаж грязевиков ф159 мм		2	1725,2	0	3450	0	0	2484	6409
				прибор		1725,15	0	3450	0		475	
37	66	Е12-150101-0301	Демонтаж крана ф50		4	62,7	0,85	251	3	0	179	464
				шт		61,85	0,19	247	1		34	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
38	67	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 80 мм		4	1055,34	21,3	4221	85	0	2991	7790
				шт		1034,01	4,63	4136	19		577	
39	68	Е12-150101-0202	Демонтаж отводов диаметром 76 мм		2,7	935,72	27,26	2526	74	0	1778	4648
				м		908,45	5,93	2453	16		344	
40	69	Е11-180801-0101 Изм. и доп. вып. 17	Установка узлов тепловых элеваторных номер 1, 2		1	61970,91	1030,45	61971	1030	48259	9431	77114
				1узел		12681,36	417,69	12681	418		5712	
41	70	Е11-180801-0201 Изм. и доп. вып. 6	Установка элеваторов номер 1 и 2		1	18685,27	207,59	18685	208	15784	1977	22315
				шт		2694,05	51,68	2694	52		1653	
42	71	Е11-180701-0106	Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм		2	119675,44	609,08	239351	1218	218686	14169	273802
				1шт		9723,3	116,35	19447	233		20282	
43	72	Е11-160601-0102	Установка задвижек на трубопроводах из стальных труб диам. 50 мм		2	2164,82	116,18	4330	232	596	2558	7439
				1шт		1750,77	25,92	3502	52		551	
44	73	С123-040101-0401	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч43бр для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5762-2002		2	23916		47832		47832		51659
				шт.							3827	
45	74	С123-020103-0107	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		4	1434		5736		5736		6195
				шт							459	
46	75	С123-040[illegible]	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч43бр для воды PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002		4	28941		115764		115764		[illegible]
											9264	
47	76	С123-020[illegible]	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]
											[illegible]	
[illegible]	77	С123-020[illegible]	Отводы [illegible] ГОСТ [illegible] 90°, [illegible] R1,5 Dy 50 мм Ру 10 [illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]		
											380	
49	78	Е11-181101-0105 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов пробно-спускных		2	281,83	0	564	0	218	249	877
				комплект		172,67	0	345	0		65	
50	79	Е11-181101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Установка манометров с трехходовым краном		3	2502,16	0	7506	0	6591	659	8819
				комплект		305	0	915	0		653	
51	80	Е11-181101-0104 Изм. и доп. вып. 17	Установка термометров в оправе прямых или угловых		4	1906,57	0	7626	0	6023	1154	9483
				комплект		400,72	0	1603	0		702	
52	81	Е11-130301-0406	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		12	90,64	2,4	1088	29	538	377	1582
				м2		43,42	0,26	521	3		117	
53	82	Е11-150403-1003 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2		12	559,67	1,66	6716	20	1608	3668	11215
				м2		423,98	0,57	5088	7		831	
			Итого по разделу: 3. Узел управления подвала									660161
			Раздел: 4. Отопление									
54	83	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 76 мм		272	685,8	16,02	186538	4357	15149	120879	332010
				м		614,09	3,15	167031	856		24593	
55	84	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм		72	398,75	9,41	28710	677	2328	18603	51098
				м		357	1,85	25704	133		3785	
56	85	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж кранов ф50мм		4	1618,65	7	6475	28	110	4572	11930
				шт		1584,03	3,37	6336	13		884	
57	86	Е12-150101-0502 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентили ф32мм		8	1248,37	3,23	9987	26	147	7075	18427
				шт		1226,73	1,56	9814	12		1365	
58	87	Е12-150101-0301	Кран пробно- спускной 25 мм. Снятие		96	62,7	0,85	6019	82	0	4288	11131
				шт		61,85	0,19	5937	18		825	
59	88	Е11-160401-0203 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр 76 мм. Прокладка		272	2606,19	45,28	708883	12317	460857	173108	952551

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м		866,58	17,35	235709	4719		70559	
60	89	С123-021104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	140	537		75180		75180	6014	81194
61	90	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов отопления из труб ППР со стекловолокном (PN 16) наружным диам. 25 мм	м	72	1677,09	18,19	120751	1309	14082	75866	212346
						1463,31	0,16	105359	11		15729	
62	91	С123-010602-0103	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-25x5,1 PN 25 армированные	м	72	272		19584		19584	1567	21151
63	92	С123-020401-0102	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 25	шт.	192	18		3456		3456	276	3732
64	93	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900		43200		43200	3456	46656
65	94	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	48	900		43200		43200	3456	46656
66	95	С123-040702-0204	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	3445		27560		27560	2205	29765
67	96	Е11-260104-0601	Трубопроводы. Изоляция хлопчатыми стекловолокнистыми, прошитыми хлопчатобумажным стекловолокнистым марки ПХС-1 [illegible] марки ПВС-1	м3	8,4	116332,89	1048,54	978008	8662	6293	445619	[illegible]
						1243,04	89,28		2659		85909	
68	97	[illegible]	[illegible]	м3		1211				[illegible]	[illegible]	
69	98	[illegible]	[illegible]	м2	[illegible]	98,64	[illegible]	[illegible]	168	[illegible]	[illegible]	
						43,19	[illegible]		[illegible]		[illegible]	
70	99	Е11-1809-[illegible] и доп. вып. 1	Масляная окраска ранее окрашенных труб, диаметром более 50 мм и стоек водами с добавлением колера, количество окрасок 2	м2	27,02	559,67	1,66	15122	45	3621	8259	282[illegible]
						423,98	0,57	11456	16		1871	
71	100	Е11-161101-0102 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	м	272	84,88	1,16	23087	314	411	16101	42323
						82,21	0	22362	0		3135	
			Итого по разделу: 4. Отопление									**3120128**
			Раздел: 5. Горячее водоснабжение									
72	101	Е12-150102-0302	Разборка трубопроводов центрального отопления на резьбе диаметром 50 мм	м	140	593,5	0	83089	0	0	59824	154347
						593,5	0	83089	0		11433	
73	102	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	м	40	398,75	9,41	15950	376	1294	10335	28388
						357	1,85	14280	74		2103	
74	103	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65	7	3237	14	55	2286	5965
						1584,03	3,37	3168	7		442	
75	104	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм. Снятие	шт	32	62,7	0,85	2006	27	0	1429	3710
						61,85	0,19	1979	6		275	
76	105	Е11-160501-0205 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20)наружным диам. 50 мм	м	140	1960,9	29,28	274526	4099	2804	192746	504654
						1911,6	0,57	267624	79		37382	
77	106	С123-010602-0306	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-50x6,9 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	140	1213		169820		169820	13586	183406
78	107	Е11-160501-0202 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из труб ППР со стекловолокном (PN 20) наружным диам. 25 мм	м	40	1489,14	18,19	59566	727	306	42148	109851
						1463,31	0,16	58533	6		8137	
79	108	С123-010602-0303	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	274		10960		10960	877	11837
80	109	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	24	900		21600		21600	1728	23328

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
81	110	С123-040802-0101	Кран пробно-спускной PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	12	900		10800		10800	864	11664
82	111	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	2	26196,3		52393		52393	4191	56584
83	112	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	140	84,07 82,21	1,16 0	11770 11510	162 0	98	8287 1605	21661
			Итого по разделу: 5. Горячее водоснабжение									**1115395**
			Раздел: 6. Холодное водоснабжение									
84	113	Е12-150101-0102	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 50 мм	м	60	685,8 614,09	16,02 3,15	41148 36845	961 189	3342	26665 5425	73238
85	114	Е12-150101-0101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 20 мм	м	24	398,75 357	9,41 1,85	9570 8568	226 44	776	6201 1262	17033
86	115	Е12-150101-0313	Демонтаж задвижек фланцевых диаметром 50 мм	шт	1	1055,34 1034,01	21,3 4,63	1055 1034	21 5	0	748 144	1947
87	116	Е12-150101-0503 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж вентиля ф50мм	шт	2	1618,65 1584,03	[illegible] 3,3	3237 3168	14 [illegible]	55	2286 [illegible]	5965
88	117	Е12-150101-0301	Кран Ду25 мм с муфтой	шт	14	62,7 61,85	[illegible] 0,09	878 866	12	0	[illegible] [illegible]	1027
89	118	[illegible]	[illegible] диаметром 50 мм	м	60	1966,9 1911,6	[illegible]	[illegible] [illegible]	[illegible] [illegible]	1202	[illegible]	[illegible]
90	[illegible]	[illegible]	[illegible] PP-R SDR [illegible] ГОСТ [illegible]	м	[illegible]	1930	[illegible]	[illegible]		67782	[illegible]	[illegible]
91	120	Е11-160503-0201 Изм. и доп. вып. 16	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа водой диам. 25 мм	м	24	1489,14 1463,31	18,19 0,16	35739 35120	436 4	183	25289 4882	65910
92	121	С123-010601-0203	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	24,24	194		4703		4703	376	5079
93	122	С123-040802-0101	Вентиль PP-R, Ду 25 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	14	900		12600		12600	1008	13608
94	123	С123-040802-0101	Кран шаровый PP-R, Ду 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	26196,3		26196		26196	2096	28292
95	124	Е11-160601-0103	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3882,8 3096,6	264,64 62,96	7766 6193	529 126	1043	4550 985	13301
96	125	С123-040101-0402	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр для воды, PN 10, DN 80 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	28941		57882		57882	4631	62513
97	126	С123-020103-0209	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2075		8300		8300	664	8964
98	127	Е11-161101-0101 Изм. и доп. вып. 17	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	м	60	84,07 82,21	1,16 0	5044 4933	69 0	42	3552 688	9283
			Итого по разделу: 6. Холодное водоснабжение									**590840**
			Раздел: 7. Канализация									
99	128	Е12-150101-0202	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	м	60	935,72 908,45	27,26 5,93	56143 54507	1635 356	1	39501 7652	103295
100	129	Е11-161001-0202 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	14	14988,25 9699,9	26,94 12,96	209835 135799	377 181	73660	97906 24619	332360
101	130	Е12-190101-0104 Изм. и доп. вып. 4	Пробивка отверстий размер стороны отверстия до 200 мм		18	1500,93	0	27017	0	0	19452	50186

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				отверст	[illegible]	1500,92	0	27017	0		3717	[illegible]
102	131	Е12-190101-0403 Изм. и доп. вып. 16	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов		18	817,52	6,81	14715	123	2748	8548	25124
				отверст		658,05	1,48	11845	27		1861	
103	132	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		14,4	1613,92	0	23240	0	0	16733	43171
				м3		1613,92	0	23240	0		3198	
104	133	Е11-230101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы		2,96	3636,72	157,82	10765	467	7293	2260	14066
				м3		1014,9	45,36	3004	134		1042	
105	134	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		13,16	841,75	0	11077	0	0	7976	20577
				м3		841,75	0	11077	0		1524	
106	135	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		13,16	156,47	74,39	2059	979	0	1100	3412
				м3		82,08	34,02	1080	448		253	
107	136	Е11-160501-0102 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм		60	762,23	3	45734	180	328	32614	84615
				м		753,76	1,19	45226	71		6268	
108	137	С 123-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм		60,6	550		33330		33330		35996
				м							2666	
109	[illegible]	Е11-160501-0102 Изм. [illegible]	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 150 мм		16	762,23	3	12190	48	8	869	25[illegible]
				м		[illegible]	[illegible]	12061	19		[illegible]	
110	[illegible]	[illegible]	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 150, толщина стенки 2,7 мм		16	[illegible]		5216		32216		[illegible]
				м							[illegible]	
			Итого по разделу: 7. Канализация									762599
			Раздел: 8. Электроосвещение входной группы									
			Раздел: 9. Подвальное освещение									
111	150	ЦП3-050104-0134 Изм. и доп. вып. 17	Демонтаж щита распределительного или шкафа высотой ВРС-0,4		1	5494,99	2718,64	5495	2719	84	2700	8850
				м		2692	1057,73	2692	1058		656	
112	151	Е12-170101-0601	Демонтаж кабеля		95	88,38	0,85	8396	81	0	6000	15548
				м		87,53	0,19	8315	18		1152	
113	152	ЦП3-080304-0207 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу		1	26797,19	3311,37	26797	3311	18102	4806	34131
				шт.		5384	1290,68	5384	1291		2528	
114	153	С 123-070506-0134	Шкафы учета и распределения электрической энергии напряжением 380В, ЩРС-0,4		1	163999		163999		163999		177119
				шт.							13120	
115	154	ЦП3-080206-1901 Изм. и доп. вып. 17	Труба пластиковая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами		100	347,08	14,06	34708	1406	5691	20129	59223
				м		276,1	3,46	27610	346		4387	
116	155	С 123-010504-0103	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм		100	40		4000		4000		4320
				м							320	
117	156	ЦП3-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава		100	96,37	1,53	9637	153	1955	5467	16312
				м		75,3	0,63	7530	63		1208	
118	157	С 123-060131-0417	Кабели силовые АВВГ 4х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,095	541147		51409		51409		55522
				км							4113	
119	158	С123-060131-1028	Кабели силовые АВВГ 4х70 (мк)-1 ГОСТ 16442-80		0,005	1527593		7638		7638		8249
				км							611	
120	159	ЦП3-080206-2202 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого и проложенные трубы и металлические рукава		195	96,37	1,53	18792	297	3811	10661	31809
				м		75,3	0,63	14684	123		2356	
121	160	С 123-060904-0102	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АПВВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79		0,195	28825		5621		5621		6071

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Жители дома №30

Сон Р.П. собственник кв №7

Гришкова Л собственник кв №6

Дородняева Е.В собственник кв №11

Андреева Б.А. собственник кв №16

Алибеков Б.Т собственник кв №18

Жанадилова А.Ф собственник кв №40

Алибеков Б.Т собственник кв №18

Абдуллаева Г.З собственник кв №4.